

العقد رقم ٢٠٢٢/٢٠٢١/٨٣٣ - بتاريخ ٢٠٢٢/٠٣/١٦

عن الهيئة
مدير مشروعات الهيئة
مهندس / احمد عراقي

مفتاح

٢٠٢٢ / تحرير أفي /
إستشارى الشركة
لوجيك للإستشارات الهندسية
أ.د / أحمد محمدى عبدالله



عملية تطوير ورفع كفاءة طريق السويس - السخنة والطريق الدائري حول مدينة السويس بطول ٦٠ كم
لتفويض المسافة من بداية الطريق إلى الكم ٨ بطول ٨ كم (أعمال طرق - أعمال كبرى - عدد ٢ بريم)
تنفيذ شركة سامكرت مصر (مهندسون ومقاولون)
مستخلص رقم (١١) جاري
شامل المدة من بدء الأعمال حتى ٢٠٢٤-٢-١١


العدد رقم ٢٠٢٢/٢٠١/٨٣٣ - بتاريخ ٢٠٢٢/٠٣/١٦

رقم البناء	نوع العمل	القيمة جنيه	الوحدة	المعلنة	كمية العمل السابق تنفيذه	كمية الأعمال التي تمت في خلال هذه المدة	جملة مقدار الأعمال التي تمت إلى الآن	جاري أو نهائي	قيمة الأعمال التي تمت إلى الآن جنيه	استقطاع أو حجز جنيه	الباقى بعد الاستقطاع جنيه	ملاحظات
ثانياً : أعمال البرايخ												
١	بالمسح الطولي تنفيذ جسات حتى عمق ٢٠ م وإزالة تلال أجراء الاختبارات المعملية وحمل التقرير الفني ونقل الماكينة.	٢٠٠	م.مط	١٤٠	١٤٠	٠	١٤٠,٠٠٠	جاري	٢٨,٠٠٠	٠	٢٨,٠٠٠	
٢	بالمسح المكعب احداث حفر الاساسات طبقاً لرسومات التنفيذية المصعدة في جميع انواع التربة والفلج تشمل لزج اي مواد طهر في تمام الحفر وسد جوف الحفر (إذ أزم الأمر مع نقل نتاج الحفر والمخلفات غير الصالحة إلى المكعب المصممة ويكون القويس عديمياً) وكل ما يترتب عليه العمل كاملاً طبقاً لرسومات والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس.	٤٥	م	١١٧٧٣	١١٥٣٧	١١٨,٤٣	١١٦٥٥,٤٣	جاري	٥٢٤,٤٩٤	٠	٥٢٤,٤٩٤	
٣	بالمسح المكعب توريد ودمر وحمل نفايات أو تربة زائفة موزعة من خارج الموقع مساحة ترميم و مساحة للمواصلات وحول جسم البريخ على شكل حفر مسك لا يزيد عن ٢٥ سم مع فرش بالقوية والدمج جيداً باستخدام آلات الدمك الميكانيكي للوصول إلى القسي كافة جافة وكل ما يترتب عليه العمل كاملاً طبقاً للآلية تنه العمل طبقاً لرسومات التنفيذية المصعدة والمواصفات الفنية وأصول الصناعة وتعليمات المهندس.	١٢١	م	١٤٥٠	١٤٢٠	١٥,١٨	١٤٣٥,١٨	جاري	١٧٣,٦٥٧	٠	١٧٣,٦٥٧	
٤	بالمسح المكعب توريد وعمل خرسانة حفرية تلال أسفل الخرسانة المسلحة للأساسات والبلطات الإنشائية حسب الأبعاد الموضحة بالرسومات التنفيذية المصعدة ومحتوى اسمنت لا يقل عن ٢٥٠ كجم/م ^٣ ويجهز كسر معزل لا يقل عن ٢٠٠ كجم/م ^٣ بعد ٢٨ يوم مع دمك والمعلقة وتسوية السطح الطولي ورش ودمك التربة أسفلها والبناء داخل كافة الإصاال اللازمة تنه العمل طبقاً لرسومات التنفيذية المصعدة والمواصفات الفنية وأصول الصناعة وتعليمات المهندس.	١٥٠٠	م	٣٨٥	٣٧٧	٤,٣٦	٣٨١,٣٦	جاري	٥٧٢,٠٤٠	٠	٥٧٢,٠٤٠	
٥	بالمسح المكعب توريد وعمل خرسانة مسلحة لزوم القواطع الصنوبري لبريخ طبقاً لرسومات التنفيذية المصعدة ومحتوى اسمنت لا يقل عن ٣٥٠ كجم/م ^٣ ويجهز كسر معزل لا يقل عن ٣٥٠ كجم/م ^٣ بعد ٢٨ يوم مع دمك الميكانيكي جيداً والسعر لا يشمل حديد التسليح والبناء يشمل عمل الشدات والتفويكات اللازمة وأصل المعلقة وكافة الإصاال اللازمة تنه العمل طبقاً لرسومات التنفيذية المصعدة والمواصفات الفنية وأصول الصناعة وتعليمات المهندس.	٢٣٠٠	م	١٣٧٥	١٣٤٨	١٣,٩٨	١٣٦١,٩٨	جاري	٣,١٣٢,٥٦٠	٠	٣,١٣٢,٥٦٠	
٦	بالمسح المكعب توريد وعمل خرسانة مسلحة لزوم الحوائط المسلحة طبقاً لرسومات التنفيذية المصعدة ومحتوى اسمنت لا يقل عن ٣٥٠ كجم/م ^٣ ويجهز كسر معزل لا يقل عن ٣٥٠ كجم/م ^٣ بعد ٢٨ يوم مع دمك الميكانيكي جيداً والسعر لا يشمل حديد التسليح والبناء يشمل عمل الشدات والتفويكات اللازمة وأصل المعلقة وكافة الإصاال اللازمة تنه العمل طبقاً لرسومات التنفيذية المصعدة والمواصفات الفنية وأصول الصناعة وتعليمات المهندس.	٢٧٠٠	م	٢٦٠	٢٥٥	٢,٨٧	٢٥٧,٨٧	جاري	٦٩٦,٢٥٥	٠	٦٩٦,٢٥٥	
٧	بالمسح المكعب توريد وعمل خرسانة مسلحة لزوم البلاطة الإنشائية والبلطات المدخلات طبقاً لرسومات التنفيذية المصعدة ومحتوى اسمنت لا يقل عن ٣٥٠ كجم/م ^٣ ويجهز كسر معزل لا يقل عن ٣٥٠ كجم/م ^٣ بعد ٢٨ يوم مع دمك الميكانيكي جيداً والسعر لا يشمل حديد التسليح والبناء يشمل عمل الشدات والتفويكات اللازمة وأصل المعلقة وكافة الإصاال اللازمة تنه العمل طبقاً لرسومات التنفيذية المصعدة والمواصفات الفنية وأصول الصناعة وتعليمات المهندس.	٢٢٠٠	م	٢٤٠	٢٣٧	٢,٤٧	٢٣٩,٤٧	جاري	٥٢٦,٨٣٩	٠	٥٢٦,٨٣٩	
٨	بالمسح توريد وقطع وشي ورش وتربيط وتشغيل أسياخ حديد التسليح (٣٦/٢) لزوم جميع عناصر الكورين من الخرسانة المسلحة طبقاً لرسومات التنفيذية المصعدة. والسعر يشمل عمل المواصلات التي لم ترد برسومات العطاء والاختبارات وكل المعدات اللازمة لنقل ورفع الحديد بالموقع وكل ما يترتب عليه العمل كاملاً مما جوبهه طبقاً للمواصفات الفنية وتعليمات الشركة المصنعة والمهندس.	٢٣٥٠٠	بالطن	٣١٨	٣١٢	٣,٤٥	٣١٥,٤٥	جاري	٧,٤١٣,٠٢٠	٠	٧,٤١٣,٠٢٠	
٩	بالمسح السويح توريد وعمل طبقة عازلة لحرارية من الدهان البينوميني على البرد وجهين حسب تعليمات الشركة المصنعة والسعر يشمل كافة ما يترتب من نفقة للسطح وحماية الحزل وكافة ما يترتب عليه العمل كاملاً مما جوبهه طبقاً للمواصفات الفنية وتعليمات الشركة المصنعة والمهندس.	٥٠	م	٢٤١٣	٢٣٦٤	٢٥,١١	٢٣٨٩,١١	جاري	١١٩,٤٥٥	٠	١١٩,٤٥٥	
١٠	بالمسح المكعب توريد وعمل طبقة احداث لزوم الاساسات حتى منسوب التأسيس بترية من (من-جمل) بنسبة (١ : ٢) موزعة من خارج الموقع حول الاساسات وحسب تعليمات المهندس المشرف والسعر يشمل الزد طبقات لا يزيد سمك أي منها عن ١٥ سم مع فرش بالقوية والدمك جيداً باستخدام آلات الدمك الميكانيكي للوصول إلى القسي كافة جافة وكل ما يترتب عليه العمل كاملاً طبقاً لرسومات والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس. أو ما يترتب عليه العمل حسب تعليمات المهندس المشرف و طبقاً لتقرير الاستشاري.	٢٥٠	م	٤٣٦٦	٤٢٧٨	٤٤,٣٧	٤٣٢٢,٣٧	جاري	١,٠٨٠,٥٩٢	٠	١,٠٨٠,٥٩٢	
الإجمالي												١٤,٢٦٦,٩١٢,٥٧

اربعة عشر مليوناً ومائتان وستة وستون ألفاً وتسعمائة واثنى عشر جنيهاً وسبعة وخمسون قرشاً

مهندس الهيئة
مهندس / احمد سليمان
مدير مشروع الهيئة
مهندس / احمد عراقي
مدير مشروعات الهيئة
مهندس / احمد عراقي
رئيس الإدارة المركزية
مهندس / احمد الطحان

إستشاري الأعمال
إسماعيل عقيل



[illegible]

بمقام
رئيس الإدارة المركزية
مهندس / احمد الطحان

مدير مشروعات الهبة

فهي

مدير مشروع الهبنة

مهندس الهينه

مفتش اى الا لى الصناعه (ادار / اسامه عقيل)
مدير الميزان

International Consulting Engineers
المهندسون الاستشاريون الدوليون

Date: 2024 / 1 / 20
Project No: مكتب بنتا للاستشارات
Action By: مهندس / ممدوح الشنن

[illegible]

يحيى
نيس الإدارة المركزية
مهندس . محمد الكحلاوي

مدير مشروع عات الهيئة
مهندس / شريف صطفى

المستشار
المحامي
عبدالله بن محمد

مدير الشؤون الإدارية لأعمال الكبرى
بشاري الأعمال الصناعية (إ.د. / أستاذة عقول)

۱۸۵۲

المهندسون الاستشاريون الدوليين
International Consulting Engineers

Date: 2024 N June A
Project Name: Project A
Action By: [Signature]
[Signature]

2024 6 June A