



أعمال إنشاء عدد ٢ محطة للأوتوبس الترددي السريع BRT على الطريق الدائري حول القاهرة بمنطقة عدلي منصور.

تنفيذ شركة : المقاول العرب عثمان احمد عثمان

من بدء العمل حتى تاريخ ٢٠٢٤/ ١/ ٢١

(٢٠٢٢/٢٠٢٢/ ١٩٧٥)

العقد رقم :

وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري
المنطقة : عدلي منصور

مستخلص جاري رقم (٥)

رقم البند	نوع العمل	كمية البند بالمقاييس	الفترة (جنيه)	الوحدة	مقدار العمل السابق اجراءه للقطاع	مقدار الاعمال التي تمت في خلال هذه المدة	جدولة مقدار الاعمال التي تمت حتى الان	جاري ام نهائي	اجمالي قيمة الاعمال التي تمت حتى الان (جنيه)	استقطاع او حجب (جنيه)	الباقى بعد الاستقطاع (جنيه)	ملاحظات
١	أعمال الجسات بالبر لتحديد اطوال الخوازيق ويشمل تقديم تقرير الاستشاري	٢٥٠	٥٠٠	م.ط	١٨٠	.	١٨٠	جاري	٩٠,٠٠٠,٠٠٠	.	٩٠,٠٠٠,٠٠٠	
٢	بالمتر المكعب تكبير وإزالة اسفلت وطبقات اساس باي سمك ونقل المخلفات الي المقالب العمومية ونهو العمل والبند شامل مما جميعه طبقا لاصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف . مسافة نقل ١٠ كم ويتم احتساب علاوة ١ جنيه لكل كيلومتر بالزيادة والنقصان	١٠٠٠	١٢٠	م.ط	٤٠	.	٤٠	جاري	٤,٨٠٠,٠٠٠	.	٤,٨٠٠,٠٠٠	
٧	بالمتر المكعب حفر في ارض الموقع العام في جميع انواع التربة (ماعدا التماسكا ، وشديدة التماسك الصغرية) بالعمق المطلوب لزوم الاساسات باجهاد يقل عن ١٥٠ كجم /سم ^٢ بحيث يصل عمق الحفر الي المنسوب الصالح للتأسيس حسب الابعاد والمقاسات الموضحة بالرسومات التنفيذية والسعر يشمل سدد جوانب الحفر وإزالة اي عوائق تعترضه ونزع مياه الرش اذا لزم الامر ونقل نواتج الحفر الزائدة الي المقالب العمومية والبند شامل مما جميعه طبقا لاصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف .	١٣٠٠	١٨٠	م.ط	٧٥٦	.	٧٥٦	جاري	١٣٦,٠٨٠,٠٠٠	.	١٣٦,٠٨٠,٠٠٠	المهندسون متواجدين . التقارير متواجده . جميع المحطات شامله التنفيذ والمناطق
٨	بالمتر المكعب حفر ميكانيكي بين الخوازيق المصبوبه للقواعد المسلحة بالعمق المطلوب لزوم الاساسات بحيث يصل عمق الحفر الي المنسوب الصالح للتأسيس حسب الابعاد والمقاسات الموضحة بالرسومات التنفيذية والسعر يشمل سدد جوانب الحفر وإزالة اي عوائق تعترضه ونزع مياه الرش اذا لزم الامر والبند شامل مما جميعه طبقا لاصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	٦٥٠	١٥٠	م.ط	٦٥٠	.	٦٥٠	جاري	٩٧,٥٠٠,٠٠٠	.	٩٧,٥٠٠,٠٠٠	
١٢	بالمتر الطولي تنفيذ خوازيق bored قطر ٨٠ سم طبقا للرسومات والمواصفات مع استخدام اسمنت بورتلاندي عادي بحيث لا يقل محتوى الاسمنت عن ٤٥٠ كجم للمتر المكعب ولا تقل رتبة الخرسانة بعد ٢٨ يوم عن ٣٥٠ كجم/سم ^٣ على ان يتم إزالة رؤوس الخوازيق العليا ونقل مخلفات الحفر والتكسير الي المقالب العمومية والسعر يشمل الاعمال المساحية (السعر لا يشمل حديد التسليح) ونهو العمل نهوا شامل مما جميعه طبقا لاصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف شاملا اختبارات الموجات الصوتية على كامل طول الخوازيق.	٧٢٠	٣٥٠٠	م.ط	٤٧٦	.	٤٧٦	جاري	١,٦٦٦,٠٠٠,٠٠٠	.	١,٦٦٦,٠٠٠,٠٠٠	تم احتسابه نسبة وتناقص من الكميات لعين نهو المفاوضات طبقا للكميات بالحصر بنسبة ٧٥٠ من كميات الحصر
١٣	بالعدد نقل ماكينة الخوازيق الي موقع العمل في القاهرة وضواحيها لتنفيذ الخوازيق والسعر يشمل نقل الملحقات والمعدات والادوات اللازمة والبند شامل مما جميعه على ان تتم جميع الاعمال طبقا للشروط والمواصفات الفنية والرسومات وحسب تعليمات المهندس المشرف وحسب اصول الصناعة (اثنان بالعدد)	٢	١٧٥٠٠٠	بالعدد	١	.	١	جاري	١٧٥,٠٠٠,٠٠٠	.	١٧٥,٠٠٠,٠٠٠	
١٤	بالمتر المكعب توريد وعمل خرسانة عادية لزوم الاساسات وذلك بالابعاد والبيانات طبقا للرسومات من مونة مكونة من ٣م ^٣ زلط ٢م ^٣ ٥ زلط ٣٠٠ و ٣٠٠ كجم اسمنت بورتلاندي عادي على ان لا تقل المقاومة المميزة للكميات القياسية ٢٨ يوم عن ٢٠٠ كجم / سم ^٢ والفتة تشمل الخلط والدمك والصب باستخدام مصبغة للخرسانة ... ونهو كل مايلزم حسب اصول الصناعة والمواصفات الفنية وطبقا لتعليمات المهندس الاستشاري مما جميعه بالمتر المكعب.	١١٥	٢٣٥٠	م.ط	٨٢	.	٨٢	جاري	١٩٢,٧٠٠,٠٠٠	.	١٩٢,٧٠٠,٠٠٠	
الاجمالي										.	٢,٣٦٢,٠٨٠,٠٠٠	٢,٣٦٢,٠٨٠,٠٠٠

المالك : الهيئة العامة للطرق والكباري

المحاسب

أ / احمد عبدالجواد

مدير عام المشروعات

م / محمود الشيخ

مهندس المشروع

م / محمود محمدي

مهندس المشروع

م / اسلام اشرف

مدير المشروع

م / ياسين الصباغ

استشاري المشروع

المكتب الفني

م / محمد عبد النبي

مهندس المشروع

م / محمد اشرف

أقر بصحة تلك : الشركة المنقذة

مدير المشروع

م / محمد السيد

المكتب الفني

م / محمد السيد

التوقيع / م / ياسين الصباغ

التوقيع / م / محمد عبد النبي

التوقيع / م / محمد اشرف

التوقيع / م / محمد السيد

التوقيع / م / محمد السيد

المقاولون العرب (عثمان احمد عثمان)
إدارة الكباري
شركة الأوتوبس الترددي BRT عدلي منصور

مستخلص جاري ٥



أعمال إنشاء عدد ٢ محطة للأتوبيس الترددي السريعة BRT على الطريق الدائري حول القاهرة بمنطقة عدلي منصور

من بدء العمل حتى تاريخ ٢٠٢٤/١١/٣١

(٢٠٢٢/٢٠٢٢/١٩٧٥)

العقد رقم :

وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري
المنطقة : عدلي منصور

تنفيذ شركة :
المقاولون العرب عثمان احمد عثمان

رقم البند	نوع العمل	كمية البند بالمقاييس	القيمة (جنيه)	الوحدة	مستخلص جاري رقم (٥)	مقدار العمل السابق اجراه للقطاع	في خلال هذه المدة	جملة مقدار الاعمال التي تمت التي تمت حتى الان	جاري ام نهائي	اجمالي قيمة الاعمال التي تمت حتى الان (جنيه)	استقطاع او حصر (جنيه)	الباقى بعد الاستقطاع (جنيه)	ملاحظات
										٢,٣٦٢,٠٨٠,٠٠	٠	٢,٣٦٢,٠٨٠,٠٠	
١٦	بالمتر المكعب تزويد وعمل خرسانة مسلحة للاساسات لزوم قواعد المحطة وذلك من مونة مكونة من ٣٠,٨ زلط و ٤٠٠ رمل و ٤٥٠ كجم اسمنت بورتلاندى عادى على أن لا يقل المقاومة المميزة للمكعبات القياسية للخلط بعد ثمانية وعشرون يوماً عن ٣٥٠ كجم / سم ٢ كما تشمل الفئة الخلط والدمك والصب باستخدام مضخة للخرسانة... ونهوك كل مايلزم حسب أصول الصناعة والمواصفات الفنية وطبقاً لتعليمات المهندس الاستشاري	٣٧٥	٣٨٠٠	م ٣	٣٣٣,٢٥			٣٣٣,٢٥	جاري	١,٢٦٦,٣٥٠,٠٠	٠,٠٠	١,٢٦٦,٣٥٠,٠٠	بكم صلب (٣٠,٨) زلط و ٤٠٠ رمل و ٤٥٠ كجم اسمنت بورتلاندى عادى على أن لا يقل المقاومة المميزة للمكعبات القياسية للخلط بعد ثمانية وعشرون يوماً عن ٣٥٠ كجم / سم ٢ كما تشمل الفئة الخلط والدمك والصب باستخدام مضخة للخرسانة... ونهوك كل مايلزم حسب أصول الصناعة والمواصفات الفنية وطبقاً لتعليمات المهندس الاستشاري
١٧	بالمتر المكعب خرسانة مسلحة للحوائط السائدة مع استخدام اسمنت بورتلاندى عادى والمقاومة المميزة للمكعب القياسى للخرسانة المسلحة بعد ٢٨ يوم من الصب بالطبيعة لانتقل عن ٣٥٠ كجم/سم ٢ والا يقل محتوى الاسمنت عن ٤٠٠ كجم/م ٣ وكل ما يلزم لنهوك الاعمال طبقاً للمواصفات الفنية وتعليمات المهندس المباشر	٢٠	٣٦٠٠	م ٣	٢٠,٠٠			٢٠,٠٠	جاري	٧٢,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٧٢,٠٠٠,٠٠	
١٨	بالمتر المكعب تزويد وعمل خرسانة مسلحة للاعمدة والحوائط لزوم المحطة وذلك من مونة مكونة من ٣٠,٨ زلط و ٤٠٠ رمل و ٤٥٠ كجم اسمنت بورتلاندى عادى على أن لا يقل المقاومة المميزة للمكعبات القياسية للخلط بعد ثمانية وعشرون يوماً عن ٣٥٠ كجم / سم ٢ كما تشمل الفئة الخلط والدمك والصب باستخدام مضخة للخرسانة... ونهوك كل مايلزم حسب أصول الصناعة والمواصفات الفنية وطبقاً لتعليمات المهندس الاستشاري	٣٧٠	٤٠٠٠	م ٣	٢٢٥,٣٥	١٥		٢٤٠,٣٥	جاري	٩٦١,٤٠٠,٠٠	٠,٠٠	٩٦١,٤٠٠,٠٠	
١٩	بالمتر المكعب تزويد وعمل خرسانة مسلحة للابواب والكمرات لزوم المحطة وذلك من مونة مكونة من ٣٠,٨ زلط و ٤٠٠ رمل و ٤٥٠ كجم اسمنت بورتلاندى عادى على أن لا يقل المقاومة المميزة للمكعبات القياسية للخلط بعد ثمانية وعشرون يوماً عن ٣٥٠ كجم / سم ٢ كما تشمل الفئة الخلط والدمك والصب باستخدام مضخة للخرسانة... ونهوك كل مايلزم حسب أصول الصناعة والمواصفات الفنية وطبقاً لتعليمات المهندس الاستشاري	٦٥٠	٣٩٠٠	م ٣	٤٢٢,٠٠	١٢		٤٣٤,٠٠	جاري	١,٦٩٢,٦٠٠,٠٠	٠,٠٠	١,٦٩٢,٦٠٠,٠٠	
٢٠	باطن توريد وتشغيل وتركيب وترتيب حديد تسليح من الصلب ٤٠/٦٠ لتنفيذ جميع العناصر الانشائية والفئة تشمل كل ما يلزم لتنفيذ طبقاً للشروط والمواصفات واللوحات و جداول توريد الحديد المعتمدة وعمل الاختبارات اللازمة وكل ما يلزم لنهوك العمل كاملاً طبقاً لرسومات والشروط والمواصفات وتعليمات	٥٧٠	٣٢٥٠٠	طن	٢٢١,١٠	٥		٢٢٦,١٠	جاري	٧,٣٤٨,٢٥٠,٠٠	٠,٠٠	٧,٣٤٨,٢٥٠,٠٠	
٢٧	بالمتر الطولي توريد وتركيب أسوار حماية من الصاج المعرج ارتفاع ٢ م والبند يشمل التوريد والتركيب والصيانة الدورية المعدنية وكافة الاعمال اللازمة لنهوك العمل كاملاً طبقاً لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف	٥٥٠	٣٠٠٠	م ط	١١٥,٠٠	٠		١١٥,٠٠	جاري	٣٤٥,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٣٤٥,٠٠٠,٠٠	
اجمالي قيمة الاعمال حتى تاريخ المستخلص													
ماسبق صرفه حتى المستخلص رقم (٤)													
صافي المستخلص رقم (٥)													
مائتان وتسعة وستون ألفاً وثلاثمائة جنيهاً فقط لا غير													

تعليق ٥ / ١ على كفايل
استخلصه لغيره وهو غير
على الا حار

المالك : الهيئة العامة للطرق والكباري

المحاسب

مدير عام المشروعات

مهندس المشروع

مهندس المشروع

مدير المشروع

المكتب الفني

مهندس المشروع

أقر بصحة ذلك : الشركة المنفذة

المكتب الفني

التوقيع /

التوقيع /

التوقيع /

التوقيع /

التوقيع /

التوقيع /

التوقيع /

التوقيع /

التوقيع /

أ / احمد عبدالجواد

م / محمود الشيخ

م / محمود محمدي

م / اسلام اشرف

م / ياسر العاصي

م / محمد عبد النبي

م / محمد اشرف

م / محمد السيد

م / احمد نصر


يقتصد

رئيس الإدارة المركزية

للطرق الاستثمارية والطريق الدائري

التوقيع /

م / ضياء الدين مصطفى



مستخلص جاري ٥