

مستخلص فروق أسعار رقم (٤) عن المدة من ٢٠٢٣/٠٢/٢٨ إلى ٢٠٢٣/٠٢/٢٠

ملاحظات	قيمة التعويض أو الخصم = قيمة الأعمال × المعاملات × نسب التغير	نسبة التغير = (ع-ع)/ع	الأرقام القياسية للأسعار للسعر عند تنفيذ الأعمال (ع)	الأرقام القياسية للأسعار بتاريخ التعاقد ٢٠٢٢ دسمبر	المعاملات (%)	القرة من إلى	عناصر الكلفة الخاصة للتعديل	بيان البند		بيانات التعاقد	رقم البند
								قيمة العمل	الكمية المنفذة	سعر البند التعاقدى	
								عقد رقم ٢٠٢٣/٢٢/١٠٠٤	٢٠٢٢/١٢/١٨		تاريخ التعاقد
								الأرقام القياسية للأسعار بتاريخ التعاقد ٢٠٢٣ دسمبر			عناصر الكلفة الخاصة للتعديل
								٥٦٦	٥٦٦		البيتomin
								٣٥٣,٦	٣٥٣,٦		سولار
								٢٨٣,٨	٢٧٦,٣		اسمنت بورتلاندي عادي
								٦٥٤,٥	٤٨٦,٨		حديد التسليح
											بيانات التعاقد
											بيان البند
											رقم البند
٣٣٦٠٢٥٦٥٤٧٢٣١٢٧	٠٠٢٧١٤٤٤٠٨٣	٢٨٣,٨	٢٧٦,٣	%١٦	٢٠٢٣/٠٢/٢٨	٢٠٢٣/٠٢/٠١	اسمنت بورتلاندي عادي	٧,٧٣٦,٩٩٠,٧٠	١٢٠٧	٦٤١٠,١	١٣٤-
٠٠٠٠٠٠٠	٠٠٠٠٠٠٠	٣٥٣,٦	٣٥٣,٦	%٨	٢٠٢٣/٠٢/٢٨	٢٠٢٣/٠٢/٠١	سولار				وتحتوى اسمنت بورتلاندي عادي لا يقل عن ٤٠٠ كجم / م٣ واستخدام اضافات خاصة اوجه تربة أقل من ١٢٥ كجم/م٣
٣٨٥٤٣,٨٦١٦٧٦٢٥٣١	٠٠٣٤٤٩٤٦٥٩٠	٦٥٤,٥	٤٨٦,٨	%٢٢	٢٠٢٣/٠٢/٢٨	٢٠٢٣/٠٢/٠١	حديد				١٤٢-
٤١٤,١٣٣٥٥,٤٨٨٦	٠٠٢٧١٤٤٤٠٨٣	٢٨٣,٨	٢٧٦,٣	%٣	٢٠٢٣/٠٢/٢٨	٢٠٢٣/٠٢/٠١	اسمنت بورتلاندي عادي	٥٠٨,٥٥٦,٠٠	٤	١٢٧١٣٩,٠٠	
٠٠٠٠٠٠٠	٠٠٠٠٠٠٠	٣٥٣,٦	٣٥٣,٦	%١	٢٠٢٣/٠٢/٢٨	٢٠٢٣/٠٢/٠١	سولار				
٤٢٠٣,٨٤١٠٠٤٦٥١	٠٠٣٤٤٩٤٦٥٩٠	٦٥٤,٥	٤٨٦,٨	%٥٠	٢٠٢٣/٠٢/٢٨	٢٠٢٣/٠٢/٠١	حديد				١٤٢-
١٩٨,٨١٧٥٨٩٥٧٦٥	٠٠٢٧١٤٤٤٠٨٣	٢٨٣,٨	٢٧٦,٣	%٣	٢٠٢٣/٠٢/٢٨	٢٠٢٣/٠٢/٠١	اسمنت بورتلاندي عادي	٢٤٤,١٤٨,٠٠	٤	٦١٠٣٧,٠٠	
٠٠٠٠٠٠٠	٠٠٠٠٠٠٠	٣٥٣,٦	٣٥٣,٦	%٢	٢٠٢٣/٠٢/٢٨	٢٠٢٣/٠٢/٠١	سولار				
٦٧٠,٥١٩٥٤٣٩٧٤	٠٠٢٧١٤٤٤٠٨٣	٢٨٣,٨	٢٧٦,٣	%٣٥	٢٠٢٣/٠٢/٢٨	٢٠٢٣/٠٢/٠١	اسمنت بورتلاندي عادي	٧٠,٥٧٥,١٢	٣٨	١٨٥٧,٢٤	٤٣
٠٠٠٠٠٠٠	٠٠٠٠٠٠٠	٣٥٣,٦	٣٥٣,٦	%١٠	٢٠٢٣/٠٢/٢٨	٢٠٢٣/٠٢/٠١	سولار				
٣١٧٣,١٤٧٨٨٢٧٣٦٢	٠٠٢٧١٤٤٤٠٨٣	٢٨٣,٨	٢٧٦,٣	%٢٨	٢٠٢٣/٠٢/٢٨	٢٠٢٣/٠٢/٠١	اسمنت بورتلاندي عادي	٤١٧,٤٩٥,٦٠	١٢٤	٣٣٦٦,٩٠	٤٤-
٠٠٠٠٠٠٠	٠٠٠٠٠٠٠	٣٥٣,٦	٣٥٣,٦	%١٠	٢٠٢٣/٠٢/٢٨	٢٠٢٣/٠٢/٠١	سولار				
٠٠٠٠٠٠٠	٠٠٠٠٠٠٠	٢٨٣,٨	٢٧٦,٣	%٢٣	٢٠٢٣/٠٢/٢٨	٢٠٢٣/٠٢/٠١	اسمنت بورتلاندي عادي				٤٤-
٠٠٠٠٠٠٠	٠٠٠٠٠٠٠	٣٥٣,٦	٣٥٣,٦	%١٠	٢٠٢٣/٠٢/٢٨	٢٠٢٣/٠٢/٠١	سولار				
٥٣٣٨,٢٥٨١٧٠٤٦٦٩	٠٠٢٧١٤٤٤٠٨٣	٢٨٣,٨	٢٧٦,٣	%٢٣	٢٠٢٣/٠٢/٢٨	٢٠٢٣/٠٢/٠١	اسمنت بورتلاندي عادي	٨٥٥,٠٤٩,٧٠	١٩١	٤٤٧٦,٧٠	٤٤-
٠٠٠٠٠٠٠	٠٠٠٠٠٠٠	٣٥٣,٦	٣٥٣,٦	%١٠	٢٠٢٣/٠٢/٢٨	٢٠٢٣/٠٢/٠١	سولار				
٥٦٠٦,٢٠٥٢٩٨٥٨٨٥	٠٠٢٧١٤٤٤٠٨٣	٢٨٣,٨	٢٧٦,٣	%٢٣	٢٠٢٣/٠٢/٢٨	٢٠٢٣/٠٢/٠١	اسمنت بورتلاندي عادي	٨٩٧,٩٦٧,٨٤	١٨٤	٤٨٨٠,٢٦	٤٤-
٠٠٠٠٠٠٠	٠٠٠٠٠٠٠	٣٥٣,٦	٣٥٣,٦	%١٠	٢٠٢٣/٠٢/٢٨	٢٠٢٣/٠٢/٠١	سولار				
٣٧٧,٩١٠,١٢٩٥٧٨,٦٠٠	٠٠٣٤٤٩٤٦٥٩٠	٦٥٤,٥	٤٨٦,٨	%٧٠	٢٠٢٣/٠٢/٢٨	٢٠٢٣/٠٢/٠١	حديد تسليح	١٥,٦٣٧,٤٣٩,٧٤	٣٧٧	٤١٤٧٨,٦٢	٥١
٠٠٠٠٠٠٠	٠٠٠٠٠٠٠	٣٥٣,٦	٣٥٣,٦	%٥	٢٠٢٣/٠٢/٢٨	٢٠٢٣/٠٢/٠١	سولار				
٠٠٠٠٠٠٠	٠٠٠٠٠٠٠	٥٦٦	٥٦٦	%٤٥	٢٠٢٣/٠٢/٢٨	٢٠٢٣/٠٢/٠١	البيتomin	٩٥٥٨١,٨٦	١٤٩٣	٦٤,٠٢	٥٦
٠٠٠٠٠٠٠	٠٠٠٠٠٠٠	٣٥٣,٦	٣٥٣,٦	%٢	٢٠٢٣/٠٢/٢٨	٢٠٢٣/٠٢/٠١	سولار				
٣,٩٠٠,٥١٠,٤٦								مستخلص رقم (٤) صفحة رقم (١١)			

رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الأولى المركزية

مدير عام المشروعات

مدير عام الشئون المالية والإدارية
أ/ مصطفى عبد الجاد

الهيئة العامة للطرق والكباري - مدير المشروع
م/ راشد شحاته

المشورة العام
شركة سيسترا SYSTRA

الشركة المنفذة - مدير المشروع
م/

الشركة المنفذة - مدير المكتب الفني
م/

م / نصر محمد نصر طبيخ

م / جهاد محمد سعد

التوقيع :

التوقيع :

التوقيع :

التوقيع :

التوقيع :

اقرر بن هذا الحساب صحيح ومضبوط أن المبالغ المقيدة بظاهره وفقرها سبق صرفها للمقاول.
تحرير في المحاسب
فرش جنبه
دفع للمقاول مبلغ ملاطنة النقاب على الحساب / تهابا
غير الوارد بمذكرة الشرط واعتمد من يعتمد ..

مدير المشروع
المسار داخل المحطة
(مسار القطار من كم ١٤٩+٠٠٠ إلى كم ١٥٦+٤٨٠)