

الإدارة المركزية لمنطقة شرق الدلتا

{ الشرقية - الدقهلية }

إدارة العقود

ملف رقم : ٥١ / ١ / ٥٠

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تعبه طيبة وبعد ...

نتشرف بأن نرفق لسيادتك طيه المستخلص رقم { ٤ } جارى عن عملية رفع كفاءة الطريق من فاقوس /
الحسينية / الملكيين البحرية/ الست هوه / الأخيوه/ الكباشية حتى طريق فاقوس / الصالحية { القطاع السادس }
بطول ٢ كم مركز الحسينية محافظة الشرقية ضمن المبادرة الرئاسية حياه كريمة تنفيذ شركة سمه للبناء والتشيد .

برجاء التفضل بالإحاطة والتنبيه بالالزام نحو اطراجة والصرف وهو اقلنا برقم ولاريخ السداد والصورة الرابعة بعد الصرف
لحفظها بملف العملية .

وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام ...

تحريراً فى : ٢٠٢٤ / ٢ / ١٤

مرفقات : عدد { ٢ } مستخلص

عدد { ١ } إستمارة ٥٠ ع. ح.

عدد { ٤ } حصر

عدد { ١ } كتاب المحملات

معد / ٤٢ / ١٤٠٢





الإدارة المركزية لمنطقة شرق الدلتا

{ الشرقية - الدقهلية }

إدارة العقود

ملف رقم : ٥١ / ١ / ١٥

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد ...

بالإحالة إلى المستخلص رقم { ٤ } جارى عن عملية رفع كفاءة الطريق من فاقوس / الحسينية / الملكيين البحرية / الست هو / الأخيوه / الكباشية حتى طريق فاقوس / الصالحية { القطاع السادس } بطول ٢ كم مركز الحسينية محافظة الشرقية ضمن المبادرة الرئاسية حياه كريمة عقد رقم ١٣٠٩ / ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣ . تنفيذ شركة سمه للبناء والتشييد .

نحيط سيادتكم علماً بأن تجهيزات الموقع والمعمل متواجدة طوال فترة تنفيذ المستخلص ولا يوجد أى محملات أخرى بالمشروع .

هذا للعلم والإحاطة والتفضل باتخاذ اللازم ، ،

وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام ...

تحريراً فى : ١٤ / ٢ / ٢٠٢٤



من عبد الباسط

مصلحة : الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية

قسم : المحاسبة

المبلغ المستحق إلى : شركة لبناء وبتشيد

بموجب : الطلبات طيه ، أو : لهم

صار مراجعته ووجد على صحة ومقدم لاعتماده إدارياً وصرف القيمة بواسطة

إذن صرف على : _____

شيك على البنك المركزي في : _____

شيك على الخارج : صاحب الحق أو : ع

يسحب باسم _____

ويرسل إليه بالعنوان الآتي :

بيانات الفواتير		
رقم	التاريخ	جنيه
١١٢٥١		
١١٢٥١		
الجملة		

رقم : _____

الختم ذو التاريخ

كتب المراجعة

رئيس القسم

٢٠٢

تقيد في السجل برقم :

(ب) الكاتب المنوط

عدد المرفقات	الاعتماد الإداري ونوع الخصم	
	بيانات	نوع الخصم
	قيد العمل لمدة ١٢ شهراً	قيد العمل لمدة ١٢ شهراً
	مصر على قرض كفاية لمرحلة ثانية لمدة ١٢ شهراً	مصر على قرض كفاية لمرحلة ثانية لمدة ١٢ شهراً
	المقاصة بالعملة الأجنبية	المقاصة بالعملة الأجنبية
	بيانات الاستقطاعات	إجمالي الأصل
	عادي	قرش
	إضافي	جنيه
	دمغة توقيع	رسم الدمغة
	قرش	صافي القيمة المطلوب صرفها

الختم ذو التاريخ

روجع

رئيس المصلحة

علامة

في سنة ٢٠٢

- (١) إقرار كاتب سجل الحجزات والتنازلات : _____
- (٢) إقرار بأن القيمة مرتبط بها على الاعتماد المخصص وأن البند المختص يسمح ولم يسبق الصرف : _____
- جاري _____
- (أو) بأن المبلغ مضاف بحساب : _____
- الإيرادات _____

الختم ذو التاريخ (ج) قيد في سجل رقم ٥٥ « ع ح » برقم : _____

روجع في سنة ٢٠٢ (علامات المراجع ورئيس المصلحة)

شيك

يعتمد سحب

إذن صرف

مدير أو رئيس الحسابات

وكيل الحسابات

في سنة ٢٠٢ بمبلغ

الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية ٤٦٠٠٤ س ٢٠٢١ - ١٥٠٠٠



- (١) رقم المستند (وهو رقم القيد في الدفتر رقم ٢٢٤ « ع ح ») : _____
- (٢) قيد في دفاتر الحسابات المختصة : _____
- إمضاءات موظفي الشطب

(د)

- الختم ذو التاريخ (٣) سحب
- (٤) قيد في سجل
- (٥) أدرج في كشف
- (٦) استلمت
- رقم : _____
- شيك
- إذن صرف
- رقم : _____
- شيكات
- الحوالات
- رقم : _____
- شيكات
- الحوالات
- رقم : _____
- شيك
- إذن صرف
- إمضاء طالب أو كاتب التصدير
- في سنة ٢٠٢

والكماري
مفتش برق الدلتا بالقازيق

كثف رقم { ٤ }

المقد رقم ١٣٠٩ / ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣

المقود

بتاريخ ١ / ٢٥ / ٢٠٢٣

حتى طريق فاقوس / الصحاحية / القطاع السادس { بطول ٢ كم مركز الحسنية محافظة الشرقية ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة

رفع كفاءة الطريق من فاقوس / الحسنية / للمكين البحرية / الست هو / الأخوة / الكباينة
عن عملية
مع شركة سمة للبناء والتشييد
شاملة المدة من : بدء العمل إلى ٢٠٢٤ / ٢ / ١٤

رقم البند	البيد	الفترة		القياس	مقدار العمل السابق	مقدار الأعمال التي تمت في هذه المدة	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	جاري أم نهائي	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن		استقطاع أو حجز		الباقي بعد الاستقطاع		ملاحظات
		جنيه	قرش						جنيه	قرش	جنيه	قرش	جنيه	قرش	
١	أعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية	-	٢٠	٣م	١٢٠٠	-	١٢٠٠	جاري	-	-	-	-	-	-	١- طاقم التنفيذ من قبل الشركة متواجد
٢	أعمال توريد وتثبيت أربعة ٢٥ CBR	-	١٦٥	٣م	٧٥٠٠	-	٧٥٠٠	جاري	-	-	-	-	-	-	٢- معمل الموقع متواجد
٣	أعمال تكسير وإزالة المساحات النهائية	-	٨٩	٣م	١١٠٠	-	١١٠٠	جاري	-	-	-	-	-	-	٣- مهندس معمل الموقع متواجد
٥	أعمال توريد وفرض طبقة أساس	-	٤٠٩	٣م	-	٢٩٠٠	٢٩٠٠	جاري	-	-	-	-	-	-	٤- مكتب جهاز الأتراك متواجد
١-١١	توريد وتركيب مواسير خرسانية قطر ١٠٠ سم	-	١٥٠٠	٣م	١	-	١	جاري	-	-	-	-	-	-	٥- تم تركيب جهاز الأتراك الإعلانية للمشروع
١٢	أعمال توريد خرسانة عادية لحماية الواصل	-	٩٠٠	٣م	٣٣	-	٣٣	جاري	-	-	-	-	-	-	٦- يتم تنظيم حركة المرور على الطريق أثناء العمل
١٣ ب	أعمال توريد خرسانة عادية للحواطيف والفرجة	-	١٤٥٠	٣م	٣٠٠	-	٣٠٠	جاري	-	-	-	-	-	-	٧- بمرفة الحركة باستخدام الملصقات الإرشادية والتحذيرية
١٤	توريد خرسانة مسلحة لأضيق غرف التفتيش	-	٢٤٢٠	٣م	١٨	-	١٨	جاري	-	-	-	-	-	-	٨- معدات العملية متواجدة لتنفيذ البند الدرجة
١٥	توريد وتثبيت حديد تسليح (٥٢)	-	٢٩٠٠٠	طن	١	٠,٥	٠,٥	جاري	-	-	-	-	-	-	٩- الترابير متواجدة
٢٠	أعمال توريد وتركيب مواسير قطر ١٠,٥ م	-	٣٢٠٠	٣م	٢٥٠	-	٢٥٠	جاري	-	-	-	-	-	-	١٠- بوليصة التأمين متواجدة
إجمالي الكارئات															
١	أعمال توريد وتثبيت أربعة ٢٥ CBR	-	١٣	٣م	٧٥٠٠	-	٧٥٠٠	جاري	-	-	-	-	-	-	١١- تم إرسال البرتايج الزمنى للأعمال
٢	أعمال توريد وفرض طبقة أساس	-	٢٥	٣م	-	٢٩٠٠	٢٩٠٠	جاري	-	-	-	-	-	-	مهندس العملية
إجمالي الكارئات															

مهندس العملية

التوقيع

مهندس العملية

مهندس العملية

مهندس العملية

مهندس العملية

مهندس العملية

مهندس العملية

مهندس العملية

مهندس العملية

مهندس العملية

مهندس العملية

مهندس العملية

مهندس العملية

مهندس العملية

مهندس العملية

مهندس العملية

مهندس العملية

مهندس العملية

مهندس العملية

مهندس العملية

مهندس العملية

مهندس العملية

مهندس العملية

مهندس العملية

مهندس العملية

مهندس العملية

مهندس العملية

مهندس العملية

مهندس العملية

مهندس العملية

مهندس العملية

مهندس العملية

مهندس العملية

مهندس العملية

مهندس العملية

مهندس العملية

مهندس العملية

مهندس العملية

مهندس العملية

مهندس العملية

مهندس العملية

مهندس العملية

مهندس العملية

مهندس العملية

مهندس العملية

مهندس العملية

مهندس العملية

مهندس العملية

مهندس العملية

مهندس العملية

مهندس العملية

مهندس العملية

مهندس العملية

مهندس العملية

مهندس العملية

مهندس العملية

مهندس العملية

مهندس العملية

مهندس العملية

مهندس العملية

مهندس العملية

مهندس العملية

مهندس العملية

مهندس العملية

مهندس العملية

مهندس العملية

مهندس العملية

مهندس العملية

مهندس العملية

مهندس العملية

مهندس العملية

مهندس العملية

مهندس العملية

مهندس العملية

مهندس العملية

مهندس العملية

مهندس العملية

مهندس العملية

مهندس العملية

مهندس العملية

مهندس العملية

مهندس العملية

مهندس العملية

مهندس العملية

مهندس العملية

مهندس العملية

مهندس العملية

مهندس العملية

مهندس العملية

مهندس العملية

مهندس العملية

مهندس العملية

مهندس العملية

مهندس العملية

مهندس العملية

مهندس العملية

مهندس العملية

مهندس العملية

مهندس العملية

مهندس العملية

مهندس العملية

مهندس العملية

مهندس العملية

مهندس العملية

مهندس العملية

مهندس العملية

مهندس العملية

مهندس العملية

مهندس العملية

مهندس العملية

مهندس العملية

مهندس العملية

مهندس العملية

مهندس العملية

مهندس العملية

مهندس العملية

مهندس العملية

مهندس العملية

مهندس العملية

مهندس العملية

مهندس العملية

مهندس العملية

مهندس العملية

مهندس العملية

مهندس العملية

مهندس العملية

مهندس العملية

مهندس العملية

مهندس العملية

مهندس العملية

مهندس العملية

مهندس العملية

مهندس العملية

مهندس العملية

مهندس العملية

مهندس العملية

مهندس العملية

مهندس العملية

مهندس العملية

مهندس العملية

مهندس العملية

مهندس العملية

مهندس العملية

مهندس العملية

مهندس العملية

مهندس العملية

مهندس العملية

مهندس العملية

مهندس العملية

مهندس العملية

مهندس العملية

مهندس العملية

مهندس العملية

مهندس العملية

مهندس العملية

مهندس العملية

مهندس العملية

مهندس العملية

مهندس العملية

مهندس العملية

مهندس العملية

مهندس العملية

مهندس العملية

مهندس العملية

مهندس العملية

مهندس العملية

مهندس العملية

مهندس العملية

مهندس العملية

مهندس العملية

مهندس العملية

مهندس العملية

مهندس العملية

مهندس العملية

مهندس العملية

مهندس العملية

مهندس العملية

مهندس العملية

مهندس العملية

مهندس العملية

مهندس العملية

مهندس العملية

مهندس العملية

مهندس العملية

مهندس العملية

مهندس العملية

مهندس العملية

مهندس العملية

مهندس العملية

مهندس العملية

مهندس العملية

مهندس العملية

مهندس العملية

مهندس العملية

مهندس العملية

مهندس العملية

مهندس العملية

مهندس العملية

مهندس العملية

مهندس العملية

مهندس العملية

مهندس العملية

مهندس العملية

مهندس العملية

مهندس العملية

مهندس العملية

مهندس العملية

مهندس العملية

مهندس العملية

مهندس العملية

مهندس العملية

مهندس العملية

مهندس العملية

مهندس العملية

مهندس العملية

مهندس العملية

مهندس العملية

مهندس العملية

مهندس العملية

مهندس العملية

مهندس العملية

مهندس العملية

مهندس العملية

مهندس العملية

مهندس العملية

مهندس العملية

مهندس العملية

مهندس العملية

مهندس العملية

مهندس العملية

مهندس العملية

مهندس العملية

مهندس العملية

مهندس العملية

مهندس العملية

مهندس العملية

مهندس العملية

مهندس العملية

مهندس العملية

مهندس العملية

مهندس العملية

مهندس العملية

مهندس العملية

مهندس العملية

مهندس العملية

مهندس العملية

مهندس العملية

مهندس العملية

مهندس العملية

مهندس العملية

مهندس العملية

مهندس العملية

مهندس العملية

مهندس العملية

مهندس العملية

مهندس العملية

مهندس العملية

مهندس العملية

مهندس العملية

مهندس العملية

مهندس العملية

مهندس العملية

مهندس العملية

مهندس العملية

مهندس العملية

مهندس العملية

مهندس العملية

مهندس العملية

مهندس العملية

مهندس العملية

مهندس العملية

مهندس العملية

مهندس العملية

مهندس العملية

مهندس العملية

مهندس العملية

مهندس العملية

مهندس العملية

مهندس العملية

مهندس العملية

مهندس العملية

مهندس العملية

مهندس العملية

مهندس العملية

مهندس العملية

مهندس العملية

مهندس العملية

مهندس العملية

مهندس العملية

مهندس العملية

مهندس العملية

مهندس العملية

مهندس العملية

مهندس العملية

مهندس العملية

مهندس العملية

مهندس العملية

مهندس العملية

مهندس العملية

مهندس العملية

مهندس العملية

مهندس العملية

مهندس العملية

مهندس العملية

مهندس العملية

مهندس العملية

مهندس العملية

مهندس العملية

مهندس العملية

مهندس العملية

مهندس العملية

مهندس العملية

مهندس العملية

مهندس العملية

مهندس العملية

مهندس العملية

مهندس العملية

مهندس العملية

مهندس العملية

مهندس العملية

مهندس العملية

مهندس العملية

مهندس العملية

مهندس العملية

مهندس العملية

مهندس العملية

مهندس العملية

مهندس العملية

مهندس العملية

مهندس العملية

مهندس العملية

مهندس العملية

مهندس العملية

مهندس العملية

مهندس العملية

مهندس العملية

مهندس العملية

مهندس العملية

مهندس العملية

مهندس العملية

مهندس العملية

مهندس العملية

مهندس العملية

مهندس العملية

مهندس العملية

مهندس العملية

مهندس العملية

مهندس العملية

مهندس العملية

مهندس العملية

مهندس العملية

مهندس العملية

مهندس العملية

مهندس العملية

مهندس العملية

مهندس العملية

مهندس العملية

مهندس العملية

مهندس العملية

مهندس العملية

مهندس العملية

مهندس العملية

مهندس العملية

مهندس العملية

مهندس العملية

مهندس العملية

مهندس العملية

مهندس العملية

مهندس العملية

مهندس العملية

مهندس العملية

مهندس العملية

مهندس العملية

مهندس العملية

مهندس العملية

مهندس العملية

مهندس العملية

مهندس العملية

مهندس العملية

مهندس العملية

مهندس العملية

مهندس العملية

مهندس العملية

مهندس العملية

مهندس العملية

مهندس العملية

الإدارة المركزية لمنطقة شرق الدلتا
(الشرقية - الدقهلية - دمياط)
إدارة المعامل وضبط الجودة

الطريق والكباري والجسور
(GARBLT)

تطوير ورفع كفاءة طريق المكينين/ قهبونه/ الاخيوه (القطاع السادس) من ك ١١,٤٠٠ ك ١٣,٩٠٠ "حياء كريمه"

تنفيذ شركة :
سمه للتشييد والبناء

تقرير معمل رقم (٤٢) لسنة ٢٠٢٤

بتاريخ : ٢٠٢٤/١/٣١

قام باحضار العينات : ا/ هشام منصور

بيانات ادارية :-

عدد (١) عينة سن ٦ لعمل صلاحية طبقه نهائيه ك ١١,٥٠٠

بيان العينات :-

عدد (٧) عينه دمك طبقه نهائي اساس

الاختبارات التي اجريت عليها :-

التحليل المنخلي و ثوابت انحرىج و الصلابه و الاوزان النوعيه و الامتصاص و التحلل و الدمك المعدل و نسبة تحمل كالفورنيا و الانتفاخ
الكشف عن الكثافه الجافه طن / م٣ و نسبة الرطوبه و الدمك النسبي

النتائج :-
أولا : صلاحية سن ٦

المواصفات (تدرج ب)	ك ١١,٥٠٠	التجارب
100	100	مهزة سعة ٢"
70-100	98	1.5"
55-85	82	1"
50-80	68	3/4"
40-70	51	3/8"
30-60	35	مهزة رقم ٤
20-50	29	10
10-30	18	40
5-15	11	200
لا يزيد عن ٨%	عديمه	مجال اللدونه %
==	7	نسبة السن الطبيعي
لا يزيد عن ٤٥%	30	الصلابه %
==	2.400	الوزن النوعي الكلي
==	2.471	الوزن النوعي مشبع جاف السطح
==	2.582	الوزن النوعي الظاهري
لا يزيد عن ١٠%	2.9	الامتصاص %
لا يزيد عن ٥%	0.6	التحلل %
	2.23	أقصى كثافه جافه طن/م٣
	7.5	نسبة المياة الاصوليه %
لا يقل عن ٨٠%	91	CBR %
		الانتفاخ %

العينة تتفق مع حدود المواصفات في المؤشرات

منار السيد

عينات الدمك

المواقع	الكثافة الجافة طن/م ^٣	نسبة الرطوبة %	الدمك النسبي %	المواصفات
طبقة نهالي أساس				
ك ١٣,٢٠٠ يمين	2.21	4.4	99	الدمك لا يقل عن ٩٨ %
ك ١١,٥٠٠ يمين	2.22	4.7	99	
ك ١١,٨٠٠ شمال	2.20	4.7	98	
ك ١٢,١٠٠ يمين	2.19	4.6	98	
ك ١٢,٤٠٠ شمال	2.22	4.4	99	
ك ١٢,٧٠٠ يمين	2.20	4.8	98	
ك ١٣,٠٠٠ شمال	2.21	4.8	99	

الدمك مقبول بالمواقع

البروكتور المستخدم للأساس هو ٢,٢٣ طن/م^٣ و نسبة المياه الملائمة ٧,٥ %

ملحوظة : العينات مسئولية من احضرها

ج / التكاليف

بيان العينات	عدد الوحدات	سعر الوحدة	الإجمالي
دمك	7	505	3535
سن ٦ صلاحية	1	2025	2025
م. اعداد تقرير			150
قيمة التجارب			5710
م. ١٥١ %			856.5
م. ق. م ١٤ %			919.35
الاجمالي			7485.85

٢٠٢٤/٠٢/٠٤

تحريراً في :

مهندس المعمل

مهندس / منار السيد عبدالله

منار السيد عبدالله

مدير المعمل


مهندس / نهال عبدالوهاب

نهال عبدالوهاب

رئيس الإدارة المركزية

مهندس / سلوى سامي صالح

سلوى سامي صالح



المعقود

عينات الدمك			
المواقع	الكثافة الجافة طن/م ^٣	نسبة الرطوبة %	الدمك النسبي %
ك. ١١,٦٠٠	2.20	4.6	99
ك. ١١,٩٠٠	2.21	4.7	99
ك. ١٢,٢٠٠	2.18	4.7	98
ك. ١٢,٥٠٠	2.20	4.6	99
ك. ١٢,٨٠٠	2.19	4.8	98
ك. ١٣,١٠٠	2.21	4.7	99

الدمك مقبول بالمواقع

البروكتور المستخدم للأساس هو ٢,٢٢ طن/م^٣ و نسبة المياه الملائمة ٧,٣ %

ملحوظة : العينات مسئولية من احضرها

ج / التكاليف

بيان العينات	عدد الوحدات	سعر الوحدة	الإجمالي
دمك	6	505	3030
سن ٦ صلاحية	1	2025	2025
م. اعداد تقرير			150
قيمة التجارب			5205
م. ا. ١٥ %			780.75
ض. ق. م. ١٤ %			838.05
الإجمالي			6823.80

٢٠٢٣/١١/١٥

تحريراً في :


مهندس المعمل / منال السيد عبد الله

رئيس الإدارة المركزية

مهندس /
سلوى سامى صالح

مدير المعمل

مهندس /
نهال عبد الوهاب فؤاد



المعقول

٤٤

حصر عملية : اعمال رفع كفاءه الطريق من فاقوس /الحسينيه /الملكيين البحريه /قهبونه /الاخيوه /الكبايشه حتى طريق فاقوس /الصالحيه القطاع السادس بطول ٢ كم



تنفيذ /شركه سمه للبناء والتشييد

رقم البند	توصيف البند	الوحده	الكميه
1	اعمال الحفر	م ^٢	1237.50
2-أ	توريد وتشغيل اترية صالحه للردم (CBR25%)	م ^٣	7577.35
3	اعمال التكسير وازاله الاسفلت	م ^٣	1163.06
5	طبقه الاساس	م ^٣	4090.87
11-أ	مواسير قطر ٥٠ سم	م/ط	33.00
11-ب	مواسير قطر ١ م	م/ط	6.00
12	توريد وصب خرسانه عاديه جهد ٢٠٠ كجم /سم ^٢	م ^٣	308.35
13-ب	توريد وصب خرسانه عاديه جهد ٢٥٠ كجم /سم ^٢	م ^٣	793.22
14	توريد وصب خرسانه مسلحه جهد ٣٥٠ كجم /سم ^٢	م ^٣	18.52
15	توريد وتشغيل حديد تسليح	طن	6.67
20	مواسير قطر ١,٥ م	م/ط	255.00

مهندس الهينه

نزيه لابس

A

مهندس الشركه

حاتم فوزى أحمد

حصر كميات طبقه الاساس بند (٥) لعملية/رفع كفاءة الطريق من (فاقوس الحسنية -الملكين -البحرية -المن هواه -قهبونة -الاخيوة -الكباشية)
حتى طريق (فاقوس - الصالحية) القطاع السادس بطول ٢ كم
تنفيذ / شركة سعه للبناء والتشييد

مناسيب طبقه الاساس				مناسب اسفل الاساس				الحصر				
Station	L	M	R	ave	L	M	R	ave	L	W	H	VOLUME
وصلة الكوبري									12	9	0.25	27.00
11+425	9.74	9.71	9.66	9.703	9.45	9.43	9.39	9.423	0	12.00	0.28	0.00
11+450	9.7	9.61	9.55	9.620	9.43	9.34	9.27	9.347	25	10.00	0.27	68.33
11+475	9.48	9.44	9.42	9.447	9.19	9.13	9.16	9.160	25	9.00	0.29	64.50
11+500	9.4	9.38	9.38	9.387	9.14	9.06	9.13	9.110	25	8.00	0.28	55.33
11+525	9.56	9.51	9.48	9.517	9.26	9.25	9.16	9.223	25	8.00	0.29	58.67
11+550	9.56	9.55	9.53	9.547	9.28	9.26	9.27	9.270	25	8.00	0.28	55.33
11+575	9.56	9.55	9.54	9.550	9.3	9.24	9.25	9.263	25	8.00	0.29	57.33
11+600	9.56	9.56	9.56	9.560	9.27	9.28	9.3	9.283	25	8.00	0.28	55.33
11+625	9.64	9.63	9.63	9.633	9.34	9.32	9.3	9.320	25	8.00	0.31	62.67
11+650	9.64	9.64	9.64	9.640	9.37	9.35	9.37	9.363	25	8.00	0.28	55.33
11+675	9.62	9.62	9.59	9.610	9.36	9.37	9.28	9.337	25	8.00	0.27	54.67
11+700	9.6	9.59	9.58	9.590	9.31	9.26	9.31	9.293	25	8.00	0.30	59.33
11+725	9.63	9.63	9.63	9.630	9.35	9.35	9.31	9.337	25	8.00	0.29	58.67
11+750	9.71	9.69	9.68	9.693	9.41	9.43	9.42	9.420	25	8.00	0.27	54.67
11+775	9.75	9.75	9.73	9.743	9.45	9.43	9.46	9.447	25	8.00	0.30	59.33
11+800	9.75	9.75	9.72	9.740	9.47	9.46	9.44	9.457	25	8.00	0.28	56.67
11+825	9.73	9.73	9.7	9.720	9.44	9.46	9.45	9.450	25	8.00	0.27	54.00
11+850	9.63	9.63	9.61	9.623	9.35	9.31	9.29	9.317	25	8.00	0.31	61.33
11+875	9.66	9.64	9.62	9.640	9.36	9.37	9.36	9.363	25	8.00	0.28	55.33
11+900	9.67	9.65	9.62	9.647	9.37	9.36	9.33	9.353	25	8.00	0.29	58.67
11+925	9.68	9.65	9.62	9.650	9.4	9.37	9.34	9.370	25	7.50	0.28	52.50
11+950	9.65	9.63	9.64	9.640	9.36	9.35	9.33	9.347	25	7.50	0.29	55.00
11+975	9.76	9.75	9.72	9.743	9.47	9.47	9.4	9.447	25	7.50	0.30	55.62
12+000	9.76	9.75	9.73	9.747	9.48	9.44	9.47	9.463	25	7.50	0.28	53.13
12+025	9.64	9.65	9.62	9.637	9.37	9.34	9.36	9.357	25	7.50	0.28	52.50
12+050	9.66	9.65	9.62	9.643	9.4	9.4	9.35	9.383	25	7.50	0.26	48.75
12+075	9.73	9.71	9.71	9.717	9.43	9.44	9.43	9.433	25	7.50	0.28	53.13
12+100	9.81	9.8	9.77	9.793	9.52	9.48	9.5	9.500	25	7.50	0.29	55.00
12+125	9.81	9.8	9.79	9.800	9.53	9.48	9.47	9.493	25	7.50	0.31	57.50
12+150	10.07	10.08	10.07	10.073	9.78	9.82	9.76	9.787	25	7.50	0.29	53.75
12+175	10.09	10.06	10.11	10.087	9.8	9.77	9.82	9.797	25	7.50	0.29	54.37
12+200	10.23	10.18	10.18	10.197	9.99	9.91	9.96	9.953	25	7.50	0.24	45.63
12+225	9.93	9.90	9.89	9.907	9.68	9.63	9.63	9.647	25	8.00	0.26	52.00
12+250	9.73	9.69	9.68	9.700	9.43	9.4	9.37	9.400	25	8.00	0.30	60.00
12+275	9.8	9.79	9.79	9.793	9.51	9.5	9.48	9.497	25	8.00	0.30	59.33
12+300	9.79	9.79	9.74	9.773	9.49	9.46	9.42	9.457	25	8.00	0.32	63.33
12+325	10.14	10.12	10.8	10.353	9.85	9.82	9.8	9.823	25	8.00	0.53	106.00

من عبد الباسط

حاتم فوزي الحمد

حصر كميات طبقه الاساس بند (٥) لعملية/رفع كفاءة الطريق من (فاقوس الحصينية -الملكين -البحرية -السن هو -فهبونه -الآخيوه -الحبابش -
حتى طريق (فاقوس - الصالحية) القطاع السادس بطول ٢ كم
تنفيذ / شركة سمه للبناء والتشييد

مناسيب طبقه الاساس				مناسب اسفل الاساس				الحصر				
Station	L	M	R	ave	L	M	R	ave	L	W	H	VOLUME
12+350	9.93	9.9	9.87	9.900	9.66	9.64	9.55	9.617	25	7.50	0.28	53.12
12+375	9.98	9.98	9.98	9.980	9.71	9.67	9.71	9.697	25	8.00	0.28	56.67
12+400	10.24	10.23	10.26	10.243	9.98	9.95	9.94	9.957	25	7.00	0.29	50.17
12+425	10.01	10.23	10.19	10.143	9.73	9.94	9.9	9.857	25	7.50	0.29	53.75
12+450	10.25	10.26	10.24	10.250	9.96	9.94	9.97	9.957	25	7.50	0.29	55.00
12+475	10.34	10.35	10.35	10.347	10.08	10.1	10.07	10.083	25	8.00	0.26	52.67
12+500	10.46	10.44	10.43	10.443	10.18	10.15	10.14	10.157	25	7.50	0.29	53.75
12+525	10.32	10.34	10.36	10.340	10.03	10.02	10.09	10.047	25	7.00	0.29	51.33
12+550	10.17	10.16	10.14	10.157	9.89	9.88	9.88	9.883	25	8.50	0.27	58.08
12+575	10	9.97	9.97	9.980	9.7	9.65	9.7	9.683	25	7.00	0.30	51.92
12+600	9.98	9.99	9.97	9.980	9.69	9.72	9.68	9.697	25	7.00	0.28	49.58
12+625	10.12	10.14	10.12	10.127	9.86	9.83	9.8	9.830	25	7.50	0.30	55.63
12+650	9.96	9.94	9.9	9.933	9.66	9.68	9.64	9.660	25	7.50	0.27	51.25
12+675	9.96	9.92	9.9	9.927	9.69	9.66	9.63	9.660	25	8.00	0.27	53.33
12+700	9.93	9.93	9.9	9.920	9.67	9.68	9.61	9.653	25	8.00	0.27	53.33
12+725	9.89	9.89	9.88	9.887	9.59	9.57	9.63	9.597	25	8.00	0.29	58.00
12+750	9.82	9.79	9.76	9.790	9.53	9.48	9.43	9.480	25	8.00	0.31	62.00
12+775	9.72	9.7	9.72	9.713	9.46	9.37	9.43	9.420	25	8.00	0.29	58.67
12+800	9.6	9.6	9.61	9.603	9.33	9.35	9.32	9.333	25	8.00	0.27	54.00
12+825	9.62	9.61	9.6	9.610	9.36	9.3	9.32	9.327	25	8.00	0.28	56.67
12+850	9.79	9.78	9.79	9.787	9.52	9.46	9.51	9.497	25	7.50	0.29	54.37
12+875	9.99	10	10.01	10.000	9.7	9.69	9.75	9.713	25	8.00	0.29	57.33
12+900	10.16	10.16	10.18	10.167	9.89	9.88	9.92	9.897	25	8.00	0.27	54.00
12+925	10.11	10.13	10.14	10.127	9.81	9.87	9.89	9.857	25	8.50	0.27	57.37
12+950	9.8	9.79	9.78	9.790	9.51	9.48	9.45	9.480	25	8.50	0.31	65.88
12+975	9.64	9.64	9.64	9.640	9.38	9.32	9.31	9.337	25	8.50	0.30	64.46
13+000	9.86	9.86	9.87	9.863	9.57	9.6	9.6	9.590	25	8.50	0.27	58.08
13+025	9.99	9.97	9.93	9.963	9.73	9.68	9.61	9.673	25	8.00	0.29	58.00
13+050	9.93	9.86	9.83	9.873	9.65	9.54	9.54	9.577	25	8.00	0.30	59.33
13+075	9.84	9.79	9.79	9.807	9.59	9.56	9.51	9.553	25	8.50	0.25	53.83
13+100	9.83	9.83	9.85	9.837	9.54	9.52	9.53	9.530	25	7.00	0.31	53.67
13+125	9.97	9.99	9.99	9.983	9.67	9.71	9.72	9.700	25	8.00	0.28	56.67
13+150	9.81	9.82	9.84	9.823	9.54	9.49	9.52	9.517	25	7.00	0.31	53.67
13+175	9.81	9.81	9.81	9.810	9.55	9.55	9.54	9.547	25	7.00	0.26	46.08
13+200	9.8	9.74	9.74	9.760	9.5	9.47	9.47	9.480	25	7.00	0.28	49.00
13+225	9.76	9.76	9.75	9.757	9.46	9.49	9.46	9.470	25	7.00	0.29	50.17
الكميه الاجماليه												4090.875

من عبد الباسط

حاتم فوزي احمد

حصر عملية : اعمال رفع كفاءه الطريق من فاقوس /الحسينيه /الملكيين البحريه /قهيوته /الاخيوه /الكبايشه حتى طريق فاقوس /الصالحيه القطاع السادس بطول ٢ كم

تنفيذ /شركه سمه للبناء والتشييد

بند (١٥) : توريد وتشغيل حديد تسليح

م	البند	العدد	الطول	اجمالى الاطوال	وزن المتر الطولى	اجمالى الوزن
١	حديد قطر ١٦ مم فرش سفلى	٣٥	٣,٠٥	١٠٦,٧٥	١,٥٨	١٦٨,٦٧
٢	حديد قطر ١٦ مم غطاء سفلى	٣٢	٣,٣	١٠٥,٦	١,٥٨	١٦٦,٨٥
٣	حديد قطر ١٦ مم فرش علوى	٣٢	٣,٠٥	٩٧,٦	١,٥٨	١٥٤,٢١
٤	حديد قطر ١٦ مم غطاء علوى	٣٥	٣,٣	١١٥,٥	١,٥٨	١٨٢,٤٩
	اجمالى الوزن للسقف الكامل					٦٧٢,٢١
	اجمالى الوزن لسقف ٤ غرف					٢٦٨٨,٨٤
١	حديد قطر ١٦ مم فرش سفلى	١٩	٢	٣٨	١,٥٨	٦٠,٠٤
٢	حديد قطر ١٦ مم غطاء سفلى	٢١	١,٧٥	٣٦,٧٥	١,٥٨	٥٨,٠٧
٣	حديد قطر ١٦ مم فرش علوى	٢١	٢	٤٢	١,٥٨	٦٦,٣٦
٤	حديد قطر ١٦ مم غطاء علوى	١٩	١,٧٥	٣٣,٢٥	١,٥٨	٥٢,٥٤
	اجمالى الوزن للسقف الشرائح					٢٣٧,٠٠
	اجمالى الوزن لسقف ٢ غرفه					٤٧٤,٠٠
	اجمالى الحديد لعدد ٦ غرف (بالطن)					
						٣,١٦
	حديد تسليح الجلب					
١	حديد قطر ١٢ مم فرش	٥	٥,٣٣٨	٢٦,٦٩	٠,٨٨	٢٣,٤٩
٢	حديد قطر ١٢ مم غطاء	٢٧	٠,٧٥	٢٠,٢٥	٠,٨٨	١٧,٨٢
	اجمالى وزن الجلبه الواحده					٤١,٣١
	اجمالى تسليح الجلب	٨٥				٣٥١١,١١
	اجمالى الحديد للجلب					
						٣,٥١
	اجمالى الحديد					
						٦,٦٧

مهندس الهيئه

ياسر محمد سيد احمد

من عبد الباقع

مهندس الاستشارى

سليم

مهندس الشركه

حاتم مؤدى

حاتم مؤدى

مذكرة للعرض

على السيد اللواء مهندس رئيس مجلس الإدارة
بشأن : طلب مهلة إضافية لعملية رفع كفاءة المسافة من فانوس الحسينية الملكية البحرية
الست هود فميونة الأخيود الكباشية حتى طريق فانوس الصالحية (القطاع السادس)
ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"
تنفيذ شركة سمه للبناء والتشييد

أولاً : الموضوع :

بشأن الموافقة على طلب مهلة إضافية لعملية رفع كفاءة المسافة من فانوس الحسينية الملكية البحرية / الست هود فميونة الأخيود الكباشية حتى طريق فانوس الصالحية (القطاع السادس) مركز الحسينية محافظة الشرقية بطول ٢ كم ، تنفيذ شركة سمه للبناء والتشييد بعد رقم (٢٠٢٣/٢٠٢٢/١٣٠٩) على أن تبدأ الأعمال في ٢٠٢٣/٣/١ وتنتهي في ٢٠٢٣/٨/٣١ وتنتهي في ٢٠٢٣/١١/٣٠ طبقاً لآخر مد مدة معتمدة.

ثانياً الاجراءات:

تقدمت المنطقة المشرفة بطلب مد مدة العملية (٦ أشهر) ليصبح تاريخ النيه في ٢٠٢٤/٥/٣٠ (مرفق)

١. بناء على قرار مجلس الوزراء رقم (٢٣٠) المنعقد بتاريخ ٢٠٢٣/٢/٢٢
 ٢. وكذا قرار مجلس الوزراء رقم (٢٥٤) المنعقد بتاريخ ٢٠٢٣/٨/٣٠
 ٣. وطبقاً لموافقة السيد اللواء مهندس/ رئيس مجلس إدارة الهيئة بتاريخ ٢٠٢٣/١١/٦
 ٤. وجود صعوبات تعوق التنفيذ بالموقع والخاصة بالحالة الاقتصادية التي تمر بها البلاد.
 ٥. عدم استقرار سعر الصرف للعملة الأجنبية مما تسبب في عدم توافر الخامات الأساسية للتنفيذ
 ٦. عدم توافر كميات البيتومين في التوقيتات المناسبة مما أدى إلى ضعف التنفيذ عن البرنامج الزمني المقرر
- ثالثاً المطالب :
- التكرم بإتخاذ ما ترونه مناسب نحو الموافقة على طلب المنطقة المشرفة على مد مدة العملية المشار إليها أعلاه لمدة ٦ أشهر ليصبح النيه في ٢٠٢٤/٥/٣٠ .
والامر مفوض لسيادتك.

(التوقيع)
مهندس/ هبة الله محمد عبد الجواد
مدير عام الطرق

ع. ج. ع. ع.

رأى الإدارة القانونية في صياغة الموافقة على ما تم التوصل إليه -
الجانبة الفنية والمنطقة الهندسية من هذا الشأن -
مرفقاً لمراجعة المهندس المحترم المهندس/ هبة الله محمد عبد الجواد
مدير عام الطرق والبنية التحتية واللوائح

(التوقيع)
مهندس / محسن محمد زهران
رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

رأى السيد اللواء مهندس/ نائب رئيس مجلس الإدارة

(التوقيع)
لواء مهندس / ماجد محمد عبد الحميد
نائب رئيس الهيئة العامة للطرق والكبارى

قرار السيد اللواء مهندس/ رئيس مجلس الإدارة

(التوقيع)
لواء مهندس / حسام الدين مصطفى
رئيس الهيئة العامة للطرق والكبارى

أد منه على الرأي القانوني

مع مواصلة المشروع وما استعانة زلوم مع -
العلماء المزمع المبرر (٦ أشهر) مع مجلس الوزراء -
مع عدم تمهيد مقابل تأخير من الشركة لعدم توافر مستط ذلك ١٨٢ ٢٠٢٣/١٢/١٥