

المنطقة الخامسة غرب الدلتا
الاسكندرية - مطروح

أعمال الجسر الترابي والأعمال الصناعية لمسار القطر الكهربائي السريع الخط الأول (العين السخنة - العاصمة الإدارية - العلمين - مطروح)
(قطاع وادي النطرون - برج العرب) (أعمال بند سن الفلتر)

في المسافة من الكم ٣٠٤+٢١٠ إلى الكم ٣٠٤+٦٨٠ بطول ٤٧.٠ كم

مستخلص (٢) جاري

المقاول: شركة العماري الحديثة للمقاولات العامة والتوريدات العمومية رقم العقد ٩١٠-٢٠٢٣-٢٠٢٤

من بدايه الاعمال حتي تاريخ ٢٠٢٤-٣-٢٠

رقم البند	بيان الاعمال	الفئه	الوحدة	الكميه طبقا للمقاييس	مقدار العمل السابق إجراءات	مقدار الأعمال التي تمت خلال المدة	مقدار الاعمال التي تمت حتى الان	جملة قيمة الأعمال التي تمت حتى الان		استقطاع او حجز		القيمة المستحقة بعد الاستقطاع		ملاحظات
								قرش	جنيه	قرش	جنيه	قرش	جنيه	
بند ١-١	بالمتر المكعب أعمال توريد وفرش طبقة فلتر من الأحجار الصلبة المتدرجة ناتج تكسير كسارات والمطابقة للمواصفات وأقصى حجم حبيبي ما بين ٢٠ مم إلى ٧٥ مم ولا يزيد نسبة المار من منخل ٢٠٠ عن ٥% والتدرج الوارد بالاشتراطات الخاصة بالمشروع وهي أحجار مقاس سن ١:٢:٤ أو سن ٦ بنسبة ١:١:١:١ وألا يقل معامل المرونة EV2 من تجربة لوح التحميل عن ٥٠ ميجا بسكال وألا يزيد نسبة الفاقد بجهاز لوس أنجلوس عن ٤٥% والفئة تشمل أعمال التجارب المعملية والبند يشمل اجراء التجارب المعملية والحقلية طبقاً لأصول الصناعة الممتازة وتقرير الاستشاري وتعليمات المهندس المشرف. - لمسافة نقل ٢٠ كم. - الفئة شاملة قيمة المادة المحجوبة. - يتم احتساب ١.٣ جنية للكم بالزيادة أو النقصان	٣١٠.٠٠	م	١٨٨٧٥	١١٧٠٠.٠٠	١١٧٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	مكتب جهاز الاشراف متواجد العلامات الارشادية متواجده لائحات المشروع متواجده المهندسون متواجدون مسئول تامين سلامة المرور متواجد المعمل ومهندسو المعمل متواجدون التقارير متواجده يراعي خصم التجارب المعملية الحد الادنى من المعدات متواجد البرنامج الزمني للمشروع متواجد يراعي تطبيق نصوص العقد وثيقه التامين الشخصيه ساريه حتى ١٧-١٠-٢٠٢٥ وثيقه تامين المقاولين ساريه حتى ١٧-١٠-٢٠٢٥	
	السعر خلال شهر فبراير طبقا للمفاوضة بتاريخ ١٨ ١٢ ٢٠٢٣	٣٣٥.٦٠	م	٦١٠	٠.٠٠	٦١٠	٦١٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٢٠٤٧١٦.٠٠	
	السعر خلال شهر مارس طبقا للمفاوضة بتاريخ ١٨ ١٢ ٢٠٢٣	٣٤٤.٥٠	م	١٦٨٥	٠.٠٠	١٦٨٥	١٦٨٥.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٥٨٠٤٨٢.٥٠	
	السعر خلال شهر مايو طبقا للمفاوضة بتاريخ ١٨ ١٢ ٢٠٢٣	٣٤٧.٢٠	م	١٦٥٨٠	٠.٠٠	٩٤٠.٥	٩٤٠.٥٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٣٢٦٥٤١٦.٠٠	
	علاوه مسافة النقل ١٥٥ كم = ١.٣*١٣٥ = ١٦٢	١٦٢.٠٠	م	١٨٨٧٥	١١٧٠٠.٠٠	١١٧٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	
	علاوه مسافة النقل ١٥٥ كم = ١.٣*١٣٥ = ١٧٥.٥	١٧٥.٥٠	م	١٨٨٧٥	٠.٠٠	١١٧٠.٠٠	١١٧٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٢٠٥٣٣٥٠.٠٠	
	علاوة تحصيل رسوم الكارتة والموازين طبقا للائحته الشركة الوطنية	٢٥.٠٠	م	١٨٨٧٥	١١٧٠٠.٠٠	٠.٠٠	١١٧٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٢٩٢٥٠٠.٠٠	
اجمالي المستخلص														
اجمالي ما سبق صرفه														
اجمالي المستحق														
خمسمائة وواحد وثمانون ألف وخمسمائة وأربعة وستون جنيها وخمسون قرشا فقط لاغير														

مدير المشروع (الشركة المنفذه)
م/ احمد علاء محمد



استشاري المساحة (مكتب XYZ)
م/ احمد عواد

استشاري (مكتب ا.د. خالد قنديل)
م/ هشام محمد صبري

الاستشاري العام (سيسترا)
م/ جابر ابراهيم

مدير المشروع (الهيئة)
م/ احمد جلال عبد السلام

مدير عام المشروعات (الهيئة)
م/ محمد حسني فياض



نقت المراجعة الفنية فقط

رئيس الادارة المركزية
منطقة غرب الدلتا
الاسكندرية - مطروح
عميد مهندس /
هاني محمد محمود طه

