

مستخلص جارى رقم (1)

مشروع تنفيذ الطريق المصطفى في المنطقة من السلام حتى الشيخ الويس خارجي بطول 8 كم

بتاريخ ٢٠٢٢/٠٦/٠٧ في ٢٠٢٢/٠٦/٠٧

قائمة من بداية المشروع حتى ٢٠٢٢/٠٦/٢٩

الحالة رقم (١١٥٩) / ٢٠٢٢ / ٢٠٢٢

المنطقة الإدارية المركزية للطريق القناري ومعاينة

رقم البند	نوع الأعمال	الوحدة	الكمية	كمية البند بالمقاييس	مقدار العمل السابق لإجرائه	مقدار الأعمال التي تمت في خلال هذه المدة	جملة مقدار الأعمال التي لمت حتى الآن	جملة قيمة الأعمال التي تمت حتى الآن	إستقطاع أو حجز	البال بعد الاستقطاع	ملاحظات
١	بالمتر المكعب أعمال حفر جدران لوجود مرافق باستخدام المعدات الميكانيكية في جميع أنواع التربة عدا الصخرية	م ^٣	١١٠	٢٠٠٠٠	٠,٠٠٠	١٧٧٣٨	١٧٧٣٨	١٩٥١١٨٠	٠	١٩٥١١٨٠	١-المعمل متواجد ٢-المهندسون متواجدون ٣-المكاتب متواجدة ٤-وسائل تأمين سلامة المرور متواجدة ٥-المعدات متواجدة ٦-وفاق التأمين مسجلة للإدارة ٧-البرنامج الزمني متواجد ٨-التقارير (اليومية - الأسبوعية - الشهرية) متواجدة ٩- لوحات المشروع متواجدة ١٠-جالي المحطات بعمق ١٠٠
٥	بالمتر المكعب نقل المخلفات المتضررة مع الأعمال	م ^٣	١١٠	١٠٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٦٠	٢٦٠	٢٨٦٠٠	٠	٢٨٦٠٠	
٧	بالمتر المكعب تكسير وإزالة المسطحات المتضررة والروصف العالي	م ^٣	١٢٠	١٠٠	٠,٠٠٠	١٠٠	١٠٠	١٢٠٠٠	٠	١٢٠٠٠	
١٤	بالمتر المكعب أعمال نقل وتحميل وتفريق التربة صالحة للردم من المحاجر الممتدة	م ^٣	٢٤٠	٥٠٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٢٠٠٠	٢٢٠٠٠	٥٢٨٠٠٠٠	٢٦٤٠٠٠	٥٠١٦٠٠٠	استقطاع لحيد ورود نتائج المعاينات
١٧	بالمتر المكعب أعمال توريد وفرش طبقة أساس	م ^٣	٣٧٠	٢٤٠٠٠	٠,٠٠٠	١٣٥٠٠	١٣٥٠٠	٤٩٩٥٠٠٠	٢٤٩٧٥٠	٤٧٤٥٢٥٠	استقطاع لحيد ورود نتائج المعاينات
٢٠	بالمتر المكعب أعمال توريد ووش طبقة تشريب من البنتونيم السائل متوسط الانتشار ٥٤.٣٥ بمعدل ١.٢ كجم / م ^٢	م ^٣	٣٠	٨٥٠٠٠	٠,٠٠٠	٤٤١٤١	٤٤١٤١	١٣٢٤٢٣٠	٠	١٣٢٤٢٣٠	
٢٢	بالمتر المكعب أعمال توريد وفرش طبقة رابطة من الخرسانة الاسفلتية سمك ٧ سم	م ^٣	١٨٥	٨٥٠٠٠	٠,٠٠٠	٤٢٠٠٠	٤٢٠٠٠	٧٧٧٠٠٠٠	٣٨٨٥٠٠	٧٣٨١٥٠٠	استقطاع لحيد ورود نتائج المعاينات
٢٤	بالمتر المكعب أعمال توريد وتركيب برشورة اسمنت (عجالي) بأبعاد ٢٥٠ سم x ٢٠ سم x ٥ سم	م ^٣	١٥٥	٣٠٠٠	٠,٠٠٠	٥٠٠	٥٠٠	٧٧٥٠٠	٠	٧٧٥٠٠	
٢٥	بالمتر المكعب أعمال توريد وصب برشورة من الخرسانة العادية	م ^٣	١٤٠	٢٢٠٠٠	٠,٠٠٠	٧٥٠٠	٧٥٠٠	١٠٥٠٠٠٠	٠	١٠٥٠٠٠٠	
٢٦	بالمتر المكعب أعمال توريد وصب خرسانة عادية سمك ١٠ سم	م ^٣	١٧٠	٤٠٠٠٠	٠,٠٠٠	١٨٠٠٠	١٨٠٠٠	٣٠٦٠٠٠٠	١٥٣٠٠٠	٢٩٠٧٠٠٠	استقطاع لحيد ورود نتائج المعاينات
٢٣	بالعدد توريد وتركيب وإنشاء غرفة صرف الأمطار من الخرسانة العادية	بالعدد	٢٠٠٠٠	٢٥	٠,٠٠٠	٩	٩	١٨٠٠٠٠	٠	١٨٠٠٠٠	
٤١	بالمتر المكعب أعمال توريد وتركيب طبقة من السجج الصناعي جيوجريد	م ^٣	٤٧	١٠٠٠٠	٠,٠٠٠	٦٨٠٠	٦٨٠٠	٣١٩٦٠٠	٠	٣١٩٦٠٠	
الإجمالي											
إجمالي قيمة الأعمال											٢٤٩٩٢٨٦٠
إجمالي قيمة الأعمال السابقة											٠
إجمالي قيمة الأعمال الحالية											٢٤٩٩٢٨٦٠
تفصيل إجمالي قيمة أعمال المستخلص											أربعة وعشرون مليون وتسعمائة وأثنان وتسعون ألف وللمائة وستون جنيها
تفصيل صافي قيمة المستخلص الحالي											أربعة وعشرون مليون وتسعمائة وأثنان وتسعون ألف وللمائة وستون جنيها

ختم سيرة ٢٠٢٢/٠٦/٢٩ (٢٣١) بالمحاسب المحاسب
يعرف بنسبة ٨٥٪ من المبالغ في الحساب
١٣
٠٠٤



المالك: الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى - المنطقة ١٤ مركزية
مدير عام المشروعات والبحوث والإدارة: م/ محمد عبد الجواد
مدير إدارة المشروعات: م/ محمود مصطفى الشيخ
مهندس المشروع: م/ محمد جابر
التوقيع: /
م/ محمد عبد الجواد

مكتب سياتم للاستشارات الهندسية
مهندس الاستشاري: م/ محمد عبد الحميد
مدير المشروع: م/ هاني شعبان
التوقيع: /
م/ محمد عبد الحميد

أمر بصدقة ذلك: الشركة المنفذة
مهندس المكتب الفني: م/ محمد عبد الحميد
مدير المشروع: م/ محمد عبد الحميد
التوقيع: /
م/ محمد عبد الحميد

