

شركة ذهب للمقاولات و التوريدات

"ادارة المشروعات"

تاريخ نمو الأعمال طبقاً لآخر مدددة : ٢٠٢٤/٠٦/٠٢

نوع الاعمال	كميات البع والمقاييس محله و محمدر المطبوعة	القة	الوحدة	مقدار العمل المكلف اجراره	مقدار الاندال التي تمت في خلال هذه المدة	جمله مقدار الاعمال التي تمت الى الان	قيمة اواصل التي تمت الى الان	إستقطاع أو حجز	التي بد الإستقطاع	صالحات
اعمال توريد و بناء تكاسي من الديش سمك ٤٠ سم من الاحجار الصلبيه	١	٤٠٢	م	٣	٠	٠	٠	٠	٠	١- يراعي تطبيق نصوص العقد
اعمال تطهير الموقع من الاشجار و المزروعات و المخلفات	١٧,٠١٦	٥,٢٥	م	٢	٠	٥٦٢٥	٢٩,٥٣١,٢٥	٠,٠٠	٢٩,٥٣١,٢٥	٢- فريق عمل الشركة متواجدين
اعمال تكسير و ازاله المسطحات المنهارة بالرصف الحالي	١,٥٠٠	٦١	م	٣	٠	١٧٢١	١٠٤٩٨١,٠٠	٠,٠٠	١٠٤٩٨١,٠٠	٣- المعمل متواجد و مهندسي المعمل متواجدين
توريد و تركيب وحدات من الانتر لوك الخرسانى ابعاد ٢٥٠ مقاس ٦.٥٢٠.٥١٠٠ مم	١	١٧٠	م	٣	٠	٠	٠	٠	٠	٤- المعدات متواجدة
اعمال توريد و تشغيل رمال مع الدك علي طبقات	١	١١٤	م	٣	٠	٠	٠	٠	٠	٥- الكرقان متواجد و مكتب الاشراف متواجد
توريد و تركيب بردورة اسمنتيه (وسط) بابعاد ١١,٥ / ٥.٥٣.٥١٥ سم	١	١٤٣	م	٣	٠	٠	٠	٠	٠	٧- البرناسج الزمنى متواجد
اعمال توريد و صب خرسانه عاديه	١	١,٢٠٠	م	٣	٠	٠	٠	٠	٠	٨- و التقارير المدينيه و الاسبوعيه و الشهرية متواجدة
اعمال توريد و تشغيل اتربه صالحه للردم مطابقه للمواصفات بسمك لا يزيد عن ٢٥ سم مسافه نقل ٥٠ كم	٨	١١٤	م	٣	٠	٠	٠	٠	٠	٩- وسائل تامين و سلامه المرور و العلامات الارشاديه و التحذيريه متواجدة
البؤود المستحدثه					٠	٠	٠	٠	٠	١٠- وثيقه التامين متواجدة
توريد و تركيب و رص حديد التسليح لزو جميع العناصر الانشائيه	٢٩	٥٣,٠٠٠	طن	٠	١٨,٠٧٢	١٨,٠٧٢	٩٥٧,٨١٦	٠	٩٥٧,٨١٦	
اعمال خرسانه لزوم الاعدمة مع استخدام اسمنت پورتلاندي عادي او مقاوم للكبريتات و محتوى اسمنت لا يقل عن ٣٠٠ كجم / م ^٣ و ايجاد لا يقل عن ٣٠٠ كجم / م ^٣	١٤٣	٣,٥٨٠	م	٣	٠	١٠٧	٣٨٣,٠٦٠	٠	٣٨٣,٠٦٠	١١- مياه ابرص مد
توريد و عمل مباني من الطوب الاسمنتى لزوم المباني	٢٨١	٢,٤٠٠	م	٣	٠	٢٠٥	٤٩٢,٠٠٠	٠	٤٩٢,٠٠٠	
					٠	٠	٠	٠	٠	
اجمالي قيمة الاعمال					جاري	١,٩٦٧,٣٨٨	١,٩٦٧,٣٨٨	٠	١,٩٦٧,٣٨٨	
الكراتات موازين طبقا للوحة و شروط التعاقد					جاري					
اعمال توريد و تشغيل اتربه صالحه للردم مطابقه للمواصفات بسمك لا يزيد عن ٢٥ سم مسافه نقل ٥٠ كم	٨	١٣	م	٣	٠	٠	٠	٠	٠	
					جاري	٠	٠	٠	٠	
اجمالي قيمة الكراتات					جاري	٠	٠	٠	٠	
اجمالي قيمة الاعمال + اجمالي قيمة الكراتات					جاري	١,٩٦٧,٣٨٨	١,٩٦٧,٣٨٨	٠	١,٩٦٧,٣٨٨	
					جاري	٠	٠	٠	٠	
خصم ٠.٥ % من اجمالي الاعمال طبقا للخصم المفاوضه					جاري	٩,٨٢٦,٩٤	١,٩٦٧,٣٨٨,٢٥	٩,٨٢٦,٩٤	١,٩٥٧,٥٥١,٣١	

روجع فوجد على صحة ،،

استثماري المشروع : ارباح ارامكو

فر بصحة ذلك ،،

حسام الدين حسن


أقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وأن المبالغ المبينة بظهوره وقدرها . . .

يدفع للمقاول مبلغ ١,٩٥٧,٥٥١,٣١ على الحساب نهائيا

هناك عدة : الكلمات

مهندس /

طارق يوسف الجزار



عملية الاعمال التكميلية لرصف الممشي السياحي القديم محافظة الفيوم (المنطقة السادسة - بنى
سويف) (بالأمر المباشر)

اسم العمل :

شركة ذهب للمقاولات و التوريدات

اسم المقاول :

العقد رقم (١٨٥) لسنة ٢٠٢٣/٢٠٢٢

رقم ومقدار التصدين :

مستخلص رقم (١)

بند الميزانية :

٢,٦٣٣,٦١٥

قيمه امر الاسناد

جمله الاستقطاعات

قرش	جنيه
٥% تامين اعمال	٩٧,٨٧٧.٥٧
رسم الدمغه	٤٥,١٤٠.٨٣
تكاليف معمل	٣,٥٤٠.٠٠
مصاريف اداريه ١٥%	٣٠٥.٢٥
١٤% ضريبه مضافه	٥٣٨.٣٤
الارباح ت.ص	١٨,٦٤٣.٣٥

قيمة الاعمال		بيان المنصرف من المقاول
قرش	جنيه	
	١,٩٥٧,٥٥١.٣١	بيان الاعمال التى تمت الان
	٠.٠٠	
	٠.٠٠	مصرح بصرفه
	٠.٠٠	سابق صرفه
	١,٩٥٧,٥٥١.٣١	مستحق صرفه
	١٦٦,٠٤٥.٣٣	جمله الاستقطاعات
	١,٧٩١,٥٠٥.٩٨	صافى المبالغ المستحق
الشيكات		
	٩٣,٢١٦.٧٣	حساب مصلحة الضرائب
	٦٧,١١٦.٠٤	التأمينات الاجتماعيه

يراعي قبل الصرف
تطبيق نصوص العقد وخصم جميع الدمغات والنقابات المنصوص عليها بالعقد

مدير عام الشؤون المالية والادارية

روجع حساييا،