



وزارة التعليم العالي
الجامعة المصرية للعلوم والتكنولوجيا



تحية طيبة وبعد،،،،،

تنفيذ شركة السعداء جروب للتشييد والبناء

يرجاء التكرم بالإحاطة والتوجيه باللائم

وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام والتقدير،،،،،،،،،،

مدير ادارة المشروعات

م/ کارم امام سلامت

مهندس المشروع

م / أحمد سامي





تحية طيبة وبعد،،،،،

نتشرف بالاحاطة بوجود الاتى :

- ١- تجهيزات المقاول الموقعية
- ٢- معمل الموقع
- ٣- الاجهزة المساحية
- ٤- البرنامج الزمني
- ٥- اعمال التأمين والسلامة ومسئولي السلامة والمرور
- ٦- السجلات
- ٧- توثيق الموقع
- ٨- التقارير الشهرية والاسبوعية
- ٩- صور فوتوجرافية + فيديو
- ١٠- معدات ومهندسي المشروع
- ١١- بوليصة التأمين مارية حتى تاريخ ٣١/١٣/٢٠٢٤
- ١٢- مكاتب جهاز الاشراف والاستشاري
- ١٣- العلامات الارشادية
- ١٤- السيارات تراجع من قبل إدارة المركبات

وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام والتقدير،،،،،،،،،،

مهندس المشروع

م / أحمد سامي

مدير ادارة المشروعات


م/ کارم امام سلامت

رئيس الإدارة المركزية

للمنطقة الثالثة عشر

بالبخيرة وكفر الشيخ

م/ مجدي عبد السلام عامر

بيانات الفواتير		رقم :
التمويل	التاريخ	الحسم في التاريخ
	٢٠١٥/٠٩/٢٨	
		تنتب المراجعة
		رئيس القسم
المجملة	٢٢٥٩٤٣٥,٠	٢٠١

استمارة المحاسبة الضريبة

مصلحة : الهيئة العامة للغرف والكليات
قسم : العقوق والمحاسبة
المبلغ المستحق إلى : شركة المساهمة للتأمين والبنار

بموجب } الطلبات طيه ، أو :
~~شركة المساهمة للتأمين والبنار~~ (٥) جاري

صار مراجعته ووجد على صحة ومقدم لاعتماد إداريا وصرف القيمة بواسطة
} إذن صرف على :
شيك على البنك المركزي في : المدفوع الكمي

شيك على الخارج } صاحب الحق أو :
مسحب باسم : شركة المساهمة للتأمين والبنار

ويرسل إليه بالعنوان الآتي :

[illegible]

فقطنة ثلاثية والمثلثون ملوكا وخمسة وأربعون ملوكا

في سنة ٢٠١٦ واثبات وثلا توثق حياها وامورا قمرشا الامراء

(١) ان كان كاسر الجمل المعجزات والتنازلات ، _____ الإمضاء _____

(٢) إقرار بأن القصة مرتبط بها على الاعتماد المخصص وأن البند المختص يسمح ولم يسبق الصرف : _____ الإمضاء _____

(أ) بأن المبلغ مضاف بحساب : _____ الإمضاء _____

الامارات _____ بتاريخ _____

الحتم ذو التاريخ _____
 (ج) قيد في سجل رقم ٥٥ ع ح ٤ برقم _____ توقيع الكاتب المنوط بالسجل _____
 روجع في _____ سنة ٢٠ _____ (علامات المراجع ورئيس الصلحة)
 يعتمد صاحب _____ شيخ _____
 وكيل الحسابات _____ مدير أو رئيس الحسابات _____
 في _____ سنة ٢٠١١ ببلغ _____

(٥)

(١) رقم المستند (وهو رقم اليد في دفتر رقم ٢٢٤ ج ٥) : إمامه الكاتب النوط : _____

(٢) قيد في دفاتر الحسابات الخاصة : إماماته موظفي الشطب : _____

(٣) سحب : شعبة _____ رقم : إمامه الكاتب النوط : _____

(٤) قيد في سجل : الشبكات _____ تحت رقم : إمامه الكاتب النوط : _____

(٥) أدرج في كذا : الشبكات _____ رقم : إمامه الكاتب النوط : _____

مستخلص رقم (۲) جاری

عن الفترة من بدء العمل وحتى ٢٠٢٤-٠٤-٠٣

عقد رقم (٢٠٢٤ / ٢٠٢٣ / ٩١١) بتاريخ ٢٠٢٣ / ١٢ / ٣١

[illegible]

مستخلص رقم (۲) جاری

تنفيذ شركة السعداء جروب للتشييد والبناء

عقد رقم (٢٠٢٤ / ٢٠٢٣ / ٩١١) بتاريخ ٢٠٢٣ / ١٢ / ٣١

عن الفترة من بدء العمل وحتى ٢٠٢٤-٠٤-٠٣

[illegible]

تنفيذ استكمال طريق الخدمة باتجاه وادي النطرون من كم ٢٨+٩٢٠ حتى كم ٣٥+٩٢٠
وطريق الخدمة باتجاه العلمين من كم ٢٨+٨٨٠ حتى كم ٥٨+٨٨٠
ضمن اعمال تطوير طريق وادي النطرون - العلمين بطول ١٣.٥ كم.

تنفيذ شركة السعداء جروب للتشييد والبناء

عن الفترة من بدء العمل وحتى ٢٠٢٤ - ٠٤ - ٠٣

عقد رقم (٩١١ / ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤) بتاريخ ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٣

رقم البند	بيان الاعمال	الفئة	كمية بالمقاييس	الوحدة	مقدار الاعمال السابق اجراؤه	مقدار الاعمال التي تمت خلال المدة	مقدار الاعمال التي تمت حتى الان	جاري ام نهائي	نسبة صرف التشوينات	جملة مقدار الاعمال التي تمت حتى الان	استقطاع او حجز	الباقى بعد الاستقطاع او الحجز	ملاحظات
		الجنينة								جنيه	جنيه	جنيه	
٥	بالمتر المكعب : اعمال تكسير وإزالة المسطحات المنهارة بالرصف الحال في الأماكن التي يحددها المهندس المشرف ونقل ناتج التكسير خارج الموقع ومتوسط مسافة النقل حتى ١٠ كم وعمل ما يلزم لنهو العمل طبقاً لكراسة الشروط ومواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	٦٩	٢٧٦٨٣	م³	٢٢٩٠٧	٤٤٣٩	٢٧٣٤٦	جاري		١٨٨٦٨٧٤	.	١٨٨٦٨٧٤	يراعي تطبيق شروط التعاقد - طاقم التنفيذ من قبل الشركة متواجد -المعمل متواجد وطاقم المعمل متواجد - التقارير الاسبوعية والشهرية والبرامج الزمنية متواجدة
١٢	بالمتر المسطح تشغيل طبقة الأساس بعد تكسير الأسفلت بكامل العرض على أن لا يزيد سمك الطبقة بعد تمام الدمك عن ٢٠ سم والبند يشمل حرت القطع بكامل العرض والتأكد من المناسيب التصميمية لزوم احتياج استكمال أو عدمه ورشها بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة قصوى لا تقل عن ٩٥% من الكثافة المعملية والفئة تشمل اجراء التجارب المعملية والحقلية ويتم التنفيذ طبقاً لاصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف .	٣٠	٢٧٠٠٠٠	م²	٢٠٠٥٥٣	٤٩٩٥٩	٢٥٠٥١٢	جاري		٧٥١٥٣٦٠	.	٧٥١٥٣٦٠	
١٤	بالمتر المكعب اعمال توريد طبقة الأساس من الاحجار الصلبة المتدرجة ناتج تكسير الكسارات بعد إزالة الاسفلت القائم لاستكمال طبقة الأساس القائم للوصول للمنسوب التصميمي بسمك لا يزيد عن ١٠ سم والمطابقة للمواصفات والتدرج الوارد بالاشتراطات العامة والخاصة والمشروع لا تقل نسبة تحمل كاليفورنيا عن ٨٠% ولا يزيد نسبة الفاقد بجهاز لوس تجلوس عن ٤٠% ولا يزيد المتصاص عن ١٠% ويتم التنفيذ طبقاً لاصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف.	١٦٠	٢٧٠٠٠	م³	٦١٤٣	١٦٥١	٧٧٩٤	جاري		١٢٤٧٠٤٠	.	١٢٤٧٠٤٠	
١٥	بالمتر المسطح اعمال وتوريد ورش طبقة تشريب من البيتومين السائل متوسط التطاير Mc30 بمعدل (١,٢) كجم/م² ترش فوق طبقة الأساس بعد تمام دمكها طبقاً للشروط والمواصفات على ان يتم تنظيف سطح طبقة الأساس من أي مواد حصى او ناعمة زائدة قبل الرش وان يتم رش الاسفلت بمعدلات الرش الميكانيكية ويتم التنفيذ طبقاً للقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى والبند والفئة شاملة كل ما يلزم لانتهاء الاعمال بالمتر المسطح.	٣١,٥	٤٢٠٠٠٠	م²	١٣٥١٤٠	٧٠٧٧١	٢٠٥٩١١	جاري		٦٤٨٦١٩٦,٥	.	٦٤٨٦١٩٦,٥	
٢٢	بالمتر المسطح اعمال توريد وانشاء طبقة رصف من الخرسانة الاسمنتية العادية بسمك ٢٨ سم بعد رصف و تكون موده من احد الخلطات المركزية المعتمدة علي الازيد النقل عن ٦٠ دقيقة ولا يقل جهد الكسر بها عن ٤٠٠ كجم / سم² بعد ٢٨ يوم. والسعر يشمل المادة المحجربة والتي اقترتها المناطق المشرفة لمحاجر منطقة وادي النطرون.	٨٤٠	٤٤٥٠٠٠	م²	٩٨٨٥٠	٣٤٤١٧	١٣٣٢٦٧	جاري		١١١٩٤٤٢٨٠	.	١١١٩٤٤٢٨٠	
الكراتات													
١	توريد طبقة اساس من الاحجار الصلبة المتدرجة ناتج تكسير الكسارات	٢٥		م³	٦١٤٣	١٦٥١	٧٧٩٤	جاري		١٩٤٨٥٠	.	١٩٤٨٥٠	
٢	توريد وانشاء طبقة رصف من الخرسانة الاسمنتية العادية	١٠		م²	٩٨٨٥٠	٣٤٤١٧	١٣٣٢٦٧	جاري		١٣٣٢٦٧٠	.	١٣٣٢٦٧٠	
الاجمالى الكلى													
اجمالى ماتم ادراجه سابقا													
اجمالى المستحق خلال المدة (فقط ثلاثة وثلاثون مليوناً وخمسمائة وأربعة وتسعون ألفاً ومائتان واثنان وثلاثون جنيهاً وخمسون قرشاً لا غير)													
أقرنا بان هذا الحساب صحيح ومضبوط وأن المبالغ قدرها سبق صرفها الى المقاول											مدير ادارة المشروعات م/ كارم امام سلامة		
تت المراجعة بكتب فني لمنطقة											رئيس الإدارة المركزية مهندس/ مجدي عبد السلام عامر		
التاريخ يدفع للمقاول ملاحظة اعتمدت من											عن الشركة المنفذة : السعداء جروب للتشييد والبناء مدير المكتب الفنى / أحمد أنس السيد مدير المشروع / محمد عبد المنعم السيدي عن الاستشاري : المكتب الإستشارى الهندسى أ.د. خالد قنديل مدير المشروع الاستشاري/ ماهر عبد الحميد عن الهيئة مهندس/ احمد سامي		