

العقد رقم: (٢٠٢٣/٢٠٢٢/١٧٤٤) بتاريخ: ٢٨ / ٠٣ / ٢٠٢٣

صفحة (٢/١)

عن عميلة : إستند تنفيذ أعمال الجسر الترابي والأعمال الصناعية بقطاع مشروع إنشاء القطر الكهربائي السريع (المتكوير - أبو سماعيل) لتنفيذ أعمال الجسر الترابي القطاع الثالث (مختلطة/سوهاج) من المصلحة من رقم ١٤١٠٠٠٠م إلى رقم ١٤١٠٠٠٠م بطول ٤ كم أنجاه سوهاج (بأمر المباشرة).

تفليح: شركة المكتب العربي للمقاولات "طريق عن العود الهلبا وشد عن العدة من بعد العمل حتى ١٤١٠/٢٨/٢٠٢٤

١٦١٠٠ ٣٢	٣٣٠٠	١١ محمل على البلد تحميل ونقل الآتية الزائدة لمسافة ١.٥ كم من محور الطريق والغة لعمل استخدام المياه في تثبيت السطوح وإعداد مخلفات على السطوح لحرارة المعاملات ويتم التفتيش طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات المرضية المشيادية والرسومات التقصيرية المعمدة والبلد بجميع مختلفات لأسفل الصناعة ومواصلات الهيئة العامه للطرق والكباري والامليات المهندسين المتفرغ. ملاحظة ١ جنبه / كم لمسافة نقل الناتج الحفر وتصبح ١.١ جنبه/كم ابتداء من ٢٠٢٢/٥/١ ملاحظة زائدة سولار ١ جنبه/٣م تبدأ من ٢٢-٥/٢٠٢٢
١٦١٠٠ ٣٢	٣٣٠٠	١١ ملاحظة زائدة سولار ١ جنبه/٣م تبدأ من ٢٢-٥/٢٠٢٢

رقم قيد	بيان الاصل	القيمة طبقا لمقاييسه بعد المفاوضات	كمية الاصل طبقا لآخر مقاييسه معدلة ٣	الوحد	مقدار العمل السابق اجراؤه	مقدار الاصل التي تمت خلال المدة	جملة مقدار الاصل	جاري ام نهائي	جملة قيمة الاصل التي تمت	استقطاع او حجز	الباقى بعد الاستقطاع	ملاحظات
		قرش / جنيه							قرش / جنيه			يراعى تطبيق شروط التعاقد
	طبقا لاسعار محضر المفاوضات مارس ٢٠٢٤											
	بمقتضى المصكب اصيل الحفر بالمعدات الميكانيكية في تربة صخرية ومحمل على البند الاتي ١- تحميل ونقل نتاج الحفر لمسافة لا تقل عن ٥٠٠ متر ٢- ارتقة الممول الجوفية باستخدام المعدات الميكانيكية ٣- توريد التربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام الات الترسية بسك لا يزيد عن ٢٥ سم لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر و الانتفاخ (تسبة تحمل كاتيفورنيا لا تقل عن ١٠ %) ورشها بدهاء الاسفلتية لتوصيل الى تسبة الرطوبة المطلوبة و التمت الجيد بالهراسات لتوصيل الى اقصى كثافة جافة (٩٥%) من الكثافة الجافة القصوى). ويتم تنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية و القطاعات العرضية النموذجية و الرسومات التفصيلية المعدلة و البند بجميع مشتلاته طبقا لاصول الصناعة و مواصفات الهيئة العامة للطرق و الكبارى وتنظيمات المهندس المشرف. - علوة ١ جنيه / كم لمسافة نقل نتاج الحفر و تصحيح ١,١ ابتداء من ٢٠٢٢/٥/٤											
	للاعمال المنفذة يناير ٢٠٢٣											
	نات اجهاد (٣٠٠٠٢٠٠) كجم/سم ^٢	٧٧,٢٠	٢٣٠٠٤,٧٣	٣م	٠,٠٠	٢٣٠٠٤,٧٣	٢٣٠٠٤,٧٣	جاري ٤	١,٧٧٥,٩٦٥			
	نات اجهاد (١٠٠٠٣٠٠) كجم/سم ^٢	٨٩,٥٠	٩٨٩٤,٠٠	٣م	٠,٠٠	٩٨٩٤,٠٠	٩٨٩٤,٠٠	جاري ٤	٨٨٥,٥١٣			
	نات اجهاد (٧٠٠٠٦٠٠) كجم/سم ^٢	١١٠,٥٠	٢٦٠٢,٤٥	٣م	٠,٠٠	٢٦٠٢,٤٥	٢٦٠٢,٤٥	جاري ٤	٢٨٧,٥٧١			
	للاعمال المنفذة فبراير ٢٠٢٣											
	نات اجهاد (٣٠٠٠٢٠٠) كجم/سم ^٢	٨١,٩٠	٧٩٩٠,٠٠	٣م	٠,٠٠	٧٩٩٠,٠٠	٧٩٩٠,٠٠	جاري ٤	٦٥٤,٣٨١			
	للاعمال المنفذة مارس ٢٠٢٣											
	نات اجهاد (٥٠٠٠٤٠٠) كجم/سم ^٢	١٠٧,١٠	٢٥٧٦٦,٠٠	٣م	٠,٠٠	٢٥٧٦٦,٠٠	٢٥٧٦٦,٠٠	جاري ٤	٢,٧٥٩,٥٣٩			
	للاعمال المنفذة ابريل ٢٠٢٣											
	نات اجهاد (٦٠٠٠٥٠٠) كجم/سم ^٢	١١٥,١٠	٤٣٢١١,٠٠	٣م	٠,٠٠	٤٣٢١١,٠٠	٤٣٢١١,٠٠	جاري ٤	٤,٩٧٣,٥٨٦			
	للاعمال المنفذة بعد مايو ٢٠٢٣											
	بمقتضى المصكب اصيل تاخير وتسليم طبقا للمناسيب التصميمية في تربة صخرية صلبة (نات اجهاد يزيد عن ١٠٠ كجم / سم ^٢) وحساب طبقا للمحاضر التسليم على ان يتم تسليم ونقل نتاج الحفر لمسافة لا تقل عن ٥٠٠ متر من محور الطريق وتوريد الجسر و الانتفاخ (تسبة تحمل مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام الات الترسية بسك لا يزيد عن ٢٥ سم لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر و الانتفاخ (تسبة تحمل كاتيفورنيا لا تقل عن ١٠ %) ورشها بدهاء الاسفلتية لتوصيل الى تسبة الرطوبة المطلوبة و التمت الجيد بالهراسات لتوصيل الى اقصى كثافة جافة (٩٥%) من الكثافة الجافة القصوى) مع اتباع كافة الشروط والمواصفات المعد من قبل استشاري المشروع. و يتم تنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية و القطاعات العرضية النموذجية و الرسومات التفصيلية المعدلة و البند بجميع مشتلاته طبقا لاصول الصناعة و مواصفات الهيئة العامة للطرق و الكبارى وتنظيمات المهندس المشرف - البند لا يشمل قيمة المتفجرات - علوة ١ جنيه/كم لمسافة نقل نتاج الحفر و تصحيح ١,١ جنيه/كم ابتداء من ٢٠٢٢/٥/٤											
	بمقتضى المصكب اصيل الحفر بالمعدات الميكانيكية في تربة صخرية ومحمل على البند الاتي ١- تحميل ونقل نتاج الحفر لمسافة لا تقل عن ٥٠٠ متر ٢- ارتقة الممول الجوفية باستخدام المعدات الميكانيكية ٣- توريد التربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام الات الترسية بسك لا يزيد عن ٢٥ سم لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر و الانتفاخ (تسبة تحمل كاتيفورنيا لا تقل عن ١٠ %) ورشها بدهاء الاسفلتية لتوصيل الى تسبة الرطوبة المطلوبة و التمت الجيد بالهراسات لتوصيل الى اقصى كثافة جافة (٩٥%) من الكثافة الجافة القصوى). ويتم تنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية و القطاعات العرضية النموذجية و الرسومات التفصيلية المعدلة و البند بجميع مشتلاته طبقا لاصول الصناعة و مواصفات الهيئة العامة للطرق و الكبارى وتنظيمات المهندس المشرف. - علوة ١ جنيه / كم لمسافة نقل نتاج الحفر و تصحيح ١,١ ابتداء من ٢٠٢٢/٥/٤											
	نات اجهاد (٣٠٠٠٢٠٠) كجم/سم ^٢	٨٦,٨٠	٧٠٠٠,٠٠	٣م	٠,٠٠	٦٧٠٠,٠٠	٦٧٠٠,٠٠	جاري ٤	٥٨١,٥٦٠,٠٠			
	نات اجهاد (٤٠٠٠٣٠٠) كجم/سم ^٢	١٠٠,٧٠	٣٠٠٠,٠٠	٣م	٠,٠٠	٢٧٠٠,٠٠	٢٧٠٠,٠٠	جاري ٤	٢٧١,٨٩٠,٠٠			
	نات اجهاد (٥٠٠٠٤٠٠) كجم/سم ^٢	١٠٨,٠٠	٤٠٠٠,٠٠	٣م	٠,٠٠	٣١٠٠,٠٠	٣١٠٠,٠٠	جاري ٤	٣٣٤,٨٠٠,٠٠			
	بمقتضى المصكب اصيل حفر باستخدام المعدات الميكانيكية في السلو و تسوية السطح بالات التسوية و الرش بدهاء الاسفلتية لتوصيل الى تسبة الرطوبة المطلوبة و التمت الجيد بالهراسات لتوصيل الى اقصى كثافة جافة (٩٥%) من الكثافة الجافة القصوى) و محمل على البند تحميل ونقل التربة الزائدة لمسافة ١,٥ كم من محور الطريق و القيمة تشمل استخدام المياه في تثبيت السلو و اعداد محقق على السلو الحركة المعدات و يتم تنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية و القطاعات العرضية النموذجية و الرسومات التفصيلية المعدلة و البند بجميع مشتلاته طبقا لاصول الصناعة و مواصفات الهيئة العامة للطرق و الكبارى وتنظيمات المهندس المشرف. - علوة ١ جنيه / كم لمسافة نقل نتاج الحفر و تصحيح ١,١ ابتداء من ٢٠٢٢/٥/٤											
	نات اجهاد (٣٦٠٠٠٠) كجم/سم ^٢	٣٦,٩٠	١٦١٠٠,٠٠	٣م	٠,٠٠	١٤٤٩٠,٠٠	١٤٤٩٠,٠٠	جاري ٤	٥٣٤,٦٨١,٠٠			
	الاجملى											
	اجملى قيمة الاعمال المنفذة حتى تاريخ المستخلص											
	اجملى قيمة الاستقطاعات											
	اجملى قيمة الاعمال بعد الاستقطاعات											
	ما سبق صرفه											
	اجملى قيمة المستخلص جاري (٤)											