

كشف رقم ١ جاري عن عملية : أعمال تخطيط طريق مرسي علم / ادفو من كم ٤٥ الى كم ٦٠ بطول ١٥ كم
التقدير رقم (٢٠٢٥/٢٠٢٤/٥١٥) بتاريخ ٢٠٢٤/١٢/٠٢ مع شركة : تنفيذ شركة سبب للخدمات الحديثة شاملة المدة من بدء الصلابة الى ٢٠٢٥/٠٤/١٤

رقم البند	نوع العمل	القيمة جنية	الوحدة	مقدار العمل السابق اجراءه	مقدار الاعمال التي تمت في خلال هذه المدة	جملة مقدار الاعمال التي تمت حتى الان	جاري ام نهائي	جملة مقدار الاعمال التي تمت حتى الان		استقطاع او حجز	الباقى بعد الاستقطاع		ملاحظات
								قرش	جنية		قرش	جنية	
١	أعمال تخطيط الطريق باليوتك المرورية البيضاء على السان (Extruder) سم ٢,٥ مم وذلك لتخطيط الطريق على أن يكون عرض الخط المستمر ١٥ سم أو ٢٠ سم وذلك وفقاً للمواصفات البريطانية BS ٢٢٦٢:١٩٨٩ أن يكون نسبة أكسيد التيتانيوم ٦ % ويوزن الزجاج النافذ ١٠ % والنسبة الخارجة ١٠ % والمادة الرابطة ٢٠ % والمواد الملونة النسبة المتبقية على أن تكون الخطوط الجانبية مستمرة وخط المحور متقطع (لم مدون + ٨ مم بنون دهان) طبقاً لشروط ومواصفات وأصول الصناعة وتعليمات المنطقة المشرفة.	٥٠٦,٣٠	م	٠٠,٠٠	٥٢٠٠,٠٠	٥٢٠٠,٠٠					٢٦٢٢٧٦,٠٠٠		يراعى تطبيق نصوص التعاقد - مهندس الصلابة متواجد - قتي الصلابة متواجد - علامات الارشاد والتحذير والاثارة متواجدة - وثيقة التأمين موجودة - يتم توريد بوية برودة اسود لمصنع العلامات بمدينة نصر بقيمة ٣٥٠٠٠ جنيه ويتم مراجعتها بمعرفة مصنع العلامات
٢	بالمتر الطولي توريد وتركيب شرائح صوتية على طرق المنطقة خمس مجموعات كل مجموعة خمس خطوط على أن يكون الخط بعرض ٢٠ سم وسم ٨ مم ويعرض الطريق طبقاً للنموذج المرفق على السان وذلك وفقاً للمواصفات البريطانية BS ٢٢٦٢:١٩٨٩ أن يكون نسبة أكسيد التيتانيوم ٦ % ويوزن الزجاج النافذ ٢٠ % والنسبة الخارجة ١٠ % والمادة الرابطة ٢٠ % والمواد الملونة النسبة المتبقية.	٣٠٠,٠٠	مط	٠٠,٠٠	١٦٠٠,٠٠	١٦٠٠,٠٠	٤٣				٤٨٠٠٠٠,٠٠		
٣	بعد توريد وتركيب عواكس أرضية (عن قف) من الكبريت بخلوي مقس ١٠ سم ١٠ سم ١٠ سم اتجاه واحد والخلوي بظول ٥ سم وقطره عند القاعدة ١٧ مم وقطره عند التهيئة ١٥ مم وسطح العكس مستوى يتحمل ضغط رأسي (6 طن) ، مزود بشرح عكسه من البولي كاربونيت الصلب مقس ٢٠ سم ٧ مم والمغطى بطبقة سيراميك خاصة للحمل من التآكل ومقنومة الاحتكاك وذات سطح مستوى أملس ذات اتجاه واحد وشدة الانعكاس تتطابق مواصفات ASTM E 809 أو ما يعادلها ويتم استخدام مادة لاصقة لتثبيت العكس ويتم التنفيذ طبقاً لتعليمات المهندس المشرف	١٢,٠٠	عدد	٠٠,٠٠	٢٢٠٠,٠٠	٢٢٠٠,٠٠					٢٠٢٤٠٠,٠٠		
الإجمالي													
											٢٣١٥١٦,٠٠٠	٢٣١٥١٦,٠٠٠	

رئيس الإدارة المركزية
المهندس
خالد سعد علي

٢٦٨٤٥

مدير عام التنفيذ والصيانة

مدير عام الشؤون المالية والإدارية

المحاسب

مهندس الصلابة :- م / محمد حسانين محمد الهادي

مدير الاعمال :- م /

مهندس الشركة :- م /