

| رقم البند     | نوع العمل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | الفئة |       | الوحدة | كمية التعاقد | مقدار العمل السابق لإجراؤه | مقدار الأعمال التي تمت في خلال هذه المدة | جملة مقدار الأعمال التي تمت إلى الآن | قيمة الأعمال التي تمت إلى الآن | إستقطاع أو عجز | الباقى بعد الإستقطاع | ملاحظات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|--------|--------------|----------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------|----------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | قرش   | جنيه  |        |              |                            |                                          |                                      |                                |                |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 1             | بالمتر المكعب أعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية لجميع أنواع التربة عدا التربة الصخرية وتسوية السطح بالالت التسوية والرش بالمياه الأصولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة (95%) من الكثافة الجافة القصوى) ومحمل على البند تحميل ونقل الأتربة الزائدة لمسافة 500 متر من محور الطريق ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف | 50    | 59    | م3     | 3,600        | 3,211                      | 0                                        | 3,211.0                              | 191,055                        | 0.00           | 191,054.50           | 1- لوحات تعريف المشروع ( متوفر )<br>2- تأمين سلامة المرور ( متوفر )<br>3- البرنامج الزمني ( متواجد )<br>4- التقرير الشهري ( متواجد )<br>5- التقرير المبدئي ( متواجد )<br>6- مستخلصات والملاحظات صوابه<br>7- بيان المحركات والمهندسين صوابه<br>8- تعليمات (10) على البند رقم (6) على بند رقم 10<br>9- مستخلصات منسوخة من البند رقم (6) على بند رقم 10<br>10- مبلغ (1.341.342.40) |
| 6             | بالمتر المكعب أعمال توريد وفرش طبقة أساس من الأحجار الصلبة المترججة ناتج تكسير الكسارات والمطابقة للمواصفات والتدرج الوارد بالإشتراطات العامة والخاصة بالمشروع لا تقل نسبة تحمل كاليفورنيا عن 80% ولا تزيد نسبة الفاقد بجهاز لوس أنجلوس عن 40% و ألا يزيد الإنتمصاص عن 10%                                                                                                                                                                                                                                                                     | 80    | 244   | م3     | 6,600        | 4,213                      | 0                                        | 4,213                                | 1,031,342                      | 0.00           | 1,031,342.40         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 8             | أعمال إنشاء طبقة أساس مثبت سمك بالسبم وذلك باعادة تدوير الاسفلت وطبقات الأساس القائمة معا بسبم 30 سم في الطريق القائم باستخدام ماكينة ( FDR ) والفئة شاملة نظافة سطح الاسفلت الحالي والخلط وكل ما يلزم لنهوا العمل طبقا للشروط والمواصفات العامة والخاصة وشروط ضبط الجودة طبقا لتعليمات المهندس المشرف والفئة تشمل بالمتر المسطح                                                                                                                                                                                                               | 0     | 68    | م2     | 27,000       | 25,650                     | 0                                        | 25,650                               | 1,744,200                      | 0.00           | 1,744,200.00         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 9             | بالطن توريد اضافة اسمنت مطابق للشروط والمواصفات و يضاف بالنسبة المقررة للاخلطة التصميمية والفئة شاملة كل ما يلزم لنهوا العمل طبقا للشروط والمواصفات وتعليمات جهاز الاشراف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0     | 2,250 | طن     | 878.5        | 830                        | 33                                       | 863                                  | 1,941,750                      | 0.00           | 1,941,750.00         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 10            | بالمتر المسطح أعمال توريد ورش طبقة تشريب من البيتومين السائل متوسط التطاير MC30 بمعدل ١,٢ كجم/م2 ترش فوق طبقة الأساس بعد تمام دمكها وتنظيفها جيدا ويتم التنفيذ طبقا للقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف                                                                                                                                                                                                             | 40    | 33    | طن     | 27,000       | 0                          | 25,733                                   | 25,733                               | 859,482                        | 0.00           | 859,482.20           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 11            | بالمتر المسطح أعمال توريد وفرش طبقة رابطة من الخرسانة الاسفلتية بسبم 6سم بعد الدمك باستخدام أحجار صلبة ناتج تكسير الكسارات والبيتومين الصلب ٧٠/٦٠ وارده شركة النصر بالسويس أو ما يماثلها والفئة تشمل إجراء التجارب العملية والحقلية على المخلوط وعلى المواد المستخدمة ويتم التنفيذ طبقا للقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف                                                                                         | 80    | 174   | طن     | 27,000       | 0                          | 25,733                                   | 25,733                               | 4,498,128                      | 0.00           | 4,498,128.40         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 10,265,957.50 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |       |        |              |                            |                                          |                                      |                                |                |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

الإجمالي الكلى ( عشرة مليون وإثنين وخمسة وستون ألف وتسعمائة وسبعة وخمسون جنيها وخمسون قرشا فقط لا غير )

ممثل الجهة المالكة  
الهيئة العامة للطرق والكباري

مدير عام الصيانة  
م/ نهى حسن أيوب

محاسب الهيئة  
الهيئة العامة للطرق والكباري  
م/ مصطفى عبد الجواد

مدير مشروع الهيئة  
م/ أسماء علي

مهندس الهيئة  
م/ إسلام البهاجر

سنة 2025  
تحريرا في  
الإدارة العامة لأعمال الهيئة  
مدير مشروع الشركة  
بسم الجحاجح

مهندس /  
( طارق يوسف الجزار )