

شاملة المدة من بدا العمل حتى 2023/12/3

مستخلص 8 (ح.أ.ع.)

الخط رقم : 2022/2021/184 بتاريخ 2021/9/7

رقم بند	نوع العمل	كمية البند طبقا لآخر مقايضة	الوحدة	مقدار العمل السابق لإجراؤه	الكمية خلال الفترة	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	جاري لم نهائي	جملة قيمة الأعمال التي تمت حتى الآن	استقطاع أو حجز	الباقي بعد الاستقطاع	ملاحظات
		جنيه				جنيه		جنيه	جنيه	جنيه	
1	اعمال تلخيص الموقع من الاتجار والمزروعات والمخلفات والتخلص منها بالمقالب الصومية	7,870	م	2	0	7,083	جاري	35,415	0.00	35,415	اراعي تطبيق شروط التعاقد
3	اعمال تحسين ونقل التربة والبناء بجميع مشتقاته طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتنظيمات المهندس المشرف والفة شاملة بكميات المكعب - مسطحة التربة حتى 2 كم	45,000	م	3	45,000	0	جاري	1,102,500	0.00	1,102,500	المهندسون متواجدون وبخارج العمل
	اعمال توريد ونقل التربة مطبوقة للمواصلات وتشغيلها باستخدام الات التنويه بمسك لآزبه عن 25 سم لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر الترابي والاكتاف (مسبة تحمل لفلورينا لها لاتقل عن 10 %) الفغ والفة شاملة بكميات المكعب		م	3					0.00		المعدات متواجده
	اسطر ومسافات النقل طبقا لقيمة 2022								0.00		البرامح الزمعي متواجده
4	مسافة النقل 7 كم	23,261	م	3	23,200	61	جاري	837,396	0.00	837,396	العمل متواجد ومهندسي العمل متواجدين
	مسافة النقل 8 كم	28,000	م	3	26,577	303	جاري	999,936	0.00	999,936	القراري الشهرية والصف الشهرية متواجده
	مسافة النقل 9 كم	22,817	م	3	1,557	804	جاري	858,662	0.00	858,662	اوحلت المشروع متواجده
	مسافة النقل 10 كم	1,409	م	3	0	1,268	جاري	50,213	0.00	50,213	اوصالات تحميل المواد المعمرية (الونك) متواجده
	مسافة النقل 13 كم	8,817	م	3	6,474	2,166	جاري	373,248	0.00	373,248	وثيقة التأمين متواجده
	اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية في تربة صخرية صلبة ويتم تحديد ذلك بالخذ عينات طبقا لـ 10x10x10 سم										وسائل نقل الحبات متواجده
5	نات جده من (100-200) كم سم 2	1,464	م	3	1,290	145	جاري	77,475	0.00	77,475	الكرفلات متواجده ومكتب الاتراف
	نات جده من (200-300) كم سم 2	39,018	م	3	34,553	3,685	جاري	2,504,565	0.00	2,504,565	
	نات جده من (300-400) كم سم 2	63,321	م	3	63,321	0	جاري	4,812,396	0.00	4,812,396	
7	اعمال تشاء خرصة عمية لتأسيسات والبلاتك وقواعد الالتق وتزفيت المواسير	120.7	م	3	120.74	0	جاري	126,777	0.00	126,777	
8	بلمتر المكعب اعمال توريد وصب خرصة سمنية (بريخ) BOX STATION	270.1	م	3	270.10	0	جاري	472,675	0.00	472,675	
9	توريد وتشغيل وتركيب حديد تسليح (S2) جميع الاقطار	19.1	طن		19.090	0	جاري	362,710	0.00	362,710	
10	بلمتر الطراني توريد وتركيب مواسير سائلة التجهيز قطر داخلي 1 متر ومسك 6 سم	121.1	م.ط		121.10	0	جاري	157,430	0.00	157,430	
	فانكيت المولدين والونك والمواد المعمرية										
	سعر المقادير المعمرية حتى 2022-7-30	14,178	م	3	77,808	63,630	جاري	427,325	0.00	427,325	
13	المقادير المعمرية حتى 2023-3-16	42,626	م	3	0	41,773	جاري	1,929,913	0.00	1,929,913	
	المقادير المعمرية حتى 2023-11-16	27,500	م	3	0	23,459	جاري	1,444,661	0.00	1,444,661	
14	اعمال قطع في تربة متساخنة	7,527	م	3	0	7,151	جاري	185,926	0.00	185,926	
	الاجمالي (ستة عشر مليون ومئبسة وتسعة وخمسون الف ومنتان وثلاثة وعشرون جنيها واثنان واربعون قرشا لاخر)							16,759,223.42	0.00	16,759,223.42	

مدير عام المروعات

مهندس الاشراف (الهيئة)

مهندس الاشراف (الهيئة)

مهندس الاشراف (إقليم القاهرة الكبرى)

مهندس الاشراف

م. مصطفى شحاته
م. احمد عزالى حسين
م. احمد عزالى حسين

م. محمود محمد حسين

م. محمود حسن البوهي

م. محمد شؤدة توفيق

م. محمد باوي

مكتب الدراسات والبحوث
م. محمد شؤدة توفيق

الشريف للمقاولات المعمورة
م. محمد شؤدة توفيق

