

عملية تنفيذ اعمال الاتربة بمحور الفشن على النيل (قطاع
بخصوص :- شرق النيل) بطول ٦,٥ كم المسافة من كم صفر حتى كم
٣,٢ بطول ٣,٢ كم اتجاه النيل

تنفيذ :- تنفيذ شركة الشريف للمقاولات العمومية

عقد رقم :- العقد رقم (١٨٤) لسنة ٢٠٢١ / ٢٠٢٢

السيد المهندس / نائب رئيس مجلس الادارة للتنفيذ والمناطق

تحية طيبة ... وبعد ،،،،،

نتشرف بان نرفق طيه المستخلص الجاري رقم (٨ جاري) عن العمله عاليه من اصل
وثلاثه صور و باقي المرفقات
بالاحاطة و التفضل بالتنبيه باللازم

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،،،

تحرير أفي :- ٢٠٢٥/٠٤/١٤

مرفقات : ()

اصل المستخلص + عد ٣ صورة

اصل استمارة ٥٠ ع . ح

اصل الحصر

اصل مذكرة المقايضة المعدلة

صورة المستخلص السابق

رئيس الإدارة المركزية

مهندس /

احمد عراقي حسين



رقم البند	نوع العمل	الفئة	كمية البند طبقا لآخر مقايضة	الوحدة	مقدار العمل السابق اجراءه	الكمية خلال الفترة	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	جاري ام نهائي	جملة قيمة الأعمال التي تمت حتى الآن	استقطاع او حجز	الباقى بعد الاستقطاع	ملاحظات
		جنيه					جنيه		جنيه	جنيه	جنيه	
1	اعمال تطهير الموقع من الاشجار والمزروعات والمخلفات والتخلص منها بالمقابل العموميه الخ والفنه شامله بالمتر المسطح.	5	7,870	م2	0	7,083	7,083	جاري	35,415	0.00	35,415	يراعي تطبيق شروط التعاقد المهندسون متواجدون وفريق العمل المعدات متواجده
3	اعمال تحميل ونقل اتربة والبند بجميع مشتلاته طبقا لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامه للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف والفنه شامله بالمتر المكعب - مسافه النقل حتي 2 كم	24.5	45,000	م3	45,000	0	45,000	جاري	1,102,500	0.00	1,102,500	العلامات الارشادية والتحذيرية متواجده البرنامج الزمني متواجد المعمل متواجد ومهندسي المعمل متواجدين التقارير الشهرية والنصف الشهرية متواجده لوحات المشروع متواجده
4	اعمال توريد وتحميل ونقل اتربة مطابقه للمواصفات وتشغيلها باستخدام الات التسويه بسمك لايزيد عن 25 سم لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر الترابي والاكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا لها لا تقل عن 10%) الخ والفنه شامله بالمتر المكعب			م3						0.00		اجراءات تسليم الرسومات (الكارتات) متواجده
	اسعار ومسافات النقل طبقا لقائمة 2022									0.00		اوصالات تحصيل المواد المحجريه (البونات) متواجده وثيقة التأمين متواجده وسائل نقل العينات متواجده الكرافات متواجده ومكتب الاشراف
	مسافة النقل 7 كم	36	23,261	م3	23,200	61	23,261	جاري	837,396	0.00	837,396	
	مسافة النقل 8 كم	37.2	28,000	م3	26,577	303	26,880	جاري	999,936	0.00	999,936	
	مسافة النقل 9 كم	38.4	22,817	م3	1,557	804	22,361	جاري	858,662	0.00	858,662	
	مسافة النقل 10 كم	39.6	1,409	م3	0	1,268	1,268	جاري	50,213	0.00	50,213	
5	مسافة النقل 13 كم	43.2	8,817	م3	6,474	2,166	8,640	جاري	373,248	0.00	373,248	
	اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية في تربة صخرية صلبة ويتم تحديد ذلك باخذ عينات مقاس 10×10×10سم											
	ذات جهد من (100-200) كجم اسم 2	54	1,464	م3	1,290	145	1,435	جاري	77,475	0.00	77,475	
	ذات جهد من (200-300) كجم اسم 2	65.5	39,018	م3	34,553	3,685	38,238	جاري	2,504,565	0.00	2,504,565	
	ذات جهد من (300-400) كجم اسم 2	76	63,321	م3	63,321	0	63,321	جاري	4,812,396	0.00	4,812,396	
	اعمال انشاء خرسانة عادية للأساسات والبلاطات وقواعد الانفاق وتغليف المواسير	1050	120.7	م3	120.74	0	120.74	جاري	126,777	0.00	126,777	
7	بالمتر المكعب اعمال توريد وصب خرسانة مسلحة (برابخ) BOX STATION	1750	270.1	م3	270.10	0	270.10	جاري	472,675	0.00	472,675	
9	توريد وتشغيل وتركيب حديد تسليح (52) جميع الاقطار	19000	19.1	طن	19.090	0	19.090	جاري	362,710	0.00	362,710	
10	بالمتر الطولي توريد وتركيب براخ مواسير سابقة التجهيز قطر داخلي 1 متر وسمك 6 سم	1300	121.1	م.ط	121.10	0	121.10	جاري	157,430	0.00	157,430	
	كارتات الموازين والبونات والمواد المحجريه											
13	سعر الماده المحجريه حتى 2022-7-30	30.14	14,178	م3	77,808	62,630	14,178	جاري	427,325	0.00	427,325	
	الماده المحجريه حتى 2023-3-16	46.20	42,626	م3	0	41,773	41,773.0	جاري	1,929,913	0.00	1,929,913	
	الماده المحجريه حتى 2023-11-15	54.60	27,500	م3	0	23,459	26,459	جاري	1,444,661	0.00	1,444,661	
	اعمال قطع في تربة متماسكه	26	7,527	م3	0	7,151	7,151.0	جاري	185,926	0.00	185,926	
14	الاجمالي (ستة عشر مليون وسبع مائة وتسعة وخمسون الف ومئتان وثلاثة وعشرون جنيها واثنان واربعون قرشا لا غير)								16,759,223.42	0.00	16,759,223.42	

مدير عام المشروعات

م/ مصطفى شعبان

مهندس الاشراف (الهيئة)

مهندس / محمود محمد حسين

مهندس الاشراف (الهيئة)

م/ محمود حسن البوهي

مهندس الاستشاري (مكتب دكتور صبري سمعان)

مهندس / مجدي شنودة تواضروس

مهندس الشريك

مهندس / احمد بدوي

يعتمد
رئيس الإدارة المركزية
م/ احمد عرافي حسين



المكتب الاستشاري
دكتور صبري سمعان
م/ احمد بدوي

الشريف للمقاولات العمومية
س.ت: ٤٢٢٥ ب.ض: ٤٥٦ - ٢١٧ - ٢٤٧
م.ض: ١٣ - ٢٥ - ٤١٠ - ٣٠٣ - ٥

