




SAP FOR MODERN PAINTS

وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكباري
المنطقة الحادية عشر جنوب سيناء



مستخلص رقم : (١) جاري

عملية أعمال تأمين وسلامة المرور علي الطريق الساحلي (عيون موسى - حمام فرعون) نطاق منطقة أبو صوير براس سدر (المنطقة الحادية عشر - جنوب سيناء)

شاملة المدة من بدء العملية الي ٢٠٢٥ / ٢ / ٢٠٢٥

تنفيذ شركة : ساب للدهانات الحديثة

عقد رقم (٢٠٢٥/٢٠٢٤/٧٣٧) بتاريخ ٢٠٢٥/٠٢/٢٣

رقم البند	بيان الاعمال	الفاقة	الوحدة	التعبئة بالمقاييس	مقدار العمل السابق اجراءه	مقدار الاعمال التي تمت في هذه المدة	جملة مقدار الاعمال التي تمت حتي الان	جملة مقدار الاعمال التي تمت حتي الان	استقطاع أو حجز	الباقى بعد الاستقطاع	ملاحظات
1	بالمتر المسطح اعمال توريد و تخطيط الطريق باليوتات المروية البيضاء علي الساخن (Extruder) سمك ٢,٥ سم وذلك لتخطيط الطريق علي أن يكون عرض الخط المستمر ١٥ سم او ٢٠ سم وذلك وفقاً للمواصفات البريطانية BS3262:1989 أن يكون نسبة اكسيد التيتانيوم ٢٠% وبودرة الزجاج الداخلية ٢٠% والنسبة الخارجية ١٠% والمادة الرابطة ٢٠% والمواد المائلة النسبة المتبقية علي أن تكون الخطوط الجانبية مستمرة وخط المحور منقطع (٤ مدهون + ٨ م بدون دهان) طبقاً للشروط والمواصفات واصول الصناعة وتعليمات المنطقة المشرفة . (فقط أربعة آلاف وخمسون متر مسطح لا غير)	510	م ^٢	4,850	0.00	4,000	4,000	2,040,000.00	0.00	2,040,000.00	- براعي تطبيق تصوص التعاقد - مهنيين العملية متواجدين - فني العملية متواجدين - علامات الارشاد والتحذير والالارة متواجدة - وثيقة التأمين موجودة - يتم توريد بودرة اسود اللون لمصنع العلامات بسببية مصر بقيمة ٢١٠٠٠ جنيه ويتم مراجعتها بمعونة مصنع العلامات.
2	المتر الطولي توريد وتركيب شرائح صوتية علي طرق المنطقة خمس مجموعات كل مجموعة خمس خطوط علي أن يكون الخط بعرض ٢٠ سم أو ١٥ سم وسمك ٨ مم ويعرض الطريق طبقاً للنموذج المرفق علي الساخن وذلك طبقاً للمواصفات البريطانية BS3262:1989 أن يكون نسبة اكسيد التيتانيوم ٢٠% وبودرة الزجاج الداخلية ٢٠% والنسبة الخارجية ١٠% والمادة الرابطة ٢٠% والمواد المائلة النسبة المتبقية (فقط ألف وخمسون متر طولي لا غير)	300	م ^٢	1,050	0.00	1,000	1,000	300,000.00	0.00	300,000.00	
3	بالعدد نقل وتركيب علامات إرشادية أرضية (تيفرون-مثث-دائرة) والبند يشمل جميع الأعمال اللازمة من مسامير حدادي رأس طاسة بقطر ١٥ مم لتلوي عملية التركيب بالموقع والبند وكل مايلزم لتلوي العمل كاملاً طبقاً للشروط والمواصفات واصول الصناعة وتعليمات المنطقة المشرفة والفئة تشمل القائم المعدني شامل قائم واحد وكل مايلزم للتركيب علي أن يتم استلام العلامة بالماسورة من مصنع العلامات بمدينة نصر. (فقط سبعة وستون علامة بالعدد لا غير)	600	عدد	67	0.00	30	30	18,000.00	0.00	18,000.00	
إجمالي الأعمال بالمستخلص رقم : (١) جاري إثنان مليون وثلاثمائة وثمان وخمسون ألفاً وخمسة مائتين مائتين فقط لا غير)											
2,358,000.00											

تجريباً في ٢٠٢٥ / ٢ / ٢٠٢٥

مهندس الشركة

مدير العملية

مدير إدارة المشروعات

يعتمد ،،،،،

رئيس الإدارة المركزية
المنطقة الحادية عشر - جنوب سيناء

مهندس الشركة

مدير إدارة المشروعات

يعتمد ،،،،،



المهندس /

احمد الطحان