

عملية تنفيذ اعمال الاتربة بمحور الفشن على النيل (قطاع
بخصوص :- شرق النيل) بطول ٦,٥ كم المسافة من كم صفر حتى كم
٣,٢ كم بطول ٣,٢ كم (اتجاه الطريق الصحراوي الشرقي)

تنفيذ :- تنفيذ شركة الشريف للمقاولات العمومية
عقد رقم :- العقد رقم (١٨٣) لسنة ٢٠٢١ / ٢٠٢٢

السيد المهندس / نائب رئيس مجلس الادارة للتنفيذ والمناطق

تحية طيبة ... وبعد ،،،،،

نتشرف بان نرفق طيه المستخلص الجاري رقم (٨ جاري) عن العملية عاليه من اصل
وثلاثه صور و باقي المرفقات
بالاحاطة و التفضل بالتنبيه باللازم
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،،،

تحرير أفي :- ٢٠٢٥/٠٤/١٤

مرفقات : ()

اصل المستخلص + عد ٢ صورة

اصل استمارة ٥٠ ع . ح

اصل الحصر

اصل المقايضة المعدلة

صورة المستخلص السابق

اصل بيان الاعمال

رئيس الإدارة المركزية

مهندس /

احمد عراقي حسين



مستخلص

شیک
إذن صرف

رقم البند	نوع العمل	الفئة	كمية البند طبقا لآخر مقاييسه	الوحدة	مقدار العمل السابق اجراءه	الكمية خلال الفترة	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	جاري ام نهائي	جملة قيمة الأعمال التي تمت حتى الآن	استقطاع او حجز	الباقى بعد الاستقطاع	ملاحظات
		جنيه					جنيه		جنيه	جنيه	جنيه	
1	اعمال تطهير الموقع من الاشجار والمزروعات والمخلفات والتخلص منها بالمقابل العموميه الخ والفنه شامله بالمتر المسطح.	5	7,870	م2	0	7,083	7,083	جاري	35,415	0.00	35,415	يراعي تطبيق شروط التعاقد المهندسون متواجدون وفريق العمل المعدات متواجده
3	اعمال تحميل ونقل اتربة والبند بجميع مشتلاته طبقا لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العلمه للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف والفنه شامله بالمتر المكعب - مسافه النقل حتي 2 كم	24.5	45,000	م3	45,000	0	45,000	جاري	1,102,500	0.00	1,102,500	العلامات الارشادية والتحذيرية متواجده البرنامج الزمني متواجد المعمل متواجد ومهندسي المعمل متواجدين التقارير الشهرية والنصف الشهرية متواجده لوحات المشروع متواجده
	اعمال توريد وتحميل ونقل اتربة مطابقه للمواصفات وتشغيلها باستخدام الات التسويه بسمك لايزيد عن 25 سم لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر الترابي والاكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا لها لا تقل عن 10%) الخ والفنه شامله بالمتر المكعب			م3						0.00		إستلام عمل الرسوم (الكارتات) متواجده
	اسعار ومسافات النقل طبقا لقائمة 2022									0.00		إستلام عمل الميزانيه متواجده
4	مسافة النقل 7 كم	36	23,261	م3	23,200	61	23,261	جاري	837,396	0.00	837,396	وثيقة التأمين متواجده
	مسافة النقل 8 كم	37.2	28,000	م3	26,577	303	26,880	جاري	999,936	0.00	999,936	الكرفات متواجده ومكتب الاشراف
	مسافة النقل 9 كم	38.4	22,817	3	21,557	804	22,361	جاري	858,662	0.00	858,662	
	مسافة النقل 10 كم	39.6	1,409	م3	0	1,268	1,268	جاري	50,213	0.00	50,213	
	مسافة النقل 13 كم	43.2	8,817	م3	6,474	2,166	8,640	جاري	373,248	0.00	373,248	
	اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية في تربة صخرية صلبة ويتم تحديد ذلك باخذ عينات مقاس 10×10×10سم											
5	ذات جهد من (100-200) كجم اسم 2	54	1,464	م3	1,290	145	1,435	جاري	77,475	0.00	77,475	
	ذات جهد من (200-300) كجم اسم 2	65.5	39,018	م3	34,553	3,685	38,238	جاري	2,504,565	0.00	2,504,565	
	ذات جهد من (300-400) كجم اسم 2	76	63,321	م3	63,321	0	63,321	جاري	4,812,396	0.00	4,812,396	
7	اعمال انشاء خرسانة عادية للأساسات والبلاطات وقواعد الاتفاق وتغليف المواسير	1050	120.7	م3	120.74	0	120.74	جاري	126,777	0.00	126,777	
8	بالمتر المكعب اعمال توريد وصب خرسانة مسلحة (برابخ) BOX STATION	1750	270.1	م3	270.10	0	270.1	جاري	472,675	0.00	472,675	
9	توريد وتشغيل وتركيب حديد تسليح (52) جميع الأقطار	19000	19.1	طن	19.090	0	19.090	جاري	362,710	0.00	362,710	
10	بالمتر الطولي توريد وتركيب برابخ مواسير سابقة التجهيز قطر داخلي 1 متر وسمك 6 سم	1300	121.1	م.ط	121.10	0	121.1	جاري	157,430	0.00	157,430	
	كارتات الموازين والبونفات والمواد المحجريه											
	سعر الماده المحجريه حتى 2022-7-30	30.14	14,178	م3	14,178	63,630-	77,808	جاري	427,325	0.00	427,325	
13	الماده المحجريه حتى 2023-3-16	46.20	42,626	م3	42,626	41,773	0	جاري	1,929,913	0.00	1,929,913	
	الماده المحجريه حتى 2023-11-15	54.60	27,500	م3	27,500	26,459	0	جاري	1,444,661	0.00	1,444,661	
14	اعمال قطع فى تربة متماسكه	26	7,527	م3	7,527	7,151	0	جاري	185,926	0.00	185,926	
	الاجمالى (ستة عشر مليون وسبعمائة وتسعة وخمسون الف ومئتان وثلاثة وعشرون جنيها واثنان واربعون قرشا لاغير)								16,759,223.42	0.00	16,759,223.42	

مهندس عام المشروعات

م/ مصطفى شعبان

مهندس الاشراف (الهيئة)

مهندس / محمود محمد حسين

مهندس الاشراف (الهيئة)



م/ محمود حسن البوهي

مهندس الاستشاري (مكتب دكتور صبرى سمعان)

مهندس / مجدي شنودة تواضروس

مهندس الشركة

مهندس / احمد بدوى



عملية تنفيذ اعمال الاترية بمحور الفشن على النيل (قطاع شرق النيل) بطول ٦.٥ كم المسافة من كم
صفر حتى كم ٣.٢ كم بطول ٣.٢ كم (اتجاه الطريق الصحراوى الشرقى)

تنفيذ شركة الشريف للمقاولات العمومية

العقد رقم (١٨٣) لسنة ٢٠٢١ / ٢٠٢٢

مستخلص رقم (٨) جاري

جـمـلـة الـاسـتـقـطـاعـات

جنيه	١٠٥,٧٧١.٤٨	٥% تأمين اعمال
٤٨,٧٤٩.٤٧	رسم الدمغة	
٢٠,١٤٦.٩٥	أرباح تبص للقطاع الخاص	
٠.٠٠	عالة غير منتظمة ض.ق.م.٤٥%	
٠.٠٠	تجارب المعمل منطقة بنى سويف	تكاليف تجارب معمل الادارة العامة
٠.٠٠	١٤%ضريبه قيمة مضافه	١٤%ضريبه. قيمة مضافه
٠.٠٠	مهن هندسية	
	اتساع	
	تنمية	
	يعلي	
	يعلي	
	يراعى قبل الصرف عدم تجديد بوليصة التأمين الشخصية	
	يراعى قبل الصرف خصم غرامة التأخير	

تاريخ نهاية بوليصة التأمين ٢٠٢٢/١١/٢٤

تاريخ نهاية الاعمال ٢٠٢٢/٠٧/٠٨ مدة اضافية شهرين فى انتظار الموافقة ٢٠٢٢/٠٩/٠٨ مد مدة ٣ شهور ليصبح ٢٠٢٢/١٢/٠٨
يراعى قبل الصرف تطبيق نصوص العقد وخصم جميع الدفقات والتفليات المنصوص عليها بالعقد

مدير عام الشؤون المالية والإدارية

رؤجح حسابيه،

قيمة الاعمال		قرش
جنيه	بيان المنصرف من المقاول	
١٦,٧٥٩,٢٦٢.١٢	بيان الاعمال التى تمت الان	قرش
٠.٠٠	خصم فروق الاسعار البيتومين والتشريب MCO	
٠.٠٠	خصم محضر التقيم استلام ابتدائي	
١٤,٦٤٣,٨٣٢.٦٢	سابق صرفه	
٢,١١٥,٤٢٩.٥٠	مستحق صرفه	
١٧٤,٦٦٧.٩٠	جملة الاستقطاعات	
١,٩٤٠,٧٦١.٦٠	صافى المبالغ للمستحق	
أوامر الدفع الشيكات		
١٠٠,٧٣٤.٧٤	حساب مصلحة الضرائب	
٥٤,٣٩٦.٧٦	التأمينات ق.خ فقط ٢.٧%طرق ٣.٦ كباري	
٠.٠٠	حساب جهاز مشروع الخدمة الوطنية(استغلالالمحاجر والملاحات)	
٠.٠٠	شيك الشركة	