

السيد المهندس / نائب رئيس الهيئة لبحوث المشروعات


تحية طيبة ... وبعد،،،

نتشرف بان نرفق لسيادتكم طيه المستخلص رقم (٤) تنفيذ اعمال مطالع ومنازل كوبرى
البوليفارد كم (١٦٠) ضمن مشروع الخط الاول للقطار الكهربائى السريع (السخنة -
القاهرة - الاسكندرية - العلمين - مطروح) بالامر المباشر
تنفيذ شركة / جيوس للتجارة والمقاولات
برجاء التفضل بالإحاطة والتوجيه باللازم...
وتفضلوا بقبول وافر الاحترام

تحريراً في : ٢٠٢٥/٤/٧

عدد المرفقات ()
أصل وصورتين من المستخلص
استمارة ٥٠ ع ح
حصر اعمال
عدد (١) كشف المعدات
عدد (١) كشف المهندسين

يعتمد ،،،
رئيس الإدارة المركزية
مهندس /
طارق يوسف الجزار



س

الهيئة العامة للطرق و الكبارى و النقل البرى
الإدارة الأولى المركزية
قسم المحفوظات العامة
رقم المسود / ١٧٥٢
عدد المرفقات / ٥
التاريخ ٢٠٢٥ / ٤ / ٩
التوقيع /

السيد المهندس / نائب رئيس الهيئة لبحوث المشروعات

تحية طيبة ... وبعد ،،،

بالاحالة الى العقد رقم (رقم العقد ١٢١٦ / ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤) (بتاريخ ٢٠٢٤/٢/٢١

تنفيذ اعمال مطالع ومنازل كوبرى البوليفارد كم (١٦٠) ضمن مشروع الخط الاول
للقطار الكهربائى السريع (السخنة - القاهرة - الاسكندرية - العلمين - مطروح) بالامر
المباشر

تنفيذ شركة / جيوس للتجارة والمقاولات

برجاء التكرم بالاحاطه بان العقد بعاليه يشمل على توفير عدد (١) سيارة ملاكى سيدان

حديثه الصنع

توفير عدد(١) سيارة ميكروباص ١٤ راكب حديث الصنع ولا يمل على اى محملات اخري

برجاء التفضل بالإحاطة والتوجيه باللازم...

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام

تحريراً في : ٢٠٢٥/٤/٧

يعتمد ،،،
رئيس الإدارة المركزية

مهندس /

طارق يوسف الجزار



Handwritten signature and initials.

رقم البند	نوع العمل	الوحدة	الفئة قبل المقابضة بالجنيه	الكمية حسب المقايسة	مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الأعمال التي تمت خلال المدة	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن (بالجنيه)	جاري أم نهائي	الباقي بعد الإستقطاع	ملاحظات
٢	بالمتر المكعب حفر في ارض الموقع العام في جميع انواع التربة (ما عدا المتماسكة وشديدة التماسك والصلخية) بالعمق المطلوب لزوم الأساسات باجهاد يقل عن ١٥٠ كجم / سم ٢ بحيث يصل عمق الحفر إلى المنسوب الصالح للتأسيس حسب الأبعاد والمقاسات الموضحة بالرسومات التنفيذية والسعر يشمل سند جوانب الحفر وإزالة اى عوائق تعترضه ونزع مياه الرش اذا لزم الأمر ونقل نواتج الحفر الزائدة إلى المقالب العمومية والبند شامل مما جميعه طبقاً لأصول الصناعة والرسومات وتعليمات المهندس	م ٣	٦٠	١٦٠٠٠	١٤٦١	-١٤٦١	.	.	جاري	.	١ - إجراءات تأمين وسلامة المرور متواجدة ٢ - تواجد مكاتب بالموقع ٣ - مهندسين الشركة والمراقبين متواجدين ٤ - وسائل الانتقال تراجع بمعرفة إدارة المركبات ٥ - البرنامج الزمني متواجد ٦ - الأمن الصناعي موجود ٧ - الحد الأدنى من المعدات متواجدة
٤	بالمتر المسطح أعمال تصميم وتوريد وتركيب حوائط سائنة بنظام تسليح التربة (Reinforced Earth) طبقاً للمواصفات الفنية والرسومات المقدمة من الاستشاري والمعتمدة من الهيئة مكونة من بلوكات خرسانية والبند يشمل تكلفة كافة الاختبارات بالمصنع والموقع واعداد طبقة الفرشة من الخرسانة العادية اجهاد ٢٠٠ كجم/سم ٢ بسمك ٢٠ سم طبقاً للمواصفات الشركة المنتجة ويشمل توريد النسيج الصناعي Geotextile طبقاً للمواصفات المعتمدة من الاستشاري وتعليمات المهندس المشرف مع اعتماد العينات قبل التوريد وكل ما يلزم لنهوه العمل كاملاً طبقاً لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	م ٣	١٩٢٠	٢٢٣٢	١١٧٢	-١١٧٢	.	.	جاري	.	
	١- حائط ساند بارتفاع حتى ٦,٠٠ متر	م ٣	٢٣٩٠	٥٢٩٠	٢٩١٣	-٢٩١٣	.	.	جاري	.	
	ب- حائط ساند بارتفاع من ٦,١٠ حتى ٩,٠٠ متر	م ٣	٣٢٢٠	٧١٠٠	٢٣٧٤	-٢٣٧٤	.	.	جاري	.	
٥	بالمتر المسطح توريد وتركيب جيوجريد التداخل لا يقل عن ١٠% ومحمل على البند كل ما يلزم لنهوه العمل كاملاً طبقاً لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	م ٣	٩٢	٣٥٣٦	١٤٦٨	-١٤٦٨	.	.	جاري	.	
	١- اجهاد شد ٤٥ كيلونيوتن / المتر	م ٣	١٠٢	٢٥٣٧	١٥٥٨	-١٥٥٨	.	.	جاري	.	
	ب- اجهاد شد ٦٠ كيلونيوتن / المتر	م ٣	١٣٦	٦٠٤٠٠	٢٠١٣٩	-٢٠١٣٩	.	.	جاري	.	
	ج- اجهاد شد ٩٠ كيلونيوتن / المتر	م ٣	١٦٨	٣٦٠٣٠	١٨٩٨٣	-١٨٩٨٣	.	.	جاري	.	
	د- اجهاد شد ١٢٠ كيلونيوتن / المتر	م ٣	٢٠٨	٣٨١٦٥	٢١٥٠٨	-٢١٥٠٨	.	.	جاري	.	
	هـ- اجهاد شد ١٦٠ كيلونيوتن / المتر	م ٣	٣٣٠	٣٨٧٦	٢٦٤٨	-٢٦٤٨	.	.	جاري	.	
٦	بالمتر المكعب توريد وتشغيل سن دولوميتي مقاس (٢-١) لزوم طبقة الفلتر لتصريف الامطار (المرشح الزلطي) خلف الحوائط السائنة الخرسانية بسمك ٣٠ سم وبحيث يتم لف طبقة الفلتر داخل النسيج الصناعي جيوتكستابل على ان يتم تثبيت (Stone bag) مع (Ston bag) الذي قبله عن طريق اشارة يتم تحديدها من قبل جهاز الاشراف والسعر لا يشمل الجيوتكستابل ويشمل اشارة الحديد على ان يتم التوريد من المحاجر المعتمدة وتنفيذ طبقة الفلتر طبقاً للأعمال المتاحة والبند يشمل تشغيل طبقات السن بأى طريقة تتناسب مع طبيعة الموقع سواء باستخدام معدات خفيفة (دكاك يدوى) او اى معدات ثقيلة واستخدام اى طريقة لمناولة الخامات داخل الموقع في الأماكن الضيقة والفئة تشمل أيضاً عمل مصاطب مؤقتة او استخدام سير ناقله او غير ذلك من المعدات لتوصيل السن خلف الحائط ودفع جميع الكارتات اللازمة وكل ما يلزم لنهوه العمل كاملاً طبقاً لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	م ٣	٣٣٠	٣٨٧٦	٢٦٤٨	-٢٦٤٨	.	.	جاري	.	
٨	بالمتر المكعب تكسير وأزالة اسفلت وطبقات اساس باى سمك ونقل المخلفات إلى المقالب العمومية ونهوه العمل والبند شامل مما جميعه طبقاً لأصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف . مسافة نقل ١٠ كم و يتم احتساب علاوة ١ جنيه لكل كيلومتر بالزيادة او النقصان	م ٣	٧٠	١٠٠٠٠	٢٦٨٧	-٢٦٨٧	.	.	جاري	.	

إجمالي الأعمال

الشركة المنفذة	الاستشاري المالك	الهيئة العامة للطرق والكباري
<p>مدير المكتب الفني</p> <p>م / روماني ثروت</p> <p>مدير المشروع</p> <p>م / مايكل مجدي عدلي</p> <p>م / مايكل جيس عدي</p>	<p>مدير المشروع / راشد شحاتة ابراهيم</p> <p>مدير عام المشروعات / جهاد محمد سعد</p>	<p>مدير عام الشئون المالية و الادارية</p> <p>م / طارق يوسف الجزار</p>




عملية / تنفيذ اعمال مطالع منازل كوبري البوليفارد كم (11) ضمن مشروع الخط الأول للقطار الكهربائي السريع (السخنة - القاهرة - الإسكندرية - العلمين - مطروح)
 العقد رقم : ٢٠٢٤ / ٢٠٢٣ / ١٢١٦
 مستخلص رقم (٤) جاري
 تنفيذ شركة جيوس للتجارة والمقاولات

شاملة المدة من ٣١/١٠/٢٠٢٤ حتى ١٩/٣/٢٠٢٥

رقم الهند	نوع العمل	الوحدة	الفئة بعد المفاوضة بالجنيه	الكمية حسب المقايسة	مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الأعمال التي تمت خلال المدة	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن (بالجنيه)	جاري أم نهائي	استقطاع أو حجز (بالجنيه)	الباقي بعد الإستقطاع	ملاحظات
٢	بالمتر المكعب حفر في ارض الموقع العام في جميع انواع التربة (ما عدا التماسكة وشديدة التماسك والصخرية) بالعمق المطلوب لزوم الأساسات باجهاد يقل عن ١٥٠ كجم / سم ٢ بحيث يصل عمق الحفر إلى المنسوب الصالح للتأسيس حسب الأبعاد والمقاسات الموضحة بالرسومات التنفيذية والسعر يشمل سدد جوانب الحفر وإزالة أى عوائق تعرّضه ونزع مياه الرش اذا لزم الأمر ونقل نواتج الحفر الزائدة إلى المقالب المخصصة والبند شامل مما جُميعه طبقاً لأصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس	٣م	٩٠	٥٥٠٠	-	١٤٦١	١٤٦١	١٣١٤٩٠	جاري	-	١٣١٤٩٠	١ - إجراءات تأمين وسلامة المرور متواجدة ٢ - تواجد مكاتب بالموقع ٣ - مهندسين الشركة والمراقبين متواجدين ٤ - وسائل الانتقال تراجع بمعرفة إدارة المركبات ٥ - البرنامج الزمني متواجد ٦ - الأمن الصناعي موجود ٧ - الحد الأدنى من المعدات متواجدة
٣	الضربة والرسومات المقامة من الاستشاري والمعتمدة من الهيئة مكونة من بلوكات خرسانية والبند يشمل تكلفة كافة الاختبارات بالمصنع والموقع واعداد طبقة الفرشة من الخرسانة العادية اجهاد ٢٠٠ كجم/سم ٢ بسمك ٢٠ سم طبقا لمواصفات الشركة المنتجة ويشمل توريد النسيج الصناعي Geotextile طبقا للمواصفات المعتمدة من الاستشاري وتعليمات المهندس المشرف مع اعتماد العينات قبل التوريد وكل ما يلزم لهو العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	٢م	٢٠٧٣	٢٦٠٠	-	١١٧٦	١١٧٦	٢٤٣٧٨٤٨	جاري	-	٢٤٣٧٨٤٨	
	١ - حائط ساند بارتفاع حتى ٦,٠٠ متر ب - حائط ساند بارتفاع من ٦,١٠ حتى ٩,٠٠ متر ج - حائط ساند بارتفاع من ٩,١٠ حتى ١٢,٠٠ متر	٢م	٢٥٨١	٤٨٠٠	-	٣١٨٦	٣١٨٦	٨٢٣٣٠٦٦	جاري	-	٨٢٣٣٠٦٦	
	بالمتر المسطح توريد وتركيب جيوجريد التداخل لا يقل عن ١٠% ومحمل على البند كما يلزم لهو العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	٢م	٣٤٧٤	٧٥٠٠	-	٤٩٧٠	٤٩٧٠	١٧٢٦٥٧٨٠	جاري	-	١٧٢٦٥٧٨٠	
٤	١- اجهاد شد ٤٥ كيلونيوتن / المتر ب - اجهاد شد ٦٠ كيلونيوتن / المتر ج - اجهاد شد ٩٠ كيلونيوتن / المتر د - اجهاد شد ١٢٠ كيلونيوتن / المتر هـ - اجهاد شد ١٦٠ كيلونيوتن / المتر	٢م	١٢١	٥٥٠٠	-	٨٦٢	٨٦٢	١٠٤٣٠٢	جاري	-	١٠٤٣٠٢	
٦	بالمتر المكعب تكسير وأزالة أسفلت وطبقات اساس باى سمك ونقل المخلفات إلى المقالب المخصصة ونهو العمل والبند شامل مما جُميعه طبقاً لأصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف. مسافة نقل ١٠ كم وبند احتساب علاوة ١ جنيه لكل كيلومتر بالزيادة أو النقصان	٣م	١٣٥	١١٠٠٠	-	٢٦٨٧	٢٦٨٧	٣٦٢٧٤٥	جاري	-	٣٦٢٧٤٥	
١٣	بالمتر المكعب أعمال تحميل ونقل تربة صالحة للردم من المحاجر المعتمدة والمطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام الات التسوية بسمك لا يزيد عن ٢٥ سم لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر والاكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن ٩٠%) ورشها بالمياه الاصلوية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول إلى اقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة التصوي) ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتعلاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف.	٣م	٧٠	١٥٠٠٠٠	-	٧٣١٥٢	٧٣١٥٢	٥١٢٠٦٤٠	جاري	-	٥١٢٠٦٤٠	
	- مسافة النقل حتى ٢ كم - يتم احتساب علاوة ١,٥ جنيه لكل ١ كم قبل ٢٢/٣/٢٠٢٤ و ١,٦٥ جنيه لكل ١ كم للكميات المنفذة بعد ٢٢/٣/٢٠٢٤ - السعري يشمل التشوين والتخليط الخارجي ثم النقل مرة أخرى للقطاع	٣م	٥٣,٢	١٥٠٠٠	-	٦٥٠٠٠	٦٥٠٠٠	٣٤٥٨٠٠٠	جاري	-	٣٤٥٨٠٠٠	
	قيمة المادة المحجرة	٣م	١٣	١٥٠٠٠	-	٦٥٠٠٠	٦٥٠٠٠	٨٤٥٠٠٠	جاري	-	٨٤٥٠٠٠	
	الكارتات طبقاً للاحقة الشركة الوطنية لاعمال توريد الاتربة يتم اضافة مبلغ ١٣ جنيه / ٣م	٣م	٦٩	١٥٠٠٠	-	٢٦٠٣٨	٢٦٠٣٨	١٧٩٦٦٢٢	جاري	-	١٧٩٦٦٢٢	
	يتم اضافة علاوة ١,٥ جنيه للبيد للكميات المنفذة لكل ١ كم قبل ٢٢/٣/٢٠٢٤ و ١,٦٥ جنيه للبيد للكميات المنفذة بعد ٢٢/٣/٢٠٢٤	٣م	٧٥,٩	١٥٠٠٠	-	١٧٠٠٣	١٧٠٠٣	١٢٩٠٥٢٧,٧٠	جاري	-	١٢٩٠٥٢٧,٧٠	
	يتم اضافة علاوة ١,٧٥ جنيه للبيد للكميات المنفذة بعد ارتفاع سعر السولار ٢٦/٧/٢٠٢٤ و ١,٧٥ جنيه للبيد للكميات المنفذة بعد ارتفاع سعر السولار ٢٦/٧/٢٠٢٤	٣م	٨٠,٥	١٥٠٠٠	-	١٦٧٧٣	١٦٧٧٣	١٣٥٠٢٢٣,١٥٠	جاري	-	١٣٥٠٢٢٣,١٥٠	
	يتم اضافة علاوة ٢,٥ جنيه للبيد للكميات المنفذة بعد ارتفاع سعر السولار ٢٨/١/٢٠٢٥ و ٢,٥ جنيه للبيد للكميات المنفذة بعد ارتفاع سعر السولار ٢٨/١/٢٠٢٥	٣م	١١٥	١٥٠٠٠	-	١٣٣٣٨	١٣٣٣٨	١٥٣٣٨٧٠	جاري	-	١٥٣٣٨٧٠	
١٤	بالمتر المكعب توريد و ردم بالنس خلف الحوائط الساندة (سن ١ ، ٢) بعرض ٣٠ سم مع الدمك اليدوي الجيد على طبقات وطبقاً لتعليمات المهندس المشرف	٣م	٤٥٠	٧٠٠	-	٣٨٢٦	٣٨٢٦	١٧٢١٧٠٠	جاري	-	١٧٢١٧٠٠	
إجمالي الأعمال												
السابق												
الباقي												

رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الأولى المركزية م / طارق يوسف الجزار	مدير عام الشؤون المالية و الادارية م / مصطفى عبدالجواد	الهيئة العامة للطرق والكباري	مدير المشروع / راشد شحاتة ابراهيم	استشاري المالك م / احمد السيد محمد	الشركة المنفذة م / رومانى ثروت م / مايكل مجدي حنلي م / مايكل جبريل شري
أقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وأن المبالغ المبينة بظهوره وقدرها سبق صرفها إلى المقاول		تحريراً في / / ٢٠٢٥ المحاسب /	مدير عام المشروعات / جهاد محمد سعد		
قرش جنيهه على الحساب		نهائياً			
يدفع المقاول مبلغ		ملاحظة : الفئات			
غير الواردة بصك الشروط وأعدمت من		مدير المصلحة			
يتمتد					



مدير المشروع / راشد شحاتة ابراهيم
 مدير عام المشروعات / جهاد محمد سعد

مدير المشروع / راشد شحاتة ابراهيم

مدير عام المشروعات / جهاد محمد سعد

