

السيد المهندس / نائب رئيس مجلس الإدارة للتنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد ،،،

نتشرف بان نرسل لسيادتكم مستخلص جارى رقم (٢) لمشروع اعمال الجسر الترابى والاعمال الصناعية لمشروع القطار الكهربائى السريع - القطاع الرابع (جرجا/قوص) قطاع غرب النيل من الكم ٤٧٥.٠٠ الى الكم ٤٧٥.٧٠٠ بطول ٧٠٠ م تنفيذ (شركة ابناء بدوى للمقاولات) .

عقد رقم (٢٠٢٥/٢٠٢٤/٤٤١)

برجاء التكرم بالعلم والتنبيه باللازم

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،

تحريرا: ٢٠٢٥ / ٤ / ١٤

رئيس الادارة المركزية

عماد حسين



المرفقات :

عدد ()

السيد المهندس / نائب رئيس مجلس الإدارة للتنفيذ والنفاد

تحية طيبة وبعد ،،،

نشرف بان نرسل من طيه مستخلص جارى رقم ٢ عن عملية

العملية، والبرامج والخطط الصادرة عن المجلس التنفيذي للنفاد والمطابقة مع
(مؤيد/ توصية خزانة النقد الدولي) الصادر عن المجلس التنفيذي بطور عام

عن شهر يناير ٢٠٢٥ وبيانه كالاتي:

الاستقطاعات

في	جنيه
١٨٢٠٠٠٠	جملة الاعمال ٢٠٢٥
٢٠٨٢٨٨	السابق صرفه ٢٠٢٤
٥٠٠٠	المستحق صرفه
٢٩٦٥٠٠	جملة الاستقطاعات
٢٩٥٦٠٠	الصافي


يرجاء التفضل بالاحاطة والتنبيه بالالزام نحو المراجعة والصرف برسم شركة/ وموافقتنا بصورة منه بعد الصرف.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام



تاريخ: ٢٠٢٥/٢/٢٠
عدد (١) نسخة ٥٠ ج.ج
عدد (٢) مستخلص
عدد (-) تدار عمل المنطقة

رئيس الادارة المركزية

مهندس / 

عماد حسين

رقم	بيانات اللواتير	فردن	جنبة	انتاريخ	رقم
		٥٠	٧٠٩	١٩٥٦	
		٥٠	٧٦	١٩٥٦	

قسم
المبلغ المستحق إلى
الطلبات طبية أو ..
بموجب

صادر مراجعته ووجد على صحة ومقدم لاعتماد إداريا وصرف القيمة بواسطة
إذن صرف على
شيك على البنك المركزي في
شيك على الخارج
صاحب الحق أو
يسحب باسم
ويرسل إليه بالغنوان الآتي :

تَقْيِدٌ فِي السَّجَلِ بِرَقْمٍ

(ب) الكاتب المنوط .

الختم ذو التاريخ					
الاعتماد الإداري ونوع الخصم					
نوع الخصم					
فرش	جنية	قسم	فرع	اصل	بند
٥٠	٧٠٩	٥٦	٩		
٥٠	٧٠٩	اجماله الاصل			
		ملزم	جنية		
		بيانات الاستقطاعات			
		إضافى دفعة توقيع			
		قرش جنية قرش جنية قرش جنية			
		رسم الدفعة			
		متبقى القيمة المطلوب صرفها			

رئيس المصلحة

علامة

سنة _____

(١) إقرار كاتب سجل الحجوزات والتنازلات

(٢) إقرار بأن القيمة مرتبطة بها على الاعتماد المخصص

جاری -

(لو) بان المبلغ مضاف بحساب -

الإيرادات

الختم ذو التاريخ (ج) قيد في سجل رقم ٥٥ ع. ح. رقم _____ توقيع الكاتب الموقوف السجل

(علامات المراجع ورليس المصلحة)

روجع ، فى _____ سنة

شيك

بَعْدَ حَسَبِ

اِذْنٌ صَرَفٌ

مدير أو رئيس الحسابات

وكيل الحسابات

سنة _____ المبلغ

(د) (١) رقم المستند (وهو رقم القيد في الدفتر رقم ٢٠٢٤ ج.ع) — امضاء الكاتب المنوط

(٢) قيد في دفاتر الحسابات المختصة -

امضاءات موظفي الشطب

شيك / إن صرف رقم _____ إمضاء الكاتب المنوط

شيكات / الحوالات تحت رقم _____ إمضاء الكاتب المنوط

شيكات / الحوات رقم _____ إمضاء الكاتب المنوط

شيك / إنن صرف إمضاء طالب أو كاتب الشطب في _____ سنة

السيد المهندس / نائب رئيس مجلس الإدارة للتنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد،

بالإحالة الى مشروع استكمال اعمال الجسر الترابي للخط الثاني من مشروع القطار الكهربائي السريع (الفيوم - بني
سوف - الأقصر - اسوان - ابو سمبل) القطاع الرابع (جرجا - قوص) في المسافة من الكم ٤٧٥,٠٠٠ الى الكم ٤٧٥,٧٠٠
بطول ٠,٧٠٠ كم من منسوب الأرض الطبيعية الى منسوب - ٥ من الأرض الطبيعية

رقم العقد ٢٠٢٥/٢٠٢٤/٤٤١

تنفيذ شركة :- أبناء بدوي للمقاولات - محمد حافظ بدوي وأشرف حافظ بدوي

نتشرف بإحاطة سيادتكم ببيان بموقف الحملات على المشروع المشار اليه بعلية :-

•توريد منظومة كاميرات مراقبة على أن يتم فحصها و اتخاذ الإجراءات اللازمة عن طريق الإدارة العامة لمركز

المعلومات بالهيئة لذا تراجع بالإدارة العامة بالقاهرة.

•لا يوجد سيارة محملة على المشروع طبقا للعقد .

•لا يوجد عماله محمله على المشروع طبقا للعقد .

الرجاء التكرم بالعلم والتوجيه باتخاذ اللازم


وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

تحريرا في ٢٠٢٥/٣/١١ م

رئيس الإدارة المركزية

مهندس /


عماد حسين



وزارة النقل

الهيئة العامة للطرق والكبارى والمنطقة الثامنة بقنا

قائمة الكميات بالمستخلص : جارى (٢)



علية: إستاند أعمال الجسر الترابى وأعمال الصناعية لمشروع القطر الكهربائى السريع (الفيوم - بني سويف - الأقصر - أسوان - أبو سمبل)
القطاع الرابع (جرجا - قوص) المسافة من الكم ٤٧٥,٠٠٠ إلى الكم ٤٧٥,٧٠٠ بطول ٧٠٠ م لعقد (٢٠٢٥/٢٠٢٤/٤٤١)

بند رقم (٧): بلمتر المكعب أعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية فى تربة صخرية.....الخ ذات الجهاد (٣٠٠-٤٠٠)

تنفيذ شركة إنشاء بدوى للمقاولات

مقدار العمل السابق		بيان الأعمال	
الموقع الكيلو مترى		الحفر	
من	إلى	إجمالي	
٤٧٥+٧٠٠	٤٧٥+٧٠٠	١٧٠٠٠٠	
إجمالي ما تم تنفيذه حتى تاريخه		١٧٠٠٠٠,٠٠	
إجمالي الكمية المدرجة بالمستخلص السابق		١١٤٠٠٠	
الكمية المدرجة بالمستخلص خلال المدة		٤٧٥٠٠,٠٠	
إجمالي الكمية المدرجة بالمستخلص الحالي		١٦١٥٠٠,٠٠	

مدير المشروع (الهيئة)

م/ التوقيع

مكتب سميرات تيزاين

م/ التوقيع

مكتب أ.د. خالد قنديل (KK)

م/ التوقيع

مهندس الشركة المنفذة

م/ التوقيع

Eng. HSR

شركة إنشاء بدوى للمقاولات

 مكتبة أ.د. خالد قنديل المكتب الفني م / رجب سمير سعد التوقيع	مشروع القطار الكهربائي السريع	 ENGINEERING CONSULTING OFFICE المكتب الاستشاري الهندسي أ.د. خالد قنديل
	إسناد أعمال الجسر الترابي والأعمال الصناعية بقطاعات مشروع إنشاء القطار الكهربائي السريع (أكتوبر - أبو سمبل) القطاع الرابع (جرجا - قوص) من الكم ٧٥٠٠ إلى ٧٥٠٠+٧٥٠	 الهيئة العامة للإحصاء مصر 1923
	حصر as built كميات القطع تنفيذ شركة أبناء بدوى للمقاولات (مستخلص جارى ٢)	 SMART DESIGN

بند رقم (٧): بالمتر المكعب اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية فى تربة صخرية.....الخ ذات اجهاد من (٣٠٠-٤٠٠)

Stations	Cut Volume	الاجهاد (كجم/سم ^٢)	TOTAL (M3)
475+160	0		
475+180	3,261.56		
475+200	9,474.57		
475+220	13,914.96		
475+240	14,527.89		
475+260	12,954.03		
475+280	13,634.62		
475+300	17,160.42		
475+320	19,330.45		
475+340	18,296.43		
475+360	14,188.64		
475+380	8,003.20		
475+400	6,089.86		
475+420	8,500.25		
475+440	9,362.42		
475+460	8,469.98		
475+480	7,880.30		
475+500	7,128.62		
475+520	6,361.31		
475+540	5,030.61		
475+560	2,721.50		
475+580	999.9		
475+600	148.4		
		(300-400)	206844
اجمالى كمية القطع المنفذة (متر مكعب)			206844.00
الكميات المنفذة من شركة الهيثم (م٣)			25716.00
كميات القطع المنفذة شركة أبناء بدوى للمقاولات (م٣)			181128.00

