

470 2.2 —

الممسوحة ضوئياً بـ CamScanner

تاريخ امر الاسناد					٢٠٢٠/١٢/١٦
حضر لتكلفة الخاصة للتحويل	الارقام القياسية عند امر الاسناد ٢٠٢٠ ديسمبر	الارقام القياسية عند امر التعاقد ٢٠٢١ مايو	الارقام القياسية عند محضر المفوضية ٢٠٢٢ ديسمبر	الارقام القياسية للاعمال عند تنفيذ الاعمال ٢٠٢٤ نوفمبر	الارقام القياسية للاعمال عند تنفيذ الاعمال ٢٠٢٥ يناير
جديد	٢٨٧,٦	٣١٣,٧	٦١٣,٦	١٠٥٩,٥	١٠٥٩,٥
اصمنت	١٤٨,٢	١٥٢,٧	٢٧٠,٣	٥٢١,٩	٥٣١,٩
بيتمون	٢٧٤	٣٥٨,٤	٥٦٦	١٠٧٩,١	١٠٧٩,١
مولار	٣١١,٣	٣١٥,٤	٣٥٣,٦	٦٢٠,١	٦٢٠,١

رقم المستخلص	ج ١٧
تاريخ المستخلص	٢٠٢٥/١/٢٥

رقم الكتاب		تاريخ النشر	اللغة	الكمية	قيمة الأصل	الاسم	نوع الكتاب	المصدر	نوع التبرع	القيمة المضافة	الملاحظات	الرقم القياسي الدولي	رقم التبرع	تاريخ التبرع	اسم التبرع

[illegible]

جمالی قبیمة فروق اسعار اعمال الطرق

المالك: الهيئة العامة للطيران والكهرباء والنقل البري

[illegible]

مدير الأعمال

مهندس المشروع

م۔ محمد امین

م. اميرة محمود

الشركة المنفذة

المكتب الفني

ماحمد الرشیدی

مستطاب الرحمن بی

أعمال المرحلة الثانية من مشروع إنشاء طريق حر شرق الرياح التوابع المسجلة من كم ١٧+١٠٠ حتى كم ٢٣+١٠٠ بطول ٦ كم بالإضافة الى أعمال كوبري صهرجت و الاعمال الصناعية
تنفيذ شركة سامكريت مصر مهندسون و مقاولون - العقد رقم (٢٠٢١/٢٠٢/٤٥١)
فروق الأسعار لمستخلص رقم (١٧) خلال الفترة من بدء العمل حتى ١٥ / ١ / ٢٠٢٥

تاريخ التعاقد			٢٠٢١/٠٥/٢١
عناصر التكلفة الخاضعة للتحويل	الأرقام القياسية	الأرقام القياسية	الأرقام القياسية
	أمر التعاقد ٢٠٢١ مايو	للأسعار عند تنفيذ الأعمال	للأسعار عند تنفيذ الأعمال
حديد	٣١٣.٧	١٠٥٩.٥	١٠٥٩.٥
أسمنت	١٥٢.٧	٥٣١.٩	٥٣١.٩
بيتومين	٣٥٨.٤	١٠٧٩.١	١٠٧٩.١
مولار	٣١٥.٤	٦٢.١	٦٢.١
انابيب ومواسير والواح معدنية	٤٢٠.٣	١٥٩٦.٢	١٥٩٦.٢

رقم المستخلص	١٧ ج
تاريخ المستخلص	٢٠٢٥/٠١/١٥

بيانات لتعاقد		المستخلص		الاشهر	عدد الأيام	نسبة الإيلاء	عناصر التكلفة الخاضعة للتحويل	المعاملات	الأرقام القياسية عند التعاقد	الأرقام القياسية للأسعار عند تنفيذ الأعمال	المطبات « حسب التغيير »	قيمة التحويل في الخصم
رقم البند بالعدد	بيان البند	الوحدة	التكلفة	الكمية	قيمة الأعمال							

تقنياً : أعمال الكباري

١٥	للقسوت الدائمة	طن	٣٠٠٠٠	١٢١	٣٦٣٠٠٠٠	ديسمبر	١٦	%٥١.٦١	مولار	%٣.٠٠	٢١٥.٤٠	٦٢.١٠	%٢.٩٠	٥٤٢٩٦.٥٨
						يناير	١٥	%٤٨.٣٩	مولار	%٣.٠٠	٢١٥.٤٠	٦٢.١٠	%٢.٩٠	٥٠٩٠٨.٩٦
						ديسمبر	١٦	%٥١.٦١	حديد	%٦٥.٠٠	٢١٣.٧٠	١٠٥٩.٥٠	%١٥٤.٥٣	٢٨٩٥٠.٨٧.٥٥
						يناير	١٥	%٤٨.٣٩	حديد	%٦٥.٠٠	٢١٣.٧٠	١٠٥٩.٥٠	%١٥٤.٥٣	٢٧١٤٤٦٠.٦١
						ديسمبر	١٦	%٥١.٦١	مولار	%١٠.٠٠	٢١٥.٤٠	٦٢.١٠	%٩.٦٦	١٥١٣٦.٤٨
						يناير	١٥	%٤٨.٣٩	مولار	%١٠.٠٠	٢١٥.٤٠	٦٢.١٠	%٩.٦٦	١٤١٩٢.١٠
						ديسمبر	١٦	%٥١.٦١	أسمنت	%٢٢.٤٠	١٥٢.٧٠	٥٣١.٩٠	%٥٥.٦٣	٨٧١٥٤.٨٢
						يناير	١٥	%٤٨.٣٩	أسمنت	%٢٢.٤٠	١٥٢.٧٠	٥٣١.٩٠	%٥٥.٦٣	٨١٧١٧.١٦

يتمتع.....بمركز الإدارة المركزية

المالك: الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري

الشركة المنفذة



سلوى سامي صالح

مدير الأعمال

مهندس المشروع

م. محمد أمين

م. محمد وصفي

تمت مراجعة الحسابات
فقط المتعاقدين بالمستخلص

م. محمد

مدير المشروع

المكتب الفني

م. أحمد الفواص

م. عبد الرحمن يوسف

أعمال المرحلة الثانية من مشروع إنشاء طريق حرق شرق الرياح التوفيقي المصغرة من كم ١٧+١٠٠ حتى كم ٢٢+١٠٠ بطول ٦ كم بالإضافة إلى أعمال كوبري صهرجت و الاعمال الصناعية
تتفيذ شركة سامكريت مصر مهندسون ومقاولون - العدد رقم (٢٠٢١/٢٠٢٠/١٥٤)
مروفي الاسعار لمستخلص رقم (١٧) خلال الفترة من بدم العمل حتى ١٥ / ١ / ٢٠٢٥

تاريخ التعديل			عناصر التكلفة الخاضعة للتحويل
٢٠٢١/٠٥/٢١	الارقام القياسية للأسعار عند تنفيذ الأعمال نوفمبر ٢٠٢٥	الارقام القياسية للأسعار عند تنفيذ الأعمال نوفمبر ٢٠٢٤	
حدود	٣١٣.٧	١٠٥٩.٥	١٠٥٩.٥
استمعت	١٥٢.٧	٥٣١.٩	٥٣١.٩
بيتموخم	٣٥٨.٤	١٠٧٩.١	١٠٧٩.١
سولار	٣١٥.٤	٦٢٠.١	٦٢٠.١
التوبيب ومواسير والواح معدنية	٤٢٠.٣	١٥٩٦.٢	١٥٩٦.٢

رقم مستخلص	ج ١٧
تاريخ مستخلص	٢٠٢٥/٠١/١٥

بيانات التعديل		المستخلص		الاسم	عدد الأيام	نسبة الأيام	عناصر للتكلفة الخاضعة للتحويل	المعاملات	الأرقام القياسية عند التعديل	الأرقام القياسية للأسعار عند تنفيذ الأعمال	المعاملات و نسب التكبير	قيمة التحويل في القسم	
رقم البند بالعدد	بيان البند	الوحدة	القيمة										القيمة
٣٦	حديد تسليح ١٠ / ٦٠ لتنفيذ جميع العناصر الإنشائية بالكوبرى	طن	٢٣٠٠٠	٢٩٥	٦٧٨٥٠٠٠	١٦	٥١.٦١%	سولار	٥.٠٠%	٣١٥.٤٠	٦٢٠.١٠	٤.٨٣%	١٦٩١٤٧.٠٧
						١٥	٤٨.٣٩%	سولار	٥.٠٠%	٣١٥.٤٠	٦٢٠.١٠	٤.٨٣%	١٥٨٥٩٣.٨١
						١٦	٥١.٦١%	حديد	٦٥.٠٠%	٣١٣.٧٠	١٠٥٩.٥٠	١٠٥.٥٣%	٥٤٩١٣٤٩.٣٢
						١٥	٤٨.٣٩%	حديد	٦٥.٠٠%	٣١٣.٧٠	١٠٥٩.٥٠	١٠٥.٥٣%	٥٠٧٣٧٢٢.٢٧
						١٦	٥١.٦١%	التوبيب ومواسير	٦٥.٠٠%	٤٢٠.٣٠	١٥٩٦.٢٠	١٨١.٨٥%	١٩٢٤٠٣١٠.٥٣
						١٥	٤٨.٣٩%	التوبيب ومواسير	٦٥.٠٠%	٤٢٠.٣٠	١٥٩٦.٢٠	١٨١.٨٥%	١٨٠٣٩٨٨٨.١٤
						١٦	٥١.٦١%	سولار	٥.٠٠%	٣١٥.٤٠	٦٢٠.١٠	٤.٨٣%	٥٩١٠٥٦.٠٠
						١٥	٤٨.٣٩%	سولار	٥.٠٠%	٣١٥.٤٠	٦٢٠.١٠	٤.٨٣%	٤٧٩١٧٠.٧٠
اجمالي قيمة فروق اسعار أعمال الكباري													
٥٤,٩٩٦,١٨٣.٦٢													
اجمالي قيمة فروق اسعار مستخلص جارى ١٧													
٥٨,٢٠٤,٧٠١.٦٢													



مدير الأعمال
م- محمد أمين

مهندس المشروع
م- محمد وصلي

تمت مراجعة الأعمال وحفظ
الحكومة بالقاهرة

المالك: الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري

الشركة المنفذة

المكتب الفني
م- أحمد الرشيد
م- عبد الرحمن يوسف

مدير المشروع
م- أحمد القواس