

الموضوع : مستخلص رقم (6) ختامي العقد رقم
2023/2022/1607



وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكباري
المنطقة الثالثة عشر

القيد : 2025 / / القسم
التاريخ : 2025 / /



السيد المهندس / نائب رئيس مجلس الإدارة للتنفيذ والمناطق

تحية طيبة و بعد ،،،

إيماءاً الى أعمال تطوير ورفع كفاءة طريق دمنهور/شبراخيت بطول 24 كم مركز دمنهور بمحافظة البحيرة ضمن المبادرة الرئاسية (حياة كريمة).

-تنفيذ شركة / الجمعية التعاونية الانتاجية للتشييد والبناء والاعمال المدنية المتكاملة
نرفق لسيادتكم مستخلص رقم (6) ختامي للعملية عالية .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

التوقيع
مهندس مجدى عبد السلام عامر
رئيس الإدارة المركزية

مدير عام التنفيذ والصيانة
م/اسعد علي مصطفى

مهندس العملية
م/اسعد علي مصطفى



وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكباري والدقل البري
(المنطقة الثالثة عشر بالبحيرة ومحافظة البحيرة - ضمن مبادرة حياة كريمة
مالية تطوير ووج كذا طريق دمهور / شرايفت بشل 24 كم مركز دمهور - محافظة البحيرة - ضمن مبادرة حياة كريمة

المحل رقم (1607/2023) بتاريخ 2023/3/12
معاولة : الجمعية التعاونية الإنتاجية للتشييد والبناء والأعمال المدنية المتكاملة

مستخلص رقم (6) ختامي

تنفيذ : الجمعية التعاونية الإنتاجية للتشييد والبناء والأعمال المدنية المتكاملة

عن المدة من بدء العمل حتى 14 - 1 - 2025

رقم البند	بيان الأعمال	الفترة جنيه	الكمية طبقا للمقاييس الخاصة	الوحدة	مقدار الأعمال السابق اجازوه	مقدار الأعمال التي تمت خلال المدة	مقدار الأعمال التي تمت حتى الان	جاري ام نهائي	جمله مقدار الأعمال التي تمت حتى الان جنيه	استقطاع جنيه	الحال من الاستقطاع جنيه	ملاحظات
3	أعمال تكسير وإزالة المسطحات الأسفلتية المنهاره.....	69.00	18990.34	3م	18700	290.34	18990.34	ختامي	1310333.46	0	1310333.46	بم خصم مبلغ و قدرة (29098.25) جنيتها قيمة اجراء تجارب عمليه بمعمل المنطقة و تقارير المعامل المركزية
4	بالمتر المكعب اعمال توريد وتحميل ونقل تربة صالحة للردم....	237.20	11155.69	3م	3000	8155.69	11155.69	ختامي	2646129.668	0	2646129.668	مكتب الإشراف والكرفان متواجدا
5	اعمال إنشاء طبقة أساس من الاحجار ناتج تكسير كسارات.....	474.00	60000	3م	58750	1250	60000	ختامي	28440000	0	28440000	البرنامج الزمني متواجدا
6	بالمتر المسطح اعمال توريد ورش طبقة تشرپ من البيتومين السائل متوسط التطاين MCO بمعدل 2.2 كجم/م ²	31.50	111716	2م	110000	1715.53	111715.53	ختامي	3519039.195	0	3519039.195	فني تأمين سلامة المرور متواجدا
7	بالمتر المسطح اعمال توريد ورش طبقة رابطة بسمك 6 سم.....	166.25	111715.53	2م	110000	1715.53	111715.53	ختامي	18572706.86	0	18572706.86	نواحي المشروع والأجهزة المساحية متواجدة
13	بالعدد ضبط متاسيب المطابق وتعليقه وخضف متاسيب المطابق وتكسیر ما یزیم.....	500.00	60	عدد	57	3	60	ختامي	30000	0	30000	بولیسه النامین متواجدة وصاریه حتى 10-5-2025
14	بالعدد توريد وتركيب البوعات مطر كاملة مقاس 60*60 ...	4500.00	36	عدد	34	2	36	ختامي	162000	0	162000	العلامات الارشادية والتذيريه متواجدة
الإجمالي												54680209.19
اجمالي خصم نسبة 0.5% طبقا للمعاوضة												273401.0459
الاجمالي بعد الخصم												54406808.14
في حالة المرور على محطت تحميل رسوم الشركة الوطنية لإنشاء وتنمية وإدارة الطرق يتضاف الاسعار القائمة قيمة تحصيل رسوم كارتة و الموازين طبقا للائحة الشركة الوطنية كالآتي :												
4	بالمتر المكعب اعمال توريد وتحميل ونقل تربة صالحة للردم....	13.00	11155.69	3م	3000	8155.69	11155.69	ختامي	145023.97	0	145023.97	
5	اعمال إنشاء طبقة أساس من الاحجار ناتج تكسير كسارات.....	25.00	60000	3م	58750	1250	60000	ختامي	1500000	0	1500000	
7	بالمتر المسطح اعمال توريد ورش طبقة رابطة بسمك 6 سم.....	3	111715.53	2م	110000	1715.53	111715.53	ختامي	335146.59	0	335146.59	
اجمالي الكارتات												1980170.56
اجمالي قيمة البنود والكارتات												56386978.7
اجمالي المستخلص السابق بعد خصم نسبة 0.5% طبقا للمعاوضة												53362233
صافي قيمة المستخلص												3024745.7

مهندس الشركة

أقر أنا بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وأن المبالغ البينة بظاهرها وقدرها التاريخ
بالدفع إلى المفاوض
ملاحظة الغلات
أعتمدت من

مهندس الهيئة

أقر أنا بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وأن المبالغ البينة بظاهرها وقدرها التاريخ
بالدفع إلى المفاوض
ملاحظة الغلات
أعتمدت من

سبق صرفها إلى المفاوض

المحاسب

على الحساب

نهائيا

الغلات غير الواردة بسمك الشروط

مدى عام التنفيذ والصيانة

م / سعد علي مصطفى



رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الثالثة عشر
مهندس
مجدي عبد السلام عامر