



السيد المهندس / نائب رئيس مجلس الاداره للتنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد

الموضوع بخصوص مشروع تنفيذ استكمال طريق الخدمة الأيسر من كم ٤٠ حتى ٦٠ ((الرصيف الخرساني)) بطول ٢٠ كم اتجاه وادي النطرون ضمن اعمال تطوير طريق وادي النطرون- العاملين بطول ١٣٥ كم بالأمر المباشر

الشركة المنفذة : حسن علام للانشاءات

نتشرف بان نرفق لسيادتكم طيه مستخلص رقم ٣ ختامي

برجاء التكرم بالاحاطة والتنبيه باللازم .

مرفقات : عدد ()

- مظارم ختامي
- موازنات ختامي
- عدد ٣ شهادات

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام .

رئيس الإدارة المركزية للمنطقة
الثالثة عشر بالبحيرة وكفر الشيخ
مهندس / مجدي عبد السلام

مدير عام المشروعات

مهندس / كارم امام

مهندس المشروع

مهندس / احمد سامي

२.२ —

٥٠٩٢٠ في سنة ٢٠٢

فى ————— سنة ٢٠٢٠ بمبلغ

(۱)

إمضاء طالب أو كاتب التصدير في _____ سنة ٢٠٢

مستخلص رقم ٣ ختامي

عن الفترة من بداية العمل حتى ١٩ - ٠٩ - ٢٠٢٤

رقم العقد/٢٠٢٣/٢٠٢٤
تاريخ العقد/٢٠٢٤-١-٤

عمله تنفيذ استكمال طريق الخدمة الاسر من كم ٤٠ حتى كم ٦٠ (الرصف الخرساني)) بطول ٢٠ كم الاتجاه وادي النطرون ضمن اعمال تطهير طريق وادي النطرون- العلمين بطول ١٣٥ كم بالاسر الماسفر
رقم العقد : ٢٠٢٤/٢٠٢٣/٩٣٧
تنفيذ شركة حسن علام للاستشارات

رقم البند	بيان الاعمال	الفترة	كمية بالمقاييس	الوحدة	مقدار الاعمال السابق اجراؤه	مقدار الاعمال التي تمت خلال المدة	مقدار الاعمال التي تمت حتى الان	جاري ام نهائي	جملة مقدار الاعمال السابق تنفيذها	جملة مقدار الاعمال التي تمت خلال المدة	جملة مقدار الاعمال التي تمت حتى الان	استقطاع او حجز	البال بعد الاستقطاع او الحجز	ملاحظات
١	البلاطات الخرسانية / الرصف الخرساني													
١-١	باعتبر المسطح اعمال توريد وانشاء طبقة رصف من الخرسانة لاسنتية العتوية سمك ٢٨ سم بعد رصف وتكون موزنة من اسفل الاعمال	١٠٩٥	٢٣٦٩٩٧,٦٠	م٢	٢١٧٨٢١,٠٧٢	١٩١٧٦,٥٢٨	٢٣٦٩٩٧,٦٠٠	ختامي	٢٣٨٥١٤٠,٧٣٨	٢٠٩٩٨٢٩٨,١٦	٢٥٩٥١٢٣٧٢	٠	٢٥٩٥١٢٣٧٢	البرنامج الزمني متواجد
تابع ١-١	بقعه تحصيل كارتات وموزين اعمال خرسانه رصف الطريق	١٠		م٢	٢١٧٨٢١,٠٧٢	١٩١٧٦,٥٢٨	٢٣٦٩٩٧,٦٠٠	ختامي	٢١٧٨٢١,٠٧٢	١٩١٧٦,٥٢٨	٢٣٦٩٩٧٦	٠	٢٣٦٩٩٧٦	المعدات متواجدة
٢	طبقات الفصق والتشريب													
١-٢	باعتبر المسطح اعمال توريد ورش طبقة تشريب من البيتومين اسفل الترابية سمكها ١٠ سم وتكون موزنة من اسفل الاعمال	٥٨,٩	٤٩٢٣,٠٠	م٢		٤٩٢٣,٠٠	٤٩٢٣,٠٠	ختامي		٢٨٩٩٦٤٧	٢٨٩٩٦٤٧	٠	٢٨٩٩٦٤٧	المهندسون متواجدون وكذلك المراقبون
١	باعتبر المسطح اعمال توريد ورش طبقة رصف من الخرسانة لاسنتية العتوية سمك ٢٨ سم بعد رصف وتكون موزنة من اسفل الاعمال	٢٠,٣	٥٦٠١٨	م٢		٥٦٠١٨	٥٦٠١٨,٠٠٠	ختامي		١١٣٧١٦٥,٤	١١٣٧١٦٥,٤٠	٠	١١٣٧١٦٥,٤٠	باعتبر المسطح اعمال توريد ورش طبقة رصف من الخرسانة لاسنتية العتوية سمك ٢٨ سم بعد رصف وتكون موزنة من اسفل الاعمال
٢	باعتبر المسطح اعمال توريد ورش طبقة رصف من الخرسانة لاسنتية العتوية سمك ٢٨ سم بعد رصف وتكون موزنة من اسفل الاعمال	٣٤٥,١	٦٣٨٥	م٢		٦٣٨٥	٦٣٨٥,٠٠٠	ختامي		٢٢٠٢٤٦٣,٥	٢٢٠٢٤٦٣,٥	٠	٢٢٠٢٤٦٣,٥	باعتبر المسطح اعمال توريد ورش طبقة رصف من الخرسانة لاسنتية العتوية سمك ٢٨ سم بعد رصف وتكون موزنة من اسفل الاعمال
٣	باعتبر المسطح اعمال توريد ورش طبقة رصف من الخرسانة لاسنتية العتوية سمك ٢٨ سم بعد رصف وتكون موزنة من اسفل الاعمال	٢٩٦,٤	٤٨٨١١	م٢		٤٨٨١١	٤٨٨١١,٠٠٠	ختامي		١٤٤٦٧٥٨,٠٤	١٤٤٦٧٥٨,٠٤	٠	١٤٤٦٧٥٨,٠٤	باعتبر المسطح اعمال توريد ورش طبقة رصف من الخرسانة لاسنتية العتوية سمك ٢٨ سم بعد رصف وتكون موزنة من اسفل الاعمال
٤	باعتبر المسطح اعمال توريد ورش طبقة رصف من الخرسانة لاسنتية العتوية سمك ٢٨ سم بعد رصف وتكون موزنة من اسفل الاعمال	٢٧٦,٠٨	٤٩٢٣,٠٠	م٢		٤٩٢٣,٠٠	٤٩٢٣,٠٠٠	ختامي		١٣٥٩١٤١٨,٤	١٣٥٩١٤١٨,٤	٠	١٣٥٩١٤١٨,٤	باعتبر المسطح اعمال توريد ورش طبقة رصف من الخرسانة لاسنتية العتوية سمك ٢٨ سم بعد رصف وتكون موزنة من اسفل الاعمال
الاجمالي الكلي														
اجمالي ما تم اجراؤه سابقا														
اجمالي المستحق خلال المدة														
من الشركة المنفذة :														
مدير المكتب الفني / خالد فتحي														
مدير المشروع / سامح سمير														
عن الهيئة														
مهندس / احمد سامي														
من الشركة المنفذة :														
مدير ادارة المشروعات														
م / كارم امام سلامة														
مدير المراجعة بكتبة ضمن المنطقة														
مدير المالك														
م / محمد نصار														

