

وزارة النقل

الهيئة العامة للطرق والكباري
المنطقة الحادية عشر - جنوب سيناء



مستخلص رقم (٢) ختامي عن عملية : مشروع تنفيذ أعمال رفع كفاءة مسافات متفرقة من طريق
ذهب / شرم الشيخ بنظام إعادة تدوير طبقات الرصف (CIR - FDR)

العقد رقم ٢٠٢٣/٢٠٢٢/١٨٤٨

مع الشركة المصرية للصيانة الذاتية للطرق والمطارات

عن المدة من بدء العمل إلى ١٥ / ٠٨ / ٢٠٢٣

رقم البند	نوع العمل	الفلة	كميات التعاقد	الوحدة	مقدار العمل السياق (جراوه)	مقدار الأعمال التي تمت خلال هذه المدة	جملة مقدار الأعمال التي تمت إلى الآن	جارى أو نهائى	قيمة الأعمال التي تمت إلى الآن	استقطاع أو عجز	اليابس بعد الاستقطاع	ملاحظات
١	أعمال إنشاء طبقة أساس مثبت (FDR) بسمك ٢٥ مم ... الخ	٦٤	٢٢,٠٠٠	م	١٨٤٤٠	١٤٥٣٨,٧٥	٣٢٩٧٨,٧٥		٢,١١٠,٦٤٠			براعي تطبيق شروط وفالت التعاقد
٢	أعمال إنشاء طبقة أسفلانية على البارد بنظام CIR معد تدويرها على البارد بسمك لا يزيد عن ٧ سم ... الخ	٧٠,٥	١٢٧,٠٠٠	م	١٠٨٧٧٠	٣٦٣٥,٠٠	١١٢٤٠٥,٠٠		٧,٩٢٤,٥٥٣			العلامات الإرشادية والتحذيرية متواجدة
٣	Micro surfacing	٨١	٢٤٠,٠٠٠	م	٢٠٣٧٠	٢١٣٩٠,٠٠	٢٢٥٩٠,٠٠		١٨,٢٣٢,٢٩٠			أعمال توريد وتشغيل طبقة أسفلانية على البارد بالمستحلب البيتميني بطريقة Micro surfacing
٤	Crack seal	٦٢٥٠	٥٥	طن	٥٢,٠٠	٢,٠٠	٥٢,٠٠		٣,٢٥٠,٠٠٠			بالطن أعمال توريد مواد ملئ شروخ وتفتيح وتنظيف وملئ الشروخ بمواد الخ
٥	بالطن توريد وإضافة بيتمين رغوي أو مستحلب بيتميني مطابق للمواصفات وبإضافات بالتناسب	١٧١٠	٩٠٠	طن	٨٥٧,٩٩	٢٢,٩٩	٨٣٥		١٤,٦٧١,٦٢٩			المقررة بالخليطة التصميمية ... الخ
٦	بالطن توريد وفرش اسمنت لزوم إعادة التدوير وفقاً للخليطة التصميمية ... الخ	٤٤٠	٣٢٠	طن	٢٨٠	٣٩١,٩٢	٦٧١,٩٢		١,٦١٢,٦٠٨			خطة ضبط الجودة متواجدة
٧	أعمال كشط وإزالة المسطحات المنهارة والزاحفة والمتوجحة الخ	٣٧٠	٣٢٠	م	١٤٨٠	٣٠,٥٤	١٣١٠,٥٤		٤٨٤,٩٠٠			لوحات المشروع متواجدة
٨	بالمتر المسطح أعمال توريد ورش طبقة تشريب من البيتمين المسائل متوسط التطوير بمعدل لا يزيد عن ١,٢ كجم / م² ... الخ	٢٩	٢٢,٠٠٠	م	١٨٤٥٠	٥٥٨,٧٥	١٩٠٠٨,٧٥		٥٥١,٢٥٤			البرنامج الزملي متواجد
٩	بالمتر الطولي دهن البردورات بالبيوية وباللون المطلوب طبقاً للمواصفات ... الخ	١٨	١٥,٠٠٠	م.م.طن	٩٧٤٩	٢٤٩,٠٠	٩٥٠		١٧٥,٤٨٢			التأمين وسلامة متواجدة
												الحد الأدنى من المعدات متواجدة
												خزان البيتمين والمستحلبات متواجدة
												وثانق التأمين متواجدة
												التقرير البيدجي متواجدة
												التقارير الشهرية والاسبوعية متواجدة
	الإجمالي (تسعة وأربعون مليوناً وثلاثة عشر ألفاً وثلاثمائة وخمسة وخمسون جنيهاً وخمسة قروش)								٤٩,٠١٣,٣٥٥,٥٥			

الجهة / المالكة

تحرير في : / /

مدير عام المشروعات /

مدير المشروع /

الشركة الممثلة

مهندس /

يعتمد ،،،
رئيس الإدارة المركزية
مهندس /
أحمد الطحان

رجوع فوج على صحة
تحرير في

مدير عام المشروعات /

الصفحة ٢٣٦

تحذيرات

الشركة المتنفذة

روجع فوجد حلی
تحریرا فی

٤٤٤ **عتمد**
رئيس الادارة المركزية
مهندس /
احمد الطحان

وزارة النقل

الهيئة العامة للطرق والكبارى
المنطقة الحادية عشر - جنوب سيناء

مسنخ رقم (٢) ختامي عن عملية : مشروع تنفيذ أعمال رفع كفاءة مسافات متفرقة من طريق
ذهب / شرم الشيخ بنظام إعادة تدوير طبقات الرصف (CIR - FDR)



العقد رقم ٢٠٢٣/٢٠٢٢/١٨٤٨

مع الشركة المصرية للصيانة الذاتية لطرق والمطارات عن المدة من بدء العمل إلى ١٥ / ٠٨ / ٢٠٢٣

رقم البيان	نوع العمل	الفذة	الوحدة	كميات التعاقد	مقدار العمل السليق إجراؤه	مقدار الأصل التي تمت خلال هذه المدة	جملة مقدار الأصل التي تمت إلى الآن	جارى أو نهائى	قيمة الأصل التي تمت إلى الان	استقطاع أو عجز	اليابس بعد الاستقطاع	البيان
١	أعمال إنشاء طبقة أساس مثبت (FDR) يسمى ٢٥ سم ... الخ	٦٤	٢م	٢٢,٠٠٠	١٨٤٤٠	١٤٥٣٨,٧٥	٣٢٩٧٨,٧٥		٤,١١٠,٦٤٠			براغي تطبيق شروط وفائد التكاليف
٢	أعمال إنشاء طبقة أساسية على البارد بنظام CIR معداد تدويرها على البارد يسمى لا يقل عن ٧ سم ... الخ	٧٠,٥	٢م	١٢٧,٠٠٠	١٠٨٧٧٠	٣٦٢٥,٠٠	١١٢٤٠,٥٠٠		٧,٩٢٤,٥٥٣			العلامات الإرشادية والتخطيرية متواجدة
٣	أعمال توريد وتشغيل طبقة أساسية على البارد بالمستحلب البيتموني بطريقة Micro surfacing	٨١	٢م	٢٤٠,٠٠٠	٢٠٣٧٠	٤١٣٩٠,٠٠	٢٢٥٠,٠٠		١٨,٢٣٢,٢٩٠			المهمات والمتسلزمات متواجدة
٤	بالطن أعمال توريد مواد ملئ شروخ و تلتبيح وتنظيف ومنلى الشروخ بمواد Crack seal	٦٢٥٠	طن	٥٥	٥	٤,٠٠	٥٢,٠٠		٣,٢٥,٠٠٠			مدير المشروع متواجد الفريق العمل متواجدون
٥	بالطن توريد و إضافة بيتمونين رغوى أو مستحلب بيتموني مطابق للمواصفات ويضاف بالتسبي المقررة بالخطة التصميمية ... الخ	١٧١٠	طن	٩٠	٨٣٥	٢٢,٩٩	٨٥٧,٩٩		١٤,٦٧١,٦٢٩			العمل متواجد
٦	بالطن توريد و فرش أسمت لزوم إعادة التدوير وفقاً للخطة التصميمية ... الخ	٢٤٠	طن	٢٢٠	٢٨٠	٣٩١,٩٢	٦٧١,٩٢		١,٦١٢,٦٠٨			خطة ضبط الجودة متواجدة
٧	أعمال كشط وازالة المسطحات المتهارة والزاحفة والمتوجحة الخ	٣٧٠	٢م	١,٤٠٠	١٢٨٠	٣٠,٥٤	١٣١٠,٥٤		٤٨٤,٩٠٠			لوحات المشروع متواجدة
٨	بالметр المسطح اعمال توريد و رش طبقة تشريب من البيتمونين السائل متوسط التطابر M.C.30 بعدد لا يزيد عن ١,٢ كجم / م٢ ... الخ	٢٩	٢م	٢٢,٠٠٠	١٨٤٥٠	٥٥٨,٧٥	١٩٠٠,٨٧٥		٥٥١,٢٥٤			البرنامج الزعنفي متواجد
٩	بالметр الطولي دهان البردورات بالبوليوكربونات المطلوب طبقاً للمواصفات ... الخ	١٨	م.ط	١٥,٠٠٠	٩٥٠	٢٤٩,٠٠	٩٧٤٩		١٧٥,٤٨٢			التأمين وسلامة متواجد
												الحد الأدنى من المعدات متواجدة
												خزان البيتمونين والمستحلبات متواجدة
												وثائق التأمين متواجدة
												التقرير المبدئي متواجد
												التقارير الشهرية والاسبوعية متواجدة
	الإجمالي (تسعة وأربعون مليوناً وثلاثة عشر ألفاً وثلاثمائة وخمسة وخمسون جنيهاً وخمسة قروش)								٤٩,٠١٣,٣٥٥,٥٥			

الجهة المالكة

تحرير في: / /

مدير عام المشروعات /

مدير المشروع /
سامح عبدالعزيز

الشركة المنفذة

مهندس /

رجوع فوج على صحة
تحرير في

يعتمد ...
رئيس الادارة المركزية
مهندس /
أحمد الطحان