

الهيئة العامة
للطرق والكبارى والنقل البرى

GENERAL AUTHORITY
FOR ROADS, BRIDGES
AND LAND TRANSPORT (GARBLT)



الإدارة المركزية لمنطقة شرق الدلتا

{ الشرقية - الدقهلية }

إدارة العقود

ملف رقم : ١٥ / ١ / ٦٤

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد ...

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم طيه المستخلص رقم { ٤ } ختامى عن عملية رفع كفاءة الطريق من فاقوس / الحسينية / الملكيين البحرية/ الست هوه / الأخيوه/ الكباشية حتى طريق فاقوس / الصالحية { القطاع الخامس } بطول ٢ كم مركز الحسينية محافظة الشرقية ضمن المبادرة الرئاسية حياه كريمة .

تنفيذ مكتب الفتح الهندسى للمقاولات .

برجاء التفضل بالإحاطة والتنبيه باللازم نحو المراجعة والصرف وموافقنا برقم وناريخ السداد والصورة الرابعة بعد الصرف لحفظها بملف العملية.

وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام ...

تحريراً فى : ٢٠٢٤ / ٥ / ١

مرفقات : عدد { ٢ } مستخلص

عدد { ١ } إستمارة ٥٠ ع ح

عدد { ٤ } شهادة

عدد { ٣ } مقايصة ختامية ومذكرة

عدد { } قائمة كميات عدد () ورقة × عدد (٣) نسخ

عدد { } معمل المنطقة

عدد { } ...

عدد { } ...

عدد { } ...

رئيس الإدارة المركزية

سما


سما

سما



من عبد الباسط

م



مصلحة : مصلحة العامة للمصريين بالبنك

قسم : قسم الخزينة العامة

المبلغ المستحق إلى : مكتب الخزينة العامة

الطلبات طيه ، أو : لرئيس

بموجب : لرئيس

صار مراجعته ووجد على صحة ومقدم لاعتماده إداريًا وصرف القيمة بواسطة

إذن صرف على : شيك على البنك المركزي في

شيك على الخارج : صاحب الحق أو : ع

يسحب باسم : ويرسل إليه بالعنوان الآتي :

رقم : ١٠٢٢١٠١٨

التاريخ : ١٠٢٢١٠١٨

الجملة : ١٠٢٢١٠١٨

الختم ذو التاريخ : ٢٠٢

كتب المراجعة : رئيس القسم

تقيد في السجل برقم :

(ب) الكاتب المنوط

عدد المرفقات	الاعتماد الإداري ونوع الخصم					
	بيانات			نوع الخصم		
	قرش	جنيه	قسم	فرع	نقل	بند
	١٠٢٢١٠١٨					
	إجمالي الأصل					
	قرش	جنيه	بيانات الاستقطاعات			
			عادي	إضافي	دمغة توقيع	رسم الدمغة
			قرش	قرش	قرش	قرش
			صافي القيمة المطلوب صرفها			

الختم ذو التاريخ

رؤج

رئيس المصلحة

علامة

في سنة ٢٠٢

(١) إقرار كاتب سجل المحوزات والتنازلات : الإمضاء :(٢) إقرار بأن القيمة مرتبط بها على الاعتماد المخصص وأن البند المختص يسمح ولم يسبق الصرف : الإمضاء :(أو) بأن المبلغ مضاف بحساب : بتاريخ الإمضاء :

الإيرادات

(ج) قيد في سجل رقم ٥٥ «ع. ح.» برقم : توقيع الكاتب المنوط بالسجل :

رؤج في سنة ٢٠٢ (علامات المراجع ورئيس المصلحة)

يعتمد سحب شيك إذن صرف

مدير أو رئيس الحسابات

وكيل الحسابات

في سنة ٢٠٢ بمبلغ

(١) رقم المستند (وهو رقم القيد في الدفتر رقم ٢٢٤ «ع. ح.») إمضاء الكاتب المنوط :(٢) قيد في دفاتر الحسابات المختصة : إمضاء موظفي الشطب

(د)

إمضاءات موظفي الشطب

رقم : شيك إذن صرف إمضاء الكاتب المنوط :

(٣) سحب

الختم ذو التاريخ

تحت رقم : الشيكات الحوالات إمضاء الكاتب المنوط :

(٤) قيد في سجل

الختم ذو التاريخ

مستخلص رقم { ٤ } ختامي

عن عملية رفع كفاءة الطريق من فاقوس / الحسينية / المكينين البحرية/ الست هوه / الأخيوة/ الكبايشة حتى طريق فاقوس / الصالحية { القطاع الخامس } بطول ٢ كم مركز الحسينية محافظة الشرقية ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة

مع مكتب الفتح الهندسى للمقاولات

بشاريخ ٢٠٢٣ / ٢ / ٢١

المقد رقم ١٤٦٦ / ٢٠٢٣ / ٢٠٢٣

إدارة المقسود

رقم البند	البند	الفترة		مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار العمل التي تمت في هذه الفترة	جملة مقدار العمل التي تمت حتى الآن	جاري العمل	جملة مقدار العمل التي تمت حتى الآن		استقطاع أو حجز		الباقى بعد الاستقطاع		ملاحظات
		قربه	قربه					قربه	قربه	قربه	قربه	قربه	قربه	
١	أعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية	٢٠	٢٠	١٥٠٠	١٨,٧٥	١٥١٨,٧٥	نهائي	٣٠٣٧٥	—	—	—	٣٠٣٧٥	—	١- طاقم التنفيذ من قبل الحركة متواجد
٢	أعمال تكشير وإزالة السلحاحات المنهارة	٨٦	٨٦	٦٠٠	١٢,٥٦٢٥	١٢,٥٦٢٥	نهائي	٥٢٦٨٠	—	—	—	٥٢٦٨٠	—	٢- معمل الموقع متواجد.
٣	أعمال توريد وتشغيل أتربة صالحة للرم	١٦٥	١٦٥	١٧٠٠	١٧,٧٦	١٧١٧,٧٦	نهائي	٢٨٣٤٣٠	—	—	—	٢٨٣٤٣٠	—	٣- مهندس معمل الموقع متواجد.
٤	أعمال توريد وفرض طبقة أساس	٤٠٦	٤٠٦	٢١٠٠	٤٨	٢١٤٨	نهائي	٨٧٢٠٨٨	—	—	—	٨٧٢٠٨٨	—	٤- مكتب جهاز الأخراف متواجد.
٥	أعمال توريد وفرض طبقة تشريب	٥٠	٥٠	٦٦٢٠	١٩,٧٥	٦٦٣٩,٧٥	نهائي	١٨٢٥٩٣	—	—	—	١٨٢٥٩٣	—	٥- تم تركيب اللافتات الإعلانية للمشروع
٦	أعمال توريد وفرض طبقة رابطة	١٤٦	١٤٦	٦٦٢٠	١٩,٧٥	٦٦٣٩,٧٥	نهائي	٩٦٩٤٠٣	—	—	—	٩٦٩٤٠٣	—	٦- يتم تنظيم حركة المرور على الطريق أثناء العمل
٧	أعمال توريد وتشغيل عادية للحوائط	٢١٠٠	٢١٠٠	١٤٦٥	٣٤,١٨٧	١٤٩٩,١٨٧	نهائي	٣١٤٨١٤٩	—	—	—	٣١٤٨١٤٩	—	بمعرفة الشركة باستخدام الملامسات الإرشادية
٨	أعمال رفع أو خفض منسوب حديد (٥٢ / ٣٦)	٢٩٠٠	٢٩٠٠	١,٦	٠,٩٩	١,٦٩٩	نهائي	٤٩٢٧١	—	—	—	٤٩٢٧١	—	والتحضيرية.
٩	أعمال رفع أو خفض منسوب الخابقي	٤٧٥	٤٧٥	٨	—	٨	نهائي	٣٨٠٠	—	—	—	٣٨٠٠	—	٧- معدات العملية متواجدة لتنفيذ البنود المدرجة
١٠	توريد وتركيب بالوعات مطر	٤٥٠٠	٤٥٠٠	٢	—	٢	نهائي	٩٠٠٠	—	—	—	٩٠٠٠	—	بالاستخلص.
١١	الكمالات	—	—	—	—	—	الإجمالي	٥٦٠٠٧٩٠	٦٧	—	—	٥٦٠٠٧٩٠	٦٧	٨- التقارير متواجدة.
١٢	أعمال توريد وتشغيل أتربة صالحة للرم	١٣	١٣	١٧٠٠	١٧,٧٦	١٧١٧,٧٦	نهائي	٢٢٣٣٠	—	—	—	٢٢٣٣٠	—	٩- بوليصة التأمين متواجدة.
١٣	أعمال توريد وفرض طبقة أساس	٢٥	٢٥	٢١٠٠	٤٨	٢١٤٨	نهائي	٥٣٧٠٠	—	—	—	٥٣٧٠٠	—	١٠- تم إرسال البرنامج الزمني لأعمال.
١٤	أعمال توريد وفرض طبقة رابطة	٣	٣	٦٦٢٠	١٩,٧٥	٦٦٣٩,٧٥	نهائي	١٩٩١٩	٢٥	—	—	١٩٩١٩	٢٥	١١- تم توريد عدد (١) حاسب آلي لمركز المعلومات.
١٥	إجمالي الكمالات	—	—	—	—	—	الإجمالي	٩٥٩٥٠	١٣	—	—	٩٥٩٥٠	١٣	١٢- يراعى خصم ما توصى به لجنة استلام وتقييم العملية
١٦	إجمالي العام	—	—	—	—	—	الإجمالي العام	٥٦٩٩٧٤٠	٨٠	—	—	٥٦٩٩٧٤٠	٨٠	

مهندس الإشراف الأسم **التوقيع** **أقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وأن المبالغ المبينة بظهرة وقدره : ٥٥٩٣٤٣٠,٠٠ جنيهه سبق صرفها للمقاول**
تحريراً فى سنة **٢٠٢٣**
مدير الأعمال الأسم **التوقيع** **يدفع إلى المقاول مبلغ : ١٠٣٣١٠,٨٠ جنيهه على الحساب**
مهندس الشركة الأسم **التوقيع** **نهائياً**
مهندس الشركة الأسم **التوقيع** **ملحوظة : غير الوارد بسك الشروط اعتمدت من**
مهندس الشركة الأسم **التوقيع** **نهائياً**