

عن عمليه:- اعمال رفع كفاءة طريق الزراعي الغربي نجع حمادى / ابوتشت (القطاع الأول) من كوم البيجا الى ابوتشت بطول ٥ كم مركز ابوتشت -فرشوط محافظة قنا ضمن المبادرة الرئاسية " حياة كريمة "

بتاریخ ۲۰۲۲/۱۲/۱۴

تنفيذ شركه:- عبدالشافى محمد حسن للمقاولات ورصف الطرق

شامله المده من بدء العمل ٢٠٢٣/١/١٠ الى ٢٠٢٣/٩/٢٠

رقم البند	نوع العمل	الفئة بالجنبيه	المفردات	مقدار العمل السابق اجراؤه	مقدار الاعمال التي تمت في خلال المده	جمله مقدار الاعمال التي تمت في خلال المده	جارى او نهائى	جمله مقدار الاعمال التي تمت حتى الان بالجنبيه	استقطاع او عجز جنبيه	الباقى بعد الاستقطاع جننيه	ملاحظات
١	بالمتر المسطح اعمال كشط وإزالة المسطحات المنهارة باستخدام ماكينة كشط الاسفلت الاوتوماتيكية بسمك ٥ سم	١٦,٥	٢م	١٢٣٤٣٢,٢٠	.	١٢٣٤٣٢,٢٠	نهائي	٢٠٣٦٦٣١,٣٠		٢٠٣٦٦٣١,٣٠	يراعى تطبيق نصوص العقد
٢	بالمتر المسطح اعمال تطهير الموقع من الأشجار والمزروعات والمخلفات	٥,١٥	٢م	.	.	٠,٠٠	نهائي	٠,٠٠		٠,٠٠	مدبر المشروع متواجد / المهندسين متواجدين / فنى التأمين متواجد
٣	بالمتر المكعب اعمال توريد وفرش طبقه اساس من الاحجار الصلبه المتدرجه ناتج تكسير الكسارات	٢٠٠	٣م	١٠١٢٢,٧٧	.	١٠١٢٢,٧٧	نهائي	٢٠٢٤٥٥٤,٠٠		٢٠٢٤٥٥٤,٠٠	العلامات الارشاديه والتحذيريّه متواجده / اللافتات متواجده
*٣	مسافه النقل عن ١٢٠ كم	١٤٠	٣م	١٠١٢٢,٧٧	.	١٠١٢٢,٧٧	نهائي	١٤١٧١٨٧,٨٠		١٤١٧١٨٧,٨٠	الكرفان المتحرك متواجد
٤	اعمال انشاء طبقه تشريب باستخدام الاسفلت متوسط التطاير MC30 بمعدل ١,٢ كجم/م²	٢٧,٥	٢م	٤٩٨٨٥,٧٦	.	٤٩٨٨٥,٧٦	نهائي	١٣٧١٨٥٨,٤٠		١٣٧١٨٥٨,٤٠	معدات التنفيذ متواجده طبقا للبرنامج الزمنى / البرنامج الزمنى متواجد
٥	بالمتر المسطح اعمال توريد وفرش طبقه رابطته من الخرسانة الاسفلتية بسمك ٦ سم بعد الدمك	١٤٦	٢م	٤٩٨٨٥,٧٦	.	٤٩٨٨٥,٧٦	نهائي	٧٢٨٣٢٢,٩٦		٧٢٨٣٢٢,٩٦	تواجد عدد (١) سياره نقل عينات خطة ضبط الجودة متواجده
٦	بالمتر المسطح اعمال توريد ورش طبقه لاصقه RC3000 بمعدل ٠,٤ كجم/م²	٩,٢	٢م	.	.	٠,٠٠	نهائي	٠,٠٠		٠,٠٠	التقرير المبدي متواجد
٧	بالمتر المسطح اعمال توريد وفرش طبقه سطحه من الخرسانه الاسفلتية سمك ٥ سم بعد الدمك	١٤٠	٢م	١٨٠٠٠,٠٠	١٢٥٩,١٧	١٩٢٥٩,١٧	نهائي	٢٦٩٦٢٨٣,٨٠		٢٦٩٦٢٨٣,٨٠	وثيقة التأمين متواجدة التقارير الشهرية متواجده
٨	بالمتر المكعب اعمال ترميم بالمخلوط الاسفلتى على الساخن	١٩٥٠	٣م	.	.	٠,٠٠	نهائي	٠,٠٠		٠,٠٠	التقرير النهائي متواجد
٩	أعمال إنشاء طبقة أساس مثبت بسمك ٢٥ سم وذلك بإعادة تدوير طبقات الأسفلت وطبقة الأساس القائمة معا	٥٨	٢م	١٩٢٥٩,١٧	.	١٩٢٥٩,١٧	نهائي	١١١٧٠٣١,٨٦		١١١٧٠٣١,٨٦	
١٠	بالطن أعمال توريد واضافة أسمنت مطابق للشروط والمواسيفات	١٧٠٠	طن	٥٦٨,٠١	.	٥٦٨,٠١	نهائي	٩٦٥٦١٧,٠٠		٩٦٥٦١٧,٠٠	مع مراعاة ما ورد بمحضر الاستلام الابتدائي ومحضر التقييم
١١	اعمال انشاء طبقه تشريب باستخدام الاسفلت متوسط التطاير MC30 بمعدل ٠,٧٥ كجم/م²	٢١	٢م	١٩٢٥٩,١٧	.	١٩٢٥٩,١٧	نهائي	٤٠٤٤٤٢,٥٧		٤٠٤٤٤٢,٥٧	
	الإجمالي							١٩٣١٦٩٢٧,٦٩		١٩٣١٦٩٢٧,٦٩	
	خصم ١ % طبقاً للمفاضلة							١٩٣١٦٩,٢٨		١٩٣١٦٩,٢٨	
	الإجمالي بعد الخصم							١٩١٢٣٧٥٨,٤١		١٩١٢٣٧٥٨,٤١	
اعمال قيمة رسوم الكارتة والموازن طبقاً للائحة الشركة الوطنية طبقاً للقائم الموحد											
*	بالمتر المسطح اعمال توريد وفرش طبقه اسفلت	٣	٢م	٦٧٨٨٥,٧٦	١٢٥٩,١٧	٦٩١٤٤,٩٣	نهائي	٢٠٧٤٣٤,٧٩		٢٠٧٤٣٤,٧٩	
*	بالمتر المكعب اعمال توريد وفرش طبقه اساس من الاحجار الصلبه	٢٥	٣م	١٠١٢٢,٧٧	.	١٠١٢٢,٧٧	نهائي	٢٥٣٠٦٩,٢٥		٢٥٣٠٦٩,٢٥	
	الإجمالي							١٩٥٨٤٢٦٢,٤٥		١٩٥٨٤٢٦٢,٤٥	

تحریراتی : / / ۲۰۲۳

الشركة المنفذه

مهندس /

الجهة المالكة

مهندس المشروع

مهندس

اقر بان هذا الحساب صحيح ومضبوط وان المبالغ المبينه بظهره وقدرها

تحریرا فی

يدفع الى المقابل مبلغ

نهائيا

ملاحظات الفئات

تحريرا في

قرش جنیه

سبق صرفها الى المقاول

مدير عام المشروعات

مهندس

رومانی ارمیا ملک

المحاسب

علی حساب

غير وارد بصك الشروط اعتمدت من



رئيس الإدارة المركزية

مهندس /


عماد حسين

١٩٥٨٤٢٦٢.٤٥	جملة الاعمال
١٩٤٤١٤٨٢.٨٩	السابق صرفه
١٤٢٧٧٩.٥٦	المستحق صرفه

الاستقطاعات	
٧١٣٩.٠	تأمين
٣٨٢٦.٧	دمغات
	جملة الاستقطاعات

يراعى خصم ما يستجد بمحضر تقييم العملية

	الاستقطاعات
	الصافي



السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد ،،،

نتشرف بان نرسل لسيادتكم مستخلص ختامى رقم (٤) عن مشروع رفع كفاءة طريق الزراعى الغربى
نجع حمادى/ابوتشت(القطاع الاول) من كوم البيجا الى ابوتشت بطول ٥ كم مركز ابوتشت فرشوط محافظة قنا
ضمن المبادرة الرئاسية(حياه كريمه)

تنفيذ شركة عبد الشافي محمد حسن للمقاولات ورصف الطرق.

برجاء التكرم بالعلم والتنبيه بالالزام

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،

تحريرا ٢٠٢٣/١٢/٢١

رئيس الادارة المركزية
مهندس /
عماد حسين

المرفقات :

عدد () مرفق

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد ،،،

نتشرف بان نرسل من طيه مستخلص ختامى رقم ٤ عن عملية

رفع كفارة طريق الزراعى الفريخ لاجل المادة / ابوتست (القطاع الاول) م. كور
البي الى ابوتست بطول ٥ كم مركز ابوتست فروط مفاقله قنا على الماد
الرئيسية (صياة كريمة)

عن شهر سبتمبر ٢٠٢٣ وبيانه كالاتى:

الاستقطاعات

ق	جنيه	
١٩ ٥٨٤ ٢٦٢,٤٥	جملة الاعمال	٧١٣٩, -
١٩ ٤٤١ ٤٨٢,٨٩	السابق صرفه	٢٨٢٦,٧٠
	تأمين ٥%	
	دمغات	
	خصم معمل المنطقة	
١٤٢ ٧٧٩,٥٦	المستحق صرفه	
	جملة الاستقطاعات	

الصافي

برجاء التفضل بالاحاطة والتنبيه باللازم نحو المراجعة والصرف برسم شركة /
عباس محمد محمد للمقاولات - د. صفاء الله

وموافاتنا بصورة منه بعد الصرف.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

تحريرا ٢٠٢٣/١٤/

عدد (١) استمارة ٥٠ ح.

عدد (٤) مستخلص

عدد (-) تقرير معمل المنطقة



عماد حسين

مهندس /

(١)

رقم

الختم والتاريخ

كاتب المراجعة

رئيس قسم

بيان الفواتير			
رقم	تاريخ	جنيه	مليم
			١٤٢٧٧٩ ٥٦
			١٤٢٧٧٩ ٥٦

مصلحة
 قسم
 المبلغ المستحق إلى شركة
 لطلبات طية أو
 بموجب
 صار مراجعته ووجد على صحة ومقدم لاعتماده إداريا صرف القيمة بواسطة
 إذن صرف على
 شيك على البنك الأهلي في
 شيك على الخارج
 طاحب الحق أو
 يسحب باسم
 ويرسل إليه بالعنوان الاتي :

القيد في السجل

(ب) الكاتب المنوط

الختم والتاريخ	الاعتماد الإداري ونوع الخصم					
	بيانات			نوع الخصم		
	مليم	جنيه	قسم	فصل	بند	شرح
	١٤٢٧٧٩ ٥٦					
	١٤٢٧٧٩ ٥٦					
	مليم	جنيه	بيانات الاستقطاعات			
	مليم	جنيه	عادي	إضافي	دمغة توقيع	رسم دمغة

رؤج

رئيس المصلحة

علامة

(١) قرار كاتب سجل الحجزات والتنازلات

(٢) إقرار بأن ربط البند المخصص يسمح الصرف

أو أن المبلغ على الامانات بتاريخ

الإمضاء

الإمضاء

الإمضاء

(ج) قيد في سجل رقم ٢٥ ج - ع برقم

(علامات المراجع ورئيس المراجعة)

شيك

يتم سحب

إذن صرف

مدير ورئيس الحسابات

ركيل الحسابات

مضام الكاتب المنوط

(١) رقم المستند (وهو رقم القيد في الدفتر رقم ٢٢ ج - ع)

(٢) قيد في دفتر الحسابات المختلفة

إمضاء موظفي الشطب

إمضاء الكاتب المنوط

شيك

إذن صرف

إمضاء الكاتب المنوط

شيك

إذن صرف

إمضاء الكاتب المنوط

الشيكات

الحوات

سنة

إمضاء أو كاتب التصديق

شيك

إذن صرف

استلمت