

مستخلص رقم (٦) ختامي

أعمال رفع كفاءة طريق الزراعي الغربي قنا / الوقف (القطاع الأول) بطول ٥ كم مركز الوقف
عن عمليه:-
محافظة قنا ضمن المبادرة الرئاسية " حياة كريمة "

العقد رقم ٢٠٢٣/٢٠٢٢/٩٦٩ بتاريخ ٢٠٢٢/١٢/١٤ تنفيذ شركة:- عبدالشافي محمد حسن للمقاولات ورصف الطرق شاملة المدة من بدء العمل ٢٠٢٣/١/١٠ إلى ٢٠٢٣/٧/٩

رقم البند	نوع العمل	الفئة بالجنيه	المقررات	مقدار العمل السابق اجراؤه	مقدار الاعمال التي تمت في خلال المدة	جمله مقدار الاعمال التي تمت في خلال المدة	جمله مقدار الاعمال التي تمت حتى الان بالجنيه	استقطاع او عجز جنيه	الباقى بعد الاستقطاع جنيه	ملاحظات
١	بالمتر المسطح اعمال كشط وإزالة المسطحات المنهارة باستخدام ماكينة كشط الاسفلت	١٦,٥	٢م	١٢٤٠٠٠	٠	١٢٤٠٠٠	٢٠٤٦٠٠٠,٠٠		٢٠٤٦٠٠٠,٠٠	يراعى تطبيق نصوص العقد
٢	بالمتر المسطح اعمال تطهير الموقع من الأشجار والمزروعات والمخلفات	٥,١٥	٢م	٠	٠	٠	٠		٠	مدير المشروع متواجد/المهندسين متواجدين/ فني التأمين متواجد
٣	بالمتر المكعب اعمال توريد وفرش طبقة اساس من الاحجار الصلبة المتدرجة ناتج تكسير الكسارات	٢٠٠	٣م	١٤٨٥,٢٦	٠	١٤٨٥,٢٦	٢٩٧٠٥٢,٠٠		٢٩٧٠٥٢,٠٠	
٣*	إضافة علاوة مسافة نقل طبقة اساس لمتوسط مسافة النقل عن ٩٠ كم	٨٤	٣م	١٤٨٥,٢٦	٠	١٤٨٥,٢٦	١٢٤٧٦١,٨٤		١٢٤٧٦١,٨٤	العلامات الارشادية والتحذيرية متواجدة /
٤	اعمال انشاء طبقة تشريب باستخدام الاسفلت متوسط التطاير MC30 بمعدل ١,٢ كجم/م ^٢	٢٧,٥	٢م	٥٣١٠٠	٥٦٩,٨٢	٥٣٦٦٩,٨٢	١٤٧٥٩٢,٠٥		١٤٧٥٩٢,٠٥	اللافتات متواجدة
٥	بالمتر المسطح اعمال توريد وفرش طبقة رابطه من الخرسانة الاسفلتية بسبك ٦ سم بعد الدمك	١٤٦	٢م	٥٣١٠٠	٥٦٩,٨٢	٥٣٦٦٩,٨٢	٧٨٣٥٧٩٣,٧٢		٧٨٣٥٧٩٣,٧٢	الكرفان المتحرك متواجد
٦	بالمتر المسطح اعمال توريد ورش طبقة لاصقه RC3000 بمعدل ٠,٤ كجم/م ^٢	٩,٢	٢م	٢٧٣٥٣,٢٦	٠	٢٧٣٥٣,٢٦	٢٥١٦٤٩,٩٩		٢٥١٦٤٩,٩٩	معدات التنفيذ متواجده طبقا للبرنامج الزمنى/البرنامج الزمنى متواجد
٧	بالمتر المسطح اعمال توريد وفرش طبقة سطحه من الخرسانه الاسفلتية بسبك ٥ سم بعد الدمك	١٤٠	٢م	٣٥٠٠٠	١١٤٥,٩٥	٣٦١٤٥,٩٥	٥٠٦٠٤٣٣,٠٠		٥٠٦٠٤٣٣,٠٠	
٨	بالمتر المكعب اعمال ترميم بالمخلوط الاسفلتي على الساخن	١٩٥٠	٣م	٠	٠	٠	٠		٠	تواجد عدد (١) سياره نقل عينات /
٩	بالمتر الطولي اعمال توريد وتركيب بردورة اسمنتية (عجالي) بابعاد ٣٠*٣٠*٥٠ سم	١٣٤	م ط	٢٦٧٢	٠	٢٦٧٢	٣٥٨٠٤٨,٠٠		٣٥٨٠٤٨,٠٠	خطة ضبط الجودة متواجدة
١٠	بالمتر الطولي دهان بردورة بابعاد ١٠*٣٠ سم	١٧,٢٥	م ط	٢٦٧٢	٠	٢٦٧٢	٤٦٠٩٢,٠٠		٤٦٠٩٢,٠٠	التقرير المبني متواجد
١١	أعمال إنشاء طبقة أساس مثبت بسبك ٢٥ سم وذلك بإعادة تدوير طبقات الأسفلت وطبقة الأساس القائمة معا	٥٨	٢م	٨٧٩٢,٦٩	٠	٨٧٩٢,٦٩	٥٠٩٩٧٦,٠٢		٥٠٩٩٧٦,٠٢	وثيقة التأمين متواجدة
١٢	بالطن أعمال توريد وإضافة أسمنت مطابق للشروط والمواصفات	١٧٠٠	طن	٢٥٩,٣٢	٠	٢٥٩,٣٢	٤٤٠٨٤٤,٠٠		٤٤٠٨٤٤,٠٠	التقارير الشهرية متواجده
١٣	اعمال انشاء طبقة تشريب باستخدام الاسفلت متوسط التطاير MC30 بمعدل ٠,٧٥ كجم/م ^٢	٢١	٢م	٨٧٩٢,٦٩	٠	٨٧٩٢,٦٩	١٨٤٦٤٦,٤٩		١٨٤٦٤٦,٤٩	التقرير النهائي متواجد
	الاجمالي						١٨٦٣١٢١٧,١١		١٨٦٣١٢١٧,١١	مع مراعاة ما ورد بمحضر الاستلام
	خصم ١ % طبقا للمقاوضة						١٨٦٣١٢,١٧		١٨٦٣١٢,١٧	الابتدائي ومحضر التقييم
	الاجمالي بعد الخصم						١٨٤٤٤٩٠٤,٩٤		١٨٤٤٤٩٠٤,٩٤	
اعمال قيمة رسوم الكارثة والموازن طبقا للائحة الشركة الوطنية طبقا للقائمه الموحد										
*	بالمتر المسطح اعمال توريد وفرش طبقة اسفلت	٣	٢م	٨٨١٠٠	١٧١٥,٧٧	٨٩٨١٥,٧٧	٢٦٩٤٤٧,٣١		٢٦٩٤٤٧,٣١	
*	بالمتر المكعب اعمال توريد وفرش طبقة اساس من الاحجار الصلبة	٢٥	٣م	١٤٨٥,٢٦	٠	١٤٨٥,٢٦	٣٧١٣١,٥٠		٣٧١٣١,٥٠	
	الاجمالي						١٨٧٥١٤٨٣,٧٥		١٨٧٥١٤٨٣,٧٥	

تحريرا في: / ٢٠٢٣ /
الشركة المنفذة
مهندس/

اقر بان هذا الحساب صحيح ومضبوط وان المبالغ المبينه بظهوره وقدرها
تحريرا في

قشر جنيه
سبق صرفها الى المقاول

مدير عام الصيانة
عبدالرحيم محمد حسين

المحاسب
على حساب

يدفع الى المقاول مبلغ
نهايا

غير وارد بصك الشروط اعتمدت من
ملاحظات الفئات

تحريرا في

مهندس المشروع
مهندس/



رئيس الإدارة المركزية
عماد حسين

١٨٧٥١٤٨٣.٧٥	جملة الاعمال
١٨٤٨٨٣١٠.٧	السابق صرفه
٢٦٣١٧٣.٠٥	المستحق صرفه

الاستقطاعات	
١٣١٥٨.٧	تأمين
٦٧١٦.٢	دمغات
	جملة الاستقطاعات

يراعى خصم ما يستجد بمحضر تقييم العملية

[Handwritten signature]

	الاستقطاعات
	الصافي

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد ،،،

نتشرف بان نرسل لسيادتكم مستخلص ختامى رقم (٦) من مشروع رفع كفاءة طريق الزراعى الغربى

قنا/الوقف(القطاع الاول) بطول ٥ كم مركز الوقف محافظة قنا ضمن المبادرة الرئاسية (حياء كريمه)

تنفيذ شركة عبد الشافي محمد حسن للمقاولات ورصف الطرق.

برجاء التكرم بالعلم والتنبيه بالالزام

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،

تحريرا ٢٠٢٣/١٢/٢١

رئيس الادارة المركزية
مهندس
عماد حسين

المرفقات :

عدد () مرفق

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد ،،،

نتشرف بان نرسل من طيه مستخلص جارى رقم ٦ ^{قنا} عن عملية

المال رفع كفاءة طريقه الزاوى الغرب قنا / الوقف (القطاع الاول)
بطول ٥ كم مركز الوقف بمأفقه قنا ضلع الحادى الرئيس (صياحه كرسى)

عن شهر يوليو ٢٠٢٣ وبيانه كالاتى:

الاستقطاعات

ق	جنيه	
٤٨٣,٧٥	١٨ ٧٥١	جملة الاعمال ١٣ ١٥٨,٧٠
٣١٠,١٧٠	١٨ ٤٨٨	السابق صرفه ٦٧١٦,٠
		تأمين ٥%
		دمغات
		خصم معمل المنطقة
١٠٥	١٧٣ ٢٦٣	المستحق صرفه
		جملة الاستقطاعات

الصافى

برجاء التفضل بالاحاطة والتنبيه باللازم نحو المراجعة والصرف برسم شركة /
عماد حسين

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام



عماد حسين

تحريرا ٢٠٢٣/١٤/٥

عدد (١) استمارة ٥٠ ع.ح

عدد (٤) مستخلص

عدد (-) تقرير معمل المنطقة

