

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد !!!

نتشرف بأن نرفق من طيه إستمارة (ح . ع ٥٠) بمبلغ ٥٩٨١١٢,٤٣ جنيهه
(فقط خمسة مليون وتسعمائة واحد وثمانون الف ومائة واثني عشر جنيها وثلاثة وأربعون
قرشا لاغير) مرفقة بذاكرة فروق أسعار تعويضات لمستخلص (٢ ، ١) لعملية إنشاء
كوبري الرابط على الطريق الصحراوي الشرقي المرحلة الثالثة من مشروع إنشاء محور
ديروط على النيل.

تنفيذ : شركة الفاطمية للتشييد والكباري.

برجاء التفضل بالعلم والإحاطة والتوجيه باتخاذ اللازم.

وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام !!!

تحريرا في: ٠٥ / ١٤ / ٢٠٢٤ م

مرفقات :-

رئيس الادارة المركزية
المنطقة السابعة (أسبوط - المنيا)

مهندس /

مصطفى علي مسعود



٥٦٢
٥٤٦/٥١٢ ج

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق
تحية طيبة وبعد!!!

نتشرف بأن نرفق من طيه إستمارة (ح . ع ٥٠) بمبلغ ٤٣, ١٢, ٥٩٨١١٢ جنيهه
(فقط خمسة مليون وتسعمائة واحد وثمانون ألف ومائة واثنى عشر جنيها وثلاثة وأربعون
قرشا لا غير) مرفقة بمذكرة فروق أسعار تعويضات لمستخلص (٢٠, ١) لعملية إنشاء
كوبري الرابط على الطريق الصحراوي الشرقي المرحلة الثالثة من مشروع إنشاء محور
ديروط على النيل.

تنفيذ : شركة الفاطمية للتشييد والكباري.

برجاء التفضل بالعلم والإحاطة والتوجيه باتخاذ اللازم.

وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام !!!

تحريرا في: ٠٥ / ١٤ / ٢٠٢٤ م

مرفات :-

رئيس الإدارة المركزية

المنطقة السابعة (أسبوط - المنيا)

مهندس /

مصطفى علي مسعود



وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري
المنطقة السابعة (اسيوط المنيا)
تنفيذ: شركة الفاطمية للكباري
عقد رقم ٢٠٢٣/٢٠٢٢/٦٧٠

مستخلص تعويضات رقم ١

عملية إنشاء كوبرى الرابط على الطريق الصحراوى الشرقى ضمن المرحلة الثالثة من مشروع إنشاء محور دبروط على النيل بالامر المباشر

تاريخ التعاقد : ٢٠٢٢ / ١١ / ٦
اجمالى اعمال مستخلص رقم ١ بدون تشوينات
اجمالى اعمال مستخلص رقم ٠ بدون تشوينات
صافى اعمال مستخلص رقم ١ بدون تشوينات عن الفترة من ٢٠٢٢/١١/٨ حتى ٢٠٢٢/١١/٢٠

15,685,478.00

-

رقم المستخلص	نوع العمل	شهور المستخلص	صافى اعمال المستخلص بدون تشوينات	عدد الايام	اجمالى عدد ايام المستخلص	نسبة الاعمال المنفذة / شهر	قيمة الاعمال الشهرية	نسبة التعويض / شهر	قيمة التعويض / شهر
1	اعمال كبرى خرسانية	نوفمبر ٢٠٢٢	15,685,478.00	13	13	100.00%	15,685,478.00	3.070%	481,544.17
اجمالى قيمة التعويض									
									479,136.45

تمت مراجعة الكميات المنفذة فقط خلال المدة وتراجع المعاملات والنسب بمعرفة الادارة المالية مع مراعاة خصم ماسبق صرفه من فروق اسعار او تعويضات عن هذا المشروع

مهندس الشركة

مهندس الهيئة

مدير ادارة الكبارى

مدير عام المشروعات

يعتمد ،



Handwritten signature in blue ink.

Handwritten signature in blue ink.

Handwritten signature in blue ink.



وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري
المنطقة السابعة (اسيوط المنيا)
تنفيذ: شركة القاطمية للكباري
عقد رقم ٢٠٢٣/٢٠٢٢/٦٧٠

مستخلص تعويضات رقم ٢

عملية إنشاء كوبرى الرابط على الطريق الصحراوي الشرقى ضمن المرحلة الثالثة من مشروع إنشاء محور دبروط على النيل بالامر المباشر

تاريخ التعاقد : ١١ / ٦ / ٢٠٢٢
اجمالى اعمال مستخلص رقم ٢ بدون تشوينات 34,164,956.30
اجمالى اعمال مستخلص رقم ١ بدون تشوينات 15,685,478.00
صافى اعمال مستخلص رقم ٢ بدون تشوينات عن الفترة من ٢٠ / ١١ / ٢٠٢٢ حتى ٢٠٢٣ / ٧ / ٣ 18,479,478.30

رقم المستخلص	نوع العمل	شهور المستخلص	صافى اعمال المستخلص بدون تشوينات	عدد الايام	اجمالى عدد ايام المستخلص	نسبة الاعمال المنفذة / شهر	قيمة الاعمال الشهرية	نسبة التعويض / شهر	قيمة التعويض / شهر
2	اعمال كبارى خرسانية	نوفمبر ٢٠٢٢	18,479,478.30	10	226	4.42%	817,676.03	3.070%	25,102.65
	اعمال كبارى خرسانية	ديسمبر ٢٠٢٢	18,479,478.30	31	226	13.72%	2,534,795.70	17.920%	454,235.39
	اعمال كبارى خرسانية	يناير ٢٠٢٣	18,479,478.30	31	226	13.72%	2,534,795.70	26.020%	659,553.84
	اعمال كبارى خرسانية	فبراير ٢٠٢٣	18,479,478.30	29	226	12.83%	2,371,260.49	28.450%	674,623.61
	اعمال كبارى خرسانية	مارس ٢٠٢٣	18,479,478.30	31	226	13.72%	2,534,795.70	39.410%	998,962.98
	اعمال كبارى خرسانية	ابريل ٢٠٢٣	18,479,478.30	30	226	13.27%	2,453,028.09	53.510%	1,312,615.33
	اعمال كبارى خرسانية	مايو ٢٠٢٣	18,479,478.30	31	226	13.72%	2,534,795.70	55.410%	1,404,530.30
اجمالى قيمة التعويض 5,501,975.98									

تمت مراجعة الكميات المنفذة فقط خلال المدة وتراجع المعاملات والنسب بمعرفة الإدارة المالية مع مراعاة خصم ماسبق صرفة من فروق اسعار او تعويضات عن هذا المشروع

مهندس الشركة

مهندس الهيئة

مدير ادارة الكبارى

مدير عام المشروعات

يعتمد ،



