



[Handwritten signature]

رئيسة اللجنة المركزية
للإدارة العامة
للخدمات الصحية
بمكة المكرمة
١٤٣١/١٢/٢٠
١٤٣١/١٢/٢٠

(١) مدير إدارة شؤون

(١) (٢٠٠٥) (١) (١)

ملاحظات:

٢٠١١/١٢/٢٠ : ٢٠١١/١٢/٢٠

١٠٠٠ : ١٤٣١/١٢/٢٠ : ١٤٣١/١٢/٢٠ : ١٤٣١/١٢/٢٠

١٠٠٠ : ١٤٣١/١٢/٢٠ : ١٤٣١/١٢/٢٠ : ١٤٣١/١٢/٢٠

١٠٠٠ : ١٤٣١/١٢/٢٠ : ١٤٣١/١٢/٢٠ : ١٤٣١/١٢/٢٠

١٠٠٠ : ١٤٣١/١٢/٢٠ : ١٤٣١/١٢/٢٠ : ١٤٣١/١٢/٢٠

١٠٠٠ : ١٤٣١/١٢/٢٠ : ١٤٣١/١٢/٢٠ : ١٤٣١/١٢/٢٠

١٠٠٠ : ١٤٣١/١٢/٢٠ : ١٤٣١/١٢/٢٠ : ١٤٣١/١٢/٢٠

١٠٠٠ : ١٤٣١/١٢/٢٠ : ١٤٣١/١٢/٢٠ : ١٤٣١/١٢/٢٠

١٠٠٠ : ١٤٣١/١٢/٢٠ : ١٤٣١/١٢/٢٠ : ١٤٣١/١٢/٢٠

١٠٠٠ : ١٤٣١/١٢/٢٠ : ١٤٣١/١٢/٢٠ : ١٤٣١/١٢/٢٠

١٠٠٠ : ١٤٣١/١٢/٢٠ : ١٤٣١/١٢/٢٠ : ١٤٣١/١٢/٢٠

تاریخ: 31/0/3202

عبدالله بن محمد بن علي بن الحسين السكوني الحارثي والكناني
عليه السلام

عملية: تنفيذ اعمال حماية جسر السكة الحديد ناحية النازل الطولى خط القاهرة - السد العالي عقد ٢٠٢٣ / ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤

تنفيذ: شركة الفاطمية للتشييد والكباري

مستخلص رقم (1جارى) عن الفترة من ٢٥ / ١ / ٢٠٢٤ حتى الفترة ٣٠ / ١ / ٢٠٢٤

تاريخ امر الاسناد بناءا على المفاوضات

٢٦ / ١١ / ٢٠٢٣

بيانات التعاقد										نسب اوزان عناصر التكلفة للبيود المتوفرة						طبقا لاحكام القانون رقم ٨٩ لسنة ١٩٨٩ بشأن تنظيم المناقصات والمزاياات ولائحة التنفيذية ووفقا لقرار وزير المالية رقم ٣٤٧ لسنة ٢٠١٠ والخاص بتعديل بعض احكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم المناقصات المزاياات الصادر بالقرار رقم ١٣٦٧ لسنة ١٩٩٨ وتعديلاتهما									
رقم البند	بيان الاعمال	شهور المستخلص	الاعمال المنفذة خلال الشهر				الوحدة	فئة البند	حديد بجميع انواعه	اسمنت	بيتونين	سولار	ثابت	حديد بجميع انواعه	اسمنت	بيتونين	سولار	حديد بجميع انواعه	اسمنت	بيتونين	سولار	معاملات البيود بعد التعديل	نسبة العلاوة او الخصم	اجمالي قيمة التعويض	
			عدد الايام	اجمالي عدد ايام المستخلص	كمية المستخلص	الكمية المنفذة/شهر																			
١	جسات للتربة بالمجرى المائي	يناير ٢٠٢٤	٥,٠٠٠	٥,٠٠٠	١٢٠,٠٠٠	١٢٠,٠٠٠	م.ط	١٤٨٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٥	٠,٩٥	٩٩٨,٥٠	٣٢٠,٦٠	٧٦٢,٠٠	٤١٧,٠٠	١٣٣٩,٧٠	٣٥١,٩٠	٧٦٢,٠٠	٤١٧,٠٠	١,٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠	
٢	نقل ماكينة الخوازيق وملحقها	يناير ٢٠٢٤	٥,٠٠٠	٥,٠٠٠	١,٠٠٠	١,٠٠٠	عدد	٣٠٠٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٨	٠,٩٢	٩٩٨,٥٠	٣٢٠,٦٠	٧٦٢,٠٠	٤١٧,٠٠	١٣٣٩,٧٠	٣٥١,٩٠	٧٦٢,٠٠	٤١٧,٠٠	١,٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠	
٣	توريد وتركيب القيسونة الثابت	يناير ٢٠٢٤	٥,٠٠٠	٥,٠٠٠	١٩٠,٠٠٠	١٩٠,٠٠٠	طن	٦٥٠٠٠٠,٠٠٠	٠,٦٥	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٥	٠,٣٠	٩٩٨,٥٠	٣٢٠,٦٠	٧٦٢,٠٠	٤١٧,٠٠	١٣٣٩,٧٠	٣٥١,٩٠	٧٦٢,٠٠	٤١٧,٠٠	١,٢٢	٠,٢٢	٢٧٤٣٠٩٧,٦٥	
٤	تنفيذ خوازيق مجرى مائي قطر ١٠٠سم	يناير ٢٠٢٤	٥,٠٠٠	٥,٠٠٠	٢٢٥٠,٠٠٠	٢٢٥٠,٠٠٠	م.ط	٥٢٩٥٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٢٥	٠,٠٠٠	٠,٠٠٨	٠,٦٧	٩٩٨,٥٠	٣٢٠,٦٠	٧٦٢,٠٠	٤١٧,٠٠	١٣٣٩,٧٠	٣٥١,٩٠	٧٦٢,٠٠	٤١٧,٠٠	١,٠٢	٠,٠٢	٢٩٠٧٨٣,٢٠	
٥	توريد وتركيب ورس حديد تشسليج (٦٠ / ٤٠)	يناير ٢٠٢٤	٥,٠٠٠	٥,٠٠٠	٢٤٤,٢٩	٢٤٤,٢٩	طن	٥٦٤٠٠٠,٠٠٠	٠,٧٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٥	٠,٢٥	٩٩٨,٥٠	٣٢٠,٦٠	٧٦٢,٠٠	٤١٧,٠٠	١٣٣٩,٧٠	٣٥١,٩٠	٧٦٢,٠٠	٤١٧,٠٠	١,٢٤	٠,٢٤	٣٢٩٥٦٧,٥٢	
٦	خرسانة عادية للكمرة الرابطة للخوازيق	يناير ٢٠٢٤	٥,٠٠٠	٥,٠٠٠	٢٦٩,٩٦	٢٦٩,٩٦	م	٢١٣٥٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٣٥	٠,٠٠٠	٠,١٠	٠,٥٥	٩٩٨,٥٠	٣٢٠,٦٠	٧٦٢,٠٠	٤١٧,٠٠	١٣٣٩,٧٠	٣٥١,٩٠	٧٦٢,٠٠	٤١٧,٠٠	١,٠٣	٠,٠٣	١٩٦٦,٨٣	
٧	توريد وبناء حوائط سائدة راسية من الدبش	يناير ٢٠٢٤	٥,٠٠٠	٥,٠٠٠	١٢٠٣,٢١	١٢٠٣,٢١	م	١٦٢٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٢٥	٠,٠٠٠	٠,١٠	٠,٦٥	٩٩٨,٥٠	٣٢٠,٦٠	٧٦٢,٠٠	٤١٧,٠٠	١٣٣٩,٧٠	٣٥١,٩٠	٧٦٢,٠٠	٤١٧,٠٠	١,٠٢	٠,٠٢	٤٧٥٧٤,٨٣	
الاجمالي																				٦٣٧٩٠٩٣,٠٣					

تمت مراجعة توزيع الكميات المنفذة فقط خلال المدة طبقا للمستخلص رقم ١ و تراجع المعادلات بمعرفة الادارة المالية مع مراعاة خصم ما سبق من فروق اسعار او تعويضات عن هذا المشروع

مدير عام المشروعات

مهندس الهيئة

مدير المشروع

مدير إدارة الكباري

يعتمد

رئيس الادارة المركزية

