

وزارة النقل

الهيئة العامة للطرق والكباري

المنطقة الثالثة عشر البحيرة وكفر الشيخ

القيـد : / / ٢٠٢٤

التاريخ : / / ٢٠٢٤



الهيئة العامة للطرق والمواصلات والبحري والنقل البري
(محافظة البصرة)
(قسم الموقوفات)
رقم المصادرة: ١٧٥٦٠
عدد الموقوفات:
التاريخ: ١٥/١٢/٢٠٠٤
التوقيع:

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد

إيماءاً إلى عملية تطوير وتحديث مباني الهيئة الواقعه في نطاق المنطقة الثالثة عشر بالحيرة .

تنفيذ شركة : أي جي أر إنترناشونال

عقد رقم ٢٠٢٣/٢٠٢٢/١٣٧٠

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم مستخلص رقم (٢) جاري وإستمارة ٥٠ ع.ح الخاصة بالعملية عايله .

برجاء التكرم من سيادتكم بالإحاطة والتوجيه باللائم

وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام

مرفقات :

التوقيع ()
مهندس / مجدي عبد السلام عامر
رئيس الإدارة المركزية

جمهورية مصر العربية

استمارة لاعتماد الصرف

(١)

مصلحة : <u>المكتب العام للفرق والادارة</u>		بيانات التواريخ	
قسم : <u>الصندوق والمحاسبة</u>	رقم	التاريخ	الجملة
المبلغ المستحق إلى : <u>شركة اى ١٥٨٠ / انترناشونال</u>			
الطلبات عليه : <u>أو : <u>مستطوع جاريا (٤)</u></u>			
صار مراجعته ووجد على صحة ومقدم لاعتماده إداريا وصرف القيمة بواسطة			
} إذن صرف على : <u>أمر دفع إلكتروني</u>			
} شيك على البنك المركزي في : <u>أمر دفع إلكتروني</u>			
شيك على الخارج : <u>شركة اى ١٥٨٠ / انترناشونال</u>			
بمسحب باسم : <u>شركة اى ١٥٨٠ / انترناشونال</u>			
ويرسل إليه بالعنوان الآتى :			
		الجملة <u>٨٠٥٢٥٤</u>	

الحتم ذو التاريخ

كتب المراجعة

رئيس القسم

٢٠١

تقيد فى السجل برقم

١ (ب) اذكر تب المنوط

عدد المرفقات	الاعتماد الإدارى ونوع الخصم		نوع الخصم		فرش	جنيه
	بيانات	قسم	فرش	جنيه		
	<u>فئة مستطوع جاريا (٤) على علة ظهور</u>					<u>٨٠٥٢٥٤</u>
	<u>مستطوع جاريا (٤) على علة ظهور</u>					
	<u>المنطقة الثالثة عشر بالبريد</u>					
		إجمالي الأصل				
	بيانات الاستقطاعات					
	عادي					
	إضافي					
	دمغة توقيع					
	فرش					
	فرش جنيه					
	فرش جنيه					
	رسم الدفعة					
	صافي القيمة المطلوب صرفها					<u>٨٠٥٢٥٤</u>

الحتم ذو التاريخ

رئيس القسم



علامة دوائر : شركة اى ١٥٨٠ / انترناشونال

سنة ٢٠١

- (١) إقرار كاتب سجل المحجوزات والتنازلات ،
- (٢) إقرار بأن القيمة المنوط بها على الاعتماد المخصص وأن البند المختص يسمح ولم يسبق الصرف :
- (أو) بأن المبلغ مضاف بحساب : بناريخ

(ج) قيد فى سجل رقم ٥٥ « ج » برقم

الحتم ذو التاريخ

(علامات المراجع ورئيس المصلحة)

روجع فى سنة ٢٠

يعتمد سحب

مدير أو رئيس الحسابات

وكيل الحسابات

فى سنة ٢٠١ ببلغ

(٥)

(١) رقم المستند (وهو رقم القيد فى الدفتر رقم ٢٢٤ « ج »)

(٢) قيد فى دفاتر الحسابات المختصة

إمضاءات موظفى الشطب

(٣) سحب

(٤) قيد فى سجل

(٥) أدرج فى كشف

رقم

رقم

رقم

رقم البند بالمقاييس	بيان الاعمال	الفئة	الكمية طبقا للمقاييس	الوحدة	السابق	خلال المدة	الجملة	جار ام نهائي	جملة قيمة الاعمال حتى الان	استقطاع أو حجز	صافي المستحق	ملاحظات
	رفع الاتربة والمخلفات التي تعوق الاعمال	١٠٠	٥٠	م	٣٠	٠	٣٠	جار	٣٠٠٠	١٥٠	٢٨٥٠	يراعي تطبيق بنود التعاقد
١	تكسير و ازالة بلاط سيراميك التالف للحوارط والارضيات والبلاط الموازيكو	٧٠	٣٢٥	م	٢٧٩	٤٦	٣٢٥	جار	٢٢٧٥٠	١١٣٧,٥	٢١٦١٢,٥	مكتب مهندسي الهيئة موجود
٥	تكسير وازالة مباني طوب بالمتر المكعب	١٥٠	١٥٠	م	٨	٢	١٠	جار	١٥٠٠	٧٥	١٤٢٥	تقرير شهري متواجد
٩	تكسير و ازالة البياض الداخلي	٦٥	٥٥٠	م	٣٠	٠	٣٠	جار	١٩٥٠	٩٧,٥	١٨٥٢,٥	تقرير شهري متواجد
١٢	تكسير خرسانه عادية	١٤٠	٢٠	م	٢٠	٠	٢٠	جار	٢٨٠٠	١٤٠	٢٦٦٠	مهندسي الشركة و الملاحظين والمشرقيين متواجدين
١٣	تكسير خرسانه مسلحه	٣٨٠	٢٠	م	٢٠	٠	٢٠	جار	٧٦٠٠	٣٨٠	٧٢٢٠	المحافظة على سلامة المرور في موقع العمل موجوده
١٩	فك وازالة الاجهزه الصحيه	١٥٠	٥	عدد	٥	٠	٥	جار	٧٥٠	٣٧,٥	٧١٢,٥	العماله غير متواجده
٢٠	فك باب اوشباك الومنيوم اوخشب	١٢٠	٤٠	عدد	١٧	٣	٢٠	جار	٢٤٠٠	١٢٠	٢٢٨٠	تم حجز المبالغ الموجوده في بند استقطاع
٢٦	حفر اتربة لزوم الاساسات	١٢٠	١٠٠٠	م	٥٢٠	١٧	٥٣٧	جار	٦٤٤٤٠	٣٢٢٢	٦١٢١٨	منه البند رقم (١٢) وحسن البند رقم (١٨٩) لعماله
٢٨	ردم برمال من ناتج الحفر	٧٠	٥٠٠	م	٢٣٠	١٥	٢٤٥	جار	١٧١٥٠	٨٥٧,٥	١٦٢٩٢,٥	وليس من (٢٣) وحسن البند رقم (١٦٦) لعماله
٣٠	خرسانة عادية اساسات	١٦٥٠	٢٨٠	م	٤٨	٠	٤٨	جار	٧٩٢٠٠	٣٩٦٠	٧٥٢٤٠	وليس من (٤) وحسن البند رقم (٧٥) لعماله
٣١	خرسانة عادية للارضيات والارضفه باى سمك	٢٤٠	١٤٠٠	م	١٨٥	١٤٤	٣٢٩	جار	٧٨٩٦٠	٣٩٤٨	٧٥٠١٢	وذلك طبقا لمتطلبات الملاحظة لعماله
٣٣	خرسانة مسلحة اساسات	٢٥٠٠	٦٠٠	م	٤٣	٠	٤٣	جار	١٠٧٥٠٠	٥٣٧٥	١٠٢١٢٥	الحصانه بجم
٣٩	توريد وعمل عزل بيتومين بارد وجهين متعامدين للاساسات والمباني	٦٠	١٥٠	م	١٥٠	٠	١٥٠	جار	٩٠٠٠	٤٥٠	٨٥٥٠	
٤٠	طبقة عزلة للرطوبة من الانسومات سمك ٤ مم طبقه لياسه اسمنتيه	١٤٠	٩٠٠	م	٣٤	٩	٤٣	جار	٦٠٢٠	٣٠١	٥٧١٩	
٤٣	مباني سمك طوية من الطوب الطفى المفرغ او الاسمنتى	١٨٥٠	١٠٠٠	م	١٧	١	١٨	جار	٣٣٣٠٠	١٦٦٥	٣١٦٣٥	
٤٤	مباني سمك نصف طوية من الطوب الطفى المفرغ او الاسمنتى	٢٤٠	١٨٠٠	م	١٣	٩	٢٢	جار	٥٢٨٠	٢٦٤	٥٠١٦	
٥١	سيراميك ارضيات شامل الوزره	٣٥٠	١٢٠٠	م	١٢٧	١٦٢	٢٨٩	جار	١٠١١٥٠	٥٠٥٧,٥	٩٦٠٩٢,٥	
٥٢	سيراميك حوائط	٣٥٠	٧٠٠	م	٥٣	٥٦	١٠٩	جار	٣٨١٥٠	١٩٠٧,٥	٣٦٢٤٢,٥	
٥٣	توريد وتركيب وزر سيراميك	٨٠	٣٠٠	م.ط	٥	٠	٥	جار	٤٠٠	٢٠	٣٨٠	
٥٨	بالمتر المسطح توريد وتركيب ارضيات جرانيت سمك ٢ سم	١٤٠٠	٩٠	م	٠	٤	٤	جار	٥٦٠٠	٢٨٠	٥٣٢٠	
٦٩	بالمتر المسطح توريد وتركيب بورسلين محمل على البند وزره	٦٠٠	٧٥	م	٢٤	٣٠	٥٤	جار	٣٢٤٠٠	١٦٢٠	٣٠٧٨٠	
٧١	بياض تخشين داخلي	١٢٥	١١٠٠	م	١٨٠	٨١	٢٦١	جار	٣٢٦٢٥	١٦٣١,٢٥	٣٠٩٩٣,٧٥	
٨١	توريد وعمل دهان داخلي ببيوية البلاستيك على سطح اسمنتى	١٢٥	١٥٠٠	م	٤٢٥	٠	٤٢٥	جار	٥٣١٢٥	٢٦٥٦,٢٥	٥٠٤٦٨,٧٥	
٨٢	توريد وعمل دهان داخلي ببيوية البلاستيك على سطح مدهون	١١٠	٨٠٠	م	٦٠٥	١٦٥	٨٠٠	جار	٨٨٠٠٠	٤٤٠٠	٨٣٦٠٠	
٨٣	دهان ابواب و شبابيك خشب وجهين ببيوية اللاكية	١٦٠	١٥٠	م	٥٠	١	٥١	جار	٨١٦٠	٤٠٨	٧٧٥٢	
٨٦	توريد وتركيب ابواب خشب موسكى خشو	٢٣٠٠	٨٠	م	١٢	٠	١٢	جار	٢٧٦٠٠	١٣٨٠	٢٦٢٢٠	
٨٨	ترميم واصلاح ابواب او شبابيك خشب باى مقاس	٨٠٠	٥٠	م	١٨	٢٦	٤٤	جار	٣٥٢٠٠	١٧٦٠	٣٣٤٤٠	
٩٠	تجاليذ خشب كونتر ١٦ مم وقشره ارو	١٨٠٠	١٠٠	م	١٠٠	٠	١٠٠	جار	١٨٠٠٠٠	٩٠٠٠	١٧١٠٠٠	
٩١	كورنيشة خشب اوفيتوك	١٢٠	٩٠	م.ط	١١	٠	١١	جار	١٣٢٠	٦٦	١٢٥٤	
٩٧	توريد وتركيب ارضيات من الواح الخشب الصناعى (HPL)	٨٢٠	٥٠	م	٥٠	٠	٥٠	جار	٤١٠٠٠	٢٠٥٠	٣٨٩٥٠	
٩٩	بالمتر المسطح توريد وتركيب دواليب خشبية من الخشب الكونتر	٢٠٠٠	٥٠	م	٠	٥٠	٥٠	جار	١٠٠٠٠٠	٥٠٠٠	٩٥٠٠٠	
١٠١	توريد وتركيب شبابيك وابواب المونيوم	٤٠٠٠	١٠٠	م	٢	٠	٢	جار	٨٠٠٠	٤٠٠	٧٦٠٠	
١٠٢	ترميم واصلاح ابواب او شبابيك المونيوم	٢٠٠٠	٥	م	٥	٠	٥	جار	١٠٠٠٠	٥٠٠	٩٥٠٠	
	الاجمــالى								١٢٠٦٣٣٠		١١٤٦٠١٣,٥	

م.المقاول ..

نطفى محمد السيد

أحمد محمد السيد

م.المالك

مهندس العمليه م / احمد ندا

مدير عام الصيانه م / كارم اتمام

تمت مراجعة
منه المنطقة
م
أحمد رضا



رقم البند بالمقاييس	بيان الاعمال	الفئة	الكمية طبقا للمقاييس	الوحدة	السابق	خلال المدة	الجملة	جار أم نهائي	جملة قيمة الاعمال حتى الان	استقطاع أو حجز	صافي المستحق	ملاحظات
	مقابله										١١٤٦٠١٣,٥	
١٠٩	توريد وتشغيل وتركيب وترتيب حديد (٤٠ & ٦٠)	٣٠٠٠٠	١٠٠	طن	٤	٠	٤	جار	١٢٠٠٠٠	٦٠٠٠	١١٤٠٠٠	
١١١	توريد وتشغيل وتركيب حديد مشغول للوابات	٤٥	٦٠٠٠	كجم	٣٧٦	٠	٣٧٦	جار	١٦٩٢٠	٨٤٦	١٦٠٧٤	
١١٥	بالمتر المسطح توريد وتركيب الواح من الصاج المعرج المجلفن	٨٠٠	٥٠	م٢	٠	٢٣	٢٣	جار	١٨٤٠٠	٩٢٠	١٧٤٨٠	
١١٦	بالمتر المسطح دهان أي أعمال معدنية ببيوية اللاكية ثلاثة اوجه	١٤٠	١٢٠	م٢	٠	٨٠	٨٠	جار	١١٢٠٠	٥٦٠	١٠٦٤٠	
١١٧	حوض ايدي بارد و ساخن السعر غير شامل الخلط	٢٤٠٠	٣٢	عدد	٣	٦	٩	جار	٢١٦٠٠	١٠٨٠	٢٠٥٢٠	
١١٨	بالعدد توريد وتركيب حوض أواني من الاستانلس	٢٤٠٠	١٧	عدد	٠	١	١	جار	٢٤٠٠	١٢٠	٢٢٨٠	
١١٩	توريد و تركيب مرحاض افرنجي مطلي صينى	٣١٠٠	١٢	عدد	٣	٥	٨	جار	٢٤٨٠٠	١٢٤٠	٢٣٥٦٠	
١٢١	بالعدد توريد وتركيب مبولة حوض معلقة	٣٠٠٠	٢٦	عدد	٠	١	١	جار	٣٠٠٠	١٥٠	٢٨٥٠	
١٢٣	بالعدد توريد وتركيب وصلة ٥٠ سم من أجود الانواع	١٣٠	٣٠	عدد	٠	٢	٢	جار	٢٦٠	١٣	٢٤٧	
١٢٤	بالعدد تركيب خلط حوض وجه	١٥٠٠	٢٥	عدد	٣	٧	١٠	جار	١٥٠٠٠	٧٥٠	١٤٢٥٠	
١٢٥	بالعدد توريد وتركيب خلط مطبخ وجه جولد	١٧٠٠	١٢	عدد	٠	١	١	جار	١٧٠٠	٨٥	١٦١٥	
١٢٦	بالعدد توريد وتركيب سيفون بلاستيك	١٥٠	٥	عدد	٠	٣	٣	جار	٤٥٠	٢٢,٥	٤٢٧,٥	
١٢٨	توريد و تركيب سيفون طرد بلاستيك ارضى قطر ٣	٦٥٠	٥	عدد	٣	٢	٥	جار	٣٢٥٠	١٦٢,٥	٣٠٨٧,٥	
١٣٢	توريد و تركيب تثبيت اكسسوار حمام ٤ قطع	٢٠٠٠	١٠	عدد	٣	٢	٥	جار	١٠٠٠٠	٥٠٠	٩٥٠٠	
١٣٣	بالعدد توريد وتركيب شطاف (nova) تركى	١٥٠	١٨	عدد	٠	٦	٦	جار	٩٠٠	٤٥	٨٥٥	
١٣٤	توريد و تركيب سيفون جالتراب من PVC	١٠٠٠	١٨	عدد	١	٠	١	جار	١٠٠٠	٥٠	٩٥٠	
١٣٧	بالعدد توريد وتركيب حنفية بلية ١/٢ من أجود الانواع	١٢٠	٥٠	عدد	٠	١	١	جار	١٢٠	٦	١١٤	
١٤١	بالعدد توريد وتركيب محبس بلية ١/٢ من أجود الانواع	٢٠٠	٥٠	عدد	٠	٣	٣	جار	٦٠٠	٣٠	٥٧٠	
١٤٣	توريد وتركيب محبس بلية ١ (2 لاكور)	٦٥٠	١٠	عدد	٧	٠	٧	جار	٤٥٥٠	٢٢٧,٥	٤٣٢٢,٥	
١٤٧	توريد و تركيب مواسير بلاستيك GM قطر ٣٣ بسمك ٤ مم	٢٢٠	١٢٠	م.ط	١١	٠	١١	جار	٢٤٢٠	١٢١	٢٢٩٩	
١٤٨	توريد و تركيب مواسير بلاستيك GM قطر ٤٤ بسمك ٥ مم	٣٠٠	٢٠٠	م.ط	١١	٠	١١	جار	٣٣٠٠	١٦٥	٣١٣٥	
١٥١	توريد و تركيب مواسير بلاستيك U.P.V.C قطر ٨٨ بسمك ٥ مم	٨٥٠	٢٢٠	م.ط	١٦	٠	١٦	جار	١٣٦٠٠	٦٨٠	١٢٩٢٠	
١٥٢	توريد وبناء غرفه تفتيش مقاس ٦*٦*٠,٦	٤٠٠٠	٣٠	عدد	٢	٠	٢	جار	٨٠٠٠	٤٠٠	٧٦٠٠	
١٥٩	توريد وتركيب مواسير يولى بروبيلين قطر ١١	٢٥٠	٢٢٥	م.ط	٦٨	٠	٦٨	جار	١٧٠٠٠	٨٥٠	١٦١٥٠	
١٦٥	توريد وتركيب خزان بلاستيك سعة ٢ م٣ (قاعده خرسانه)	٧٥٠٠	٣	عدد	١	٠	١	جار	٧٥٠٠	٣٧٥	٧١٢٥	
١٦٩	توريد وتركيب اسقف معلقة من الالواح الجبسية سمك ١٢ مم	٤٦٠	٥٠	م٢	٥٠	٠	٥٠	جار	٢٣٠٠٠	١١٥٠	٢١٨٥٠	
١٧٠	كالبند السابق ولكن من الالواح المقاومه للרטوبه	٥٠٠	٤٠	م٢	٨	٠	٨	جار	٤٠٠٠	٢٠٠	٣٨٠٠	
١٧٤	توريد وتركيب مواسير ستانلس ستيل (٣٠٤) قطر ٥١ سمك ١,٢٥ مم	٢٥٠٠	٣٠	م.ط	٢٧	٠	٢٧	جار	٦٧٥٠٠	٣٣٧٥	٦٤١٢٥	
١٧٥	توريد وتركيب مواسير ستانلس ستيل (٣٠٤) قطر ٤٠ سمك ١,٢٥ مم	٢٠٠٠	٣٠	م.ط	٠	٣٠	٣٠	جار	٦٠٠٠٠	٣٠٠٠	٥٧٠٠٠	
١٧٧	بالمتر المسطح توريد وتركيب زجاج ٦ مم	٥٠٠	١٠	م٢	٠	٠,٩٨	٠,٩٨	جار	٤٩٠	٢٤,٥	٤٦٥,٥	
١٧٨	توريد وتركيب مرايات ٦ مم	٧٠٠	١٠	م٢	٦	١	٧	جار	٤٩٠٠	٢٤٥	٤٦٥٥	
١٨١	توريد وتركيب لوجو الهيئة العامة للطرق والكبارى	١١٥٠٠	٢	م٢	٢	٠	٢	جار	٢٣٠٠٠	١١٥٠	٢١٨٥٠	
١٨٢	توريد وتركيب كلمات ستانلس	٥٠٠٠	٢	م٢	٢	٠	٢	جار	١٠٠٠٠	٥٠٠	٩٥٠٠	
	الاجمالى								١٧٠٧١٩٠	١٧٠٧١٩٠	١٦٢١٨٣,٥	

م.المقاول ...

لطفى محمد السيد

أحمد محمد السيد

ممثل المالك

مهندس العمليه م / احمد ندا

مدير عام الصيانه م / كارم امام



م.المقاول ...
أحمد محمد السيد

رقم البند بالمقاييس	بيان الاعمال	الفئة	الكمية طبقا للمقاييس	الوحدة	السابق	خلال المدة	الجملة	جار ام نهائي	جملة قيمة الاعمال حتى الان	استقطاع أو حجز	صافي المستحق	ملاحظات
	ما قبله								١٧٠٧١٩٠	١٦٢١٨٣٠,٥		
	اعمال الحريق											
٤٣	توريد وتركيب وتشغيل شاشة CCTV LED32 Heavy Duty	✓	٦٧٢٠	عدد	٢	٠	٢	✓	١٣٤٤٠	٦٧٢	١٢٧٦٨	
٤٤	توريد وتركيب واختبار Switch لنظام كاميرات المراقبة	✓	١٥٤٠٠	عدد	١	٠	١	✓	١٥٤٠٠	٧٧٠	١٤٦٣٠	
٤٥	توريد وتركيب واختبار وتشغيل CAMERA IP INDOOR FIXED (DOME)	✓	٢٨٣٠٠	عدد	٤	٠	٤	✓	١١٣٢٠٠	٥٦٦٠	١٠٧٥٤٠	
٤٦	توريد وتركيب واختبار وتشغيل CAMERA IP OUTDOOR FIXED (DOME) من النوع المقاوم للعوامل الجوية IP65	✓	٣٥٣٠٠	عدد	٠	٢	٢	✓	٧٠٦٠٠	٣٥٣٠	٦٧٠٧٠	
	اعمال الكهـ											
٤	توريد وتركيب واختبار لوحة توزيع فرعية مفتاح رئيسي ٦٣ امبير (18 مفتاح)	✓	٢٤٨٠٠	عدد	١	٠	١	✓	٢٤٨٠٠	١٢٤٠	٢٣٥٦٠	
١٢	توريد وتركيب واختبار كابل قطاع (٣٥*٤) مم ٢	✓	٥٤٠	م.ط	٣٩	٠	٣٩	✓	٢١٠٦٠	١٠٥٣	٢٠٠٠٧	
١٣	توريد وتركيب واختبار كابل قطاع (١٦*٤) مم ٢	✓	٤٩٠	م.ط	١٠	٠	١٠	✓	٤٩٠٠	٢٤٥	٤٦٥٥	
١٤	توريد وتركيب واختبار موتور رفع مياة ١ حصان	✓	١٢٧٠٠	عدد	١	٠	١	✓	١٢٧٠٠	٦٣٥	١٢٠٦٥	
٢٠	توريد وتركيب وتثبيت واختبار مخرج (اناره - مروحة)	✓	٦٨٠	عدد	١٠٣	٧	١٠٣	✓	٧٤٨٠٠	٣٧٤٠	٧١٠٦٠	
٢١	توريد وتركيب وتثبيت واختبار مخرج (بريزه - شفاط)	✓	٧٩٠	عدد	٦٥	٣٨	١٠٣	✓	٨١٣٧٠	٤٠٦٨,٥	٧٧٣٠١,٥	
٢٢	توريد وتركيب وتثبيت واختبار مخرج (تكييف)	✓	١١١٠	عدد	٤	٣	٧	✓	٧٧٧٠	٣٨٨,٥	٧٣٨١,٥	
٢٣	توريد وتركيب وتثبيت واختبار مخرج (بريزه قوى - شفاط ورش)	✓	٢٠٣٠	عدد	١	٠	١	✓	٢٠٣٠	١٠١,٥	١٩٢٨,٥	
٢٤	توريد وتركيب وتثبيت واختبار مخرج معلومات	✓	٤٠٥٠	م.ط	٣	٠	٣	✓	١٢١٥٠	٦٠٧,٥	١١٥٤٢,٥	
٢٥	توريد وتركيب وتثبيت واختبار مخرج تليفزيون	✓	١١٣٠	عدد	٢	١	٣	✓	٣٣٩٠	١٦٩,٥	٣٢٢٠,٥	
٢٧	توريد وتركيب وتثبيت واختبار مخرج تليفون	✓	٨١٠	عدد	١٠	١١	٢١	✓	١٧٠١٠	٨٥٠,٥	١٦١٥٩,٥	
٢٨	توريد وتركيب واختبار وحده اضاءه تركيب بالسقف (بلوفونيره)	✓	٩٢٥	عدد	٨	٠	٨	✓	٧٤٠٠	٣٧٠	٧٠٣٠	
٢٩	توريد وتركيب واختبار كشف ٦٠*٦٠ سم وبدرجة حماية IP 65	✓	٩٩٥	عدد	٣	٠	٣	✓	٢٩٨٥	١٤٩,٢٥	٢٨٣٥,٧٥	
٣١	توريد وتركيب واختبار كشف ليد ٦٠*٦٠ سم وبدرجة حماية IP 65	✓	٢٠٠٠	عدد	٠	٦٨	٦٨	✓	١٣٦٠٠٠	٦٨٠٠	١٢٩٢٠٠	
٣٦	توريد وتركيب واختبار كشف ليد دائري او مربع بقدره لا تقل عن ١٠ W	✓	٢٢١٠	عدد	٦٢	٠	٦٢	✓	١٣٧٠٢٠	٦٨٥١	١٣٠١٦٩	
٤٢	توريد وتركيب واختبار مفتاح بتشينو قاطع للتيار ٢٦*٢ امبير	✓	٦٩٥	عدد	٥	٠	٥	✓	٣٤٧٥	١٧٣,٧٥	٣٣٠١,٢٥	
٤٤	توريد وتركيب مفتاح احادي قطعه واحده ماجيك	✓	٢٤٠	عدد	٤	٢	٦	✓	١٤٤٠	٧٢	١٣٦٨	
٤٥	توريد وتركيب مفتاح اناره ثنائي ماجيك	✓	٣٢٠	عدد	٦	١٤	٢٠	✓	٦٤٠٠	٣٢٠	٦٠٨٠	
٤٦	توريد وتركيب مفتاح اناره ثلاثي	✓	٤٠٠	عدد	٥	٦	١١	✓	٤٤٠٠	٢٢٠	٤١٨٠	
٤٧	توريد وتركيب بريزه كهرباء ١٠ A	✓	٧٩٠	عدد	٥٠	٥٦	١٠٦	✓	٨٣٧٤٠	٤١٨٧	٧٩٥٥٣	
٤٩	توريد وتركيب واختبار بريزه معلومات	✓	٦٨٠	عدد	٣	٠	٣	✓	٢٠٤٠	١٠٢	١٩٣٨	
٥٠	توريد وتركيب واختبار بريزه تليفزيون	✓	٣٧٥	عدد	٢	٠	٢	✓	٧٥٠	٣٧,٥	٧١٢,٥	
٥١	توريد وتركيب زر جرس	✓	٢٢٠	عدد	٠	١	١	✓	٢٢٠	١١	٢٠٩	
٥٣	توريد وتركيب بريزه تليفون	✓	٢٤٠	عدد	١٠	٥	١٥	✓	٣٦٠٠	١٨٠	٣٤٢٠	
٦٧	توريد وتركيب واختبار شفاط هواء من النوع الذي يتم تركيبه على الزجاج بقطر ٢٠ سم	✓	٩٢٠	عدد	٣	٠	٣	✓	٢٧٦٠	١٣٨	٢٦٢٢	
٧٣	توريد وتركيب واختبار وحده تكييف اسبيلت يونت بقدره ١,٥ حصان بارد	✓	١٨٦٠٠	عدد	٠	٢	٢	✓	٣٧٢٠٠	١٨٦٠	٣٥٣٤٠	
٧٥	توريد وتركيب واختبار وحده تكييف اسبيلت يونت بقدره ٣ حصان بارد	✓	٤٤٦٠٠	عدد	١	٠	١	✓	٤٤٦٠٠	٢٢٣٠	٤٢٣٧٠	
	الاجمـالى								٢٦٥٥٨٤٠	٢٥٢٣٠٤٨		
	اجمالى اعمال مستخلص جارى ١										١٧١٧٧٩٤	
	اجمالى اعمال المستخلص الحالى										٨٠٥٢٥٤	

م.المقاول ..

لطفي محمد السيد

ممثل المالك

مهندس العمليه م / احمد ندا
مدير عام الصيانه م / كارم امام

رئيس الادارة المركزية للمنطقة الثالثة عشر

المهندس / مجدى عبدالسلام عاقر

تمت دراجه بكت
فند المنطقة
+ ٨
المحمد ناصر