

السيد المهندس / نائب رئيس الهيئة للتنفيذ و المناطق

تحية طيبة و بعد....

نتشرف ان نرفق طيه استمارة ٥٠ ع. ح و حساب قيمة (فروق أسعار البيتومين)

مشروع : اعمال الاسفلت لمشروع ازدواج طريق الصعيد الصحراوي الغربي فى المسافة من ادفو
حتى السباعية من كم ١١٢,٥ حتى ١٢٥ كم

تنفيذ : شركة عليك للمقاولات ، عقد رقم (٤٧٥ / ٢٠٢١ / ٢٠٢٢) بتاريخ ٢٧/١٢/٢٠٢١

نرفق لسيادتك طيه فروق الاسعار للمستخلصات (١-٢-٣-٤-٥-٦) مع مراعاة خصم ما تم

صرفه سابقا

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

مرفقات :

١- فروق الاسعار

٢- مستخلص ١,٢,٣,٤,٥,٦

٣- الارقام القياسية

٤- استمارة ٥٠ ع. ح

تحريراً في : / / ٢٠٢٥

رئيس الإدارة المركزية

عيد يحيى كرومر



[Handwritten signature]

مشروع : اعمال الاسفلت لمشروع ازدواج طريق الصعيد الصحراوي الغربي في المسافة
من ادفو حتي السباعية من كم 112.5 حتي 125 كم
تنفيذ : شركة عليك لإنشاء و رصف الطريق

نموذج حساب قيمة التعويض من أو الخصم (فروق الأسعار)

مستخلص الحساب الجاري (1)

فترة تنفيذ الأعمال من		١٢ يناير ٢٠٢٢		حتى		٢٤ يناير ٢٠٢٢					
*	رقم العقد	(2022 / 2021 / 475)				تاريخ العقد					
*	تاريخ (الفتح الفني / امر الاسناد)	١١ أغسطس ٢٠٢١				فترة الحساب (من - إلى)					
رقم البند	بيان الأعمال	الكمية المنفذة	سعر البند (جنيهه)	الكمية المنفذه عن يناير	قيمة الاعمال	عناصر القابلة للتغيير	المعاملات (ك)	الرقم القياسي عند الفتح	الرقم القياسي عند المحاسبة	نسبة الزيادة او الخصم	قيمة التعويض (زيادة او خصم)
1	اعمال توريد وتشغيل اترية	5000	28	5000.00	140000	سولار	20%	266.20	323.70	0.220	6160
2	توريد اترية جزيرة وسطي	73000	19.6	73000.00	1430800	سولار	15%	266.20	323.70	0.220	47216.4
3	اعمال انشاء طبقة تشريب mco	62550.00	21.00 م ²	62550.00	1313550	سولار	10%	266.20	323.70	0.220	28898.1
		62550.00		62550.00	1313550	بيتومين	65%	311.00	487.10	0.570	486670.28
4	اعمال انشاء طبقة رابطة بسمك 6 سم	62550.00	114.00 م ²	62550.00	7130700	سولار	10%	266.20	323.70	0.220	156875.4
		62550.00		62550.00	7130700	بيتومين	55%	311.00	487.10	0.570	2235474.45
*	الإجمالي العام لقيمة التعويض أو الخصم										
فقط مليونان وتسعمائة وواحد وستون ألف ومائتان وأربعة وتسعون جنيهاً وثلاثة وستون قرشاً لا غير											

رئيس الادارة المركزية
مهندس /
عبد يحيى كرومر



مدير عام التنفيذ والصيانة

مدير المشروع

Handwritten signature of the Project Manager.

Handwritten signature of the General Manager of Execution and Maintenance.

مشروع اعمال الاسفلت لمشروع ازدواج وتطوير طريق الصيد الصحراوي الغربي في المسافة من ادفو
حتى السباعية من كم 112.5 حتى كم 125
تنفيذ : شركة علبك لانشاء ورصف الطرق

كشف رقم (01) جاري

العقد رقم (475 / 2021 / 2022) بتاريخ 27 / 12 / 2021 مع شركة علبك لانشاء ورصف الطرق شاملة المدة من بدء العمل حتى 2022/01/12 2022/01/24

رقم البند	بيان الأعمال	الفئة	المفردات	مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الأعمال التي تمت في خلال هذه المدة	مقدار الأعمال التي جاري / نهائي	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	إستقطاع أو حجز	الباقى بعد الإستقطاع	ملاحظات
		جنيه					جنيه	جنيه	جنيه	
1	اعمال توريد وتشغيل اترية	28.00	3م	0.00	5000.00	جاري	140000.000	0.000	140000.000	1- يراعي تصوص التعاقد و كرامة الشروط . 2- طاقم الجهاز الفني للشركة متواجد . 3- مكتب جهاز الإشراف متواجد . 4- المعمل متواجد . 5- المعدات متواجدة . 6- وسائل تأمين سلامة المرور متواجدة . 7- سيارة نقل العينات متواجدة . 8- اللافقات متواجدة .
2	اعمال توريد اترية بدون تشغيل لاستكمال الجزيرة الوسطى	19.60	3م	0.00	73000.00	جاري	1430800.000	0.000	1430800.000	
3	2-مسافة النقل حتى 2 كم	21.00	2م	0.000	62550.000	جاري	1313550.000	0.000	1313550.000	
4	اعمال طبقة التشريب M.C.O	114.00	2م	0.000	62550.000	جاري	7130700.000	0.000	7130700.000	
5	اعمال الطبقة الرابطة بسمك 6 سم	7.25	2م	0.000	0.000	جاري	0.000	0.000	0.000	
6	اعمال طبقة لصق (R.C3000)	109.00	2م	0.000	0.000	جاري	0.000	0.000	0.000	
	الإجمالي						10015050.000	0.000	10015050.000	

أقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وأن المبالغ المبينة بظهوره و قدرها سبق صرفها إلى المقاول المحاسب تحريراً في : 2022 / 1 / 24 يدفع للمقاول عليه الهيئة العامة للشؤون و الكباري و النقل ملحوظة : الفئات غير الواردة بصفحة المشروع اعتماداً على تحريراً في : 2022 / 1 / 24 رئيس الإدارة المركزية مهندس / محمد عبد يحيى كرومر	جهاز الإشراف (الهيئة) مهندس المشروع م / حاتم يوسف صالح م / احمد السيد عبد الرؤوف التوقيع : التوقيع : تحريراً في : 2022 / 1 / 24	جهاز التنفيذ (الشركة المنفذة) مدير المشروع (الشركة المنفذة) م / احمد الزاوي ابراهيم التوقيع : التوقيع : تحريراً في : 2022 / 1 / 24
---	--	---

مشروع : اعمال الاسفلت لمشروع ازدواج طريق
الصعيد الصحراوي الغربي في المسافة من ادفو حتي
السباعية من كم 112.5 حتي 125 كم

شركة : عليك إنشاء و رصف الطرق



تجميع قيمة التعويض عن

مستخلص جاري 2

م	الشهر	قيمة الخصم او التعويض
1	يناير	245599.84
2	فبراير	1298454.19
3	مارس	
*	الإجمالي العام لقيمة التعويض أو الخصم فقط مليون وخمسمائة وأربعة وأربعون ألف وأربعة وخمسون جنيهاً وثلاثة قرشاً لا غير	
		1544054.03

رئيس الادارة المركزية

مهندس / عياديحي كرومر



٤٩٨٦٥

نمـــــوزجـــــ ساب قيمة التعويـــــض او الخصـــــم (فروق الأسعار)

مستخرج من جاري (2- يناير 7 أيام)

Scanned with
 CamScanner™

مشروع : اعمال الاسفلت لمشروع ازدواج طريق الصعيد الصحراوي الغربي
من ادفو حتي السباعية من كم 112.5 حتي 125 كم

تنفيذ : شركة عليك لإنشاء و رصف الطرق

نموذج حساب قيمة التعويض من أو الخصم (فروق الأسعار)

مستخلص من جاري (2-فبراير و مارس (36 أيام)

فترة تنفيذ الأعمال من											١ فبراير ٢٠٢٢		حتي		٧ مارس ٢٠٢٢	
*	رقم العقد		(2022 / 2021 / 475)					تاريخ العقد		٢٧ ديسمبر ٢٠٢١						
*	تاريخ (الفتح الفني / أمر الإسناد)		١١ أغسطس ٢٠٢١					فترة الحساب (من - إلى)		١ فبراير ٢٠٢٢		٧ مارس ٢٠٢٢				
رقم البند	بيان الأعمال		المواد	سعر البند (جنيه)	الكمية المنفذة	الكمية المنفذة عن فبراير و مارس	قيمة الاعمال	عناصر القابلة للتغيير	المعاملات (ك)	الرقم القياسي عند الفتح	الرقم القياسي عند المحاسبة	نسبة الزيادة او الخصم	قيمة التعويض (زيادة او خصم)			
1	اعمال توريد وتشغيل أتربة		م ²	28	25000	20930.23	586046.5116	سولار	20.00%	266.20	327.80	0.230	26958.14			
2	توريد اتربة جزيرة وسطي			19.6	27000	22604.65	443051.1628	سولار	15.00%	266.20	327.80	0.230	15285.27			
3	اعمال انشاء طبقة تشريب mco			21.00		31414.00	26300.09	552301.9535	سولار	10.00%	266.20	327.80	0.230	12702.94		
														204627.87		
4	اعمال انشاء طبقة رابطة بسمك 6 سم			م ²	114.00	31414.00	26300.09	2998210.605	سولار	10.00%	266.20	353.60	0.330	98940.95		
			939939.02													
*	الإجمالي العام لقيمة التعويض أو الخصم فقط مليون ومائتان وثمانية وتسعون ألف وأربعمائة وأربعة وخمسون وتسعة عشر قرشاً لا غير															
	1298454.19															

رئيس الادارة المركزية

مدير عام التنفيذ والصيانة

مدير المشروع

مهندس /

عبد يحيى كرومر

مشروع اعمال الاسفلت لمشروع ازدواج وتطوير طريق الصعيد الصحراوي الغربي في المسافة من ادفو
حتى الميادية من كم 112.5 حتى كم 125
تنفيذ : شركة عليك لإنشاء ورصف الطرق

كشف رقم (02) جاري

العقد رقم (475 / 2021 / 2022) بتاريخ 27 / 12 / 2021 مع شركة عليك لإنشاء ورصف الطرق شاملة المدة من بدء العمل حتى 2022/03/07

رقم البند	بيان الأعمال	الفئة جنيه	المقررات	مقدار العمل المسابق لإجراؤه	مقدار الأعمال التي تمت في خلال هذه المدة	مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	جاري / نهائي	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	إستقطاع أوحجز جنيه	الباقى بعد الإستقطاع جنيه	ملاحظات
1	اعمال توريد وتشغيل اترية	28.00	3م	5000.00	25000.00	30000.00	جاري	840000.000	0.000	840000.000	1- يراعي نصوص التعاقد و كراسة الشروط . 2- طاقم الجهاز الفني للشركة متواجد . 3- مكتب جهاز الإشراف متواجد . 4- المعمل متواجد . 5- المعدات متواجدة . 6- وسائل تأمين سلامة المرور متواجدة . 7- سيارة نقل العينات متواجدة . 8- اللافتات متواجدة .
2	اعمال توريد اترية بدون تشغيل لاستكمال الجزيرة الوسطى	19.60	3م	73000.00	27000.00	100000.00	جاري	1960000.000	0.000	1960000.000	
3	2-مسافة النقل حتى 2 كم	21.00	2م	62550.000	31414.000	93964.000	جاري	1973244.000	0.000	1973244.000	
4	أعمال طبقة التشريب M.C.O	114.00	2م	62550.000	31414.000	93964.000	جاري	10711896.000	0.000	10711896.000	
5	أعمال الطبقة الرابطة بسمك 6 سم	7.25	2م	0.000	0.000	0.000	جاري	0.000	0.000	0.000	
6	أعمال طبقة لصق (R.C3000)	109.00	2م	0.000	0.000	0.000	جاري	0.000	0.000	0.000	
7	أعمال الطبقة المسطحة بسمك 5 سم										
	الإجمالي							15485140.000	0.000	15485140.000	
أقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وأن المبالغ المبينة بظهوره وقدرها سبق صيغها إلى المقاول المحاسب تحريراً في : 2022 / 3 / 7 يدفع للمقاول مبلغ على الحساب نهائياً ملحوظة : الفئات غير الواردة بصفة الشروط والاختصاصات من العقد تحريراً في : 2022 / 3 / 7 رئيس الإدارة المركزية مهندس / عبد يحيى كرومر											
جهاز التنفيذ (الشركة المنفذة) مهندس المشروع م / حاتم يوسف صالح التوقيع : تحريراً في : 2022 / 3 / 7 جهاز الإشراف (الهيئة) مدير المشروع م / احمد السيد عبد الرؤوف التوقيع : تحريراً في : 2022 / 3 / 7 مدير المشروع (الشركة المنفذة) م / احمد الزاهر ابراهيم التوقيع : تحريراً في : 2022 / 3 / 7											

مشروع : اعمال الاسفلت لمشروع ازدواج طريق
الصعيد الصحراوي الغربي في المسافة من ادفو حتي
السباعية من كم 112.5 حتي 125 كم

شركة : عليك انشاء و رصف الطرق




تجميع قيمة التعويض عن

مستخلص جاري 3


م	الشهر	قيمة الخصم او التعويض
1	مارس	97823.48
2	أبريل	120823.53
3	مايو	346094.26
4	يونيو	
5	يوليه	257956.72
6	أغسطس	
*	الإجمالي العام لقيمة التعويض أو الخصم فقط ثمانية وأثنان وعشرون ألف وستمائة وسبعة وتسعون جنيهاً وتسعون وتسعون قرشاً لا غير	822697.99

رئيس الادارة المركزية

مهندس / 







٤٩٧٩٥

مشروع : اعمال الجسر الترابي و الاساس لمشروع ازدواج طريق الصعيد الصحراوي الغربي
في المسافة من ادفو حتي السباعية من كم 117 حتي 125 كم

تنفيذ : شركة علبك لإنشاء و رصف الطرق

نمذج ح ساب قيمة التعويض من او الخصم م (فروق الأسعار)

مستخلص لخص ج اري (- مارس - 3)

فترة تنفيذ الأعمال من ٧ مارس ٢٠٢٢											حتى ٣١ مارس ٢٠٢٢	
رقم العقد												
تاريخ (الفتح الفني / امر الاسناد)												
رقم العقد												
تاريخ العقد												
فترة الحساب (من - إلى)												
٧ مارس ٢٠٢٢												
٣١ مارس ٢٠٢٢												
رقم البند	بيان الأعمال	المفرادات	سعر البند (جنيه)	الكمية المنفذة	الكمية المنفذه عن مارس	قيمة الاعمال	عناصر القابلة للتغيير	المعاملات (ك)	الرقم القياسي عند الفتح	الرقم القياسي عند المحاسبة	نسبة الزيادة او الخصم	قيمة التعويض (زيادة او خصم)
3	اعمال انشاء طبقة تشريب mco	م ²	21.00	13900.00	2098.11	44060.37736	سولار	10.00%	266.20	327.80	0.230	1013.39
				13900.00	2098.11	44060.37736	بيتومين	65.00%	311.00	487.10	0.570	16324.37
4	اعمال انشاء طبقة رابطة بسمك 6 سم	م ²	114.00	13900.00	2098.11	239184.9057	سولار	10.00%	266.20	327.80	0.230	5501.25
				13900.00	2098.11	239184.9057	بيتومين	55.00%	311.00	487.10	0.570	74984.47
*	الإجمالي العام لقيمة التعويض أو الخصم فقط سبعة وتسعون ألف وثمانمائة وثلاثة وعشرون جنيهاً وثمانية وأربعون قرشاً لا غير											
97823.48												

رئيس الإدارة المركزية

مدير عام التنفيذ والصيانة

مدير المشروع

عبد يحيى كرومر

مهندس /

٤٩٨٦٥

تنفيذ : شركة عليك لإنشاء و رصف الطرق



نمـــــودج حساب قيمة التعويض ض او الخصـم (فروق الأسعار)

مستخرج من جـ اري (3- مايو و يونيو)

فترة تنفيذ الأعمال من ١ مايو ٢٠٢٢											حتى ٣٠ يونيو ٢٠٢٢	
* رقم العقد	(475 / 2021 / 2022)			تاريخ (الفتح الفني / أمر الإسناد)		رقم العقد		٢٧ ديسمبر ٢٠٢١				
* تاريخ (الفتح الفني / أمر الإسناد)	١١ أغسطس ٢٠٢١			فترة الحساب (من - إلى)		١ مايو ٢٠٢٢		٣٠ يونيو ٢٠٢٢				
رقم البند	بيان الأعمال	العملة	سعر البند (جنية)	الكمية المنفذة	الكمية المنفذة عن مايو و يونيو	قيمة الاعمال	عناصر القابلة للتغيير	المعاملات (ك)	الرقم القياسي عند الفتح	الرقم القياسي عند المحاسبة	نسبة الزيادة او الخصم	قيمة التعويض (زيادة او خصم)
3	اعمال انشاء طبقة تشريب mco	م 2	21.00	13900.00	5245.28	110150.9434	سولار	10.00%	266.20	332.00	0.250	2753.77
				13900.00	5245.28	110150.9434	بيتومين	65.00%	311.00	566.00	0.820	58710.45
4	اعمال انشاء طبقة رابطة بسمك 6 سم	م 2	114.00	13900.00	5245.28	597962.2642	سولار	10.00%	266.20	332.00	0.250	14949.06
				13900.00	5245.28	597962.2642	بيتومين	55.00%	311.00	566.00	0.820	269680.98
*	الإجمالي العام لقيمة التعويض أو الخصم فقط ثلاثمائة وستة وأربعون ألف وأربعة وتسعون جنيهاً وستة وعشرون قرشاً لا غير 346094.26											


رئيس الادارة المركزية

مدير عام التنفيذ و الصيانة

مدير المشروع

عید یحییٰ کرومر

Σ 9170



نم	وذج	ساب قيمة التعويد	ض او الخص	م (فروق الأسعار)
----	-----	------------------	-----------	-------------------

مستخ _____ اص ج _____ اري (3- يولي و اغسطس)

رئيس الادارة المركزية

مدير عام التنفيذ والصيانة

مدير المشروع

عید یحییٰ کروم

Σ 917.

[illegible]

مشروع : اعمال الاسفلت لمشروع ازدواج طريق الصعبد الصعبد
من ادقو حتى السابعة من كم 112.5 حتى 125
تأهيل : شركة عليك للتشييد و رصف الطرق

(4) اري (م) (فروق الاسفلت) من او الخشب سائب قيمة الترميم وادج

مستند

٢٠٢٢	١	سبتمبر	حتى
٢٠٢٢	١٤	أغسطس	فترة تنفيذ الاعمال من

٢٠٢٢	٢٧	ديسمبر	تاريخ العقد	رقم العقد	*
٢٠٢٢	١٤	أغسطس	فترة الحساب (من - الى)	١١ أغسطس ٢٠٢١	*
٢٠٢٢	١	سبتمبر	تاريخ العقد	٢٠٢٢ / 2021 / 475	*

رقم البيد	قيمة الترميم (زيادة او خصم)	نسبة الزيادة او الخصم	الرقم القياسي عند المحاسبة	الرقم القياسي عند الفتح	المعاملات (ك)	عناصر القائمة للتقرير	قيمة الاعمال	الكمية المتوقعة (جنيه)	المقررات	بيان الاعمال	3	4	5	6	* الاجمالي
	33714.45	0.330	353.60	266.20	10.00%	سولار	1021650	48650.00	21.00	اعمال انشاء طبقة رابطة بسمك 6 سم	2	114.00	7.25	2	الاجمالي
	544539.45	0.820	566.00	311.00	65.00%	بنتومين	1021650	48650.00	21.00	اعمال انشاء طبقة رابطة بسمك 6 سم	2	114.00	7.25	2	الاجمالي
	183021.3	0.330	353.60	266.20	10.00%	سولار	5546100	48650.00	114.00	اعمال انشاء طبقة رابطة بسمك 6 سم	2	114.00	7.25	2	الاجمالي
	2501291.1	0.820	566.00	311.00	55.00%	بنتومين	5546100	48650.00	114.00	اعمال انشاء طبقة رابطة بسمك 6 سم	2	114.00	7.25	2	الاجمالي
	3325.58	0.330	353.60	266.20	10.00%	سولار	100775	13900.00	7.25	اعمال انشاء طبقة لاصقة RC	2	7.25	7.25	2	الاجمالي
	53713.08	0.820	566.00	311.00	65.00%	بنتومين	100775	13900.00	7.25	اعمال انشاء طبقة لاصقة RC	2	7.25	7.25	2	الاجمالي
	49998.3	0.330	353.60	266.20	10.00%	سولار	1515100	13900.00	109.00	اعمال انشاء طبقة سطحية بسمك 5 سم	2	109.00	109.00	2	الاجمالي
	745429.2	0.820	566.00	311.00	60.00%	بنتومين	1515100	13900.00	109.00	اعمال انشاء طبقة سطحية بسمك 5 سم	2	109.00	109.00	2	الاجمالي
	4115032.46														الاجمالي

رئيس الادارة المركزية رئيس
مدير عام التنفيذ والصيانة
مدير المشروع

2022/09/01	حجى	2022/01/12	مع شركة عليا لإنشاء ورصف الطرق الممتدة من بنية العمل	2021 / 12 / 27 بتاريخ (2022 / 2021 / 475) العقد رقم
------------	-----	------------	--	---

[illegible]

تاریخ	۲۰۲۲
-------	------

1 min 11.0

١٠٠٠	١٠٠٠
------	------

اسماء بنت ابی بکر (رضی اللہ عنہا) ۱۶ جنوری ۱۹۲۵ء کو پیدا ہوئی۔

ספר 16 חב"ד — ספר 17 חב"ד — ספר 18 חב"ד — ספר 19 חב"ד — ספר 20 חב"ד

[illegible]

مجلس الشورى والتقى

مدیر المظاہر

संज्ञा

2763

مشروع : اعمال الاسفلت لمشروع ازواج طريق الصعيد الصحراوي المزمع طريق 112.5 كم حتى 125 كم
من ادقو حتى السابعة من كم 125 حتى 112.5 كم
تقديم : شركة علي كزيتاء وصف الطريق

(6) اخص جتامي



٢٠٢٣ مارس ١	٢٠٢٢ نوفمبر ١	فترة تنفيذ الاعمال من
-------------	---------------	-----------------------

٢٠٢١ ديسمبر ٢٧	تاريخ العقد	٢٠٢١ أغسطس ١١	رقم العقد
----------------	-------------	---------------	-----------

٢٠٢٣ مارس ١	٢٠٢٢ نوفمبر ١	فترة الحساب (من - إلى)	رقم الحساب
-------------	---------------	--------------------------	------------

٢٠٢٣ مارس ١	٢٠٢٢ نوفمبر ١	فترة الحساب (من - إلى)	رقم الحساب
-------------	---------------	--------------------------	------------

٢٠٢٣ مارس ١	٢٠٢٢ نوفمبر ١	فترة الحساب (من - إلى)	رقم الحساب
-------------	---------------	--------------------------	------------

٢٠٢٣ مارس ١	٢٠٢٢ نوفمبر ١	فترة الحساب (من - إلى)	رقم الحساب
-------------	---------------	--------------------------	------------

٢٠٢٣ مارس ١	٢٠٢٢ نوفمبر ١	فترة الحساب (من - إلى)	رقم الحساب
-------------	---------------	--------------------------	------------


٢٠٢٣ مارس ١	٢٠٢٢ نوفمبر ١	فترة الحساب (من - إلى)	رقم الحساب
-------------	---------------	--------------------------	------------

٢٠٢٣ مارس ١	٢٠٢٢ نوفمبر ١	فترة الحساب (من - إلى)	رقم الحساب
-------------	---------------	--------------------------	------------

٢٠٢٣ مارس ١	٢٠٢٢ نوفمبر ١	فترة الحساب (من - إلى)	رقم الحساب
-------------	---------------	--------------------------	------------

المقرر رقم (475 / 2021 / 2022) بتاريخ 27 / 12 / 2021

[illegible]

44448145.100	0.000	44448145.100	
--------------	-------	--------------	---


Handwritten signature: 

[illegible]

مصلحة : الهيئة العامة للغرق والكبارى

قسم : شؤون مالية
المبلغ المستحق إلى : حرة عتيق لأنشاء وصف طريق

موجوب { الطلبات طبية ، أو نه (مرفق) أسرار مستأخرات (٣/١/١٤١٥) طاري - (٦) فقامي عليّة اذك الاطرق اصبر اعرى لزي صار مراجعته ووجد على صحة ومقدم لاعتماده إدارياً وصرف القيمة بواسطة
} إذن صرف على :
شيك على البنك المركزي فى : مكرم ١١٤٥ - كم ١٩٥
شيك على الخارج } صاحب الحق أو :
يسحب باسم } سرية عليك لإنشاء صرف اصرق
ويرسل اليه بالعنوان الآتى :

بيانات الفواتير			
رقم	التاريخ	جنيته	قرش
		١٩٣٧٠٠٤٩	
			
	الجملة		

رقم : _____
المختتم ذو التاريخ ٩٩

كتب المراجعة

رئيس القسم

2.2

تقييد في السجل برقم :

(ب) الكاتب الموقوف

عدد	الاعتماد الإداري ونوع الخصم				
الرفقات	بيانات		نوع الخصم		
	قرش	جنيه	قسم	فرع	نصل
	إجمالي الأصل				
	قرش	جنيه	بيانات الاستقطاعات		
			عادي	إضافي	دمغة توقيع
			قرش	قرش	قرش
			رسم الدمغة		
	صالح القيمة المطلوب صرفه				

المختتم ذو التاريخ

۲۹۷

رئيس المصلحة

علامة

في _____ سنة ٢٠٢

(١) إقرار كاتب سجل الحجوزات والتنازلات : _____

(٢) إقرار بأن القيمة مرتبط بها على الاعتماد المخصص وأن البند المختص يسمح ولم يسبق الصرف : _____

(٣) إقرار بأن المبلغ مضاف بحساب : _____

(أو) _____

الامارات

جاري

بتاريخ _____

الإمضاء : _____

(ج) قيد في سجل رقم ٥٥ « ح ع » برقم : _____ توقيع الكاتب المنوط بالسجل : _____

٢٠٢ سنة ————— (علامات المراجع ورئيس المصلحة)

يعتمد سحب

شيك

إذن صرف

مدير أو رئيس الحسابات

وكيل الحسابات

في ————— سنة ٢٠٢٠ بمبلغ

الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية ٤٦٠٠٢ س ٢٠٢٢ - ١٠,٠٠٠



(١) رقم المستند (وهو رقم القيد فى الدفتر رقم ٢٢٤ « ع . ح ») ————— إمضاء الكاتب المنوط : —————

(٢) قيد في دفاتر الحسابات المختصة:

(۱)

(٣) سح شيك رقم : _____ امضاء الكاتب المنوط : _____

(۳) سحب

المختتم ذو التاريخ

(٤) قيد في سجل الشيكات تحت رقم: _____ امضاء الكاتب المنشوط: _____

(۴) قید فی سجل

(٥) أدرج في كشف الشيكات رقم: _____ امضاء الكاتب المنوط: _____

(٥١) أدرج في كشف

٢٠٢ سنة _____

امضاء طالب أو كاتب التصدير

(۶) استلمت