

وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكباري
المنطقة السابعة - أسبوط



مستخلص رقم (١) جاري عن أعمال تأمين وسلامة المرور على الطريق الزراعي مصر/أسوان في المسافة من ملوي حتى ديروط بطول ٢٠ كم

من بدء العملية الي ٢٠٢٥/٤/٢٢


تنفيذ شركة : مكتب الصلوة للمقاولات

العقد رقم (٢٠٢٥/٢٠٢٤/٧٤١) بتاريخ ٢٠٢٥/٢/٢٥

رقم البند	بيان الأعمال	الفئة بالجنيه	الوحدة	مقدار العمل السابق اجراؤها	مقدار الاعمال التي تمت خلال المدة	جملة مقدار الاعمال التي تمت حتي الان	جملة مقدار الاعمال التي تمت حتي الان	إستقطاع / حجز	البقي بعد الاستقطاع	ملاحظات
١	أعمال تخطيط الطريق بالبيوتات المرورية البيضاء على الساخن (Extruder) سمك ٢,٥ مم وذلك لتخطيط الطرق علي ان يكون عرض الخط المستمر ٢٠ سم أو ١٥ سم وذلك وفقا للمواصفات البريطانية BS ٣٢٦٢:١٩٨٩ أن يكون نسبة اكسيد النيتروجين ٦ % وبودرة الزجاج الداخلية ٢٠% والنسبة الخارجية ١٠ % والمادة الرابطة ٢٠% والمواد المائنة النسبة المتبقية علي ان تكون الخطوات الجنبية مستمرة طبقا للشروط والمواصفات وأصول الصناعة وتعليمات المنطقة المشرفة.	٥١٠,٠٠	م	٠	٨,٠٧٦,٠٠	٨,٠٧٦,٠٠	٤,١١٨,٧٦٠,٠٠	٠,٠٠	٤,١١٨,٧٦٠,٠٠	- يراعي تطبيق نصوص التعاقد - مهندس العملية متواجد - فني العملية متواجد - علامات الارشاد والتحذير والاثارة متواجدة - وثيقة التأمين موجودة - يتم مراجعة توريد بودرة زجاج لمصنع العلامات بمدينة نصر بقيمة ٣٥٠٠٠ ألف جنيه.
٢	بالمتر الطولي توريد وتركيب شرائح صوتية علي طرق المنطقة خمس مجموعات كل مجموعة خمس خطوط علي ان يكون الخط بعرض ٢٠سم أو ١٥ سم وسمك ٨مم وبعرض الطريق طبقا لثمنودج المرفق علي الساخن وذلك طبقا للمواصفات البريطانية BS3262:1989 ان يكون نسبة اكسيد النيتروجين ٦% وبودرة الزجاج الداخلية ٢٠% والنسبة الخارجية ١٠% والمادة الرابطة ٢٠% والمواد المائنة النسبة المتبقية	٣٠٠,٠٠	مط	٠	١,٤١٧,٠٠	١,٤١٧,٠٠	٤٢٥,١٠٠,٠٠	٠,٠٠	٤٢٥,١٠٠,٠٠	
٤	بالتعدد توريد وتركيب عواكس أرضية (عين قط) من مادة الاكريليك بخابور والمضاف عليها مادة (U.V.S) سطح العاكس مقاس ١٠*١٠سم والخابور بطول ٥سم وقطره عند القاعدة ١٧م وقطره عند النهاية ١٥ مم وسطح العاكس مستوي يتحمل حمل رأسي (كطن) دون كسر أو تغيير في الشكل طبقا للاختبار القياسي وحمل أنفي (قص) للخابور لا يقل عن (600كجم) مزود بشريحة عاكسات بلورية تحتوي علي الأقل ٣١ عاكسة أو شريحة مستطيلة مقاس ٧*١,٥سم من إنتاجين ذات شدة انعكاس مطابقة لمواصفات (ASTM E809) ويتم استخدام مادة لاصقة لتثبيت العاكس تتحمل قوة تماسك بالأرض لا تقل عن ٢٣كجم/سم/٢ ويتم التنفيذ طبقا لأصول الصناعة والمواصفات القياسية للهيئة العامة للطرق والكباري وتوجيهات المهندس المشرف والفئة شاملة كل مايلزم لنهوا العمل.	٩٣,٠٠	عدد	٠	٧١٧,٠٠	٧١٧,٠٠	٦٦,٦٨١,٠٠	٠,٠٠	٦٦,٦٨١,٠٠	
الإجمالي فقط أربع ملايين وستمئة واثنان وثلاثون ألفا وتسعمائة وسبعة وخمسون جنيها لاغير										
٤,٦١٠,٥٤١,٠٠										

تحريراً في : ٢٠٢٥/٥/١٤

بمقتضى
رئيس الإدارة المركزية
المنطقة السابعة (أسبوط/المنيا) ٢٠٢٥
اسلام محمد فوزي



مدير عام المشروعات
/م
أحمد منير

مدير المشروع
/م
أحمد خالد

