

رئيس القسم

— ۲.۲

(ب) الکاتب المنوط

المختتم ذو التاريخ

899

رئيس المصلحة

علامة

في _____ سنة ٢٠٢

(١١) إقرار كاتب سجل المجوزات والتنازلات : _____ الإمضاء :

(٢) إقرار بأن القيمة مرتبط بها على الاعتماد المخصص وأن البند المختص يسمح ولم يسبق الصرف : _____ الامضاء :

(أ و) بأن المبلغ مضاف بحساب : جاری بتاريخ الإمضاء : الامارات

الختم ذو التاريخ (ج) قيد في سجل رقم ٥٥ « ع ح » برقم : _____ توقيع الكاتب المنوط بالسجل : -

٢٠٢ سنة (علامات المراجع ورئيس المصلحة)

شیک
ذن صرف

يعتمد سحب

مدير أو رئيس الحسابات

وكيل الحسابات

في _____ سنة ٢٠٢٠ بمبلغ

الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية ٦١٠٤؛ س ٢٠٢٠ - ٣٠٠٠٠

(١) رقم المستند (وهو رقم القيد فى الدفتر رقم ٢٢٤ « ع . ح ») ————— إمضاء الكاتب المنوط : —

(٢) قيد في دفاتر الحسابات المختصة:

امضاءات موظفي الشطب

المختتم ذو التاريخ

(٣) سحب شيك رقم : _____ إمضاء الكاتب المنوط : _____

(٤) قيد في سجل الشيكات تحت رقم : امضاء الكاتب المنوط : _____

(٥) أدرح في كشف الشكايات رقم : _____ امضاء الكاتب المنوط : _____

شیک
اذن صرف

الشيكات
الدعوات

الشيكات

تنفيذ شركة فيجن كونستركشن للمقاولات العمومية ش.م.م

وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكباري

عملية تنفيذ اعمال تطوير الاعمال الانشائية والكهربائية ونظام انذار ومكافحة الحرائق لمحطة تحصيل رسوم الفردقة

عقد رقم / ٨٢١ / ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥

من بدء العمل ٢٠٢٥ / ٤ / ١٥ حتى تاريخه

مستخلص رقم ١ (ختامي)

رقم البند	بيان الأعمال	الفئة بالجنيه	الوحدة	الكمية	مقدار الأعمال السابق إجراؤها	مقدار الأعمال التي تمت خلال المدة	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	جاري ام نهائي	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن بالجنيه	استقطاع بالجنيه	الباقى بعد الاستقطاع	ملاحظات
	اعمال نظام الانذار والاطفاء											
١	نظام انذار الحريق											
١,١	توريد وتركيب لوحة تحكم لنظام انذار للحريق من النوع التقليدي ذات سعة ٢ منطقة إنذار واللوحة حاصلة على إحدى الإعتمادات الدولية U.L , V.D.S طبقاً للمواصفات الفنية واللوحة كاملة بالشاحن وتحتوي على مجموعة البطاريات الخاصة باللوحة الرئيسية من النوع Sealed Lead Acid اللازمة لعمل النظام لمدة ٢٤ ساعة في حالة انقطاع التيار الكهربائي و البند يشمل كل ما يلزم لاتمام العمل على الوجه الامثل طبقاً للمخططات والمواصفات الفنية وأصول الصناعة .	١٩٤,٢٩٠,٠٠	عدد	٢	٠	٢	٢	نهائي	٣٨٨,٥٨٠,٠٠	٠	٣٨٨,٥٨٠,٠٠	
١,٢	توريد وتركيب كاشف دخان من النوع التقليدي Conventional Photoelectric Detector كامل بالقاعدة و به عدد ٢ لمية بيان و حاصل على إحدى الإعتمادات الدولية U.L , F.M, V.D.S طبقاً للمواصفات الفنية على أن يتم توصيلة بلوحة التحكم الرئيسية و البند يشتمل على - شبكة دوائر التوصيل داخل المبنى باستخدام كابلات من النوعية Fire Alarm Cable 105 C قطاع (2م×٢) شيلد تمد داخل مواسير من الصلب المجلفن كاملة بجميع الأكسسوارات الخارجية وعلى أن تكون المواسير شاملة كافة الإكسسوارات (بوصلات جلب جلدندات وخلافة) و بالأقطار المناسبة بحيث تكون أقطار المواسير ضعف أقطار الكابلات المارة بها وقطر الماسورة لا يقل عن ٢٠ مم و البند يشمل كل ما يلزم لاتمام العمل على الوجه الامثل طبقاً للمخططات والمواصفات الفنية وأصول الصناعة .	٣,٥٠٥,٠٠	عدد	٤	٠	٤	٤	نهائي	١٤,٠٢٠,٠٠	٠	١٤,٠٢١,٠٠	
١,٣	كالبنء السابق ولكن توريد وتركيب كاشف الحرارة من النوع التقليدي Conventional Rate Of Rise & Fixed Temperature Heat detector و السعر يشمل كل ما يلزم لاتمام العمل على الوجه الامثل طبقاً للمخططات والمواصفات الفنية وأصول الصناعة .	٣,٥٠٥,٠٠	عدد	٢	٠	٢	٢	نهائي	٧,٠١٠,٠٠	٠	٧,٠١٠,٠٠	
١,٤	كالبنء السابق ولكن توريد وتركيب واختبار زر يدوي للإنذار ضد الحريق من النوع التقليدي Double Action و البند يشمل كل ما يلزم لاتمام العمل على الوجه الامثل طبقاً للمخططات والمواصفات الفنية وأصول الصناعة .	٧,٦٦٥,٠٠	عدد	٤	٠	٤	٤	نهائي	٣٠,٦٦٠,٠٠	٠	٣٠,٦٦٠,٠٠	
١,٥	كالبنء السابق ولكن توريد وتركيب سارينة بفلشر للإنذار ضد الحريق Electronic Strobe Horn بقوة رنين لا تقل عن ٩٠ ديسبل وشدة اضائة ٧٥ CD عند ٣ متر و البند يشمل كل ما يلزم لاتمام العمل على الوجه الامثل طبقاً للمخططات والمواصفات الفنية وأصول الصناعة .	٧,٦٦٥,٠٠	عدد	٤	٠	٤	٤	نهائي	٣٠,٦٦٠,٠٠	٠	٣٠,٦٦٠,٠٠	
٢	نظام الاطفاء التلقائي											
٢,١	توريد وتركيب واختبار نظام اطفاء تلقائي بغاز (fm200) لغرف المعلومات الرئيسية ابعادها ٣*٣*٣ TYCO أو LPG أو ما يماثلهم و النظام حاصل على احدى الإعتمادات الدولية UL.FM.VDS والبند يشتمل على مجموعة الاسطوانات اللازمة من الغاز بعدد لا يقل عن (١) اسطوانة ومشحونة بكامل الكمية طبقاً للدراسة والنوثة الحسابية المقدمة من المقاول كاملة بالمحابس وبراس التحكم الكهربائي Electric Actuation Head وكذلك ذراع التشغيل اليدوي وخراطيم التفريغ والسعر يشمل شبكة ١٠-١ المواسير الخاصة بنظام الاطفاء الالي علي ان تكون باستخدام مواسير صلب كربوني خالية من اللحامات الطولية Black Seamless Steel جدول ٤٠ بالأقطار المناسبة كاملة بكافة الاكسسوارات الخاصة بالنظام وكل ال Nozzel بالمقاسات المناسبة وكافة القطع المعاونة اللازمة لعمل النظام على اكل وجه و علي ان يتم تقديم النوثة الحسابية للاعتماد قبل البدء في التنفيذ والبند لا يشمل نظام الإطفاء والبند يشمل كل ما يلزم لنهوء العمل كاملاً طبقاً لأصول الصناعة والشروط وتعليمات المهندس المشرف.	٥٨٧,٧٦١,٠٠	عدد	١	٠	١	١	نهائي	٥٨٧,٧٦١,٠٠	٠	٥٨٧,٧٦١,٠٠	
٢,٢	توريد وتركيب واختبار نظام اطفاء تلقائي لغرفة المولد ابعادها ٣*٥*٦ لغرفة المولد LPG أو ما يماثلها L والبند يشتمل علي مجموعة الاسطوانات اللازمة من الغاز بعدد لا يقل عن (١) اسطوانة رئيسية وعدد (١) إسطوانة فرعية ومشحونة بكامل الكمية طبقاً للدراسة والنوثة الحسابية المقدمة من المقاول كاملة بالمحابس وخراطيم التفريغ والسعر يشمل شبكة المواسير الخاصة بنظام الاطفاء الالي علي ان تكون باستخدام مواسير ١٠-٢ صلب كربوني خالية من اللحامات الطولية جدول ٤٠ بالأقطار المناسبة كاملة بكافة الاكسسوارات الخاصة بالنظام وتوريد وتركيب ال Noel بالمقاسات المناسبة وكافة القطع المعاونة اللازمة لعمل النظام على اكل وجه و علي ان يتم تقديم النوثة الحسابية للاعتماد قبل البدء في التنفيذ والبند لا يشمل نظام الإنذار اللازم لتشغيل نظام الإطفاء والبند يشمل كل ما يلزم لنهوء العمل كاملاً طبقاً لأصول الصناعة والشروط وتعليمات المهندس المشرف	٥٦٠,٦٤١,٠٠	عدد	١	٠	١	١	نهائي	٥٦٠,٦٤١,٠٠	٠	٥٦٠,٦٤١,٠٠	
٣	اعمال نظام التكييف											
٣,١	توريد وتركيب وحدة تكييف سبليت قدرة ٢,٢٥ حصان بغرفة السيرفر والبند يشمل اتخاذ كافة ما يلزم لنهوء العمل نهوا كاملاً طبقاً للمواصفات الفنية وأصول الصناعة	٨٨,٩٢٠,٠٠	عدد	٣	٠	٣	٣	نهائي	٢٦٦,٧٦٠,٠٠	٠	٢٦٦,٧٦٠,٠٠	
٤	مولد الكهرباء											
٤,١	بالعدد توريد وتركيب وتوصيل واختبار مولد داخلي طوارئ ماركة Baudouin أو ما يماثلها قدرة 25KVA S: 400 V, 50HZ ٠,٨٠ P.F و السعر يشمل لوحة التحكم ومواد التثبيت وصناديق الكابلات ومفتاح التشغيل و نظام العادم البند يشمل كافة ما يلزم لنهوء العمل نهوا كاملاً طبقاً للمواصفات الفنية وأصول الصناعة والكود المصري للكهرباء.	١,١٠٧,٩٤٣,٠٠	عدد	١	٠	١	١	نهائي	١,١٠٧,٩٤٣,٠٠	٠	١,١٠٧,٩٤٣,٠٠	
	الإجمالي حتى صلغة رقم ١								٢,٩٩٤,٠٣٥,٠٠			

مدير مشاريع تكنولوجيا المعلومات

المشرف علي إدارة المعلومات

مدير عام إدارة المعلومات

م/ حاتم زكريا حافظ

م/ عبيد عبد العزيز محمد

م/ محمد الباجوري

م/ حاتم زكريا حافظ

تنفيذ شركة فيجن كونستركشن للمقاولات العمومية ش.م.م

وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكباري

عملية تنفيذ اعمال تطوير الاعمال الانشائية والكهربائية ونظام انذار ومكافحة الحرائق لمحطة تحصيل رسوم الغردقة

عقد رقم / ٨٢١ / ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥

مستخلص رقم ١ (ختامي)

من بدء العمل ٢٠٢٥ / ٤ / ١٥ حتى تاريخه

رقم البند	بيان الأعمال	الفترة بالجنيه	الوحدة	الكمية	مقدار الأعمال السابق إجراؤها	مقدار الأعمال التي تمت خلال المدة	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الان	جاري ام نهائي	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الان بالجنيه	استقطاع بالجنيه	الباقى بعد الاستقطاع	ملاحظات
	إجمالي ما قبله								٢,٩٩٤,٠٣٥,٠٠		٢,٩٩٤,٠٣٦,٠٠	
٤,٢	بالعدد توريد و تركيب و اختبار و توصيل لوحة تحويل اوتوماتيكي ATS 63A مع تركيب منظم فازات بالكابلات الطرفية الواردة و الصادرة الى المعدات بما في ذلك الكابلات و كابلات التحكم و ملحقاتها و تركيب الهياكل و المواد المساعدة اللازمة لتركيب المعدات المثبتة على الجدار أو الارضيات كما هو محدد و البند يشمل كافة ما يلزم لنهـو العمل نهـوا كامـلا طبقا للمواصفات الفنية واصول الصناعة والكود المصري للكهرباء.	١٨٥,٠٠٠,٠٠	عدد	١	٠	١	١	نهائي	١٨٥,٠٠٠,٠٠	٠	١٨٥,٠٠٠,٠٠	
٥	أنظمة التاريز											
٥,١	توريد و تركيب واختبار نظام تاريز وقائي كامل (PE) كامل مع حفر تاريز وذلك لأنظمة الطاقة LC ، وأقطاب التاريز ، وقضبان التعادل ، وموصل استمرارية الأرض وموصل التاريز للرفوف ، والخادم ، وغرفة تكنولوجيا المعلومات كاملة ، وتعليق روابط الاختبار ، ، كل ذلك وفقاً للمواصفات الفنية ، والتاريز وفقاً للمواصفة IEC 60364 ، BS7430	١٠٧,١٤٩,٠٠	عدد	١	٠	١	١	نهائي	١٠٧,١٤٩,٠٠	٠	١٠٧,١٤٩,٠٠	
٥,٢	توريد و تركيب واختبار نظام تاريز وقائي كامل (PE) كامل مع حفر تاريز وذلك لأنظمة الطاقة ELEC ، وأقطاب التاريز ، وقضبان التعادل ، وموصل استمرارية الأرض وموصل التاريز لوحات الكهرباء (3 اوم) ، وتعليق روابط الاختبار ، ، كل ذلك وفقاً للمواصفات الفنية ، والتاريز وفقاً للمواصفة	١٢١,٨٢٠,٠٠	عدد	١	٠	١	١	نهائي	١٢١,٨٢٠,٠٠	٠	١٢١,٨٢٠,٠٠	
٦	حوامل الكابلات											
٦,١	بالمتر الطولي توريد و تركيب حوامل كابلات من الصلب المجلفن المثقوب سمك ١,٥ مم بأبعاد عرض ٣٠سم وارتفاع ١٠سم وغطاء والحوامل من إنتاج (ايمكو - السعودي - نوفو - أوميجا) أو ما يماثلهم والسعر يشمل كل ما يلزم للتوصيل والتركيب والإكسسوارات ولوازم التعليق والوصلات والتثبيت طبقاً للمواصفات العامة وأصول الصناعة.	٢,١٣٤,٠٠	م.ط	١١٠	٠	١١٠	١١٠	نهائي	٢٣٤,٧٤٠,٠٠	٠	٢٣٤,٧٤٩,٠٠	
٧	لوحات الكهرباء											
٧,١	بالعدد توريد واختبار لوحة MDB (اللوحه العمومية) انتاج شنيدر أو ABB أو ما يماثلها واللوحه شاملة البارات النحاس والمفاتيح ولمبات البيان و خلافه وتتكون من : عدد (١) قاطع عمومي ثلاثي سعة ٢٥٠ أمبير MCCB عدد (٢) قاطع فرعي ثلاثي سعة ١٦٠ أمبير MCCB عدد (١) قاطع فرعي ثلاثي سعة ٦٣ أمبير MCB وكل مايلزم لنهـو الاعمال طبقا لاصول الصناعة و البند يشمل اتخاذ كافة ما يلزم لنهـو العمل نهـوا كامـلا طبقا للمواصفات الفنية واصول الصناعة .	١٨٧,٠٨٨,٠٠	عدد	١	٠	١	١	نهائي	١٨٧,٠٨٨,٠٠	٠	١٨٧,٠٨٨,٠٠	
٧,٢	بالعدد توريد واختبار لوحة ESMDB (اللوحه العمومية لتعذيه الطواري) انتاج شنيدر أو ABB أو ما يماثلها واللوحه شاملة البارات النحاس والمفاتيح ولمبات البيان و خلافه وتتكون من : عدد (١) قاطع عمومي ثلاثي سعة ١٦٠ أمبير MCCB عدد (٢) قاطع فرعي ثلاثي سعة ٦٣ أمبير MCCB عدد (١) قاطع فرعي أحادي سعة ٤٠ أمبير MCB وكل مايلزم لنهـو الاعمال طبقا لاصول الصناعة و البند يشمل اتخاذ كافة ما يلزم لنهـو العمل نهـوا كامـلا طبقا للمواصفات الفنية واصول الصناعة .	١٤٩,٧٤١,٠٠	م ط	١	٠	١	١	نهائي	١٤٩,٧٤١,٠٠	٠	١٤٩,٧٤١,٠٠	
٧,٣	بالعدد توريد واختبار لوحة DB-UPS (لوحة تغذيه غرفة الداتا سنتر والتيار الخفيف) انتاج شنيدر أو ABB أو ما يماثلها واللوحه شاملة البارات النحاس والمفاتيح ولمبات البيان و خلافه وتتكون من : عدد (١) قاطع عمومي ثلاثي سعة ٦٣ أمبير MCCB عدد (٨) قاطع عمومي ثلاثي سعة ٣٢ أمبير MCB عدد (١٢) قاطع فرعي أحادي سعة ٢٠ أمبير MCB وكل مايلزم لنهـو الاعمال طبقا لاصول الصناعة و البند يشمل اتخاذ كافة ما يلزم لنهـو العمل نهـوا كامـلا طبقا للمواصفات الفنية واصول الصناعة .	١٢٤,٩٣٣,٠٠	عدد	١	٠	١	١	نهائي	١٢٤,٩٣٣,٠٠	٠	١٢٤,٩٣٣,٠٠	
٧,٤	بالعدد توريد و تركيب واختبار لوحة AC-CONTROL (لوحة المكيفات) انتاج شركة شنيدر أو ABB أو ما يماثلها واللوحه شاملة البارات النحاس والمفاتيح ولمبات البيان و خلافه وتتكون من : عدد (٢) قاطع فرعي أحادي سعة ٣٢ أمبير MCB عدد (١) تايمر ٢٤ ساعة عدد (٢) كونتاكتور ٣٢ أمبير عدد (٢) ريله ٢٤ فولت وكل مايلزم لنهـو الاعمال طبقا لاصول الصناعة و البند يشمل اتخاذ كافة ما يلزم لنهـو العمل نهـوا كامـلا طبقا للمواصفات الفنية واصول الصناعة .	١٢٤٩٣٣	عدد	١	٠	١	١	نهائي	١٢٤٩٣٣	٠	١٢٤,٩٣٣,٠٠	
٧,٥	بالعدد توريد واختبار لوحة DB-TOLL (لوحة البوابات) انتاج شنيدر أو ABB أو ما يماثلها واللوحه شاملة البارات النحاس والمفاتيح ولمبات البيان و خلافه وتتكون من : عدد (١) قاطع عمومي ثلاثي سعة ٣٢ أمبير MCB عدد (٦) قاطع فرعي أحادي سعة ١٦ أمبير MCB وكل مايلزم لنهـو الاعمال طبقا لاصول الصناعة و البند يشمل اتخاذ كافة ما يلزم لنهـو العمل نهـوا كامـلا طبقا للمواصفات الفنية واصول الصناعة .	٤٩٤٤٠	عدد	٨	٠	٨	٨	نهائي	٣٩٥٥٢٠	٠	٣٩٥٥٢٠	
	الإجمالي حتى صفحة رقم								٤,٦٢٤,٩٥٩,٠٠		٤,٦٢٤,٩٦٥,٠٠	

مدير مشاريع تكنولوجيا المعلومات

المشرف علي إدارة المعلومات

مدير عام إدارة المعلومات

م/حاتم زكريا حافظ

م/عبير عبد العزيز محمد

م/محمد الباجوري

م/حاتم دردير قلاوي

تنفيذ شركة فيجن كونستركشن للمقاولات العمومية ش.م.م

وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكباري

عملية تنفيذ اعمال تطوير الاعمال الانشائية والكهربائية ونظام انذار ومكافحة الحرائق لمحطة تحصيل رسوم الغردقة

عقد رقم / ٨٢١ / ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥

مستخلص رقم ١ (ختامي)

من بدء العمل ٢٠٢٥ / ٤ / ١٥ حتى تاريخه

رقم البند	بيان الأعمال	النفقة بالجنيه	الوحدة	الكمية	مقدار الأعمال السابق إجراؤها	مقدار الأعمال التي تمت خلال المدة	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	جاري ام نهائى	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن بالجنيه	استقطاع بالجنيه	الباقى بعد الاستقطاع	ملاحظات
	إجمالي ما قبله								٤,٦٢٤,٩٥٩,٠٠		٤,٦٢٤,٩٦٥,٠٠	
٨	الكابلات الكهربائية											
٨,١	توريد وتركيب واختبار كبلات جهد منخفض نحاسية XLPE/PVC قطاع (٥٠ + ٩٥ × ٣) مم ٢٥+٢م أرضي . جهد ١٠,٠ / ٠,٦ (١,٢) ك.ف من انتاج شركة السويدي او الشركة المصرية للكابلات او ما يماثلهم والبند يشمل حوامل الكابلات او المواسير بالمقاسات المناسبة و غرف التفقيش و اعمال الحفر و الزدم و السحب و العلامات الارشادية و طبقا للوارد بالرسومات كما يشمل جميع الاجهزة و القطع و الاكسسوارات اللازمة للتمديد و الاختبار وكل مايلزم لإتمام العمل على الوجه الامثل طبقا للمخططات و المواصفات الفنية و كود الكهرباء المصري و اصول الصناعة .	٥,٣٩٢,٠٠	م.ط	٥٠	٠	٥٠	٥٠	نهائى	٢٦٩,٦٠٠,٠٠	٠	٢٦٩,٦٠٠,٠٠	
٨,٢	كابليند السابق و لكن قطاع (٣٥ + ٧٠ × ٣) مم ١٦+٢م أرضي .	٣,٩٢٠,٠٠	م.ط	٦٠	٠	٦٠	٦٠	نهائى	٢٣٥,٢٠٠,٠٠	٠	٢٣٥,١٧٦,٠٠	
٨,٣	كابليند السابق و لكن قطاع (١٦ × ٤) مم ١٠+٢م أرضي .	١,١٧٤,٠٠	م.ط	١٠٠	٠	١٠٠	١٠٠	نهائى	١١٧,٤٠٠,٠٠	٠	١١٧,٣٧٤,٠٠	
٨,٤	كابليند السابق و لكن قطاع (٦ × ٤) مم ٦+٢م أرضي.	٥٠٩,٠٠	م.ط	٨٠٠	٠	٨٠٠	٨٠٠	نهائى	٤٠٧,٢٠٠,٠٠	٠	٤٠٦,٨٩٨,٠٠	
٩	مخارج الكهربائية											
٩,١	بالعدد توريد وتركيب واختبار دائرة مخرج كهربائية من اجل barriers والبند يشمل توريد وتوصيل اسلاك نحاسية قطاع ٤*٣ مم ٢ من المخرج اللوحة الفرعية الموجودة في الغرفة شامل المواسير و الخراطيم بالاقطار المناسبة حتى تمام الاختبار والبند يشمل كل مايلزم للتوريد والتركيب طبقا للرسومات والمواصفات الفنية واصول الصناع	٣,٥٥٠,٠٠	عدد	٨	٠	٨	٨	نهائى	٢٨,٤٠٠,٠٠	٠	٢٨,٤٠٠,٠٠	
٩,٢	بالعدد توريد وتركيب واختبار دائرة مخرج كهربائية من اجل Access Control والبند يشمل توريد وتوصيل اسلاك نحاسية قطاع ٣*٣ مم ٢ من المخرج اللوحة الفرعية الموجودة في الغرفة شامل المواسير و الخراطيم بالاقطار المناسبة حتى تمام الاختبار والبند يشمل كل مايلزم للتوريد والتركيب طبقا للرسومات والمواصفات الفنية واصول الصناع	٣,٢٠٠,٠٠	عدد	٨	٠	٨	٨	نهائى	٢٥,٦٠٠,٠٠	٠	٢٥,٦٠٠,٠٠	
٩,٣	بالعدد توريد وتركيب واختبار دائرة مخرج كهربائية من اجل بريزة UPS والبند يشمل توريد وتوصيل اسلاك نحاسية قطاع ٤*٣ مم ٢ من المخرج اللوحة الفرعية الموجودة في الغرفة شامل المواسير و الخراطيم بالاقطار المناسبة حتى تمام الاختبار والبند يشمل كل مايلزم للتوريد والتركيب طبقا للرسومات والمواصفات الفنية واصول الصناع	٣,٥١١,٠٠	عدد	٣٢	٠	٣٢	٣٢	نهائى	١١٢,٣٥٢,٠٠	٠	١١٢,٣٥٢,٠٠	
٩,٤	بالعدد توريد وتركيب واختبار دائرة مخرج كهربائية من اجل بريزة UPS والبند يشمل توريد وتوصيل اسلاك نحاسية قطاع ٤*٣ مم ٢ من المخرج الى اللوحة الفرعية الموجودة في الغرفة SERVER شامل المواسير و الخراطيم بالاقطار المناسبة حتى تمام الاختبار والبند يشمل كل مايلزم للتوريد والتركيب طبقا للرسومات والمواصفات الفنية واصول الصناع	٣,٥٥٠,٠٠	عدد	٥	٠	٥	٥	نهائى	١٧,٧٥٠,٠٠	٠	١٧,٧٥٠,٠٠	
٩,٥	بالعدد توريد وتركيب واختبار دائرة مخرج كهربائية من اجل تكيف غرفة IT والبند يشمل توريد وتوصيل اسلاك نحاسية قطاع ٦*٣ مم ٢ من المخرج الى اللوحة الفرعية DP-FF شامل المواسير و الخراطيم بالاقطار المناسبة حتى تمام الاختبار والبند يشمل كل مايلزم للتوريد والتركيب طبقا للرسومات والمواصفات الفنية واصول الصناع	٥,٨٥٠,٠٠	عدد	٢	٠	٢	٢	نهائى	١١,٧٠٠,٠٠	٠	١١,٧٠٠,٠٠	
٩,٦	بالعدد توريد وتركيب واختبار دائرة مخرج كهربائية من اجل إنارة الكشك والبند يشمل توريد وتوصيل اسلاك نحاسية قطاع ٣*٣ مم ٢ من المخرج اللوحة الفرعية الموجودة في الغرفة شامل المواسير و الخراطيم بالاقطار المناسبة حتى تمام الاختبار والبند يشمل كل مايلزم للتوريد والتركيب طبقا للرسومات والمواصفات الفنية واصول الصناع	٣,٥٠٠,٠٠	عدد	٨	٠	٨	٨	نهائى	٢٨,٠٠٠,٠٠	٠	٢٨,٠٠٠,٠٠	
١٠	مقاييس القوى ومفاتيح الفصل:-											
٩,١	بريزة أحادية الطور (١ P+N+E) مزدوجة ١٦ أمبير من اجل ل UPS	٧٠٠,٠٠	عدد	٤١	٠	٤١	٤١	نهائى	٢٨,٧٠٠,٠٠	٠	٢٨,٧٠٠,٠٠	
٩,٢	بريزة أحادية الطور (١ P+N+E) مفردة ١٦ أمبير من اجل ل UPS	٥٠٠,٠٠	عدد	٣	٠	٣	٣	نهائى	١,٥٠٠,٠٠	٠	١,٥٠٠,٠٠	
٩,٣	مفتاح إنارة مفرد اسكة لإنارة الكشك	٤٥٠,٠٠	عدد	٨	٠	٨	٨	نهائى	٣,٦٠٠,٠٠	٠	٣,٦٠٠,٠٠	
١١	أعمال متنوعة:											
١١,١	بالعدد توريد وتركيب واختبار وحدة اضاءة ظاهرة ليد ٦٠*٦٠ سم قدرة ٤٠ وات من نوعية فيلبس او السويدي ايجي لأكس او الانارة العامة او التوكل او ما يماثل والبند يشمل الاكسوارات والاتياش وكل مايلزم لنهيو الاعمال طبقا لاصول الصناعة	٣,٣٥٠,٠٠	عدد	٨	٠	٨	٨	نهائى	٢٦,٨٠٠,٠٠	٠	٢٦,٨٠٠,٠٠	
١٢	بنود احلال وتجديد											
١٢,١	فك وتوريد وتركيب بريزة أحادية ١٦ أمبير	٢٥٠,٠٠	عدد	١	٠	١	١	نهائى	٢٥٠,٠٠	٠	٢٥٠,٠٠	
١٢,٢	فك وتوريد وتركيب بريزة مزدوجة ١٦ أمبير	٢٥٠,٠٠	عدد	٥	٠	٥	٥	نهائى	١,٢٥٠,٠٠	٠	١,٢٥٠,٠٠	
١٣	شاشات العرض وعلامات المرور الارشادية (Led display and Traffic Sign)											
	الإجمالي حتى صفحة رقم ٤								٥,٩٤٠,٢٦١,٠٠		٥,٩٣٩,٩٢٠,٠٠	

رئيس الإدارة المركزية للطرق السريعة والمتميزه

مدير عام ادارة المعلومات

المشرف علي إدارة المعلومات

مدير مشاريع تكنولوجيا المعلومات

مهندس الشركة



م/ محمد التاجوري

م/ عيبر عبد العزيز محمد

م/حاتم زكريا حافظ



تنفيذ شركة فيجن كونستركشن للمقاولات العمومية ش.م.م

وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكبارى

عملية تنفيذ اعمال تطوير الاعمال الانشائية والكهربائية ونظام انذار ومكافحة الحرائق لمحطة تحصيل رسوم الغردفة

عقد رقم / ٨٢١ / ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥

مستخلص رقم ١ (ختامى)

من بدء العمل ٢٠٢٥ / ٤ / ١٥ حتى تاريخه

رقم البند	بيان الأعمال	النفه بالجنيه	الوحدة	الكمية	مقدار الأعمال السابق إجراؤها	مقدار الأعمال التى تمت خلال المدة	جملة مقدار الأعمال التى تمت حتى الآن	جارى ام نهائى	جملة مقدار الأعمال التى تمت حتى الآن بالجنيه	استقطاع بالجنيه	الباقى بعد الاستقطاع	ملاحظات
	إجمالى ما قبله								٥,٩٤٠,٢٦١,٠٠		٥٩٣٩٩٢٠	
١٣,١	بالعدد توريد وتركيب واختبار شاشه ليد للوحات المرور به الارشاديه (Traffic sign) مقاس (mm 68 عرض ٧٦٨*طول) وخامة الكابينة من الحديد المقاوم للصداء والبند يشمل اتخاذ كافة ما يلزم لنهوه العمل نهوا كاملا طبقا للمواصفات الفنية وأصول الصناعة .	١١,٥٠٠,٠٠	عدد	١٤	٠	١٤	١٤		١٦١,٠٠٠,٠٠	٠	١٦١,٠٠٠,٠٠	
١٤	الأعمال الانشائية:											
١٤,١	بالمتر المكعب توريد وصب خرسانة عادية لزوم الأساسات الاكشاك حسب الأبعاد الموضحة بالرسومات التنفيذية والخرسانة ذات إجهاد لا يقل عن ٢٠٠ كجم/سم ^٣ بعد ٢٨ يوم من الصب بالطبيعة والبند يشمل إتخاذ كافة ما يلزم من رش ودمك للتربة اسفلها ومعالجة الخرسانة مع إتخاذ كافة ما يلزم لنهوه العمل نهوا كاملا طبقا للمواصفات الفنية وأصول الصناعة.	٣,١٠٠,٠٠	م ^٣	٥	٠	٥	٥	نهائى	١٥,٥٠٠,٠٠	٠	١٥,٥٠٠,٠٠	
١٤,٢	بالمتر المسطح خرسانة (SOG) اسفل ارضيات الاكشاك سمك ١٠ سم بنسبة خلط ٨ و ٣ م زلط نظيف متدرج + ٤ و ٣ م رمل نظيف حرش على الا تقل كمية الاسمنت عن ٣٠٠ كجم اسمنت بورتلاندى عادى على ان يكون الخلط ميكانيكى والا يقل اجهاد الخرسانة عن ٢٠٠ كجم/سم ^٣ بعد ٢٨ يوم مع معالجة الخرسانة بعد الصب طبقا للمواصفات والفئة تشمل كل ما يلزم لنهوه العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	٣٤٢,٠٠	م ^٢	١٠	٠	١٠	١٠	نهائى	٣,٤٢٠,٠٠	٠	٣,٤٢٠,٠٠	
١٤,٣	بالمتر المسطح خرسانة عادية اسفل الانترلوك سمك ١٠ سم بنسبة خلط ٨ و ٣ م زلط نظيف متدرج + ٤ و ٣ م رمل نظيف حرش على الا تقل كمية الاسمنت عن ٣٠٠ كجم اسمنت بورتلاندى عادى على ان يكون الخلط ميكانيكى والا يقل اجهاد الخرسانة عن ٢٠٠ كجم/سم ^٣ بعد ٢٨ يوم مع معالجة الخرسانة بعد الصب طبقا للمواصفات والفئة تشمل كل ما يلزم لنهوه العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	٣٤٢,٠٠	م ^٢	١٠٠	٠	١٠٠	١٠٠	نهائى	٣٤,٢٠٠,٠٠	٠	٣٤,٢٠٠,٠٠	
١٤,٤	المتر المكعب توريد و صب خرسانة مسلحة للأساسات (القواعد والسملات) مع تصميم الخلطة الخرسانية على ان يكون الخلط والدمك ميكانيكى وعلى ألا تقل المقاومة المميزة للمكعب القياسى عن ٣٠٠ كجم / سم ^٣ بعد ٢٨ يوم من الصب بالطبيعة ومحتوى الاسمنت لا يقل عن ٣٥٠ كجم / م ^٣ اسمنت بورتلاندى عادى او مقاوم للكبريتات طبقا لتقرير الجسات مع معالجة الخرسانة بعد الصب طبقا للمواصفات والفئة تشمل أعمال الفرغ الخشبية المثبتة وكل ما يلزم لنهوه العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف والفئة لا تشمل توريد وتشغيل و تركيب حديد التسليح	٤,٢٨٧,٠٠	م ^٣	١٢	٠	١٢	١٢	نهائى	٥١,٤٤٤,٠٠	٠	٥١,٤٤٤,٠٠	
١٤,٥	بالمتر المكعب توريد وصب خرسانة مسلحة للأعمدة والأسقف والكرات والسلاسل مع تصميم الخلطة الخرسانية على ان يكون الخلط والدمك ميكانيكى وعلى ألا تقل المقاومة المميزة للمكعب القياسى عن ٣٠٠ كجم/سم ^٣ بعد ٢٨ يوم من الصب بالطبيعة ومحتوى الاسمنت لا يقل عن ٣٥٠ كجم/م ^٣ اسمنت بورتلاندى عادى مع معالجة الخرسانة بعد الصب طبقا للمواصفات والفئة تشمل كل ما يلزم لنهوه العمل كاملا طبقا للرسومات المعتمدة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المباشر والفئة لا تشمل توريد وتشغيل و تركيب حديد التسليح.	٥,٣٥٩,٠٠	م ^٣	٥	٠	٥	٥	نهائى	٢٦,٧٩٥,٠٠	٠	٢٦,٧٩٥,٠٠	
١٤,٦	بالطن توريد وتشغيل وتركيب وترتيب حديد (٥٢&٣٧) بجميع الأقطار والفئة تشمل التوريد والتشغيل والتركيب والترتيب وكل ما يلزم لنهوه العمل كاملا طبقا للرسومات والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	٦٥,٠٠٠,٠٠	طن	١	٠	١	١	نهائى	٦٥,٠٠٠,٠٠	٠	٦٥,٠٠٠,٠٠	
١٥	الأعمال المعدنية:											
١٥,١	باكجم توريد وتركيب قطاعات معدنية مقاس ١,٥x٢,٥ بارنفاع ٣ م عبارة شاسيه من العلب الحديد قطاع ١٠x١٠ بسمك ٥ مم (اصداه وكرات) طبقا للرسومات المعتمدة والسعر يشمل النقل والتركيب الدهان بالايوكسي والبند غير شامل ألواح ساندويتش بانل والبند يشمل كل مايلزم لنهوه الأعمال طبقا للمواصفات المصرية وأصول الصناعة. والكود المصرى	١٠٥,٠٠	كجم	٥٠٠	٠	٥٠٠	٥٠٠	نهائى	٥٢,٥٠٠,٠٠	٠	٥٢,٥٠٠,٠٠	
١٥,٢	بالمتر المسطح توريد وتركيب ساندويتش بانل سمك ٤ سم مكون من طيقتين من الصاج سمك ٠,٥ مم والسعر يشمل الركوب ويشمل الهولك والبند يشمل إتخاذ كافة ما يلزم لنهوه العمل نهوا كاملا طبقا للمواصفات الفنية وأصول الصناعة.	١,٩٥٠,٠٠	م ^٢	١٠	٠	١٠	١٠	نهائى	١٩,٥٠٠,٠٠	٠	١٩,٥٠٠,٠٠	
١٦	أعمال المباني:											
١٦,١	بالمتر المكعب توريد وتنفيذ أعمال مباني من الطوب الأسمنتي المصمت بسمك ٢٥ سم ويتم البناء بمونة الأسمنت والرمل بنسبة ٣٠٠ كجم أسمنت بورتلاندى عادى/ م ^٣ رمل مع رش المباني طبقا للمواصفات وكل ما يلزم لنهوه العمل كاملا طبقا للرسومات والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المباشر	٣,٥٠٢,٠٠	م ^٣	٣	٠	٣	٣	نهائى	١٠,٥٠٦,٠٠	٠	١٠,٥٠٦,٠٠	
١٦,٢	بالمتر المسطح توريد وتنفيذ أعمال مباني من الطوب الأسمنتي المصمت سمك ١٢ سم على ان يتم البناء بمونة الأسمنت والرمل بنسبة ٣٠٠ كجم أسمنت بورتلاندى / م ^٣ رمل نظيف وخالى من الشوائب ويشمل إتخاذ كافة ما يلزم لنهوه العمل نهوا كاملا طبقا للمواصفات الفنية وأصول الصناعة.	٣٤٧,٠٠	م ^٢	٣٠	٠	٣٠	٣٠	نهائى	١٠,٤١٠,٠٠	٠	١٠,٤١٠,٠٠	
	الإجمالى حتى صفحة رقم ٥								٦,٣٩٠,٥٣٦,٠٠		١٠,٤١٠,٠٠	

رئيس الإدارة المركزية للطرق المبريه والمتميزه

مدير عام ادارة المعلومات

المشرف على إدارة المعلومات

مدير مشاريع تكنولوجيا المعلومات

مهندس الشركة

م/ حاتم دردير مرقاوى

م/ محمد الباجوري

م/ عبير عبد العزيز محمد

م/حاتم زكريا حافظ



تنفيذ شركة فيجن كونستركشن للمقاولات العمومية ش.م.م

وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكباري

عملية تنفيذ اعمال تطوير الاعمال الانشائية والكهربائية ونظام انذار ومكافحة الحرائق لمحطة تحصيل رسوم الغردقة

من بدء العمل ٢٠٢٥ / ٤ / ١٥ حتى تاريخه

مستخلص رقم ١ (ختامي)

عقد رقم / ٨٢١ / ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥

رقم البند	بيان الأعمال	الفئة بالجنيه	الوحدة	الكمية	مقدار الأعمال السابق إجراؤها	مقدار الأعمال التي تمت خلال المدة	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	جاري ام نهائي	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الان بالجنيه	استقطاع بالجنيه	الباقى بعد الاستقطاع	ملاحظات
	إجمالي ما قبله								٦,٣٩٠,٥٣٦,٠٠		٦٣٩٠١٩٧	
	أعمال العزل:											
	بالمتر المسطح توريد وعمل عزل بيتومين بارد من وجهين متعامدين للأساسات وقصية الردم والبند يشمل إتخاذ كافة ما يلزم لنهو العمل نهواً كاملاً طبقاً للمواصفات الفنية وأصول الصناعة.	١١٨,٠٠	م ^٢	٣٥	٠	٣٥	٣٥	نهائي	٤,١٣٠,٠٠	٠	٤,١٣٠,٠٠	
	تطهير وعزل الغرف بالقوم للمسارات	٤٠٠,٠٠	م ^٢	٢٠	٠	٢٠	٢٠	نهائي	٨,٠٠٠,٠٠	٠	٨,٠٠٠,٠٠	
١٧	أعمال البياض:											
١٧,١	بالمتر المسطح توريد وعمل بياض تخشين لزوم الحوائط الداخلية والأسقف ودروة السطح من الداخل ويعمل على طيقتين بسمك متوسط ٢ سم بعد عمل الطرشة العمومية بمونة مكونة من ٤٥٠ كجم أسمنت / م ^٣ رمل البطانة بسمك ١,٥ سم بمونة مكونة من ٣٠٠,٥ م ^٣ رمل + ١٠٠ كجم أسمنت بورتلاندى عادى والضهرة بسمك ٠,٥ سم بمونة مكونة من ٣٠٠,٥ م ^٣ رمل + ١٥٠ كجم أسمنت بورتلاندى عادى والفئة تشمل كل ما يلزم لنهو العمل كاملاً طبقاً للرسومات والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	٢٤١,٠٠	م ^٢	٥٠	٠	٥٠	٥٠	نهائي	١٢,٠٥٠,٠٠	٠	١٢,٠٥٠,٠٠	
١٨	أعمال التكسيات و الدهانات:											
١٨,١	بالمتر المسطح توريد وتركيب رخام ميلي جراي أو ما يمثله لزوم الواجهات الخارجية للأشكال والبند يشمل جميع الإكسسوار اللازم للتثبيت وإتخاذ كافة ما يلزم لنهو العمل نهواً كاملاً طبقاً للمواصفات الفنية وأصول الصناعة.	٢,٥٢٠,٠٠	م ^٢	٣٠	٠	٣٠	٣٠	نهائي	٧٥,٦٠٠,٠٠	٠	٧٥,٦٠٠,٠٠	
١٨,٢	بالمتر المسطح توريد وتركيب تجاليد من ألواح ألومنيوم composite panel من انتاج سعودي بوند أو ما يمثله و يتم التنفيذ طبقاً لما يلي :- - تركيب بتشكيلات بارزة أو مسطحة بواسطة شاسيهات من قطاعات الحديد ٤x٢ سم سمك ٢ مم محملة على البند ويشمل إتخاذ كافة ما يلزم لنهو العمل نهواً كاملاً طبقاً للمواصفات الفنية وأصول الصناعة.	٣,٩٦٠,٠٠	م ^٢	٧٥	٠	٧٥	٧٥	نهائي	٢٩٧,٠٠٠,٠٠	٠	٢٩٧,٠٠٠,٠٠	
١٨,٣	بالمتر المسطح توريد وعمل دهان للأسقف والحوائط الداخلية ببوية البلاستيك مط على سطح اسمنتى مخدوم ثلاثة اوجه ووجه تحضيرى من بلاستيك مخفف بنسبة ٥٠ % من وزنه ماء على ان يكون البلاستيك المستخدم من يوتن او ما يمثله وتقدم عينة لاعتمادها من الهيئة قبل التوريد والفئة تشمل سكينتين معجون من يوتن او ما يمثله مع إتخاذ كل ما يلزم لنهو العمل نهواً كاملاً طبقاً للرسومات والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	٢١٦,٠٠	م ^٢	٣٠٠	٠	٣٠٠	٣٠٠	نهائي	٦٤,٨٠٠,٠٠	٠	٦٤,٨٠٠,٠٠	
١٩	أعمال الارضيات:											
١٩,١	بالمتر المسطح توريد وتركيب سيراميك ارضيات (٣٠x٣٠ - ٤٠x٤٠) بتخانة لاتقل عن ٨ مم يلصق بمونة مكونة من ٣٠٠ كجم أسمنت/م ^٣ رمل والفئة تشمل السقية بلباني الاسمنت الأبيض ومن عينة معتمدة ويشمل إتخاذ كافة ما يلزم لنهو العمل نهواً كاملاً طبقاً للمواصفات الفنية وأصول الصناعة.	٦١٧,٠٠	م ^٢	٥٠	٠	٥٠	٥٠	نهائي	٣٠,٨٥٠,٠٠	٠	٣٠,٨٥٠,٠٠	
١٩,٢	بالمتر الطولي توريد وعمل وزرة سيراميك ارتفاع ١٠ سم من نفس نوع ولون سيراميك الأرضيات ويشمل إتخاذ كافة ما يلزم لنهو العمل نهواً كاملاً طبقاً للمواصفات الفنية وأصول الصناعة.	٧٢,٠٠	م ^٢	٥٠	٠	٥٠	٥٠	نهائي	٣,٦٠٠,٠٠	٠	٣,٦٠٠,٠٠	
١٩,٣	بالمتر الطولي توريد وتركيب كسوة درج السلم جرانيت رمادى شركة أو مايمثله وعادة تكون القائمة بسمك ٤ سم والقائمة بسمك ٢ سم طبقاً للرسومات والمواصفات والبند شامل توريد وتركيب أعمال التلابيس والجلى والتلميع والتشميع والبند يشمل إتخاذ كافة ما يلزم لنهو الأعمال نهواً كاملاً طبقاً للمواصفات الفنية وأصول الصناعة.	٢,٢٥٠,٠٠	عدد	٢٥	٠	٢٥	٢٥	نهائي	٥٦,٢٥٠,٠٠	٠	٥٦,٢٥٠,٠٠	
٢٠	أعمال متنوعة:											
٢٠,١	بالمتر المسطح توريد وتركيب شبك وباب من قطاعات PS كبير أو PVC أو ما يمثله زجاج دول جلاس جاسبر عكس سمك ٦ مم شامل جميع الإكسسوار والدهان الكتر وستاتيكا وإتخاذ كافة ما يلزم لنهو الأعمال نهواً كاملاً طبقاً للمواصفات الفنية وأصول الصناعة.	٧,٠٥٠,٠٠	م ^٢	٤٠	٠	٤٠	٤٠	نهائي	٢٨٢,٠٠٠,٠٠	٠	٢٨٢,٠٠٠,٠٠	
٢٠,٢	بالمتر المسطح توريد وتركيب أسقف مستعارة من بلاطات الجبسوم بورد ٦٠ x ٦٠ سم طبقاً للرسومات والبند يشمل جميع الإكسسوار والشاسيهات وعمل كل مايلزم لنهو العمل نهواً كاملاً طبقاً للمواصفات الفنية القياسية وأصول الصناعة.	٥٤٧,٠٠	م ^٢	٣٠	٠	٣٠	٣٠	نهائي	١٦,٤١٠,٠٠	٠	١٦,٤١٠,٠٠	
٢٠,٣	بالمتر المسطح توريد وتركيب قاطوع من الجبس بورد بسمك ١٠ سم لزوم غره it طبقاً للرسومات والبند يشمل جميع الإكسسوار والشاسيهات وعمل كل ما يلزم لنهو العمل نهواً كاملاً طبقاً للمواصفات الفنية والقياسية وأصول الصناعة.	١,٢٠٠,٠٠	م ^٣	١٢	٠	١٢	١٢	نهائي	١٤,٤٠٠,٠٠	٠	١٤,٤٠٠,٠٠	
٢٠,٤	بالمتر المسطح توريد وتركيب قواطع داخلية من الزجاج السيكوريت شامل الصنفرة سمك ١٠ مم من إنتاج شركة دجريش أو الإتحاد العربى أو ما يمثله علي شكل حرف U من الاستانلس ستيل اللامع أو المط طبقاً للاعتماد شاملاً مسامير تثبيت القطاعات أعلى الأرضيات والحوائط المحيطة من الاستانلس ستيل وأيضاً تجميع زوايا الالتقاء بين قطاعات الـ U علي زاوية ٤٥ درجة ، والبند شامل جميع الإكسسوارات وجميع الخزروات الخاصة ، على أن يكون القياس بالمتر المسطح لجميع مسطحات الزجاج والرواجع الزجاج -إن وجدت- علي أن يتم التنفيذ ونهو الأعمال علي أكمل وجه وطبقاً للمواصفات الفنية وأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف.	٣,٧٥٠,٠٠	م ^٢	١٠	٠	١٠	١٠	نهائي	٣٧,٥٠٠,٠٠	٠	٣٧,٥٠٠,٠٠	
	الإجمالي حتى صفحة رقم ٦								٧,٢٩٣,١٢٦,٠٠		٧,٢٩٣,١٢٦,٠٠	

رئيس اللجنة المختصة بالطرق السريعة والمتميزه

مدير عام ادارة المعلومات

المشرف علي إدارة المعلومات

مدير مشاريع تكنولوجيا المعلومات

م/حاتم درفيل شقاري
٥٩٤٧٢

م/محمد الباجوري

م/عبير عبد العزيز محمد

م/حاتم زكريا حافظ

مهندس الشركة
م/محمد الطويل
VISION
CONSTRUCTION S.A.E
ENGINEERS AND CONTRACTORS

تنفيذ شركة فيجن كونستركشن للمقاولات العمومية ش.م.م

وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكباري

عملية تنفيذ اعمال تطوير الاعمال الانشائية والكهربائية ونظام انذار ومكافحة الحرائق لمحطة تحصيل رسوم الغردقة

عقد رقم / ٨٢١ / ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥

مستخلص رقم ١ (ختامي)

من بدء العمل ٢٠٢٥ / ٤ / ١٥ حتى تاريخه

رقم البند	بيان الأعمال	اللفة بالجنيه	الوحدة	الكمية	مقدار الأعمال السابق إجزاؤها	مقدار الأعمال التي تمت خلال المدة	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	جاري ام نهائى	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن بالجنيه	استقطاع بالجنيه	الباقى بعد الاستقطاع	ملاحظات
	إجمالي ما قبله						٧,٢٩٣,١٢٦,٠٠		٧,٢٩٣,١٢٦,٠٠		٧,٢٩٣,١٢٦,٠٠	
٢٠,٥	بالمتر المسطح توريد وتركيب أبواب من الزجاج سيكوريت سمك ١٠ مم والبند يشمل تركيب الأبواب واللفة تشمل كل ما يلزم من اكسسوار ومقابض ومانيه مفصليه لزوم حركه الأبواب من نوع إيطالي أو ألماني وكل ما يلزم لنهوه العمل طبقاً لأصول الصناعة مما جميعه و تعليمات المهندس المشرف.	٧,٩٠٠,٠٠	م٢	٢	٠	٢	١٥,٨٠٠,٠٠	نهائى	١٥,٨٠٠,٠٠	٠	١٥,٨٠٠,٠٠	
٢٠,٦	بالمتر المسطح ترميم واصلاح شبابيك الومنيوم واللفة تشمل الاصلاح وجميع الخردوات والكوالين والفرش والاكسسوارت من اجود الأنواع والدهان الكتر وميتاتيك باللون المطلوب ان لزم الأمر وكل ما يلزم لنهوه العمل كاملاً طبقاً لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف وإعادة الشيء لاصله مما جميعه.	٢,٣٠٠,٠٠	م٢	٥	٠	٥	١١,٥٠٠,٠٠	نهائى	١١,٥٠٠,٠٠	٠	١١,٥٠٠,٠٠	
٢٠,٧	بالمتر الطولى توريد وتركيب واختبار عدايات PVC قطر ٣ بوصة طبقاً للمواصفات والبند يشمل جميع المعدات اللازمة ودفع جميع الكارتات وكل ما يلزم لنهوه العمل كاملاً طبقاً لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	٣١٢,٠٠	م.ط	٤٠٠	٠	٤٠٠	١٢٤,٨٠٠,٠٠	نهائى	١٢٤,٨٠٠,٠٠	٠	١٢٤,٨٠٠,٠٠	
٢٠,٨	توريد وإنشاء غرفة تفتيش مربعة لزوم مد الكابلات مقاسها الداخلي ٦٠×٦٠×٦٠ سم حواظها من الطوب الأسمنتي المصمت واللفة تشمل الحفر اليدوي والردم والغطاء من الـ GRP كامل بجميع مشتملاته والمحارة الداخلية للغرفة وكل ما يلزم لنهوه العمل كاملاً طبقاً لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	٥,٦٨٠,٠٠	عدد	١٣	٠	١٣	٧٣,٨٤٠,٠٠	نهائى	٧٣,٨٤٠,٠٠	٠	٧٣,٨٤٠,٠٠	
٢٠,٩	ترميم وتطهير غرفة تفتيش مربعة لزوم مد الكابلات مقاسها الداخلي ٦٠×٦٠×٦٠ سم واللفة تشمل توريد وتركيب غطاء من الـ GRP كامل بجميع مشتملاته والمحارة الداخلية للغرفة وكل ما يلزم لنهوه العمل كاملاً طبقاً لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	٢,٠٠٠,٠٠	عدد	١٠	٠	١٠	٢٠,٠٠٠,٠٠	نهائى	٢٠,٠٠٠,٠٠	٠	٢٠,٠٠٠,٠٠	
٢٠,١٠	بالمتر الطولى مطبات كاوتش طبقاً للرسومات ٥٠×٥٠×٥ cm والبند يشمل جميع الإكسسوار ومسامير التثبيت وعمل كل مايلزم لنهوه العمل نهواً كاملاً طبقاً للمواصفات الفنية القياسية وأصول الصناعة.	١,٧٤٣,٠٠	م.ط	٤٠	٠	٤٠	٦٩,٧٢٠,٠٠	نهائى	٦٩,٧٢٠,٠٠	٠	٦٩,٧٢٠,٠٠	
٢١	أعمال الموقع العام:											
٢١,١	بالمتر المسطح توريد وتركيب بلاط انترلوك سمك ٦ سم مزيج طبقاً لعينة المعتمدة وشامل فرشاة من الرمل للأرصفة والبند يشمل إتخاذ كافة ما يلزم لنهوه العمل نهواً كاملاً طبقاً للمواصفات الفنية وأصول الصناعة.	٣٤٨,٠٠	م٢	٤٠	٠	٤٠	١٣,٩٢٠,٠٠	نهائى	١٣,٩٢٠,٠٠	٠	١٣,٩٢٠,٠٠	
٢١,٢	بالمتر الطولى أعمال توريد وتركيب ودهان برودة أسمنتية وسط ويتم تركيب البرودة على فرشاة من الخرسانة العادية سمك ١٠ سم ويعرض ٢٠ سم طبقاً للخطوط والمناسيب التصميمية وبحيث لا تزيد اللحامات عن ٢ سم و التى تملء بمونة من الأسمنت والرمل بنسبة ٢:١ منسوب سطح البرودة أعلى ١٥ سم من منسوب سطح الرصف والسعر يشمل دهان البرودوات والبند يشمل إتخاذ كافة ما يلزم لنهوه العمل نهواً كاملاً طبقاً للمواصفات الفنية وأصول الصناعة.	٣٤٥,٠٠	م.ط	٤٠	٠	٤٠	١٣,٨٠٠,٠٠	نهائى	١٣,٨٠٠,٠٠	٠	١٣,٨٠٠,٠٠	
٢٢	أعمال التكسير والحفر والردم:											
٢٢,١	بالمتر المسطح تكسير انترلوك واللفة تشمل التكسير ونقل المخلفات خارج الموقع إلى المقالب العمومية وكل ما يلزم لنهوه العمل كاملاً طبقاً لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	١٠٨,٠٠	م٢	١٠٠	٠	١٠٠	١٠٠,٨٠٠,٠٠	نهائى	١٠٠,٨٠٠,٠٠	٠	١٠٠,٨٠٠,٠٠	
٢٢,٢	بالمتر الطولى تكسير برودة واللفة تشمل التكسير ونقل المخلفات خارج الموقع إلى المقالب العمومية وكل ما يلزم لنهوه العمل كاملاً طبقاً لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	٩٠,٠٠	م.ط	١٠٠	٠	١٠٠	٩٠,٠٠٠,٠٠	نهائى	٩٠,٠٠٠,٠٠	٠	٩٠,٠٠٠,٠٠	
٢٢,٣	بالمتر المكعب حفر ميكانيكي في التربة المتماسكة حتى منسوب التأسيس الموضح بتقرير التربة والبند يشمل نقل المخلفات للمقالب العمومية مع إتخاذ كافة ما يلزم لنهوه العمل نهواً كاملاً طبقاً للمواصفات الفنية وأصول الصناعة.	١٤٦,٠٠	م٣	٢٠	٠	٢٠	٢,٩٢٠,٠٠	نهائى	٢,٩٢٠,٠٠	٠	٢,٩٢٠,٠٠	
٢٢,٤	بالمتر المكعب ردم برمال نظيفة على طبقات سمك كل واحدة ٢٥ سم وذلك باستخدام الدكاك الميكانيكى والغمر بالمياه للوصول لأعلى كثافة رطبة للتربة والبند يشمل إتخاذ كافة ما يلزم لنهوه العمل نهواً كاملاً طبقاً للمواصفات الفنية وأصول الصناعة.	٢٥٣,٠٠	م٣	٤٠	٠	٤٠	١٠,١٢٠,٠٠	نهائى	١٠,١٢٠,٠٠	٠	١٠,١٢٠,٠٠	
	الإجمالي حتى صفحة رقم ٧						٧,٦٦٩,٣٤٦,٠٠		٧,٦٦٩,٣٤٦,٠٠		٧,٦٦٩,٣٤٦,٠٠	
	الاجمالي المستحق صرفه						٧,٦٦٩,٣٤٦,٠٠		٧,٦٦٩,٣٤٦,٠٠		٧,٦٦٩,٣٤٦,٠٠	
	خصم ماسبق صرفه						-		-		-	
	الصافي						٧,٦٦٩,٣٤٦,٠٠		٧,٦٦٩,٣٤٦,٠٠		٧,٦٦٩,٣٤٦,٠٠	

ملاحظات:

- ١- المهندس والمشرف متواجدون بالموقع طبقاً لكراسة الشروط.
٤- تم توريد المحملات المذكورة بالعقد.



مدير عام ادارة المعلومات

م/ محمد الباجوري

المشرف علي ادارة المعلومات

م/ عيبر عبد العزيز محمد

مدير مشاريع تكنولوجيا المعلومات

م/حاتم زكريا حافظ

