

رقم البند	بيان الاعمال	الكمية بالمقاييس	النفقة		الوحدة	مقدار الاعمال السابق اجراؤه	مقدار الاعمال التي تمت خلال المدة	مقدار الاعمال التي تمت حتى الان	جاري ام نهائي	جملة مقدار الاعمال التي تمت حتى الان		استقطاع او حجز	الباقى بعد الاستقطاع او الحجز		ملاحظات
			الجنية	النفقة						جانبه	جانبه				
1	بالمتر الطولي أعمال الرقع المساحي للمرافق والمعروضات	4000	15		م.م	3581	0	3581	جاري	53715		53715			1. العمل متواجد 2. المهندسون متواجدون 3. المكتب متواجد 4. وسائل تأمين سلامة المرور متواجده 5. المعدات متواجده 6. البرنامج الزمني متواجد 7. التقارير (اليومية ، الاسبوعية ، الشهرية) متواجده 8. فوجات المبردات متواجده 9. السيارات متواجده 10 - وثيقة تأمين الشخصية سارية حتى 2027 / 1 / 1 11- وثيقة تأمين المالكين سارية حتى 2027 / 1 / 1
2	اعمال الجسات بالبر لتحديد اطوال الخوازيق و يشمل تقديم تقرير الاستشاري														
2-ا	في التربة العالدية و المتساكنة اجهاد اقل من ٢٥٠ كجم / سم ^٢	1350	650		م.م	1185	0	1185	جاري	770250		770250			
2ب	في التربة الصخرية اجهاد اعلا من ٢٥٠ كجم / سم ^٢	50	720		م.م	27	0	27	جاري	19440		19440			
7	بالمتر المكعب نقل المخلفات التي تتركز التفتيش للمقالب العمومية ونظهير وتجهيد الموقع العام والنفقة تشمل عمل كل ما يلزم لنهوض العمل على الوجه الاكمل طبقا لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف - مسافة النقل 2 كم - في حالة زيادة مسافة النقل عن 2 كم يتم احتساب جنيته للكيلو متر .	1000	60		م	980	0	980	جاري	58800		58800			
9	اعمال نقل مائنية الخوازيق وطمعقاتها والمعدات المساعدة إلى موقع العمل لتنفيذ الخوازيق (الوجه البحري)	2	290000		عدد	1	0	1	جاري	290000		290000			
10	بالمتر الطولي تنقيط خوازيق بر قطر 120 سم طبقا للرسومات والمواصفات مع استخدام اسمنت بورتلاندي عادي او مقادير للكريبات بحيث لا يقل محتوى الاسمنت عن 450 كجم للمتر المكعب ولا تقل رتبة الخرسانة بعد ٢٨ يوم عن 400كجم / سم ^٢ على ان يتم ازالة رووس الخوازيق العليا ونقل مخلفات الحفر والتكبير إلى المقالب العمومية والسعر يشمل الاعمال المساحية (السعر لا يشمل حديد التسليح) ونهوض العمل نهوا كاملا والبند شامل مما جمعه طبقا لأصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف شاملا اختبارات الموجات الصوتية على كامل طول الخوازيق علاوة اجهاد تربة أكبر من 125 كجم/سم ² وأقل من 400 كجم/سم ² .	4000	6000		م.م	3326	0	3326	جاري	19956000		19956000			
10-ا	علاوة اجهاد تربة أكبر من 125 كجم/سم ² وأقل من 400 كجم/سم ²	50	2730		م.م	25	0	25	جاري	68250		68250			
10-ب	علاوة اجهاد تربة أكبر من 401 كجم/سم ² وأقل من 600 كجم/سم ²	50	4537		م.م	25	0	25	جاري	113425		113425			

رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الخامسة
الإسكندرية /
عبد مهندس /

قُرْشٌ

جنينة سيق صر فيها المقاول.

المحاسب /

.....

على الحساب / نهالينا

غير الواردة بك الشروط

و اعتمدت من

عبدك ع

الهيئة العامة للطرق والكباري
مدير عام المشروع
م/ محمد حسني فياض

الهيئة العامة للإبرهة
م/ علاء محمد الإبرهة

التوقيع :  

التوقيع : عبد الحليم عبد الوهاب
 مدير المصروع / محمد حسن دعوس
 التوقيع : عبد الحليم عبد الوهاب
 المشدق الوكيل
 التوقيع : عبد الحليم عبد الوهاب
 المشدق الوكيل

رقم البند	بيان الاعمال	الكمية المقاييسية	الغنية الجنيهية	الوحدة	مقدار الاعمال السابق اجراؤه	مقدار الاعمال التي تمت خلال المدة	مقدار الاعمال التي تمت حتى الان	جاري ام نهائي	جملة مقدار الاعمال التي تمت حتى الان		استقطاع او حجز		ملاحظات											
									جنيه	جنيه	جنيه	جنيه												
30	بالمتر المربع عمل طبقة عازلة من البيتومين والدهان وجهين على الجدار والسمو يشمل كل ما يلزم لنهـو العمل نهـاراً كاملاً طبقاً لأصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف وعلى المقاول اعتماد كافة المواد قبل التنفيذ وكل ما يلزم لنهـو العمل نهـاراً كاملاً والقياس هندسي وطبقاً لأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف	3450	80	م2	780	447	1227	جاري	98160	98160	98160	جنيه	1. العمل متواجد 2. المهندسون متواجدون 3. العاكس متواجد 4. وسائل تأمين سلامة المرور متواجـدة . 5. المعدات متواجـدة 6. البرادنج الأرضي متواجد 7. التقارير (اليومية . الأسبوعية . الشهرية) متواجـدة 8. لوحات المشروع متواجـدة 9. السيارات متواجـدة 10- وثيقة تأمين الخصخصة سارية حتى 2027 / 1 / 1 11- وثيقة تأمين المقاولين سارية حتى 2027 / 1 / 1											
														171750	171750	جاري	1374	1374	0	4447	م2	125	50000	بالمتر المسطح تسوية موقع عام حسب مناسيب الشوارع المحيطة
														66705	66705	جاري	4447	0	4447	م2	15	25000	بالمتر المربع تحويلية ممرورية لزوم تأمين اـعمال سلامة المرور شاملة المطبات الصناعية ولأفـاقـات الأرـشادية وتحذيرية وكشـافـات انارة على طول التحويلة وإشارات مضئية طبقاً لتوجيهات الإدارة العامة للمرور	
														60000	60000	جاري	1	0	1	مقطر.	60000	1	بالطن توريد وتركيب ورص حديد التسليح 60 /40 لزوم جميع العناصر الانشائية للكوبرى حتى 12 م والسمو يشمل ايضاً الاختبارات وكل المعدات اللازمة لنقل الحديد والحديد المشكل داخل الموقع والمعدات اللازمة لتركيب وقطع وتشغيل ورفع الحديد والسمو يشمل كل ما يلزم لنهـو العمل نهـاراً كاملاً طبقاً لأصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	
														144390905	5046000	149436905	الاجمالي							
إجمالي ما تم صرفه بالاعمال منذ بدء الاعمال حتى تاريخه																								
144,390,905														149,436,905.0	إجمالي ما تم صرفه بالمستخلص سابقا		إجمالي ما تم صرف بتقنيات الحديد بنسبة 70% لحين التوضيب والتركيـب							
137,171,359														إجمالي ما تم صرفه بالمستخلص سابقا										
114,914,413														القيمة الحالية للمستخلص										
22,256,946														اثنان وعشرون مليوناً ومئتان وستة وخمسون ألفاً وتسعمائة وستة وأربعون										

رقم البند	بيانات الاعمال	الكمية بالمقاييس	الغنة	الوحدة	مقدار الاعمال السابق اجراؤه	مقدار الاعمال التي تمت خلال المدة	مقدار الاعمال التي تمت حتى الان	جارى ام نهائى	جمله مقدار الاعمال التي تمت حتى الان		استقطاع او حو	الباقي بعد الاستقطاع او الحو	ملاحظات
									جنيه	جنيه			
20	بالمتر المكعب اعمال خرسانة مسلحة للاساسات والبلطات الإنشائية والمخدرات مع استخدام اسمنت بورتلاندى عادى او مقاوم للتبرينات طبقا لتقرير الاستشارى ومحتوى اسمنت لا يقل عن 300كجم/م3 واجهاد لا يقل عن 3350 كجم / سم ² والسعر لا يشمل حديد التسليح	2700	3150	م ³	1191	549	1740	جارى	5481000	5481000			1. العمل مؤاجد 2. المهندس مؤاجدين 3. المكعب مؤاجدة 4. وسائل تأمين سلامة المرور مؤاجدة . 5. المعدات مؤاجدة 6. البرياحج الأشمى مؤاجد 7. التكالير (اليومية . الاسبوعية . الشهرية) مؤاجدة 8. لوحات المشروع مؤاجدة 9. السوريات مؤاجدة 10 - وثيقة تأمين الشخصية سارية حتى 2027 / 1 / 1 11 - وثيقة تأمين العقارين سارية حتى 2027 / 1 / 1
22	بالمتر المكعب اعمال خرسانة مسلحة لزوم الأعمدة مع استخدام اسمنت بورتلاندى عادى ومحتوى اسمنت لا يزيد عن ٤٥٠ كجم/م ³ واجهاد لا يقل عن 400كجم/سم ² على ان يتم اضافة المواد اللازمة مثل سيلكا فيوم او ما يمثلها للوصول للاجهاد المطلوب و منع الشروخ والسعر لا يشمل حديد التسليح	1400	4050	م ³	351	107	458	جارى	1854900	1854900			٤١٣
22-أ	في حالة زيادة الارتفاع عن 6 م يتم زيادة سعر البند ١٠٠ جنيه للمتر	1400	100	م ³	178	100	278	جارى	27800	27800			
23	بالمتر المكعب توريد وتنفيذ وتركيب الكمرات الخرسانية سابقة الصب والاجهاد مع استخدام اسمنت بورتلاندى عادى ومحتوى اسمنت لا يزيد عن 450 كجم/م ³ واجهاد لا يقل عن 500كجم/سم ² على ان يتم اضافة المواد اللازمة مثل سيلكا فيوم او ما يمثلها للوصول للاجهاد المطلوب و منع الشروخ ومحمل على البند الاوناش بالحمولات المناسبة الارزامةلتركيب والسعر لا يشمل حديد التسليح	4800	5525	م ³	464	332	796	جارى	4397900	4397900			
23-أ	في حالة زيادة محتوى الاسمنت والاجهاد طبقا لمتطلبات التصميم يتم زيادة سعر بند الخرسانة 125 جنيه / 50 كجم اسمنت سواء بالزيادة او بالتقصان (محتوى اسمنتى 525 كجم/م ³)	4800	187.5	م ³	464	332	796	جارى	149250	149250			
25	بالمتر المكعب اعمال خرسانة مسلحة للكمرات العرضية فوق اعمدة الكوبرى (الهياكل) مع استخدام اسمنت بورتلاندى عادى ومحتوى اسمنت لا يزيد عن 450 كجم/سم ³ واجهاد لا يقل عن 450 كجم/سم ² على ان يتم اضافة المواد اللازمة مثل سيلكا فيوم او ما يمثلها للوصول للاجهاد المطلوب و منع الشروخ والسعر لا يشمل حديد التسليح ارتفاع حتى 6 متر	1500	4250	م ³	177	294	471	جارى	2001750	2001750			
25-أ	في حالة زيادة الارتفاع عن 6م يتم زيادة سعر البند ١٠٠ جنيه للمتر	1500	100	م ³	142	71	213	جارى	21300	21300			
27	بالمتر توريد وتركيب ورس حديد التسليح 60 / 40 لزوم جميع العناصر الإنشائية للكوبرى حتى 12 م والسعر يشمل ايضا الاختبارات وكل المعدات اللازمة لنقل الحديد والحديد المشكل داخل الموقع والمعدات اللازمة لتركيب وقطع وتشكيل ورفع الحديد والسعر يشمل كل ما يلزم لتجهز العمل نهائى كاملا طبقا لأصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليقات المهندس المشرف	7750	58000	طن	1241	406	1647	جارى	95526000	95526000			

عقد
رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الخامسة (الداخلية)
الإسكندرية - من سري مطروح
عبد مهندس /
فاني محمد محمود طه "

قرش جنبه
..... سيق صرفها للمقاول.
المحاسب /

قرش جنبه
.....
دفعي للمقاول مبلغ
ملاحظة الفئات :
و اجمعت من

يعتمد ٤١

الهيئة العامة للطرق والكباري
 مدير عام المشاريع
 ج/ محمد حسني قياض
 التوقيع: 

استشاري الهيئة
 بيت الخبرة
 ج. عبد الحليم إبراهيم
 التوقيع: 

الشركة المنفذة
 مدير المشروع
 م / محمد حسن دصوس
 المكتب الفني
 م / إيهاب السقا
 التوقيع: 



شركة بيت الفضة
انشاء كوبري جيزة
مع مساحات انتظار الممر جاني
١٩٥٠ - ٧٨٧
١٩٥٠ - ٧٨٧

التوقيع: 