

وزارة النقل

الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى

المنطقة الثانية عشر بالوادي الجديد

بخصوص :- المستخلص رقم (١٦) ختامى عن
عملية تنفيذ رصف و رفع كفاءة و توسعة طريق باريس/درب الاربعين
فى المسافه من كم ٥٥ حتى كم ٧٥ بطول ٢٠ كم

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة..... وبعد,,,

نتشرف بان نرفق طية المستخلص رقم (١٦) ختامى عن العملية عالية من اصل وثلاث صور واستمارة
٥٠ ع . ح بقيمة المستخلص .

برجاء التكرم بالاحاطة والتنبيه باتخاذ اللازم نحو المراجعة وموافقتنا بصورة بعد المراجعة .

" و تفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام "

رئيس الادارة المركزية

(علاء عبدالعال حسين)



س

عملية: تنفيذ رصف ورفع كفاءة وتوسعة طريق باريس/درب الاربعين

فى المسافة من كم ٥٥ حتى كم ٧٥ بطول ٢٠ كم

تنفيذ : شركة النيل العامة للطرق الصحراوية



مذكره إيضاحيه

السيد المهندس / نائب رئيس مجلس الإدارة للتنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد ,,,

نتشرف بالإحاطة بأن العملي عالية قد تم تختمها إيماءاً إلى موافقة السيد اللواء مهندس / رئيس مجلس الإدارة على تختم المشروع المذكور على الطبقة الرابطة بتاريخ ٢٠٢٤/١٠/٣٠ وكان إجمالي قيمة الأعمال ٥٣٦٨٨٩١٣,٢٣ جنيه بنقص قدره ١٩,٢١ % عن اخر مقايضة مجددة .
برجاء التكرم بالعلم والإحاطة والتفضل بالتوجيه باللائم .

وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام

رئيس الإدارة المركزية

مهندس /

علاء عبد الحال حسين



تحريرا في / /



عملية: تنفيذ رصف ورفع كفاءة وتوسعة طريق باريس/درب الاربعين

في المسافة من كم ٥٥ حتى كم ٧٥ بطول ٢٠ كم

تنفيذ : شركة النيل العامة للطرق الصحراوية

مذكره ايضاحيه

السيد المهندس / نائب رئيس مجلس الإدارة للتنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد ,,,

نتشرف بالإحاطة بأن العملي عالية قد تم تخطمها إيماءاً إلى موافقة السيد اللواء مهندس / رئيس مجلس الإدارة على تخطيم المشروع المذكور على الطبقة الرابطة بتاريخ ٢٠٢٤/١٠/٣٠ وكان إجمالي قيمة الأعمال ٥٣٦٨٨٩١٣,٢٣ جنيه بنقص قدره ١٩,٢١ % عن اخر مقايضة مجددة .
برجاء التكرم بالعلم والإحاطة والتفضل بالتوجيه باللائم .

وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام

رئيس الإدارة المركزية

مهندس /

علاء عبد العال حسين



٣٦٨٩١٣

تحريرا في / /


خامسة العملية

- اسم العملية : عملية: تنفيذ رصف ورفع كفاءة وتوسعة طريق باريس/درب الاربعين في المسافة من كم ٥٥ حتى كم ٧٥ بطول ٢٠ كم
- الشركة المنفذة : شركة النيل العامة للطرق الصحراوية
- تاريخ استلام الموقع :- ٢٠١٨/٨/٩
- مدة تنفيذ العملية طبق للتعاقد :- ١٢ شهرا
- تاريخ انتهاء العملية :- ٢٠٢٤/٤/٢٨
- تاريخ انتهاء العملية حسب اخر موافقه :- ٢٠٢٤/٤/٢٨
- تاريخ انتهاء العملية الفعلي :- ٢٠١٩/٨/٨
- قيمة العملية حسب العقد :- ٦٦٤٥٨٥٨٠ جنيهاً
- قيمة العملية حسب اخر موافقة :- ٦٦٤٥٨٥٨٠ جنيهاً
- قيمة العملية حسب الختامي :- ٥٣٦٨٨٩١٣,٢٣ جنيهاً
- مدة التأخير:- لا يوجد

مهندس الهيئة



مهندس الشركة



يعتمد،،،
رئيس الادارة المركزية
مهندس /
(علاء عبد العال حسين)



خامسة العملية

- اسم العملية : عملية تنفيذ رصف ورفع كفاءة وتوسعة طريق باريس/درب الاربعين فى المسافة من كم ٥٥ حتى كم ٧٥ بطول ٢٠ كم
- الشركة المنفذة : شركة النيل العامة للطرق الصحراوية
- تاريخ استلام الموقع :- ٢٠١٨/٨/٩
- مدة تنفيذ العملية طبق للتعاقد :- ١٢ شهرا
- تاريخ انتهاء العملية :- ٢٠٢٤/٤/٢٨
- تاريخ انتهاء العملية حسب اخر موافقه :- ٢٠٢٤/٤/٢٨
- تاريخ انتهاء العملية الفعلي :- ٢٠١٩/٨/٨
- قيمة العملية حسب العقد :- ٦٦٤٥٨٥٨٠ جنيهاً
- قيمة العملية حسب اخر موافقة :- ٦٦٤٥٨٥٨٠ جنيهاً
- قيمة العملية حسب الختامي :- ٥٣٦٨٨٩١٣,٢٣ جنيهاً
- مدة التأخير :- لا يوجد

مهندس الهيئة

مهندس الشركة

يعتمد،،،

رئيس الادارة المركزية

مهندس /
(علاء عبد العال حسين)
٣٧٦١٣

كشف رقم 16 ختامى
عملية تنفيذ رصف و رفع كفاءة و توسعة طريق باريس/درب الاربعين فى المسافه من كم 55حتى كم75 بطول 20كم
لعدد رقم 2018/2017/117 بتاريخ 2018/ 6/ 25 شامل المدة من 2020 / 5 /15 إلى 2025 /5/12
تنفيذ شركة النيل العامة للطرق الصحراوية

المنطقة الثانية عشر بالوادي الجديد

رقم البلد	بيان الأعمال	الفئة	الوحدة	مقدار العمل السابق	ما تم خلال المدة	جملة ما تم من أعمال إلى الآن	جرام	جملة قيمة الأعمال التي تمت إلى الآن	المستقطع 3%	الاجمالي	المستقطع 5%	الاجمالي	ملاحظات
		جنيه				نهائي	جنيه	جنيه	جنيه	جنيه	جنيه		
1	اعمال حفر وقطع فرمه للاورنيك فى اماكن التوسعه والفنه شامله اعمال الحفر.....الخ	30.00	م3	5900	67.94	5967.94	نهائي	179038.20	5371.15	173667.05	8683.35	164983.70	يراعي تطبيق بنود العقد فى تأمين سلامة المرور متواجد
2	اعمال توريد وتشغيل اترية مع الدمك على طبقات لاستكمال الجسر والاكتاف والميول.....الخ	35.00	م3	232000	13408.97	245408.97	نهائي	8589313.95	257679.42	8331634.53	416581.73	7915052.80	مهندس المعمل متواجد المعمل متواجد
3	اعمال تكسير و ازالة المسطحات الاسفلتية المنهاره بالرصف الحالي.....الخ	80.00	م3	13900	242.19	14142.19	نهائي	1131375.20	33941.26	1097433.94	54871.70	1042562.25	مكتب الاشراف متواجد العلامات الارشادية و التحذيرية متواجدة
4	اعمال توريد وتشغيل طبقه اساس تقويه بسمك لا يقل عن 35سم فى اماكن التكسير ولا يقل عن 45 فى اماكن المنحنيات ناتج تكسير كسارات	220.00	م3	81400.00	79.29	81479.29	نهائي	17925443.80	537763.31	17387680.49	869384.02	16518296.46	المهندسون متواجدون سيارة نقل العينات غير متواجدة منذ 1/8/2023
5	اعمال انشاء طبقه تشريب (برايم) باستخدام الاسفلت السائل متوسط التطاير(M.C.O).....الخ	25.00	م2	190000.00	0.00	190000.00	نهائي	4750000.00	142500.00	4607500.00	230375.00	4377125.00	الاعمال منفذة قبل 2024/4/28
6	اعمال انشاء طبقه رابطه من الخرسانه الاسفلتيه بسك 6سم الخ	105.00	م2	171000	9000.00	180000.00	نهائي	18900000.00	567000.00	18333000.00	916650.00	17416350.00	
7	اعمال انشاء طبقه لصق من الاسفلت السائل سريع التطاير (rc3000)	12.00	م2	0	0.00	0	نهائي	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8	اعمال انشاء طبقه سطحية من الخرسانة الاسفلتية بسمك 5سمالخ	105.00	م2	0	0.00	0	نهائي	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
9	توريد وبناء تكاسى من الدبش سمك لا يقل عن 40سم من الاحجار الصليه والمليحه.....الخ	400.00	م3	0	0.00	0	نهائي	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
أعمال حماية الجسور بمطقة قنا المعرضة للإنهيار و المحملة على عملية تنفيذ رصف و رفع كفاءة و توسعة طريق باريس/درب الاربعين فى المسافه من كم 55حتى كم 75 بطول 20كم													
1	اعمال توريد وتشغيل اترية مع الدمك على طبقات لاستكمال الجسر والاكتاف والميول.....الخ	35.00	م3	6000	0	6000	نهائي	210000.00	6300.00	203700.00	10185.00	193515.00	
2	اعمال انشاء طبقه تشريب (برايم) باستخدام الاسفلت السائل متوسط التطاير(M.C.O).....الخ	25.00	م2	1995	0	1995	نهائي	49875.00	1496.25	48378.75	2418.94	45959.81	
3	اعمال انشاء طبقه رابطه من الخرسانه الاسفلتيه بسك 6سمالخ	105.00	م2	1995	0	1995	نهائي	209475.00	6284.25	203190.75	10159.54	193031.21	
4	اعمال انشاء طبقه لصق من الاسفلت السائل سريع التطاير (rc3000)	12.00	م2	54000	0	54000	نهائي	648000.00	19440.00	628560.00	31428.00	597132.00	
5	اعمال انشاء طبقه سطحية من الخرسانة الاسفلتية بسمك 5سمالخ	105.00	م2	54000	0	54000	نهائي	5670000.00	170100.00	5499900.00	274995.00	5224905.00	
								58262521.15	1747875.63	56514645.52	2825732.28	53688913.230	
الإجمالى													

يعتمد رئيس الادارة المركزية
مهندس الشركة

مدير عام الشؤون المالية و الادارية
مدير عام الشؤون المالية و الادارية

مدير المشروعات

مهندس العملية

مهندس الشركة

