

رقم البند	أولاً: أعمال تجهيزات الموقع	بيان الأعمال	الكمية		الوحدة	مقدار الأعمال السابق اجراؤه	مقدار الأعمال التي تمت خلال المدة	مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	جاري ام نهائي	جولة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن		استقطاع او حجز	الباقي بعد الاستقطاع		ملاحظات
			الجنينة	بالمقاييس						جانبه	جانبه		جانبه	جانبه	
1	بالمتر الطولي أعمال الرقع المساحي للمرافق والمعتمديات		15	3000	م.م	0	2510	2510	جاري	37650	37650				1. العمل متواجد 2. المهندسون متواجدون 3. الماكينات متواجدة 4. وسائل تأمين سلامة المرور متواجدة 5. المعدات متواجدة 6. الترابح الأرضي متواجد 7. التكرير (الوقود) الإيجابية 8. الشبيرة (مروحة) متواجدة 9. لوحات المشروع متواجدة 10. السيرة متواجدة ويتم متابعتها من خلال التنفيذ والمناطق 10. جولة التفتيش والتأمين موجودة.
2	أعمال الجسات بالبر لتحديد أطوال الخوازيق ويشمل تقديم تقرير الاستشاري		650	3000	م.م	1395	0	1395	جاري	906750	906750				
2-1	في التربة العادية والمتساكنة أجهاد أقل من ٢٥٠ كجم / سم ^٢ .														
2-2	أعمال التكسير والأزالة والهدم ونقل المخلفات														
7	بالمتر المكعب تكسير وازالة اسفلت وطبقات اساس لاعمال الكباري بأي...		150	3500	م.م	3500	0	3500	جاري	525000	525000				
9	بالمعد فك ونقل عامود النارة الى مخازن الهبة.		1300	10	عدد	10	0	10	جاري	13000	13000				
10	بالمعد تكسير واعادة صب رؤوس خوازيق الكوبري القائم لربطها بقواعد.....		14644	80	عدد	80	0	80	جاري	1171520	1171520				
13	بالمتر المكعب نقل المخلفات التي تعود للتنفيذ للمقالب العمومية وطهاير...		60	2000	م.م	179	0	179	جاري	10740	10740				
14	بالمعد قطع اشجار حديد تسليح من اي نوع ومن اي قطر وبأي طول.....		22	2500	عدد	2500	0	2500	جاري	55000	55000				
14-1	أعمال الخوازيق														
15	بالمعد نقل داخلي ماكينة الخوازيق الى موقع العمل والبدء بعمل المعاملات...		8	60000	عدد	4	0	4	جاري	240000	240000				
16	أعمال نقل ماكينة الخوازيق وملحقاتها والمعدات المساعدة الى موقع العمل...		4	290000	عدد	2	0	2	جاري	580000	580000				
17	بالمتر الطولي تنفيذ خوازيق بر قطر 100 سم طبقا للرسومات والمواصفات...		4500	1400	م.م	272	0	272	جاري	1224000	1224000				
17-1	علاوة استخدام اسمنت CEM III		313	1100	م.م	213	0	213	جاري	66669	66669				
18	بالمتر الطولي تنفيذ خوازيق بر قطر 120 سم طبقا للرسومات والمواصفات...		451	7300	م.م	2656	0	2656	جاري	15936000	15936000				
18-1	علاوة استخدام اسمنت CEM III		451	8300	م.م	3003	0	3003	جاري	1354353	1354353				
19	بالمتر الطولي تنفيذ خوازيق بر قطر 150 سم طبقا للرسومات والمواصفات...		8400	1300	م.م	283	0	283	جاري	2377200	2377200				
19-1	علاوة استخدام اسمنت CEM III		704	2300	م.م	501	0	501	جاري	352704	352704				
22	بالمعد تنفيذ اختبارات تحميل على خازوق غير عامل قطر 120 سم.....		270000	1	عدد	1	0	1	جاري	270000	270000				
24	بالمعد تنفيذ اختبارات تحميل على خازوق غير عامل قطر 150 سم.....		440000	1	عدد	1	0	1	جاري	440000	440000				
26	بالمتر توريد وتركيب القيسون الثابت (غلاف معدني) بارتفاع من اسفل...		75000	5	طن	4	0	4	جاري	300000	300000				
27	بالمعد عمل اختبار الترا سونيك لزوم الخوازيق القديمة والبدء يشمل.....		626	50	عدد	14	0	14	جاري	8764	8764				
28	بالمتر المكعب حفر في ارض الموقع العام في جميع انواع التربة (ما عدا.....		100	5000	م.م	1163	0	1163	جاري	116300	116300				
31	بالمتر المكعب حفر استكشافي بمعالجة يدوية في ارض الموقع العام (رملية...		125	40000	م.م	27715	0	27715	جاري	3464375	3464375				
32	بالمتر المكعب حفر ميكانيكي بين الخوازيق المصبوبة للقواعد المسلحة.....		110	12000	م.م	1002	90	1092	جاري	120120	120120				
33	بالمتر المكعب توريد وتشغيل وضبط رمال نظيفة موزدة من خارج.....		190	20000	م.م	3957	126	4083	جاري	775770	775770				
34	علاوة 1.5 جنبه لكل 1 كم من 40 كم حتي 100 كم (مسافة النقل المعتمدة 40=60 كم)		90		م.م	3957	126	4083	جاري	367470	367470				
34-1	المتر المكعب توريد وتشغيل طبقة احلال من (رمل + رمل) بنسبة ١:٢.....		360	4000	م.م	853	0	853	جاري	307080	307080				
35	بالمتر المكعب اعمال خرسانة عادية للأساسات والبلاطات الإنشائية.....		2290	1500	م.م	206	74	280	جاري	641200	641200				
36	بالمتر المكعب اعمال خرسانة عادية للارضعة والبدرجات.....		2500	500	م.م	0	443	443	جاري	1107500	1107500				
36-1	أعمال الخرسانات المسلحة														
37	بالمتر المكعب اعمال خرسانة مسلحة للأساسات والبلاطات الإنشائية و...		3150	11000	م.م										
37-1	في حالة زيادة محتوى الاسمنت والاجهاد طبقا لمتطلبات التصميم يتم زيادة سعر بند الخرسانة 125 جنبه / 50 كجم (محتوي 450 كجم/م ³).		3400		م.م	4589	84	4673	جاري	15888200	15888200				
37-3	علاوة استخدام اسمنت CEM III		310	11000	م.م	4589	84	4673	جاري	1448630	1448630				
38	بالمتر المكعب اعمال خرسانة مسلحة لزوم الأعمدة مع استخدام اسمنت...		4050	4000	م.م	696	0	696	جاري	2818800	2818800				
38-1	في حالة زيادة الارتفاع عن 6 متر يتم زيادة سعر البند 100 جنبه للمتر (من 6:7 م).		4150		م.م	32	0	32	جاري	132800	132800				
38-1	في حالة زيادة الارتفاع عن 6 متر يتم زيادة سعر البند 100 جنبه للمتر (من 8:9 م).		4350		م.م	43	0	43	جاري	187050	187050				
38-1	إجمالي الأعمال منفذ بدء العمل		53244645	0		53244645				53244645	53244645				

الشركة العامة للطرق والكباري
الهيئة العامة للطرق والكباري
المشقة الخامسة
الطريق والكباري
(GARBI 17)
إلى

الشركة العامة للطرق والكباري
الهيئة العامة للطرق والكباري
المشقة الخامسة
الطريق والكباري
(GARBI 17)
إلى

الشركة العامة للطرق والكباري
الهيئة العامة للطرق والكباري
المشقة الخامسة
الطريق والكباري
(GARBI 17)
إلى

الشركة العامة للطرق والكباري
الهيئة العامة للطرق والكباري
المشقة الخامسة
الطريق والكباري
(GARBI 17)
إلى

