

مستخلص رقم (1) جاري عن عملية : اعمال الاتربة و الحفر لرفع كفاءة و توسعة طريق دار السلام / كوبري جرجا بالبر الشرقي لترعة نجع حمادي بطول 40 كم في المسافة من الكم 28 حتي كم 32 بطول 4 كم بالأمر المباشر

رقم بند	نوع العمل	الكمية	الوحدة	مقدار العمل المنجز	مقدار العمل المتبقي	قيمة الأعمال التي تمت إلى الآن	قيمة الأعمال التي تمت إلى الآن	الباقي بعد الاستقطاع	ملاحظات
جنيه	جنيه	جنيه	جنيه	جنيه	جنيه	جنيه	جنيه	جنيه	جنيه
1	بالمتر المسطح اعمال تطهير الموقع من الأشجار والمزروعات والمخلفات .	9	م2	0	3000	3000	3000	270000	العلامات الإرشادية والتعبيرية متواجدة ولوحات المشروع متواجدة
2	بالمتر المكعب اعمال تحميل و نقل وتنشيل التربة صالحة للردم .	313,70	م3	0	3750	3750	3750	11763750	مدير المشروع متواجد / فريق العمل متواجدين
1-2	قيمة المادة المحجورة	17	م3	0	3750	3750	3750	1762500	وثائق التأمين متواجدة و تجهيزات الموقع و مكتب طقم الإشراف
3	بالمتر المكعب اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية ف بجميع أنواع التربة عدا التربة الصخرية	230	م3	0	2500	2500	2500	5750000	التقرير الشهري - البرنامج الزمني متواجد و المعدات متواجدة
4	اعمال إزالة و تكسير المسطحات المنهار	95	م3	0	3000	3000	3000	285000	المعدات متواجدة
5	بالحد فك و تعديل منسوب أغطية غرف المطابق بالشارع و تركيبها	900	م4	0	0	0	0	0	
الإجمالي									
						19831250	19831250	0	

قرن جنيه
سبق صرفها إلى المقاول
المحاسب:

أقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وأن المبالغ المبينة بظهرة وقرها
تحريرا في

تحريرا في: 2025 / /



على الحساب

يعتمد ...

رئيس الإدارة المركزية
مهندس /
عماد حسين

يدفع الي المقاول مبلغ

نهائيا

غير واردة بصك الشروط اعتمدت من

ملاحظة الفات

مدير عام المشروعات

م/ روماني ارميا

الجهة المالكة


مهندس المشروع /

أحمد عبدالعاسط

جيشي المشروع لم

م/ محمد عبد العاطي

تحريرا في



الاستقطاعات	
٩٩١٥٦٢.٥	تأمين
٤٧٦٣٥.٠٠٠	دمغات
٤٦٤.٠٠٠	معمل قنا
٦٤٩.٦٠	%١٤
١٤٧٣٢٠٢.١	جملة الاستقطاعات



١٩٨٣١٢٥٠	جملة الاعمال
.	السابق صرفه
١٩٨٣١٢٥٠	المستحق صرفه

تقارير معمل قنا (١٢٠)

١٤٧٣٢٠٢.١	الاستقطاعات
١٨٣٥٨٠٤٧.٩٠	الصافي