

السيد المهندس / نائب رئيس الهيئة للتنفيذ و المناطق

تحية طيبة و بعد....

نتشرف ان نرفق طيه استمارة ٥٠ ع.ح لحساب قيمة (فروق اسعار البيتومين) للمستخلصات (٢-١) و ذلك بمبلغ و قدره (٥٤١٨٦٦,٢١ جنية) و ذلك عن

مشروع : استكمال الجسر الترابي و الاساس للقطاع الثالث لإزدواج طريق ادفو / السباعية الصحراوي الغربي في المسافة من كم ١١٧ حتي ١٢٥ كم

تنفيذ : شركة علبك للمقاولات ، عقد رقم (٤٧٦ / ٢٠٢١ / ٢٠٢٢) بتاريخ ٢٠٢١/١٢/٢٧

رقم المستخلص	قيمة التعويض
١م	٥٠٠٩١٨
٢م	٤٠٩٤٨,٢١
اجمالي	٥٤١٨٦٦,٢١

كما نرجو من سيادتكم مراعاة خصم ما تم صرفه سابقا

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

مرفقات :

- فروق الاسعار - استمارة ٥٠ ع.ح

تحريراً في : / / ٢٠٢٥

رئيس الإدارة المركزية

عبد يحيى كرومر

مهندس /



٤٩٨٦٥



مشروع: استكمال الجسر الترابي و الاساس للقطاع الثالث لإزدواج طريق ادفو / السباعية
الصحراوي الغربي في المسافة من كم 117 حتي 125 كم

تنفيذ : شركة عليك لإنشاء و رصف الطرق



نموذج حساب قيمة التعويض من أو الخصم (فروق الأسعار)

مستخلص لاص جاري (1)

٢٤ يناير ٢٠٢٢	حتى	فترة تنفيذ الأعمال من ١٢ يناير ٢٠٢٢
---------------	-----	-------------------------------------

* رقم العقد	(2022 / 2021 / 476)	تاريخ العقد	٢٧ ديسمبر ٢٠٢١									* تاريخ (الفتح الفني / أمر الإسناد)
رقم البند	بيان الأعمال	المقدار	سعر البند (جنيه)	الكمية المنفذة	قيمة الاعمال	عناصر القابلة للتغيير	المعاملات (ك)	الرقم القياسي عند الفتح	الرقم القياسي عند المحاسبة	نسبة الزيادة أو الخصم	قيمة التعويض (زيادة أو خصم)	
1	اعمال توريد و تشغيل أتربة الاكتاف	٣٠	28	39000	1092000	سولار	20%	266.20	323.70	0.220	48048	
2	توريد طبقة إحلال	٣٠	150	7000.00	1050000	سولار	15%	266.20	323.70	0.220	34650	
3	حفر بالمعدات الميكانيكية في التربة المتماسكة	٣٠	20	43000.00	6450000	سولار	20%	266.20	323.70	0.220	283800	
4	توريد اساس طبيعي سمك 40 سم	٣٠	130	10000.00	1300000	سولار	15%	266.20	323.70	0.220	42900	
5	توريد اساس تكسير سمك 40 سم	٣٠	160	13000.00	2080000	سولار	20%	266.20	323.70	0.220	91520	
*	الإجمالي العام لقيمة التعويض أو الخصم فقط خمسمائة ألف وتسعمائة وثمانية عشر جنيهاً											500918.00

رئيس الادارة المركزية

مهندس /
عبد بجلي كرومر

مدير عام التنفيذ والصيانة

٤٩٨٦٥

مدير المشروع

عملية استكمال الجسر الترابي والاساس للقطاع الثالث لادراج طريق ادفو/السباعية
الصحراوي الغربي في المصافة من الكم 117 حتى الكم 125
تنفيذ : شركة علبك لانشاء ورصف الطرق

كشف رقم (01) جاري


2021/01/24

حتى

2022/01/12

مع شركة علبك لانشاء ورصف الطرق شاملة المدة من بدء العمل

العقد رقم (476 / 2021 / 2022) بتاريخ 27 / 12 / 2021

رقم البند	بيان الأعمال	الفئة جنيه	المفردات	مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الأعمال التي تمت في خلال هذه المدة	مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	جاري / نهائي	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	إستقطاع أو حجز	الباقى بعد الإستقطاع	ملاحظات
1	أعمال توريد وتشغيل أتربة لتشكيل الجسر و الأكتاف	28.00	م ³	0.00	39000.000	39000.000	جاري	1092000.000	0.000	1092000.000	1 - براعي نصوص التعاقد و كراسة الشروط . 2 - طاقم الجهاز الفني للشركة متواجد . 3 - مكتب جهاز الإشراف متواجد . 4 - المعمل متواجد . 5 - اللافتات متواجدة . 6 - البرنلمج الزمنى والتدفق التقدي متواجد . 7 - وسائل تأمين سلامة المرور متواجدة . 8 - سيارة نقل العينات متواجدة . 9 - المعدات متواجدة .
14	مصافة النقل حتى 2 كم	150.00	م ³	0.000	7000.000	7000.000	جاري	1050000.000	0.000	1050000.000	
2	أعمال توريد وفرش طبقة إحلال في الأماكن الغير صالحة	20.00	م ³	0.000	43000.000	43000.000	جاري	860000.000	0.000	860000.000	
3	أعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية في تربة المتماسكة	130.00	م ³	0.000	10000.000	10000.000	جاري	1300000.000	0.000	1300000.000	
5	أعمال توريد وفرش طبقة اساس طبيعي سمك 40 سم	160.00	م ³	0.000	13000.000	13000.000	جاري	2080000.000	0.000	2080000.000	
6	أعمال توريد وفرش طبقة اساس تكسير كسارات سمك 40 سم										
16	مصافة النقل لا نقل عن 20 كم										
	الإجمالي							6382000.000	0.000	6382000.000	
أقر بأن هذا الحساب صحيح و مضبوط و أن المبالغ المبينة بظهره و قدرها سبق صرفها إلى المقاولين تحريراً في : 2022 / 1 / 24 يدفع للمقاول مبلغ ملحوظة : الفئات غير الواردة بهك الشروط اعتمدت من تحريراً في : 2022 / 1 / 24 يعتمد ... رئيس الإدارة المركزية مهندس / محمد عبد يحيى كرومر المحاسب علي الحساب نهائياً											
جهاز الإشراف (الهيئة) مدير المشروع م / احمد السيد عبد الرؤوف التوقيع :  مهندس المشروع م / حاتم يوسف صالح التوقيع :  تحريراً في : 2022 / 1 / 24											
جهاز التنفيذ (الشركة المنفذة) مدير المشروع (الشركة المنفذة) م / احمد الزاهر إبراهيم التوقيع :  تحريراً في : 2022 / 1 / 24											

2022		
الشهر	سولار	أسفلت
يناير	323.70	487.10
فبراير	327.80	487.10
مارس	327.80	487.10
أبريل	332.00	490.50
مايو	332.00	566.00
يونيه	332.00	566.00
يوليو	353.60	566.00
أغسطس	353.60	566.00
سبتمبر	353.60	566.00
أكتوبر	353.60	566.00
نوفمبر	353.60	566.00
ديسمبر	353.60	566.00

2019		
الشهر	سولار	أسفلت
يناير	266.20	311.00
فبراير	266.20	311.00
مارس	266.20	311.00
أبريل	266.20	311.00
مايو	266.20	311.00
يونيه	266.20	311.00
يوليو	319.60	311.00
أغسطس	319.60	311.00
سبتمبر	319.60	311.00
أكتوبر	315.50	311.00
نوفمبر	315.50	311.00
ديسمبر	311.30	274.00

مشروع: استكمال الجسر الترابي و الاساس للقطاع الثالث لإزدواج طريق ادفو / السباعية
الصحراوي الغربي في المسافة من كم 117 حتى 125 كم
تنفيذ : شركة علبك لإنشاء و رصف الطرق



نموذج حساب قيمة التعويض ض او الخصم (فروع الأسعار)

مستخلص ملخص (2) ختامي

مستند (٢٢) حتمي												
فترة تنفيذ الأعمال من ٢٤ يناير ٢٠٢٢												
حتى ٥ يولييه ٢٠٢٢												
٢٧ ديسمبر ٢٠٢١												
تاريخ العقد												
رقم العقد												
(2022 / 2021 / 476)												
تاريخ (الفتح الفني / امر الإسناد)												
00/06/2019												
رقم البند	بيان الأعمال	المقدار	سعر البند (جنيه)	الكمية المنفذة	الكمية المنفذة في يناير	قيمة الاعمال	عناصر القابلة للتغير	المعاملات (ك)	الرقم القياسي عند الفتح	الرقم القياسي عند المحاسبة	نسبة الزيادة او الخصم	قيمة التعويض (زيادة او خصم)
1	اعمال توريد وتشغيل أتربة الاكتاف	3٩	28	5300	260.1226994	7283.435583	سولار	20%	266.20	323.70	0.220	320.47
2	توريد طبقة إحلال	3٩	150	500.00	24.5398773	3680.981595	سولار	15%	266.20	323.70	0.220	121.47
3	حفر بالمعدات الميكانيكية في التربة المتماسكة	3٩	20	3341.00	163.9754601	3279.509202	سولار	20%	266.20	323.70	0.220	144.3
5	توريد اساس طبيعي سمك 40 سم	3٩	130	1328.00	65.17791411	8473.128834	سولار	15%	266.20	323.70	0.220	279.61
6	توريد اساس تكسير سمك 40 سم	3٩	160	2744.00	134.6748466	21547.97546	سولار	20%	266.20	323.70	0.220	948.11
1813.96												
الإجمالي العام لقيمة التعويض أو الخصم فقط ألف وثمانمائة وثلاثة عشر جنيهاً وستة وتسعون قرشاً لا غير												
٣٠ مارس ٢٠٢٢												
١ فبراير ٢٠٢٢												
فترة الحساب (من - إلي)												
00/06/2019												
تاريخ (الفتح الفني / امر الإسناد)												
رقم البند	بيان الأعمال	المقدار	سعر البند (جنيه)	الكمية المنفذة	الكمية المنفذة في فبراير و مارس	قيمة الاعمال	عناصر القابلة للتغير	المعاملات (ك)	الرقم القياسي عند الفتح	الرقم القياسي عند المحاسبة	نسبة الزيادة او الخصم	قيمة التعويض (زيادة او خصم)
1	اعمال توريد وتشغيل أتربة الاكتاف	3٩	28	5300	1918.404908	53715.33742	سولار	20%	266.20	327.80	0.230	2470.91
2	توريد طبقة إحلال	3٩	150	500.00	180.9815951	27147.23926	سولار	15%	266.20	327.80	0.230	936.58
3	حفر بالمعدات الميكانيكية في التربة المتماسكة	3٩	20	3341.00	1209.319018	24186.38037	سولار	20%	266.20	327.80	0.230	1112.57
5	توريد اساس طبيعي سمك 40 سم	3٩	130	1328.00	480.6871166	62489.32515	سولار	15%	266.20	327.80	0.230	2155.88
6	توريد اساس تكسير سمك 40 سم	3٩	160	2744.00	993.2269939	158916.319	سولار	20%	266.20	327.80	0.230	7310.15
13986.09												
الإجمالي العام لقيمة التعويض أو الخصم فقط ثلاثة عشر ألف وتسعمائة وستة وثمانون جنيهاً وتسعة قرشاً لا غير												

مشروع: استكمال الجسر الترابي و الأساس للقطاع الثالث لإزدواج طريق ادفو / السباعية
الصحراوي الغربي في المسافة من كم 117 حتى 125

تنفيذ : شركة عليك لإنشاء و رصف الطرق

نموذج حساب قيمة التعويض من أو الخصم (فروق الأسعار)

مستخلص (2) خلاص

فترة تنفيذ الأعمال من ٢٤ يناير ٢٠٢٢ حتى ٥ يولييه ٢٠٢٢											
رقم العقد	(2022 / 2021 / 476)										
تاريخ (الفتح الفني / أمر الإسناد)	00/06/2019										
رقم البند	بيان الأعمال	الكمية المنفذة	سعر البند (جنيه)	الكمية المنفذة	قيمة الاعمال	عناصر القابلة للتغيير	المعاملات (لـ)	الرقم القياسي عند الفتح	الرقم القياسي عند المحاسبة	نسبة الزيادة او الخصم	قيمة التعويض (زيادة او خصم)
1	اعمال توريد و تشغيل آتربة الاكتاف	5300	28	2958.895706	82849.07975	سولار	20%	266.20	332.00	0.250	4142.45
2	توريد طبقة إحلال	500.00	150	279.1411043	41871.16564	سولار	15%	266.20	332.00	0.250	1570.17
3	حفر بالمعدات الميكانيكية في التربة المتماسكة	3341.00	20	1865.220859	37304.41718	سولار	20%	266.20	332.00	0.250	1865.22
5	توريد اساس طبيعي سمك 40 سم	1328.00	130	741.398773	96381.84049	سولار	15%	266.20	332.00	0.250	3614.32
6	توريد اساس تكسير سمك 40 سم	2744.00	160	1531.92638	245108.2209	سولار	20%	266.20	332.00	0.250	12255.41
	الإجمالي العام لقيمة التعويض أو الخصم فقط ثلاثة وعشرون ألف وأربعمائة وسبعة وأربعون جنيهاً وسبعة وخمسون قرشاً لا غير										23447.57
تاريخ (الفتح الفني / أمر الإسناد)	00/06/2019										
رقم البند	بيان الأعمال	الكمية المنفذة	سعر البند (جنيه)	الكمية المنفذة	قيمة الاعمال	عناصر القابلة للتغيير	المعاملات (لـ)	الرقم القياسي عند الفتح	الرقم القياسي عند المحاسبة	نسبة الزيادة او الخصم	قيمة التعويض (زيادة او خصم)
1	اعمال توريد و تشغيل آتربة الاكتاف	5300	28	162.5766871	4552.147239	سولار	20%	266.20	353.60	0.330	300.44
2	توريد طبقة إحلال	500.00	150	15.33742331	2300.613497	سولار	15%	266.20	353.60	0.330	113.88
3	حفر بالمعدات الميكانيكية في التربة المتماسكة	3341.00	20	102.4846626	2049.693252	سولار	20%	266.20	353.60	0.330	135.28
5	توريد اساس طبيعي سمك 40 سم	1328.00	130	40.73619632	5295.705521	سولار	15%	266.20	353.60	0.330	262.14
6	توريد اساس تكسير سمك 40 سم	2744.00	160	84.17177914	13467.48466	سولار	20%	266.20	353.60	0.330	888.85
	الإجمالي العام لقيمة التعويض أو الخصم فقط ألف وسبعمائة وثمانية وأربعون جنيهاً وتسعة وخمسون قرشاً لا غير										1700.59

رئيس الإدارة المركزية
مهندس /
عبد يحيى كرومر

مدير عام التنفيذ والصيانة

مدير المشروع

صفحة 2 من 2

كشف رقم (02) ختامي



2022/07/05

حتى

2022/01/12

مع شركة علبك لإنشاء ورصف الطرق شاملة المدة من بدء العمل

العقد رقم (476 / 2021 / 2022) بتاريخ 27 / 12 / 2021

رقم البند	بيان الأعمال	الفئة جنيه	المفردات	مقدار العمل المبايع إجراءات	مقدار الأعمال التي تمت في خلال هذه المدة	مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	جاري / نهائي	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	إستقطاع أوججز	الباقى بعد الإستقطاع	ملاحظات
1	أعمال توريد وتشغيل أتربة لتشكيل الجسر و الأكتاف	28.00	م ³	39000.00	5300.00	44300.00	نهائي	1240400.000	0.000	1240400.000	1 - براعي تصوص التعاقد وكراسة الشروط . 2 - طاقم الجهاز الفني للشركة متواجد . 3 - مكتب جهاز الإشراف متواجد . 4 - المعمل متواجد . 5 - اللافقات متواجدة . 6 - البرنامج الزمني والتدفق النقدي متواجد . 7 - وسائل تأمين سلامة المرور متواجدة . 8 - سيارة نقل العينات متواجدة . 9 - المعدات متواجدة .
11	مسافة النقل حتى 2 كم	150.00	م ³	7000.000	500.000	7500.000	نهائي	1125000.000	0.000	1125000.000	
2	أعمال توريد وفرش طبقة إحلال في الأماكن الغير صالحة	20.00	م ³	43000.000	3341.000	46341.000	نهائي	926820.000	0.000	926820.000	
3	أعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية في تربة المتماسكة	130.00	م ³	10000.000	1328.000	11328.000	نهائي	1472640.000	0.000	1472640.000	
5	أعمال توريد وفرش طبقة أساس طبيعي سمك 40 سم										
6	أعمال توريد وفرش طبقة أساس تكسير كسرات سمك 40 سم										
16	مسافة النقل لا تقل عن 20 كم	160.00	م ³	13000.000	2744.000	15744.000	نهائي	2519040.000	0.000	2519040.000	
الإجمالي											
أقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وأن المبالغ المبينة بظهره و قدرها سبق صرفها إلى المقاول المحاسب يدفع للمقاول مبلغ على الحساب ملحوظة : الفئات غير الواردة بهك الشروط أعتدت من يعتمد مدير المشروع م / احمد السيد عبد الرؤوف التوقيع :  مهندس المشروع م / حاتم يوسف صالح التوقيع :  جهاز التنفيذ (الشركة المنفذة) مدير المشروع (الشركة المنفذة) م / صهيبي يحي محمد التوقيع :  جهاز الإشراف (الهيئة) مدير المشروع م / احمد السيد عبد الرؤوف التوقيع :  مهندس المشروع م / حاتم يوسف صالح التوقيع :  جهاز التنفيذ (الشركة المنفذة) مدير المشروع (الشركة المنفذة) م / صهيبي يحي محمد التوقيع : 											

2022		
الشهر	سولار	أسفلت
يناير	323.70	487.10
فبراير	327.80	487.10
مارس	327.80	487.10
أبريل	332.00	490.50
مايو	332.00	566.00
يونيه	332.00	566.00
يوليو	353.60	566.00
أغسطس	353.60	566.00
سبتمبر	353.60	566.00
أكتوبر	353.60	566.00
نوفمبر	353.60	566.00
ديسمبر	353.60	566.00

مصلحة : الهيئة العامة للغرق والكبار

قسم : شؤون مالية


المبلغ المستحق إلى : شركة عليان لإنشاء وصرف الطرق

بموجب { المذكرة رقم ٢٠٠٩/١٢٠٠ }
 على استعمال الجسر الترابي والأمان للمطامع الثالث لإدراج الخصائص
 صار مراجعته ووجد على صحة ومقدم لاعتماده إدارياً وصرف القيمة بواسطة أذني / الساعية
 { إذن صرف على :
 شيك على البنك المركزي في :
 شيك على الخارج
 يسحب باسم
 ويرسل إليه بالعنوان الآتي :
 صاحب الحق أو إنشاء وصرف الطرق
 شركة عليان لإنشاء وصرف الطرق
 الصلح، التبرع، سلم ١٢٧

بيانات الفواتير		
رقم	التاريخ	جنيه
٥٤٨٦٦	٢٠١٢	
الجملة		

رقم :

الختم ذو التاريخ



كتب المراجعة

رئيس القسم

٢٠٢

(ب) الكاتب المنوط

عدد المرفقات	الاعتماد الإداري ونوع الخصم	نوع الخصم				
		قرش	جنيه	قسم	قرش	فصل
٢	٢٠١٢-٢٧-٢٠١٢					
	بيانات الاستقطاعات					
	عادي إضافي دمغة توقيع					
	قرش جنيه قرش جنيه رسم الدمغة					
	صافي القيمة المطلوب صرفها ٣٣٥٠٩٠ ١٠٠٥٩٦٠					



رئيس المصلحة

علامة

في سنة ٢٠٢

- (١) إقرار كاتب سجل الحجوزات والتنازلات : _____ الإمضاء : _____
 (٢) إقرار بأن القيمة مرتبط بها على الاعتماد المخصص وأن البند المختص يسمح ولم يسبق الصرف : _____ الإمضاء : _____
 (أو) بأن المبلغ مضاف بحساب : _____ بتاريخ _____ الإمضاء : _____

الختم ذو التاريخ (ج) قيد في سجل رقم ٥٥ «ع.ح» برقم : _____ توقيع الكاتب المنوط بالسجل : _____

روجع في سنة ٢٠٢ (علامات المراجع ورئيس المصلحة)

يعتمد سحب

شيك

إذن صرف

مدير أو رئيس الحسابات

وكيل الحسابات

في سنة ٢٠٢ بمبلغ

الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية ٢٠٢٢-٢٠٢٣

- (١) رقم المستند (وهو رقم القيد في الدفتر رقم ٢٢٤ «ع.ح») : _____ إمضاء الكاتب المنوط : _____
 (٢) قيد في دفاتر الحسابات المختصة : _____ إمضاء موظفي الشطب : _____
 (٣) سحب : _____ رقم : _____ إمضاء الكاتب المنوط : _____
 (٤) قيد في سجل : _____ تحت رقم : _____ إمضاء الكاتب المنوط : _____
 (٥) أدرج في كشف : _____ رقم : _____ إمضاء الكاتب المنوط : _____
 (٦) استلمت : _____ إمضاء طالب أو كاتب التصدير : _____ في سنة ٢٠٢