

مشروع رفع كفاءة طريق بلاتة / كلابشة مركز نصر النوبة من الكم صفر حتى الكم 38 بطول 38 كم
ضمن المرحلة الاولى من مبادرة حياة كريمة (بالاسر المباشر)

تفليذ: صالح نوبى جروب للمقاولات

مستخلص رقم (09) جاري

المعقد رقم	(2023/2022/2114)	بتاريخ	2023-05-30	شركة صالح نوبي جروب للمقاولات			2023-06-01	حتى	2025-06-03		
رقم الهند	بسمان الأعمال	تلفة	المقررات	مقدار العمل السابق لإجرائه	مقدار الأصل حتى تمت في خلال هذه المدة	مقدار الأصل حتى تمت حتى الآن	جاري / نهلي	جولة مقدار الأصل حتى تمت حتى الآن	استقطاع لوحده	قبلي بعد الاستقطاع	ملاحظات
								جنيه	جنيه	جنيه	
2	أصل تكسير وإزالة المسطحات المنهارة بأرصفت الحلي	61.00	3م	10836.15	0.00	10836.15	جاري	661005.15	0.00	661005.15	1 - براعي نصوص الصنف و قراسة الشروط . 2 - طقم الجهر حتى لشركة متولدة . 3 - مكتب جهاز الإشراف متولدة . 4 - العمل متولدة . 5 - السيارة متولدة . 6 - فلاتات متولدة (2 فلة) . 7 - التقارير الاسوعية وقشورية و الترشح الزمني والتفكيك حتى متولدة . 8 - حاصفات متولدة . 9 - وسائل تأمين سلامة المرور متولدة . 10 - براعي خصم قراسة التفكيك .
5	أصل توريد وفرش طبقة لاس من الأحجار الصلبة المتكرجة لتج تكسير الكسرات										
	مسافة التفل حتى 60 كم	353.00	3م	18212.55	2856.00	21068.55	جاري	7437198.15	0.00	7437198.15	
	علاوة 1.2 جنيه حتى مسافة نقل 100 كم	48.00		21068.55	2856.00	21068.55	جاري	1011290.40	0.00	1011290.40	
	علاوة 1 جنيه مسافة نقل تتخطي 100 كم	42.00		18212.55	2856.00	21068.55	جاري	884879.10	0.00	884879.10	
8	أصل تشام طبقة تشريب (M.C.O)	27.50	2م	87856.75	17850.00	105706.75	جاري	2906935.63	0.00	2906935.63	
9	أصل تشام طبقة رابطة من الخرصة الاسفلتية بسك 6 سم	143.00	2م	93062.20	12750.00	105812.20	جاري	15131144.17	0.00	15131144.17	
12	أصل صبة وتشغيل طبقة الاسفل القديم	9.00	2م	109552.07	0.00	109552.07	جاري	985968.63	0.00	985968.63	
يتم مستحدث :-											
16	أصل توريد وبناء تكسي من الدبش بسك 50 سم										
	مسافة التفل حتى 35 كم	930.00	3م	0.00	1500.00	1500.00	جاري	1395000.00	0.00	1395000.00	
الإجمالي											
فقط ثلاثون مليون وأربعمائة وثلاثة عشر ألف وأربعمائة وولاد وعشرون جنيها وثلاثة وعشرون قرشا											
الجهة المسفلة											
جهاز التفليذ (شركة المسفلة)											
مهندس المشروع (الهيئة) م/مصطفى محمود مصطفى التوقيع: / مدير المشروع (الهيئة) م/احمد السيد عبدالرزاق التوقيع: / مهندس عام للمشروعات (الهيئة) م/مصطفى احمد مصطفى محمد الداني التوقيع: / شركة صالح نوبي جروب للمقاولات مدير التفليذ (شركة المسفلة) م/احمد صلاح عبدالرحمن التوقيع: / 2025 / 06 / 03 لقر بان هذا الحساب صحيح و مستحق ان يفتح الحساب و يفتح تحريرا في : بمبلغ للمقاول مبلغ ملحوظة : الفات تحريرا في : / / مهندس عبد يحيى كرومر مهندس عبد يحيى كرومر											

