

تفويض شركة :

مكتوبت للهندسة والمقاولات

أعمال تقطية مصرف مسطرد ضمن مشروع الأنوبيس الترددي السريع BRT والمحطات الخاصة بالمسرد علي الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى

من بدء العمل حتى تاريخ (٢٢/٠٧/٢٠٢٤)

العقد رقم (٢٠٢٣/٢٠٢٢/١٢٥٦)

وزارة النقل
الهيئة العامة للمطرق والكباري والنقل البري
المنطقة : الرابعة عشر- الدائري ومحاوره

رقم البند	نوع العمل	كمية البند بالمقاييس	القيمة (جنيه)	الوحدة	مقدار العمل السابق اجراءه للقطاع	مقدار الأعمال التي تمت في خلال هذه المدة	جملة مقدار الاعمال التي تمت حتى الان	جاري أم ختامي	إجمالي قيمة الأعمال التي تمت إلى الآن	إستقطاع أو حجز	الباقى بعد الإستقطاع	ملاحظات
١	بالمتر الطولي أعمال الرقع المساحي للمرافق والمعرضات	٣٠٠	١١	م.ط	٢١٦	٠	٢١٦	ختامي	٢,٣٧٦		٢,٣٧٦	
٢	بالمتر الطولي أعمال الجسات بالبر والبند شامل مما جميعه طبقا لأصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	٥٠	٣٧٥	م.ط	٥٠	٠	٥٠	ختامي	١٨,٧٥٠	٠	١٨,٧٥٠	١- المهندسون متواجدون ٢- المكاتب موجودة ٣- وسائل تأمين سلامة المرور متواجدة ٤- المعدل متواجد ٥- المعدات متواجدة ٦- وثائق التأمين مسلمة للإدارة ٧- البرنامج الزمني متواجد ٨- التقارير (يومية - أسبوعية - شهرية) متواجدة ٩- لوحات المشروع متواجدة ١٠ - باقي المحملات بمعرفة الإدارة
٣	بالمتر المكعب أعمال تطهير المصارف والجانيبات ونقلها للمقلب العمومية .	٢٨٠٠	١٢٣	م	٢٨٠٠	٠	٢٨٠٠	ختامي	٣٤٤,٤٠٠	٠	٣٤٤,٤٠٠	
٤	بالمتر المكعب تكسير خرسانة مسلحة باستخدام المعدات والسعر يشمل كل ما يلزم لنهؤ العمل و تعليمات المهندس المشرف	١٣٠٠	١٧٥	م	٩٧٧	٠	٩٧٧	ختامي	١٧٠,٩٧٥	٠	١٧٠,٩٧٥	
٦	بالمتر المكعب أعمال الحفر الحذر أسفل الكوبري ولوجود مرافق باستخدام المعدات بالمعق المطلوب لزوم الأساسات والبند شامل مما جميعه طبقا لأصول الصناعة و تعليمات المهندس المشرف .	٣٠٠٠	٥٠	م	٣٠٠٠	٠	٣٠٠٠	ختامي	١٥٠,٠٠٠	٠	١٥٠,٠٠٠	
٧	بالمتر مكعب توريد و ردم رمال نظيفة او تربة زلطية مودة من خارج الموقع حول الاساسات وحول جسم البريخ وحسب تعليمات المهندس المشرف .	٥٥٠٠	١٤٥	م	٣٧٥٨	٠,٤٠	٣٧٥٨,٤٠	ختامي	٥٤٤,٩٦٨	٠	٥٤٤,٩٦٨	
٨	بالمتر المكعب توريد و ردم طبقة احلال من (سن+١ سن) بنسبة ١:١ مودة من خارج الموقع حول الاساسات وحسب تعليمات المهندس المشرف .	٢٠٠٠	٣٠٠	م	١٤٥٩	٠,٦٣	١٤٥٩,٦٣	ختامي	٤٣٧,٨٨٩	٠	٤٣٧,٨٨٩	
٩	بالمتر المكعب أعمال خرسانة عادية للأساسات مع استخدام اسمنت بورتلاندي عادي ومحتوى اسمنت لا يقل عن ٣٠٠ كجم /م ^٣ واجهاد لا يقل عن ٢٥٠ كجم /سم ^٢	٤٠٠	١,٧٥٠	م	٢٤٧	٠,٥٠	٢٤٧,٥٠	ختامي	٤٣٣,١٢٥	٠	٤٣٣,١٢٥	
١٠	بالمتر مكعب أعمال توريد وصب خرسانة مسلحة (برايخ) (box-section) طبقا للرسومات التنفيذية (لايشمل توريد وتشغيل حديد التسليح)و يتم التنفيذ طبقا لأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف	١٢٠٠	٢٩٥٠	م	١٠١٣	٨,٤٧	١٠,٢١٦	ختامي	٣,٠١٣,٣٣٧	٠	٣,٠١٣,٣٣٧	
١٠-١	علاوة نتيجة زيادة إلى ٣٥٠ كجم /سم ^٢ ومحتوي الأسمنت ٤٥٠ كجم/م ^٣	١٢٠٠	١٥٠	م	١٠١٣	٨,٤٧	١٠,٢١٦	ختامي	١٥٣,٢٢١	٠	١٥٣,٢٢١	
١١	بالطن توريد وتركيب و رص التسليح (٦٠/٤٠) لزوم جميع العناصر الإنشائية للكوبري والسعر يشمل التقطيع طبقا للرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف .	١٤٠	٢٨٤٠٠	بالطن	٩١	٠,٤٦	٩١,٤٦	ختامي	٢,٥٩٧,٤٦٤	٠	٢,٥٩٧,٤٦٤	
١٢	بالمتر المسطح تركيب بولي إيثيلين ٣٠٠ ميكرون محلي الصنع طبقا للمواصفات الأوروبية او EOTA و stabilization للتربة أسفل طبقة الفلتر في نظام صرف المطر لعزل الأسطح وكل ما يلزم لنهؤ العمل طبقا لأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف	١٨٠٠	٤٠	م	٨٢٥	٠,٠١	٨٢٥,٠١	ختامي	٣٣,٠٠٠	٠	٣٣,٠٠٠	
١٣	المتر المربع عمل طبقة عازلة من الببتومين والدهان وجهين على البارد والسعر يشمل كل ما يلزم لنهؤ العمل نهوا كاملا طبقا لأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف	٣٥٠٠	٥١	م	٦٩٨	٠,٠٨	٦٩٨,٠٨	ختامي	٣٥,٦٠٢	٠	٣٥,٦٠٢	
١٤	بالمتر الطولي توريد وتركيب (water stop) حسب الجهة المعتمدة من الاستشاري	٦٠٠	٣٦٠	م.ط	٤٨٦	٠,٧٨	٤٨٦,٧٨	ختامي	١٧٥,٢٤١	٠	١٧٥,٢٤١	
١٥	بالعدد توريد وتركيب dewels bars قطر ٢٥ مم أسمن مجلفن شامل المواسير لزوم الفواصل الإنشائية والسعر يشمل كل ما يلزم لنهؤ العمل وتعليمات المهندس المشرف.	٣٠٠	١٦٠	بالعدد	١١٩	٠,٠	١١٩,٠	ختامي	١٩,٠٤٠	٠	١٩,٠٤٠	
إجمالي قيمة الأعمال حتى تاريخ المستخلص												٨,١٢٩,٣٨٧
ماسبق صرفه حتى المستخلص رقم (٣)												٨,٠٨٨,٦٥٩
صافي المستخلص الختامي												٤٠,٧٢٨

المالك : الهيئة العامة للمطرق والكباري والنقل البري

مدير عام الشؤون المالية والإدارية

م / أحمد عبد الجواد

التوقيع

م / محمود الشيخ

التوقيع

م / مشيرة السيد عبد الله

التوقيع

رئيس الأمانة العامة للمطرق والكباري والنقل البري

م / مشيرة السيد عبد الله

التوقيع

٤٩٦٣٥

مهندس المشروع

م / محمد جابر

التوقيع

م / محمود المحمدي

التوقيع

إستشاري المشروع

مدير المشروع

م / محمد إسماعيل

التوقيع

٢٠٢٥

٥-١٥

٢٠٢٥

٢٠٢٥

٢٠٢٥

٢٠٢٥

٢٠٢٥

٢٠٢٥

المكتب الفني

م / محمد عبد النبي

التوقيع

٢٠٢٥

٢٠٢٥

٢٠٢٥

٢٠٢٥

٢٠٢٥

٢٠٢٥

٢٠٢٥

٢٠٢٥

مهندس المشروع

م / محمد الشوربجي

التوقيع

٢٠٢٥

٢٠٢٥

٢٠٢٥

٢٠٢٥

٢٠٢٥

٢٠٢٥

٢٠٢٥

٢٠٢٥

أقر بصحة ذلك : الشركة المنفذة

مدير المشروع

م / مصطفى سعيد

التوقيع

٢٠٢٥

٢٠٢٥

٢٠٢٥

٢٠٢٥

٢٠٢٥

٢٠٢٥

٢٠٢٥

٢٠٢٥

المكتب الفني

م / محمد عمر

التوقيع

٢٠٢٥

٢٠٢٥

٢٠٢٥

٢٠٢٥

٢٠٢٥

٢٠٢٥

٢٠٢٥

٢٠٢٥