



الهيئة العامة للطرق والجسور
وزراة النقل

بخصوص :- أعمال رصف وصلة دشلوط القطاع الرابع من دشلوط حتى كوبري السحارة بطول ٥كم.
تنفيذ :- الكتب الهندسي للمقاولات العمومية.
عقد رقم: ٢٠٢٥/٢٠٢٤/٨٥٣

وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والجسور
المنطقة السابعة بأسيوط والمنيا
ملف :

السيد المهندس / نائب رئيس الهيئة التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد:::

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم طيه المستخلص رقم (١) جاري للعملية عاليه من عدد ثلاث نسخ أصل مرفقاً بها استماره (٥٠ ع.ج) .

برجاء التفضل بالإحاطة والتوجيه باتخاذ اللازم نحو المراجعة والصرف والتنبيه بموافقتنا بصورة من المستخلص بعد المراجعة.

وتفضلوا سعادتكم بقبول فائق التقدير والاحترام ...

تحريرا في: ٢٠٢٥/٠٦/٠٢

* مرفقات :-

عدد :-

(١) مستخلص.

(١) استماره (٥٠ ع.ج).

رئيس الادارة المركزية

المنطقة السابعة بأسيوط والمنيا

مهندس / إسلام محمد فوزي



جمهورية مصر العربية

استماراة لاعتماد الصرف

(١)

مصلحة : الصناعة العام للذهب والجنيه

المنطقه

١٢

٤٤

٥٥

٦٦

٧٧

٨٨

٩٩

١٠٠

١١٠

١٢٠

١٣٠

١٤٠

١٥٠

١٦٠

١٧٠

١٨٠

١٩٠

٢٠٠

٢١٠

٢٢٠

٢٣٠

٢٤٠

٢٥٠

٢٦٠

٢٧٠

٢٨٠

٢٩٠

٣٠٠

٣١٠

٣٢٠

٣٣٠

٣٤٠

٣٥٠

٣٦٠

٣٧٠

٣٨٠

٣٩٠

٤٠٠

٤١٠

٤٢٠

٤٣٠

٤٤٠

٤٥٠

٤٦٠

٤٧٠

٤٨٠

٤٩٠

٥٠٠

٥١٠

٥٢٠

٥٣٠

٥٤٠

٥٥٠

٥٦٠

٥٧٠

٥٨٠

٥٩٠

٦٠٠

٦١٠

٦٢٠

٦٣٠

٦٤٠

٦٥٠

٦٦٠

٦٧٠

٦٨٠

٦٩٠

٦١٠

٦٢٠

٦٣٠

٦٤٠

٦٥٠

٦٦٠

٦٧٠

٦٨٠

٦٩٠

٦١٠

٦٢٠

٦٣٠

٦٤٠

٦٥٠

٦٦٠

٦٧٠

٦٨٠

٦٩٠

٦١٠

٦٢٠

٦٣٠

٦٤٠

٦٥٠

٦٦٠

٦٧٠

٦٨٠

٦٩٠

٦١٠

٦٢٠

٦٣٠

٦٤٠

٦٥٠

٦٦٠

٦٧٠

٦٨٠

٦٩٠

٦١٠

٦٢٠

٦٣٠

٦٤٠

٦٥٠

٦٦٠

٦٧٠

٦٨٠

٦٩٠

٦١٠

٦٢٠

٦٣٠

٦٤٠

٦٥٠

٦٦٠

٦٧٠

٦٨٠

٦٩٠

٦١٠

٦٢٠

٦٣٠

٦٤٠

٦٥٠

٦٦٠

٦٧٠

٦٨٠

٦٩٠

٦١٠

٦٢٠

٦٣٠

٦٤٠

٦٥٠

٦٦٠

٦٧٠

٦٨٠

٦٩٠

٦١٠

٦٢٠

٦٣٠

٦٤٠

٦٥٠

٦٦٠

٦٧٠

٦٨٠

٦٩٠

٦١٠

٦٢٠

٦٣٠

٦٤٠

٦٥٠

٦٦٠

٦٧٠

٦٨٠

٦٩٠

٦١٠

٦٢٠

٦٣٠

٦٤٠

٦٥٠

٦٦٠

٦٧٠

٦٨٠

٦٩٠

٦١٠

٦٢٠

٦٣٠

٦٤٠

٦٥٠

٦٦٠

٦٧٠

٦٨٠

٦٩٠

٦١٠

٦٢٠

٦٣٠

٦٤٠

٦٥٠

٦٦٠

٦٧٠

٦٨٠

٦٩٠

٦١٠

٦٢٠

٦٣٠

٦٤٠

٦٥٠

٦٦٠

٦٧٠

٦٨٠

٦٩٠

٦١٠

٦٢٠

٦٣٠

٦٤٠

٦٥٠

٦٦٠

٦٧٠

٦٨٠

٦٩٠

٦١٠

٦٢٠

٦٣٠

٦٤٠

٦٥٠

٦٦٠

٦٧٠

٦٨٠

٦٩٠

٦١٠

٦٢٠

٦٣٠

٦٤٠

٦٥٠

٦٦٠

٦٧٠

٦٨٠

٦٩٠

٦١٠

٦٢٠

٦٣٠

٦٤٠

٦٥٠

٦٦٠

٦٧٠

٦٨٠

٦٩٠

٦١٠

٦٢٠

٦٣٠

٦٤٠

٦٥٠

٦٦٠

٦٧٠

٦٨٠

٦٩٠

٦١٠

٦٢٠

٦٣٠

٦٤٠

٦٥٠

٦٦٠

٦٧٠

٦٨٠

٦٩٠

٦١٠

٦٢٠

٦٣٠

٦٤٠

٦٥٠

٦٦٠

٦٧٠

٦٨٠

٦٩٠

٦١٠

٦٢٠

٦٣٠

٦٤٠

٦٥٠

٦٦٠

٦٧٠

٦٨٠

٦٩٠

٦١٠

٦٢٠

٦٣٠

٦٤٠

٦٥٠

٦٦٠

٦٧٠

٦٨٠

٦٩٠

٦١٠

٦٢٠

٦٣٠

٦٤٠

٦٥٠

٦٦٠

٦٧٠

٦٨٠

٦٩٠

٦١٠

٦٢٠

٦٣٠

٦٤٠

٦٥٠

٦٦٠

٦٧٠

٦٨٠

٦٩٠

٦١٠

٦٢٠

٦٣٠

٦٤٠

٦٥٠

٦٦٠

٦٧٠

وزارة النقل

الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري المنفذة السابعة بأسيوط والمنيا

اسم العملية: اعمال رصف وصلة دشلوط القطاع الرابع من دشلوط حتى كوبري السحارة - بطول ٥ كم مركز دبروط محافظة أسيوط

ضمن المرحلة الأولى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بالأمر المباشر

العقد رقم: ٢٠٢٥ / ٢٠٢٤ / ٨٥٣

الأعمال التي تمت من بدء التنفيذ حتى ٢٠٢٥ / ٠٥ / ٠٨

مستخلص جاري - (٠١)

شركة المقاولات المسند إليها العمليات:

المكتب الهندسي للمقاولات العمومية

تاریخ استلام الموقع: ٢٢ / ٠٤ / ٢٠٢٥ م

تاریخ النهو المقرر: ٢١ / ١٠ / ٢٠٢٥ م

ملاحظات	صافي المستحق صرفه بالجنيه	استقطاعات ومبالغ معلاة		قيمة جملة الأعمال التي تمت حق الان بالجنيه	اجمال كمية الاعمال التي تمت حق الان	كمية الأعمال التي تمت خلال الفترة حتى المستخلاص السابق	كمية الأعمال التي تمت حتى المستخلاص السابق	بيانات امر الاستداد او التعاقد				
		رقم الملاحظة	المبلغ بالجنيه					قيمة العمل بالجنيه	سعر الوحدة بالجنيه	الكمية طبقاً لمحضر المفقرة	الوحدة	بنود الأعمال
يراعي تطبيق بنود التعاقد				٢٤,٨٣٤,٦٠	٣,٠٦٦,٠٠	٣,٠٦٦,٠٠	-	٢٤,٨٣٥	٨,١٠	٣,٠٦٦	٢٢	بالمتر المسطح أعمال تطهير الموقع ذو الزراعات الكثيفة من الأشجار والمزروعات التي لا يزيد قطرها عن ٣ سم وارتفاع ٣ متراً والتخلص منها بالمقابل العمومية تمهد لأعمال الرفع بالمساري كاملاً حدود المشروع طبقاً لشروط ومواصفات وتعليمات المهندس المشرف.
التقرير المبدئي موجود				٣٣٢,٥٠٠,٠٠	٣,٥٠٠,٠٠	٣,٥٠٠,٠٠	-	٣٣٢,٥٠٠	٩٥,٠٠	٣,٥٠٠	٣٢	بالمتر المكعب أعمال تكسير وإزالة المسطحات المتهارة بالرصيف الحال في المكان التي يحددها المهندس المشرف ونقل ناتج التكسير خارج الموقع ونقلها لمسافة نقل حتى ١٠ كم وعمل ما يلزم لنها العمل طبقاً لكراسة الشروط ومواصفات وتعليمات المهندس المشرف وفي حالة زيادة مسافة النقل عن ١٠ كم على أن يتم صرف علاوة ٤٥ جنية / ٢ كم لكل ١ كم زيادة
التقارير الأسبوعية والشهرية موجودة			-	-	-	-	-	٩٢,٠٠٠	٤٦٠,٠٠	٢٠٠	٣٢	بالمتر أعمال كشط وازالة المسطحات المتهارة والراحفة والمتوجهة بالرصيف الحال باستخدام ماكينة كشط الأسفلت الآوتوماتيكية على البارد مع تواجد سيارة ميكانيكية خاصة لنقل المواد الناتجة من الكشط لاستخدامها في استكمال الطباتن والأكاف والمبول الجنينية والفتنة تشمل تنظافة وملء الشrox (إن وجدت) بالأسفلت ٦/٧ أو المستحلبات الأسفلتية طبقاً للشروط ومواصفات و الفتنة شاملة بالمرة المكعب
لافات المشروع موجودة			٦,١٣٩,١٢٥,٠٠	١٢,٧٥٠,٠٠	١٢,٧٥٠,٠٠	-	٦,١٣٩,١٢٥	٤٨١,٥٠	١٢,٧٥٠	٣٢	بالمتر المكعب أعمال توريد وفرش طبقة أساس من الأحجار الصلبة المتردجة ناتج تكسير الكسارات المطابقة للمواصفات والتدريج الوارد بالاشتراطات العامة والخاصة بالمشروع لا تقل نسبة تحمل كاليفورنيا عن ٦٨% ولا يزيد نسبة الفاقد بجهاز لويس انجلوس عن ٤% والا يزيد الامتصاص عن ١% وفردها على طبقات باستخدام الات التسوية الجديدة على ان لا يزيد سماك الطبقة الواحدة بعد الدملك عن ٢ سم ورثها على المياء الاوصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافة لا تقل عن ٩٥% من الكثافة المعملية و الفتنة تشمل اجراء التجارب المعملية والحقلية ويتم التنفيذ طبقاً لاصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري و تعليمات المهندس المشرف. مسافة النقل ٢٠ كم واحتساب علاوة ١ جنية لكل ١,٥ كم بالزيادة وذلك حتى مسافة نقل ١٠٠ كم و ١ جنية لكل ١ كم زيادة عن مسافة نقل ١٠٠ كم، (مسافة النقل ١٠٠ كم)	
طاقم الإشراف متواجد			-	-	-	-	-	٢,٣٤٠,٠٠٠	٦٠,٠٠	٣٩,٠٠٠	٢٢	بالمتر المسطح أعمال توريد ورش طبقة تширير من البيوتين السائل متوسط التطوير MC30 بمعدل ١,٢ كجم / ٢م ترش فرق طبقة الأساس بعد تدائم دمكها و تنظيفها جيداً و يتم التنفيذ طبقاً للقططات العرضية المموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة و البند بجميع مشتملاته طبقاً لاصول الصناعة و مواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري و تعليمات المهندس المشرف.
مساحة برج باربر			-	-	-	-	-	١٠,٩٥٥,١٠٠	٢٨٠,٩٠	٣٩,٠٠٠	٢٢	بالمتر المسطح توريد وفرش طبقة سطحية من الخرسانة الاسفلتية بسمك ٥ سم بعد الدملك باستخدام أحجار صلبة ناتج تكسير الكسارات والبيوتين الصلب ٦/٧ واردة شركة التصر بالرسوين أو ما يماثلها و الفتنة تشمل اجراء التجارب المعملية و الحقلية على المخلوط وعلى المواد المستخدمة و يتم التنفيذ طبقاً للقططات العرضية المموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لاصول الصناعة و مواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري و تعليمات المهندس المشرف.
			١١,٢٠٠,٠٠	١٤,٠٠	١٤,٠٠	-	١١,٢٠٠	٨٠٠,٠٠	١٤	عدد	بالمعدل عدد أعمال رفع أو خفض منسوب المطابق وغرف التفتيش الخاصة بالمرافق (مياه - صرف) حتى منسوب الرصف الجديد ويتم التنفيذ طبقاً لاصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة و البند بجميع مشتملاته طبقاً لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري و تعليمات المهندس المشرف	
			-	-	-	-	-	٥٧,٢٠٠	٢٦٠,٠٠٠	٢٢	٣٢	بالمتر المكعب أعمال توريد وصب خرسانة عادي لحماية مواسير البرايخ طبقاً للرسومات التنفيذية ذات محتوى أسمنت ٢٥ كجم / ٣م أسمنت بورتلاندي مع الدملك الميكانيكي على الا يقل اجهاد الكسر للعينات عن ٢٠٠ كجم / س٢ مع اجراء الاختبارات الازمة و يتم التنفيذ طبقاً لاصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة و البند بجميع مشتملاته طبقاً لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري و تعليمات المهندس المشرف
			١٠,٧٦٩,٧٠					١٩,٩٥١,٩٥٩,٦٠				الجملة

مدير عام التنفيذ والصيانة

الاسم : م / محمود محمد عبد الغني

التواقيع :

مدير المشروع بهيئة الطرق

الاسم : م / محمد سمير يوسف

التواقيع :

مهندس الهيئة

الاسم : م / مينا جرجس

التواقيع :

مهندس شركة المقاولات المنفذة

الاسم : م / ابراهيم

التواقيع :

يعتمد

رئيس الإدارة المركزية للمنطقة السابعة

م / إسلام محمد فوزي

التواقيع :



٦١٠

وزارة النقل

الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري المنفذة السابعة بأسيوط والمنيا

اسم العملية: أعمال رصف وصلبة دفلوط القطاع الرابع من دفلوط حتى كوبري السحارة - بطول ٥ كم مركز ديروط محافظة أسيوط

ضمن المرحلة الأولى للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" (بالأمر المباشر)

العقد رقم: ٢٠٢٥ / ٨٥٣

شركة المقاولات المسند إليها العملية:

المكتب الهندسى للمقاولات العمومية

تاريخ استلام الموقع: ٢٢ / ٠٤ / ٢٠٢٥ م

تاريخ النهو المقرر: ١٠ / ٢١ / ٢٠٢٥ م

مستخلص جاري - (٠١)

الأعمال التي تمت من بدء التنفيذ حتى ٠٨ / ٠٥ / ٢٠٢٥

البيان	قيمة
جارى - (٠١) جملة الأعمال	٦,٥٧,٦٥٩,٦٠
ما سبق صرفه	-
جارى - (٠١) صافي المستخلص	٦,٥٧,٦٥٩,٦٠

الأستقطاعات

• ضمان سير عمل %٥	٣٥٣٨٩,٩٨
• دمغة عادية	٣٩١٤٥,٩٧
• دمغة إضافية	١١٧٤٢٧,٨٧
• دمغة توقيع وموارد	→ ٤٠
• رسوم معامل مركزية بالإدارة	—
• رسوم معملية بالمنطقة	—
• الرسوم	—
• م. %١٥	—
• ض. م. %١٤	—
• عمالة غير منتظمة	٣٩٩٨٤,٤٧
• غرامة تأخير	—
• يعلى لحساب الدائنين	—
• جملة الأستقطاعات	٥١١٩٥١,٦٨
• الصافي بعد خصم الأستقطاعات	٥٩٩٦٤٠٧,٩٩

يعتمد

رئيس الإدارة المركزية للمنطقة السابعة

إسلام محمد فوزي



التواقيع:
٣٥٨٧

.....

.....