

الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى

المنطقة الثانية - الاسماعيلية

ادارة عقود المشروعات

كشف رقم (5) جاري عملية /تنفيذ اعمال رفع كفاءة طريق دمياط / شربين في المسافة من الكم صفر حتى الكم 3.350

اتجاه دمياط بطول 3.350 كم - محافظة دمياط - ضمن المرحلة الاولى من مبادرة حياة كريمة
بالامر المباشر

شاملة المدة من بدء العمل إلى 2025/6/10

تنفيذ شركة: بيج رينثال ايجيبت .

العقد رقم 2025/2024/509 بتاريخ 2024/11/28

رقم البند	نوع العمل	الفئة		المقررات	مقدار العمل السابق إجراؤه	جملة مقدار الأعمال التي تمت خلال هذه المدة	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	جاء أم نهى	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن		إستقطاع		الباقى من الاستقطاع		ملاحظات
		قرش	جنية						جنية	قرش	جنية	قرش	جنية	قرش	
1	اعمال كشط وإزالة المسطحات المنهارة	—	460	3م	1394.00	0.00	1394.00	جارى	641240.00						مهندسوا العملية موجودون
3	أعمال توريد ورش طبقة لصق RC	8	20	2م	46100.00	5900.00	52000.00	جارى	1081600.00						الفنى موجود
5	أعمال توريد وفرش طبقة رابطة من الخرسانة الاسفلتية بسمك 6 سم بعد الدمك ...	—	304	2م	29000.00	0.00	29000.00	جارى	8816000.00						المعمل موجودة
6	أعمال توريد وفرش طبقة سطحية من الخرسانة الاسفلتية بسمك 5 سم بعد الدمك ...	9	282	2م	17000	6000.00	23000.00	جارى	6506700.00						تقليد ببلغ ما شئناه كدوره
9	بالمتر المكعب توريد وصب خرسانة عادية	—	4020	3م	0.00	230.00	230.00	جارى	924600.00						ألف فني على بند رقم 9 ليس
10	بالمتر المكعب اصال ردم مع الدمك بزلط فاير (بولدرز)	—	700	3م	0.00	80.00	80.00	جارى	56000.00						ظهور رشتا بجريه عليه
11	بالمتر المكعب توريد وتشغيل رمال نظيفة او اترية زلطية ...	5	554	3م	0.00	25.00	25.00	جارى	13862.50						
12	اعمال توريد وتشغيل اترية صالحة للردم	2	507	3م	0.00	50.00	50.00	جارى	25360.00						
									18065362.50						

أقر بأن الحساب صحيح ومضبوط وأن المبالغ المبينة بظهره وقدرها 14845120 سبق صرفها إلى المقاول

مدير الاعمال مروج فوجد على صحة . قرش جنية

يدفع للمقاول على الحساب 3220242.50 جنية فقط

ملاحظات الفئات: غير الواردة بصك الشروط اعتمدت من

أقر بصحة ذلك .

تحريرا: 2025/6/10

المحاسب /
رئيس الإدارة المركزية
مهندس /
بدر عبدالنواب بدر

صديق المصطفى
مستحق
١٢ تموز ٢٠٢٥

٥٠٦٢٠٦