



المنطقة الخامسة غرب الدلتا

(الاسكندرية-مطروح)

ادارة المشروعات

مشروع: أعمال الجسر الترابي والأعمال الصناعية قطاع (برج العرب - العلمين) من الخط الأول من مشروع:
القطار الكهربائي السريع (العين السخنة - العاصمة الإدارية - العلمين - مطروح) إستكمال أعمال الردم وأعمال
طبقات الأساس المسافة من الكم 363+000 إلى الكم 366+000 بطول 3 كم.

تنفيذ : شركة الماسة للمقاولات العمومية والاستيراد والتصدير ش.م.م

مستخلص جارى رقم (2)

المقاول: شركة الماسة للمقاولات العمومية والاستيراد والتصدير رقم العقد (2024/2023/946)

عن المدة من (2024/01/28) حتى (2024/07/04)

رقم البند	بيان الأعمال	اللفة	الوحدة	الكمية	مقدار العمل السابق لإجرائه	مقدار الأعمال التي تمت في خلال هذه المدة	مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	جدة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن		استقطاع او حجز		القيمة المستقطعة بعد الاستقطاع		ملاحظات
								قرش	جنيه	قرش	جنيه	قرش	جنيه	
3	أعمال الردم													- مكتب جهاز الاشراف متواجد
3-1	أعمال تحميل وتوريد ونقل أتربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام الات التسوية بسمك لايزيد عن 50 سم حتى منسوب -2 متر وبسمك لايزيد عن 25 سم لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر والاكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن 15%) ورشها بالمياة الاصلوية للوصول التي نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهواست للوصول الى اقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتعلاته طبقاً لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس الشرف .													
	- في حالة طلب جهاز الاشراف زيادة نسبة الدمك عن 95% بحسب زيادة 1 جنيه على زيادة نسبة الدمك لكل 1% .													
	- مسافة النقل حتى 2كم ويتم احتساب علاوة 1.5 جنيه للكم بالزيادة او النقصان.													
	- السعر يشمل عمل تشوينات وتخليط واختبارات ونقل لموقع العمل حتى مسافة 2كم.													
	- السعر يشمل قيمة المادة المحجرية.													
	السعر خلال شهر إبريل سنة 2023 طبقا للمفاوضه	100.90	م3	10233.20	9721.00	0.00	9721.00	0.0	980848.90	0.0	0.0	0.0	980848.90	
	السعر خلال شهر مايو سنة 2023 طبقا للمفاوضه	101.40	م3	16266.80	15453.00	0.00	15453.00	0.0	1566934.20	0.0	0.0	0.0	1566934.20	
	علاوة مسافة النقل للتراب مسافة 92 كم -2 كم = 90 كم (90 * 1.4 = 126)	126.00	م3	21200.00	20139.20	-20139.20	0.00	0.0	0.00	0.0	0.0	0.0	0.00	
	علاوة مسافة النقل للتراب مسافة 92 كم -2 كم = 90 كم (90 * 1.5 = 135)	135.00	م3	21200.00	0.0	20139.20	20139.20	0.0	2718792.00	0.0	0.0	0.0	2718792.00	
	علاوة مسافة النقل للرمال مسافة 73 كم -2 كم = 71 كم (71 * 1.4 = 99.40)	99.40	م3	5300.00	5034.80	-5034.80	0.00	0.0	0.00	0.0	0.0	0.0	0.00	
4-2	علاوة مسافة النقل للرمال مسافة 73 كم -2 كم = 71 كم (71 * 1.5 = 106.5)	106.50	م3	5300.00	0.0	5034.80	5034.80	0.0	536206.20	0.0	0.0	0.0	536206.20	
	علاوة تحصيل رسوم الكارثة والموازين طبقا للائحه الشركة الوطنية	13.00	م3	26500.00	25174.00	0.00	25174.00	0.0	327262.00	0.0	0.0	0.0	327262.00	
	طبقات الأساس													
	بالمتر المكعب أعمال توريد وفرش طبقة أساس من الاحجار الصلبة المتدرجة ناتج تكسير الكسارات والمطابقة للمواصفات واقصى حجم للحبيبات ما بين 31.5م الى 40مم والا يزيد نسبة المار من منخل 200 عن 5% والتدرج الوارد بالاشتراطات الخاصة بالمشروع لا تقل نسبة تحمل كاليفورنيا عن 80%والا يقل معامل المرونة (EV2) من تجربه لوح التحميل عن 12(ي مجاسكال والا يزيد نسبة الفاقد بجهاز لوس انجلوس عن 30% والا يزيد الامتصاص عن 15% ويتم فردها على طبقتين باستخدام الات التسوية الحديثة على ان لا يزيد سمك الطبقة بعد تمام الدمك عن 20 سم ورشها بالمياة الاصلوية للوصول الي نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهواست للوصول الى اقصى كثافة جافة (لا تقل عن 100%) من الكثافة المعملية والفنه تشمل اجراء التجارب المعملية والحقتية ويتم التنفيذ طبقا لاصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتعلاته طبقا للمواصفات الفنية للمشروع وتقرير الاستشاري وتعليمات المهندس المشرف.													
	- مسافة النقل لا تقل 20 كم .													
	- يتم احتساب علاوة 1.3 جنيه لكل 1 كم بالزياده او النقصان													
	السعر خلال شهر فبراير سنة 2023 طبقا للمفاوضه	141.40	م3	1948.00	1850.00	0.0	1850.00	0.0	261590.00	0.0	0.0	0.0	261590.00	
	السعر خلال شهر مارس سنة 2023 طبقا للمفاوضه	148.10	م3	2759.00	2620.00	0.0	2620.00	0.0	388022.00	0.0	0.0	0.0	388022.00	
	السعر خلال شهر إبريل سنة 2023 طبقا للمفاوضه	149.70	م3	3214.00	3053.00	0.0	3053.00	0.0	457034.10	0.0	0.0	0.0	457034.10	
	السعر خلال شهر مايو سنة 2023 طبقا للمفاوضه	151.30	م3	20662.17	1557.00	17041.00	17041.00	0.0	2813877.40	0.0	0.0	0.0	2813877.40	
	علاوة مسافة النقل للسفن مسافة 77 كم -20 كم = 57 كم (57 * 1.3 = 74.1)	74.10	م3	9559.02	9080.00	0.00	9080.00	0.0	672828.00	0.0	0.0	0.0	672828.00	
	علاوة مسافة النقل للسفن مسافة 114 كم -20 كم = 94 كم (94 * 1.3 = 122.20)	122.20	م3	19024.15	0.0	17041.00	17041.00	0.0	2082410.20	0.0	0.0	0.0	2082410.20	
	المادة المحجرية (SUB-BALLAST) طبقا للمفاوضه	175.00	م3	28583.17	9080.00	17041.00	17041.00	0.0	4571175.00	0.0	0.0	0.0	4571175.00	
	علاوة تحصيل رسوم الكارثة والموازين طبقا للائحه الشركة الوطنية	25.00	م3	28583.17	9080.00	17041.00	17041.00	0.0	653025.00	0.0	0.0	0.0	653025.00	
	إجمالي قيمة المستخلص								18,030,005.00 ج.م.					
	ثمانية عشر مليوناً وثلاثون ألفاً وخمسة جنيهات مصرية فقط لا غير													

الشركة المنقذة : شركة الماسة للمقاولات العمومية والاستيراد والتصدير ش.م.م

مهندس الشركة

م/ أحمد أبو النجا

م/ محمد خليل

م/ أحمد أبو النجا

م/ أحمد أبو النجا

م/ أحمد أبو النجا

م/ أحمد أبو النجا

م/ أحمد أبو النجا

م/ أحمد أبو النجا

(SYSTRA) إستشارى عام

مدير مشروع (الهيئة)

م/ علاء عبداللطيف

تمت المراجعة فنياً فقط

م/ مارجريت مجدى

م/ محمد حسنى قياض

م/ محمد حسنى قياض

م/ محمد حسنى قياض

م/ محمد حسنى قياض

م/ محمد حسنى قياض

مدير عام مشروعات (الهيئة)

أقر بأن هذا الحساب صحيح و مضبوط و أن المبالغ المبينة بظهوره و قدرها سبق صرفها إلى المقاول

تحريراً في

يدفع للمقاول مبلغ

ملحوظة : الفئات

غير الواردة بـصك الشروط أعتدت من

تحريراً في

تحريراً في

تحريراً في

تحريراً في

أقر بأن هذا الحساب صحيح و مضبوط و أن المبالغ المبينة بظهوره و قدرها سبق صرفها إلى المقاول

تحريراً في

يدفع للمقاول مبلغ

ملحوظة : الفئات

غير الواردة بـصك الشروط أعتدت من

تحريراً في

تحريراً في

تحريراً في

تحريراً في

رئيس الإدارة المركزية

منطقة غرب الدلتا

الاسكندرية - مرسى مطروح

عميد - مهندس /

" هانى محمد محمود طه "

م/ هانى محمد محمود طه

م/ هانى محمد محمود طه

م/ هانى محمد محمود طه

م/ هانى محمد محمود طه