

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد ،،،

نتشرف بان نرسل لسيادتكم مستخلص جاري رقم (٤) لمشروع استكمال اعمال وحدة مطافي بجوار نقطة
تفتيش العقب الامنية بقنا ضمن اعمال تطوير طريق قنا/الاقصر الصحراوي الشرقي
تنفيذ (شركة مكه للمقاولات العامة) .

عقد رقم (٢٠٢٤/٢٠٢٣/٨٧٤)

برجاء التكرم بالعلم والتنبيه باللازم
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،

تحريرا ٢٠٢٤ / ٧ /

رئيس الادارة المركزية

مهندس /
عماد حسين

المرفقات :

عدد ()

بيانات الفواتير			
رقم	تاريخ	جنية	قرش
	٨٢٢	١٠١	٢٠

الختم ذو التاريخ

رقم

كشف المراجعة

رئيس القسم

مصلحة

قسم

المبلغ المستحق إلى

الطلبات طية أو ..

بموجب

صادر مراجعته ووجد على صحة ومقدم لاعتماده إداريا وصرف القيمة بواسطة

إذن صرف على

شيك على البنك المركزي في

شيك على الخارج

صاحب الحق أو

يسحب باسم

ويرسل إليه بالعنوان الآتي :

تَقْدِيدٌ فِي السَّجَلِ بِرَقْمِ

(ب) الكاتب المنوط -

[illegible]

رئيس الفصل

علامة

سنة

(٢) إقرار كاتب سجل الحجوزات والتنازلات: _____ الإمضاء _____

(٢) إقرار بأن القيمة مرتبطة بها على الاعتماد المخصص وأن البند المختص يسمح ولم يسبق الصرف _____ الإمضاء _____

جاری _____ بتاریخ _____ الإمضاء _____ (او) بان للمبلغ مضاف بحساب

الإيرادات .

الختم ذو التاريخ (ج) قيد في سجل رقم ٥٥ ع.ح رقم _____ توقيع الكاتب المنوط السجل _____

(علامات المراجع ورئيس المصلحة)

روجع ، فى _____ سنة _____

شوك

يعتمد حسب

إذن صرف

مدير أو رئيس الحسابات

وكيل الحسابات

سنة _____ المبلغ _____

(د) (١) رقم المستند (وهو رقم القيد في الدفتر رقم ٢٠٢٤ ج.ع) ———— إمضاء الكاتب المنوط ————

(٢) قيد في دفاتر الحسابات المختصة

امضاءات موظفي الشطب

الختم أو التاريخ: (٣) سحيب / إن صرف رقم إهداء الكتاب المنوط

(٤) قيد أو سجل الشبكات / الحوالات تحت رقم إمضاء الكاتب المنوط

(٥) ادرج في كشف الشكايات / الحوالات رقم _____ إمضاء الكاتب المنوط _____

شيك / إذن صرف إمضاء طالب أو كاتب الشطب في _____ سنة

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد ،،،

نتشرف بان نرسل من طيه مستخلص جارى رقم ٤ عن عملية

استكمال أعمال ومدة ملاحق بجوار نقطه تفتيش العقبة لاسيما

وقباضه اعمال تطهير لغير قنا / الاقصر العرافه / ارف

عن شهر يوليو ٢٠٢٤ وبيانه كالاتى:

الاستقطاعات

ق	جنيه	
٤٠١٩٧٧٠	٤٢ - ٤٠	جملة الاعمال ٥٠ - ٤٥
١٨٨١ -	١٤٧ ٢	السابق صرفه ١٦٠ - ٢٢
		تأمين ٥%
		دمغات
		خصم معمل المنطقة
		المستحق صرفه
		جملة الاستقطاعات
		الصافي

برجاء التفضل بالاحاطة والتنبيه باللازم نحو المراجعة والصرف برسم شركة/

وموافاتنا بصورة منه بعد الصرف.

مكة للمقاول العام

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام



رئيس الادارة المركزية

مهندس /

عماد حسين

تحريرا ٢٠٢٤/٧/

عدد (١) استمارة ٥٠ ع.ح

عدد () مستخلص

عدد (-) تقرير معمل المنطقة

رقم البند	نوع العمل	الفئة		الوحدة	مقدار العمل السابق الاجراء	مقدار الاعمال التي تمت في خلال هذه المدة	جملة مقدار الاعمال التي تمت حتى الان	جملة مقدار الاعمال التي تمت حتى الان	استقطاع او حجز		الباقى بعد الاستقطاع		ملاحظات
		قرش	جنيه						قرش	جنيه	قرش	جنيه	
٢	بالمتر المكعب حفر لزوم الاساسات وخلافه في أى نوع من أنواع التربة ما عدا التربة الصخرية	١٠٠	٣م	١١٥,٠٠	٠,٠٠	١١٥,٠٠	١١,٥٠٠,٠٠					١١,٥٠٠,٠٠	* مكتب الموقع موجود
٣	بالمتر المكعب ردم برمالي نظيفة موروثة خالية من المواد العضوية	١٧٠	٣م	٤٠,٠٠	٠,٠٠	٤٠,٠٠	٦,٨٠٠,٠٠					٦,٨٠٠,٠٠	* تجهيزات الموقع موجوده
٤	بالمتر المكعب توريد وصب خرسانة عادية لزوم الاساسات	٢٠٨٠	٣م	٢١,٠٠	٠,٠٠	٢١,٠٠	٤٣,٦٨٠,٠٠					٤٣,٦٨٠,٠٠	* المهندسون والمشرفون متواجدون
٥	بالمتر المسطح توريد وصب خرسانة عادية لزوم الارضيات والارصفة بسمك ١٠ سم	٢٢٥	٢م	٠,٠٠	٦٥,٠٠	٦٥,٠٠	١٤,٦٢٥,٠٠					١٤,٦٢٥,٠٠	* العمال متواجدون
٦	بالمتر المكعب توريد وصب ومعالجة خرسانة مسلحة لزوم الاساسات (القواعد والسملات ورقابي الاعمدة)	٣٠١٠	٣م	٣٩,٠٠	٠,٠٠	٣٩,٠٠	١١٧,٣٩٠,٠٠					١١٧,٣٩٠,٠٠	
٧	بالمتر المكعب توريد وصب ومعالجة خرسانة مسلحة لزوم الاعمدة والسلام والاسقف وبروزاتها والكمرات والطبانات والدرابي	٣٥٣٠	٣م	٨١,٠٠	٠,٠٠	٨١,٠٠	٢٨٥,٩٣٠,٠٠					٢٨٥,٩٣٠,٠٠	
٨	بالمتر المسطح توريد وصب بلاطات خرسانية مسلحة بسمك ٢٠ سم	٨٥٠	٢م	٠,٠٠	١١٠,٠٠	١١٠,٠٠	٩٣,٥٠٠,٠٠					٩٣,٥٠٠,٠٠	
٩	بالمتر المسطح توريد ودهان طبقة بيتومين وجهين متعامدين لزوم اسطح خرسانة الاساسات المسلحة ومباني قصية الردم الملاصقان للردم	٧٠	٢م	٦٢,٠٠	٠,٠٠	٦٢,٠٠	٤,٣٤٠,٠٠					٤,٣٤٠,٠٠	
١٠	بالمتر المسطح خرسانة مبول للاسطح بسمك متوسط ٧ سم	١٦٠	٢م	١٨١,٠٠	٠,٠٠	١٨١,٠٠	٢٨,٩٦٠,٠٠					٢٨,٩٦٠,٠٠	
١١	بالمتر المسطح توريد وعمل طبقة عازلة للرطوبة طبقتين لزوم السطح والحمامات و المطابخ الدور العلوى من الاتسومات سمك ٤ مم	٣١٠	٢م	٣٢٥,٠٠	٠,٠٠	٣٢٥,٠٠	١٠٠,٧٥٠,٠٠					١٠٠,٧٥٠,٠٠	
١٢	بالمتر المسطح توريد وعمل طبقة عازلة للحرارة لزوم السطح من القوم	١٩٠	٢م	١٨١,٠٠	٠,٠٠	١٨١,٠٠	٣٤,٣٩٠,٠٠					٣٤,٣٩٠,٠٠	
١٥	بالمتر المكعب توريد وعمل مباني بالطوب الاسمنتى المصمت لزوم قصية المباني	٢٧٩٥	٣م	٣٠,٠٠	٠,٠٠	٣٠,٠٠	٨٣,٨٥٠,٠٠					٨٣,٨٥٠,٠٠	
١٦	بالمتر المكعب توريد وعمل مباني سمك نص طوبة بالطوب الاسمنتى	٣٥٠	٢م	١٦٠,٠٠	٠,٠٠	١٦٠,٠٠	٥٦,٠٠٠,٠٠					٥٦,٠٠٠,٠٠	



مدير عام التنفيذ والصيانة م / عبدالرحيم محمد حسين

المهندس المشرف : احمد محمد النوي
رابع لورد على صفة
مدير المشروع : محمود احمد فؤاد

تميزان سنة ٢٠٢
تميزان سنة ٢٠٢
تميزان سنة ٢٠٢

تميزان سنة ٢٠٢
تميزان سنة ٢٠٢
تميزان سنة ٢٠٢

تميزان سنة ٢٠٢

يعتمد رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الثامنة بقنا

م / عماد حسين

١٧	بالمتر المسطح توريد وتركيب احجار طبيعية مايكا او بازلت	٦٥٠	٢م	٠,٠٠	٣٤,٠٠	٣٤,٠٠	٢٢,١٠٠,٠٠	٢٢,١٠٠,٠٠
١٨	بالمتر الطولي توريد وتركيب بردورات اسمنتية ١٥*٣٠*٥٠	٢٤٠	٢م	٠,٠٠	٩٠,٠٠	٩٠,٠٠	٢١,٦٠٠,٠٠	٢١,٦٠٠,٠٠
١٩	بالمتر المسطح توريد وتركيب بلاط انترلوك	٢٦٠	٢م	٠,٠٠	١٢١,٠٠	١٢١,٠٠	٣١,٤٦٠,٠٠	٣١,٤٦٠,٠٠
٢٠	بالمتر المسطح توريد وتركيب بلاط موزايكو حصوة كراة مقاس ٣٣*٣٠*٣سم	٢٧٠	٢م	٢٠١,٠٠	٠,٠٠	٢٠١,٠٠	٥٤,٢٧٠,٠٠	٥٤,٢٧٠,٠٠
٢١	بالمتر المسطح توريد وتركيب سيراميك ارضيات	٤٣٠	٢م	١٤٢,٠٠	٠,٠٠	١٤٢,٠٠	٦١,٠٦٠,٠٠	٦١,٠٦٠,٠٠
٢٢	بالمتر المسطح توريد وتركيب سيراميك للحوائط	٤٥٥	٢م	١٥٤,٠٠	٧٩,٠٠	٢٣٣,٠٠	١٠٦,٠١٥,٠٠	١٠٦,٠١٥,٠٠
٢٣	بالمتر الطولي توريد وتركيب كسوة للدرج جرانيت	١٦٧٥	م	٤٤,٠٠	٠,٠٠	٤٤,٠٠	٧٣,٧٠٠,٠٠	٧٣,٧٠٠,٠٠
٢٤	بالمتر الطولي توريد وتركيب اعتاب او وزرات سمك ٢ سم	٢٠٠	م	١٣,٠٠	٠,٠٠	١٣,٠٠	٢,٦٠٠,٠٠	٢,٦٠٠,٠٠
٢٥	بالمتر المسطح توريد وتركيب ترابيع جيرانيت محلي	٢٠٠٠	٢م	٥٥,٠٠	١,٠٠	٥٦,٠٠	١١٢,٠٠٠,٠٠	١١٢,٠٠٠,٠٠
٢٦	بالمتر المسطح توريد وعمل بياض تخشين للواجهات الخارجية	٢٢٠	٢م	٦٦٠,٠٠	٤٢,٠٠	٧٠٢,٠٠	١٥٤,٤٤٠,٠٠	١٥٤,٤٤٠,٠٠
٢٧	بالمتر المسطح توريد وعمل بياض تخشين للحوائط الداخلية و الأسقف ودروة السطح من الداخل	١٦٥	٢م	٨٢٩,٠٠	٠,٠٠	٨٢٩,٠٠	١٣٦,٧٨٥,٠٠	١٣٦,٧٨٥,٠٠
٢٨	دهان للواجهات الخارجية سافيتو او جيرفياتو	٢٠٥	٢م	٧٥٠,٠٠	٠,٠٠	٧٥٠,٠٠	١٥٣,٧٥٠,٠٠	١٥٣,٧٥٠,٠٠
٢٩	بالمتر المسطح توريد وعمل دهان ببولية البلاستيك على سطح مدهون	٢٠٥	٢م	٤٠٠,٠٠	٢١١,٠٠	٦١١,٠٠	١٢٥,٢٥٥,٠٠	١٢٥,٢٥٥,٠٠
٣٠	بالمتر المسطح توريد وتركيب ابواب خشب موسكي او خشو	٥٠٠٠	٢م	٠,٠٠	٢٩,٠٠	٢٩,٠٠	١٤٥,٠٠٠,٠٠	١٤٥,٠٠٠,٠٠
٣١	بالمتر الطولي توريد وتركيب ودهان كورنيشة قطاع من ٥ : ١٠ سم للأسقف فيونتك او خشب	١٧٥	م	١٥٠,٠٠	٣٥,٠٠	١٨٥,٠٠	٣٢,٣٧٥,٠٠	٣٢,٣٧٥,٠٠
٣٢	بالمتر الطولي توريد وتركيب زوايا من الخشب الموسكي	٨٠	م	٧٣,٠٠	٠,٠٠	٧٣,٠٠	٥,٨٤٠,٠٠	٥,٨٤٠,٠٠
٣٣	بالمتر المسطح توريد وتركيب أبواب او شبابيك من قطاعات الومنيوم	٤٤٢٠	٢م	٤٠,٠٠	٠,٠٠	٤٠,٠٠	١٧٦,٨٠٠,٠٠	١٧٦,٨٠٠,٠٠
٣٤	بالمتر المسطح توريد وتركيب أبواب جراجات حصيرة بدون ماكينة	٣٥٠٠	٢م	٠,٠٠	٤٥,٠٠	٤٥,٠٠	١٥٧,٥٠٠,٠٠	١٥٧,٥٠٠,٠٠

قرش جنيه

الر بان هذا الحساب صحيح ويضبط وأن الباقي الباقي يظهر وتديرا سيق صرفها الى المثل

المحاسب

تميزان سنة ٢٠٢

قرش جنيه

يبلغ الى المثل

على الحساب / محاسب

غير الواردة بهذا الشروط اعتدلت من:

يعتمد رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الثامنة بقنا

م / عماد حسين



الر بصحة ذلك

مدير عام التنفيذ والصيانة : م / عبدالرحيم محمد حسين

المهندس المشرف : احمد محمد النوي

رواج ليزيد على صفة

مدير المشروع : محمود احمد فؤاد


الر بصحة ذلك

تميزان سنة ٢٠٢

تميزان سنة ٢٠٢

تميزان سنة ٢٠٢

٣٥	بالطن توريد وتشغيل وتركيب صلب تسليح (٣٧ / ٥٢) لزوم الخرسانة المسلحة	٤٧٩٠٠	طن	١٨,٠٠٠	٣,٠٠٠	٢١,٠٠٠	١,٠٠٥,٩٠٠,٠٠٠	١,٠٠٥,٩٠٠,٠٠٠
٣٦	بالكيلوجرام توريد وتركيب حديد مصبغات لزوم البوابات وشبابيك الحماية	٧٤,٢	كجم	٤٩٠,٠٠٠	١٩٢,٠٠٠	٦٨٢,٠٠٠	٥٠,٦٠٤,٤٠٠	٥٠,٦٠٤,٤٠٠
٣٨	بالعدد عمل اشارير حديد تسليح بالاعمد لربط الاعمدة بالمباني	٦٠	عدد	٥٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٥٠٠,٠٠٠	٣٠,٠٠٠,٠٠٠	٣٠,٠٠٠,٠٠٠
٣٩	بالعدد توريد و تركيب حوض غسيل أيدي من فخار المظلي صيني	٥٦٠٠	عدد	٢,٠٠٠	٢,٠٠٠	٤,٠٠٠	٢٢,٤٠٠,٠٠٠	٢٢,٤٠٠,٠٠٠
٤٠	بالعدد توريد وتركيب حوض أواني من الاستانلس تيل فرز أول مقاس ١,٤٥x٠,٤٥ م	٥٥٠٠	عدد	١,٠٠٠	١,٠٠٠	٢,٠٠٠	١١,٠٠٠,٠٠٠	١١,٠٠٠,٠٠٠
٤١	بالعدد توريد و تركيب مرحاض إفرنجي فخار مظلي صيني فرز أول	٦٦١٠	عدد	٣,٠٠٠	٢,٠٠٠	٥,٠٠٠	٣٣,٠٥٠,٠٠٠	٣٣,٠٥٠,٠٠٠
٤٣	بالعدد توريد وتركيب بانيو قدم ٨٠*٨٠	٥٦٠٠	عدد	١,٠٠٠	٠,٠٠٠	١,٠٠٠	٥,٦٠٠,٠٠٠	٥,٦٠٠,٠٠٠
٤٤	بالعدد توريد و تركيب مبولة حوض معلقة من الصينى فرز أول	٤٤٠٠	عدد	١,٠٠٠	١,٠٠٠	٢,٠٠٠	٨,٨٠٠,٠٠٠	٨,٨٠٠,٠٠٠
٤٥	بالعدد توريد وتركيب خلاط حوض وجه	٢٠٠٠	عدد	٥,٠٠٠	٥,٠٠٠	١٠,٠٠٠	٢٠,٠٠٠,٠٠٠	٢٠,٠٠٠,٠٠٠
٤٦	بالعدد توريد وتركيب خلاط حوض مطبخ	٢٣٠٠	عدد	١,٠٠٠	١,٠٠٠	٢,٠٠٠	٤,٦٠٠,٠٠٠	٤,٦٠٠,٠٠٠
٤٧	بالعدد توريد وتركيب دش كامل بالماسورة و الطاسة والقفيز	٢٩٠٠	عدد	٣,٠٠٠	٣,٠٠٠	٦,٠٠٠	١٧,٤٠٠,٠٠٠	١٧,٤٠٠,٠٠٠
٤٨	بالعدد توريد و تركيب وتثبيت اكسسوارات حمام ٤ قطع	١٠٠٠	عدد	٠,٠٠٠	٦,٠٠٠	٦,٠٠٠	٦,٠٠٠,٠٠٠	٦,٠٠٠,٠٠٠
٤٩	بالعدد توريد وتركيب وصلة ٣٠ سم	١٤٠	عدد	٠,٠٠٠	٢٥,٠٠٠	٢٥,٠٠٠	٣,٥٠٠,٠٠٠	٣,٥٠٠,٠٠٠
٥٠	بالعدد توريد وتركيب وصلة ٥٠ سم	١٦٠	عدد	٠,٠٠٠	٨,٠٠٠	٨,٠٠٠	١,٢٨٠,٠٠٠	١,٢٨٠,٠٠٠
٥١	بالعدد توريد وتركيب شطاف خارجي	٥٧٥	عدد	٠,٠٠٠	٥,٠٠٠	٥,٠٠٠	٢,٨٧٥,٠٠٠	٢,٨٧٥,٠٠٠



مدير عام التنفيذ والصيانة م / عبدالرحيم محمد حسين

المهندس المشرف : احمد محمد النوي
مدير المشروع : محمود احمد فؤاد

تميزان سنة ٢٠٢
تميزان سنة ٢٠٢
تميزان سنة ٢٠٢



يعتمد رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الثامنة بقنا
م / عماد حسين

٥٢	بالعدد توريد وتركيب سيفون ارضيه بلاستيك قطر ٣"	٦٠٠	عدد	١٠,٠٠	٠,٠٠	١٠,٠٠	٦,٠٠٠,٠٠	٦,٠٠٠,٠٠
٥٣	بالعدد توريد وتركيب سيفوت جليتراب	١٤٥٠	عدد	٠,٠٠	٢,٠٠	٢,٠٠	٢,٩٠٠,٠٠	٢,٩٠٠,٠٠
٥٤	بالعدد توريد وتركيب مزارب جرجوري لصرف مياه الامطار من PVC	٩٠٠	عدد	٢,٠٠	٠,٠٠	٢,٠٠	١,٨٠٠,٠٠	١,٨٠٠,٠٠
٥٥	بالعدد توريد وبناء غرفة تفتيش مقاس ٠,٦x٠,٦ م ولاي عمق	٤٧١٥	عدد	٥,٠٠	٢,٠٠	٧,٠٠	٣٣,٠٠٥,٠٠	٣٣,٠٠٥,٠٠
٥٨	بالعدد توريد وتركيب محبس بلية ٣/٤" من اجود الانواع	٢٧٥	عدد	٦,٠٠	١٨,٠٠	٢٤,٠٠	٦,٦٠٠,٠٠	٦,٦٠٠,٠٠
٥٩	بالعدد توريد وتركيب محبس بلية ١" من اجود الانواع	٤٧٥	عدد	٠,٠٠	٣,٠٠	٣,٠٠	١,٤٢٥,٠٠	١,٤٢٥,٠٠
٦١	بالمتر الطولي توريد وتركيب مواسير بلاستيك PVC قطر ١,٥" بسمك ٣ مم	٢٣٠	م ط	٧٣,٠٠	٠,٠٠	٧٣,٠٠	١٦,٧٩٠,٠٠	١٦,٧٩٠,٠٠
٦٢	بالمتر الطولي توريد وتركيب مواسير بلاستيك PVC قطر ٣" بسمك ٣ مم	٣٥٠	م ط	٠,٠٠	١٥,٠٠	١٥,٠٠	٥,٢٥٠,٠٠	٥,٢٥٠,٠٠
٦٣	بالمتر الطولي توريد وتركيب مواسير بلاستيك PVC قطر ٤" بسمك ٣ مم	٤٨٠	م ط	٠,٠٠	١٥,٠٠	١٥,٠٠	٧,٢٠٠,٠٠	٧,٢٠٠,٠٠
٦٤	بالمتر الطولي توريد وتركيب مواسير بلاستيك UPVC قطر ٦" ضغط بضغط لا يقل عن ١٠ بار	٦٧٠	م ط	٢٥,٠٠	٠,٠٠	٢٥,٠٠	١٦,٧٥٠,٠٠	١٦,٧٥٠,٠٠
٦٥	بالمتر الطولي توريد وتركيب مواسير بولي بروبيلين قطر ١"	٢٥٥	م ط	٠,٠٠	١٥,٠٠	١٥,٠٠	٣,٨٢٥,٠٠	٣,٨٢٥,٠٠
٦٦	بالمتر الطولي توريد وتركيب مواسير بولي بروبيلين قطر ٢"	٥٢٥	م ط	٠,٠٠	٣٠,٠٠	٣٠,٠٠	١٥,٧٥٠,٠٠	١٥,٧٥٠,٠٠
٦٧	بالعدد توريد وتركيب خزان بلاستيك سعة ٢ م٣ من البلاستيك المقوي	١٢٦٥٠	عدد	٠,٠٠	٣,٠٠	٣,٠٠	٣٧,٩٥٠,٠٠	٣٧,٩٥٠,٠٠

قرش جنيه
أقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وأن المدفوع اليه يظهره ودفعه
على الحساب / تحافيا
غير الواردة بهذا الشروط اتصلت من:
يعتمد رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الثامنة بقنا
م / عماد حسين

تمهرا ن سنة ٢٠٢

قرش جنيه

يدفع الى المقاول

ملاصقة الفوات

يصدق

تمهرا ن سنة ٢٠٢

شركة المنقطة : محمد ابراهيم محمد
CONTRACTING
أقر بصحة ذلك
مدير عام التنفيذ والصيانة : م / عبد الرحيم محمد حسين

المهندس المشرف : احمد محمد النوي

رابع لوجه على صحة

مدير المشروع : محمود احمد فؤاد

أقر بصحة ذلك

تمهرا ن سنة ٢٠٢

تمهرا ن سنة ٢٠٢

تمهرا ن سنة ٢٠٢

											أعمال الكهرباء		*
١	بالعدد	توريد وتركيب	مخرج (انارة - مروحة)	١٤٠٠	عدد	٤٤,٠٠	٠,٠٠	٤٤,٠٠	٦١,٦٠٠,٠٠	٦١,٦٠٠,٠٠			
٢	بالعدد	توريد وتركيب	مخرج (بريزة - شفاط)	١٥٠٠	عدد	٤٠,٠٠	٠,٠٠	٤٠,٠٠	٦٠,٠٠٠,٠٠	٦٠,٠٠٠,٠٠			
٣	بالعدد	توريد وتركيب	مخرج (بريزة قوي)	١٤٠٠	عدد	١٠,٠٠	٠,٠٠	١٠,٠٠	١٤,٠٠٠,٠٠	١٤,٠٠٠,٠٠			
٤	بالعدد	توريد وتركيب	مخرج (تكييف - سخان)	٢٠٠٠	عدد	١٢,٠٠	٠,٠٠	١٢,٠٠	٢٤,٠٠٠,٠٠	٢٤,٠٠٠,٠٠			
٥	بالعدد	توريد وتركيب	مخرج بريزة تليفون	٢١٠٠	عدد	٧,٠٠	٠,٠٠	٧,٠٠	١٤,٧٠٠,٠٠	١٤,٧٠٠,٠٠			
٦	بالعدد	توريد وتركيب	مخرج بريزة معلومات	٢٤١٠	عدد	٧,٠٠	٠,٠٠	٧,٠٠	١٦,٨٧٠,٠٠	١٦,٨٧٠,٠٠			
٧	بالعدد	توريد وتركيب	مخرج بريزة تليفزيون (دش)	٢١٠٠	عدد	٧,٠٠	٠,٠٠	٧,٠٠	١٤,٧٠٠,٠٠	١٤,٧٠٠,٠٠			
٨	بالمتر	الطولي	توريد وتركيب مواسير قطر ٣ "	٣٣٨	م ط	١٦,٠٠	١١,٠٠	٥,٠٠	٥,٤٠٨,٠٠	٥,٤٠٨,٠٠			
</													



الشركة المنفذة : محمد ابراهيم محمد

مدير عام التنفيذ والصيانة / عبدالرحيم محمد حسين

أقر بصحة ذلك

المهندس المشرف : احمد محمد النوي

مدير المشروع : محمود احمد فؤاد

رواج توريد على صحة

أقر بصحة ذلك

تحريرا في سنة ٢٠٢

تحريرا في سنة ٢٠٢

تحريرا في سنة ٢٠٢

قرا جنيته

أقر بأن هذا الحساب صحيح ومطابق وأن اللبغ للبيته يظهره وقد رما

تحريرا في سنة ٢٠٢

قرا جنيته

يبلغ إلى القبول

ملاحظة القفات

يصادق

تحريرا في سنة ٢٠٢

على الحساب / غالبا

غير الواردة هناك الشروط اعتصمت من:

يعتمد رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الثامنة بقنا

م / عماد حسين



الاستقطاعات	
٤٥٠٠٥.٥	تأمين
٢٢٠٠٢.٦	دمغات
٦٧٠٠٨.١	جملة الاستقطاعات



٤٠٤٣٧٩٧.٤	جملة الاعمال
٣١٤٣٦٨٨	السابق صرفه
٩٠٠١٠٩.٤	المستحق صرفه

٦٧٠٠٨.١	الاستقطاعات
٨٣٣١٠١.٣٠	الصافي