

المقاولن العرب عثمان احمد عثمان

تنفيذ شركة :

أعمال إنشاء عدد ٢ محطة للأتوبيس الترددي السريع BRT على الطريق الدائري حول القاهرة بمنطقة على منصور

(٢٠٢٣/٢٠٢٢/١٩٧٥)

العقد رقم :

وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري
المنطقة : على منصور

رقم البند	نوع العمل	كمية البند بالمقاييس	الفئة (جنيه)	الوحدة	مقدار العمل السابق اجراءه للقطاع	مقدار الاعمال التي تمت في خلال هذه المدة	جملة مقدار الاعمال التي تمت حتى الان	اجمالي قيمة الاعمال التي تمت حتى الان (جنيه)	استقطاع او حجز (جنيه)	الباقى بعد الاستقطاع (جنيه)	ملاحظات
١	أعمال الجسات بالبر لتحديد اطوال الخوازيق ويشمل تقديم تقرير الاستشارى	٢٥٠	٥٠٠	م.ط	١٨٠	٠	١٨٠	٩٠,٠٠٠,٠٠٠	٠	٩٠,٠٠٠,٠٠٠	
٢	بالمتر المكعب تكسير وإزالة اسفلت وطبقات اساس باى سمك ونقل المخلفات الى المقالب العمومية ونهوى العمل والبند شامل مما جميعه طبقاً لاصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف مسافة نقل ١٠ كم ويتم احتساب علاوة ١ جنيه لكل كيلومتر بالزيادة والنقصان	١٠٠٠	١٢٠	م.ط	٤٠	٠	٤٠	٤,٨٠٠,٠٠٠	٠	٤,٨٠٠,٠٠٠	
٧	بالمتر المكعب حفر في ارض الموقع العام في جميع انواع التربة (ماعدا التماسكا ، وشديدة التماسك الصغرية) بالعمق المطلوب لزوم الاساسات باجهاد يقل عن ١٥٠ كجم /سم ٢ بحيث يصل عمق الحفر الى المنسوب الصالح للتأسيس حسب الابعاد والمقاسات الموضحة بالرسومات التنفيذية والسعر يشمل سند جوانب الحفر وإزالة اي عوائق تعترضه ونزع مياه الرش اذا لزم الامر ونقل نواتج الحفر الزائدة الى المقالب العمومية والبند شامل مما جميعه طبقاً لاصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف .	١٣٠٠	١٨٠	م.ط	٧٥٦	٠	٧٥٦	١٣٦,٠٨٠,٠٠٠	٠	١٣٦,٠٨٠,٠٠٠	المهندسون متواجدون - التقارير متواجده - جميع المحملات شامله - السيارات من خلال قطاع التنفيذ والمناطق
٨	بالمتر المكعب حفر ميكانيكي بين الخوازيق المصنوبه للقواعد المسلحة بالعمق المطلوب لزوم الاساسات بحيث يصل عمق الحفر الى المنسوب الصالح للتأسيس حسب الابعاد والمقاسات الموضحة بالرسومات التنفيذية والسعر يشمل سند جوانب الحفر وإزالة اي عوائق تعترضه ونزع مياه الرش اذا لزم الامر والبند شامل مما جميعه طبقاً لاصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	٦٥٠	١٥٠	م.ط	٦٥٠	٠	٦٥٠	٩٧,٥٠٠,٠٠٠	٠	٩٧,٥٠٠,٠٠٠	بم تخطيطه لعدد الحفر
١٢	بالمتر الطولي تنفيذ خوازيق bored قطر ٨٠ سم طبقاً للرسومات والمواصفات مع استخدام أسمنت بورتلاندي عادي بحيث لا يقل محتوى الاسمنت عن ٤٥٠ كجم للمتر المكعب ولا تقل رتبة الخرسانة بعد ٢٨ يوم عن ٣٥٠ كجم/سم ٢ على ان يتم إزالة رؤوس الخوازيق العليا ونقل مخلفات الحفر والتكسير إلى المقالب العمومية والسعر يشمل الاعمال المساحية (السعر لا يشمل حديد التسليح) ونهوى العمل نهوا شامل مما جميعه طبقاً لاصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف شاملاً اختبارات الموجات الصوتية على كامل طول الخازوق.	٧٢٠	٣٥٠٠	م.ط	٤٧٦	٠	٤٧٦	١,٦٦٦,٠٠٠,٠٠٠	٠	١,٦٦٦,٠٠٠,٠٠٠	تم احتسابه نسبة وتناسب من الكميات لحين نهوى المفاوضات طبقاً للكميات بالحصص بنسبة ٠.٧٥ من كميات الحصر
١٣	بالعدد نقل ماكينة الخوازيق الى موقع العمل في القاهرة وضواحيها لتنفيذ الخوازيق و السعر يشمل نقل الملحقات والمعدات و الاوتاش اللازمة و البند شامل مما جميعه على أن تتم جميع الاعمال طبقاً للشروط والمواصفات الفنية والرسومات وحسب تعليمات المهندس المشرف وحسب أصول الصناعة (اثنان بالعدد)	٢	١٧٥٠٠٠	بالعدد	١	٠	١	١٧٥,٠٠٠,٠٠٠	٠	١٧٥,٠٠٠,٠٠٠	
١٤	بالمتر المكعب توريد وعمل خرسانة عادية لزوم الاساسات وذلك بالابعاد والبيانات طبقاً للرسومات من مونة مكونة من ٣١ م ٣ لظ و ٣٠٠ م ٣ رمل و ٣٠٠ كجم أسمنت بورتلاندي عادي على أن لا تقل المقاومة المميزة للكميات القياسية ٢٨ يوم عن ٢٠٠ كجم / سم ٢ والفئة تشمل الخلط والدمك والصب باستخدام مصفاة للخرسانة ... ونهوى كل مايلزم حسب أصول الصناعة والمواصفات الفنية وطبقاً لتعليمات المهندس الاستشاري مما جميعه بالمتر المكعب.	١١٥	٢٣٥٠	م.ط	٨٢	٠	٨٢	١٩٢,٧٠٠,٠٠٠	٠	١٩٢,٧٠٠,٠٠٠	
الاجمالي											
								٢,٣٦٢,٠٨٠,٠٠٠	٠	٢,٣٦٢,٠٨٠,٠٠٠	

المالك : الهيئة العامة للطرق والكباري

أستشارى المشروع

أقر بصحة ذلك : الشركة المنفذه

المحاسب

مدير عام المشروعات

مهندس المشروع

مهندس المشروع

مدير المشروع

المكتب الفني

مهندس المشروع

مدير المشروع

المكتب الفني

التوقيع /

التوقيع /

التوقيع /

التوقيع /

التوقيع /

التوقيع /

التوقيع /

التوقيع /

التوقيع /

م / احمد عبدالجواد

م / محمود الشيخ

م / محمود محمدي

م / اسلام اشرف

م / ياسر السباعي

م / محمد عبد النبي

م / ابراهيم عبد العظيم

م / محمد السيد

م / احمد نصار





أعمال إنشاء عدد ٢ محطة للأتوبيس الترددي السريع BRT على الطريق الدائري حول القاهرة بمنطقة على منصور

المقاولون العرب عثمان احمد عثمان

تنفيذ شركة :

(٢٠٢٣/٢٠٢٢/ ١٩٧٥)

المقر رقم :

وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري
المنطقة : على منصور

من بدء العمل حتى تاريخ ٢٠٢٣/٠٤/٣٠
٢٥٨٠٠٠٠٠

مستخلص جاري رقم (٧)

رقم البند	نوع العمل	كمية البند بالمقاييس	الفئة (جنيه)	الوحدة	مقدار العمل السابق اجراءه للقطاع	مقدار الاعمال التي تمت في خلال هذه المدة	جملة مقدار الاعمال التي تمت حتى الان	جاري أم نهائي	اجمالي قيمة الاعمال التي تمت حتى الان (جنيه)	استقطاع او حجز (جنيه)	الباقى بعد الاستقطاع (جنيه)	ملاحظات
	اجمالي ماسبق						٢,٣٦٢,٠٨٠,٠٠٠		٢,٣٦٢,٠٨٠,٠٠٠	٠	٢,٣٦٢,٠٨٠,٠٠٠	
١٦	بالمتر المكعب توفير وعمل خرسانة مسلحة للاساسات لزوم المحطة وذلك من مونة مكونة من ٣٠,٨ زلط و ٣٠,٤ رمل و ٤٥٠ كجم أسمنت بورتلاندى عادى على أن لا يقل المقاومة المميزة للمكعبات القياسية للخلط بعد ثمانية وعشرون يوماً عن ٣٥٠ كجم / سم ٢ كما تشمل الفئة الخلط والدمك والصب باستخدام مضخة للخرسانة ... ونهوى كل مايلزم حسب أصول الصناعة والمواصفات الفنية وطبقاً لتعليمات المهندس الاستشاري	٣٧٥	٣٨٠٠	م ٣	٣٣٣,٢٥	٠	٣٣٣,٢٥	جاري	١,٢٦٦,٣٥٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١,٢٦٦,٣٥٠,٠٠٠	
١٧	بالمتر المكعب خرسانة مسلحة للحوائط الساندة مع استخدام اسمنت بورتلاندى عادى والمقاومة المميزة للمكعب القياسى للخرسانة المسلحة بعد ٢٨ يوم من الصب بالطبيعة لا تقل عن ٣٥٠ كجم/سم ٢ والا يقل محتوى الاسمنت عن ٤٠٠ كجم/م ٣ وكل ما يلزم لنهوى الاعمال طبقاً للمواصفات الفنية وتعليمات المهندس المياشر	٢٠	٣٦٠٠	م ٣	٢٠,٠٠٠	٠	٢٠,٠٠٠	جاري	٧٢,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٧٢,٠٠٠,٠٠٠	
١٨	بالمتر المكعب توفير وعمل خرسانة مسلحة للاعمدة والحوائط لزوم المحطة وذلك من مونة مكونة من ٣٠,٨ زلط و ٣٠,٤ رمل و ٤٠٠ كجم أسمنت بورتلاندى عادى على أن لا يقل المقاومة المميزة للمكعبات القياسية للخلط بعد ثمانية وعشرون يوماً عن ٣٠٠ كجم / سم ٢ كما تشمل الفئة الخلط والدمك والصب باستخدام مضخة للخرسانة ... ونهوى كل مايلزم حسب أصول الصناعة والمواصفات الفنية وطبقاً لتعليمات المهندس الاستشاري	٣٧٠	٤٠٠٠	م ٣	٢٤٠,٣٥	٩	٢٤٩,٣٥	جاري	٩٩٧,٤٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٩٩٧,٤٠٠,٠٠٠	
١٩	بالمتر المكعب توفير وعمل خرسانة مسلحة للبلطات والكمرات لزوم المحطة وذلك من مونة مكونة من ٣٠,٨ زلط و ٣٠,٤ رمل و ٤٠٠ كجم أسمنت بورتلاندى عادى على أن لا يقل المقاومة المميزة للمكعبات القياسية للخلط بعد ثمانية وعشرون يوماً عن ٣٠٠ كجم / سم ٢ و. كما تشمل الفئة الخلط والدمك والصب باستخدام مضخة للخرسانة ... ونهوى كل مايلزم حسب أصول الصناعة والمواصفات الفنية وطبقاً لتعليمات المهندس الاستشاري	٦٥٠	٣٩٠٠	م ٣	٤٣٤,٠٠	٣٤	٤٦٨,٠٠	جاري	١,٨٢٥,٢٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١,٨٢٥,٢٠٠,٠٠٠	
٢٠	بالطن توفير وتشغيل وتركيب وترتيب حديد تسليح من الصلب ٤٠/٦٠ لتنفيذ جميع العناصر الانشائية والفئة تشمل كل ما يلزم للتنفيذ طبقاً للشروط والمواصفات واللوحات وجداول تفريد الحديد المعتمدة وعمل الاختبارات اللازمة وكل ما يلزم لنهوى العمل كاملاً طبقاً للرسومات والشروط والمواصفات وتعليمات	٥٧٠	٣٢٥٠,٠٠	طن	٢٢٦,١٠	١٠	٢٣٦,١٠	جاري	٧,٦٧٣,٢٥٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٧,٦٧٣,٢٥٠,٠٠٠	
٢١	بالمتر الطولي انشاء حاجز خرساني (نيوجيرسي) من الخرسانة المسلحة ذات وجه امس fair face بارتفاع ٩٠ سم وينسب خلط ٣٠,٨ زلط ٣٠,٤ رمل ٣٥٠ كجم أسمنت بورتلاندى عادى و على الا تقل المقاومة المميزة للمكعب القياسى للخرسانة بعد ٢٨ يوم من الصب من الطبيعة ٢٥٠ كجم/سم ٢ على ان يكون الخلط والدمك ميكانيكي مع عمل المعالجة اللازمة مع مراعاة استخدام شدات خاصة للحصول على سطح امس Fair face (والفئة لا تشمل توفير وتشغيل وتركيب حديد التسليح)	٤٥٠	٦٥٠	م. ط	٤٠٠,٠٠	٠	٤٠٠,٠٠	جاري	٢٦٠,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٦٠,٠٠٠,٠٠٠	
٢٣	بالمتر الطولي دهان النيوجيرسي وجهين سافيتو باللون المطلوب على ان تعتمد جميع المواد الخام من قبل الهيئة قبل التنفيذ و الفئة تشمل التنظيف والتثبيت اذا لزم الأمر و كل ما يلزم لنهوى الاعمال بالكامل طبقاً للشروط وتعليمات المهندس المشرف	٤٥٠	١٢٠	م. ط	٤٠٠,٠٠	٠	٤٠٠,٠٠	جاري	٤٨,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٤٨,٠٠٠,٠٠٠	
٢٧	بالمتر الطولي توفير وتركيب أسوار حماية من الصاج المعرج ارتفاع ٢ م والبند يشمل التوريد والتركيب والصيانة الدورية المعدنية وكافة الاعمال اللازمة لنهوى العمل كاملاً طبقاً لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف	٥٥٠	٣٠٠٠	م. ط	٢٨٨,٠٠	٠	٢٨٨,٠٠	جاري	٨٦٤,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٨٦٤,٠٠٠,٠٠٠	
اجمالي قيمة الاعمال حتى تاريخ المستخلص												
ماسبق صرفه حتى المستخلص رقم (٦)												
صافي المستخلص رقم (٧)												
خمسمائة و واحد ألف و اربعمئة جنيها لاغير												

تعليق ٥ % لصح
نحو التفاوض
على الأسعار
على كلفة المخلص

أقر بصحة ذلك : الشركة المنفذه

المكتب الفني / أحمد نصار / م / أحمد نصار

مدير المشروع / محمد السيد / م / محمد السيد

المكتب الفني / محمد عبد النبي / م / محمد عبد النبي

مدير المشروع / ياسر السباعي / م / ياسر السباعي

المكتب الفني / محمد عبد النبي / م / محمد عبد النبي

مدير المشروع / ياسر السباعي / م / ياسر السباعي

المكتب الفني / محمد عبد النبي / م / محمد عبد النبي

مدير المشروع / ياسر السباعي / م / ياسر السباعي

المالك : الهيئة العامة للطرق والكباري

مهندس المشروع / م / محمد محمدى

مدير عام المشروعات / م / محمود الشيخ

المحاسب / أ / احمد عبدالجواد

رئيس الإدارة المركزية
للطرق الاستثمارية والطريق الدائري

م / ضياء الدين مصطفى

الرائد
للإستشارات الهندسية
El Raied For Consulting Engineering
مشروع BRT (الاتوبيس الترددي)

المقاولون العرب عثمان احمد عثمان
إدارة الكباري
مشروع الاتوبيس الترددي BRT على منصور

استمارة اعتماد الصرف

الهيئة العامة للمرافق والكهرباء
الادارة المركزية للمرافق والانشاءات
المبلغ المستحق إلى قسم

الطلبات طيه ، أو :

مجلس (٧) جالس على عمل السيد محمد أبو موسى BPT
من المجلس الإداري فعل الفاعل (المكره) في مقعر
صار مراجعته ووجد على صحة ومقدم لاعتماد إداريا وصرف القيمة بواسطة

۱۱ اذن صرف علی

شيك على البنك المركزي في

شيك على الخارج

يسوع باسم

ويرسل إليه بالعنوان الآتي :

ويرسل إليه بالعنوان الآتي :
مكتبة جامعة القاهرة - مكتبة جامعة القاهرة - مكتبة جامعة القاهرة

[illegible]

رقم
الختم ذو التاريخ

مكتبة المراجعة
رئيس القسم

(ب) الكاتب المنوط

عدد المرفقات		الاعتماد الإداري ونوع الخصم				
بيانات		نوع الخصم				
رقم	ملاحظات	قسم	فرع	فصل	بند	رقم
٤٩٦٦٠١	مستخلص (٧) جاري على عياله (١) عدد ٢ محطة أرنوسية بتردد سريع BP٢ عن (المراسلة بالبريد) جعلها القاهره الكون لعدى فتحة تنفيذ شركة افكار لدراسات العرب					
بيانات الاستقطاعات		إجمالي الأصل				
رقم	ملاحظات	قسم	فرع	فصل	بند	رقم
	عادي					
	إضافي					
	دمغة توقيع					
	قرش جنيه					
	قرش جنيه					
	قرش جنيه					
	رسم الدمغة					
	صافي القيمة المطلوب صرفها					

المختتم ذو التاريخ

222

رئيس المصلحة

علامة

۲. فی ————— سنه

(١) اقرار كاتب سجل المجوزات والتنازلات :

(٢) اقرار بأن القيمة مرتبطة بها على الاعتماد المخصص وأن البند المختص يسمح ولم يسبق الصرف : الإضاء

جاری : (أو) بأن المبلغ مضاف بحساب : بتاريخ الإمضاء

الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية ٤٦٠٥٩ س ٢٠٠٩ ٨٥٠٠٠

المختتم ذو التاريخ (ج) قيد في سجل رقم ٥٥ « ع ح » برقم توقيع الكاتب المنوط بالسجل

٢٠ سنة

يعتمد سحب

شيك
اذن صرف

مدير أو رئيس الحسابات

وكيل الحسابات

في سنة ٢٠ يبلغ

(١) رقم المستند (وهو رقم القيد في الدفتر رقم ٢٢٤ « ع . ح ») ————— إمضاء الكاتب الموثق

(2)

(٢) قيد في دفاتر الحسابات المختصة

إمضاءات موظفي الشطب

المختتم ذو التاريخ (٣) سحب شيف رقم إمضاء الكاتب المنوط : أذن صرف

(٤) قيد في سجل الشيكات تحت رقم إمضاء الكاتب المنوط :

(5) أدرج في كشف الشكايات رقم امضاء الكاتب المنوط :

(۶) استلمت