



عملية إنشاء كوبرى علوى للسيارات عند تقاطع طريق حسن علام بمدينة برج العرب مع مسار الخط الاول للطرف الكبري السريع (السفينة-الطينين-مطروح-الفيوم)	مستخلص رقم (٦) جاري	عن الفترة من بدء العمل حتى ٢٠٢٤ - ٧ - ٤
تنفيذ الشركة المتحدة للمقاولات ورصف الطرق (محمد السيد مجاهد)		

رقم البند	بيان الاعمال	الفئة طبقا للمفاوضة	كمية البند بالمقايسة	الوحدة	مقدار الاعمال السابق اجراها	مقدار الاعمال التي تمت خلال المدة	مقدار الاعمال التي تمت حتى الان	جاري ام نهائي	جملة مقدار الاعمال التي تمت حتى الان	استقطاع او حجز جنيه	الباقى بعد الاستقطاع او الحجز جنيه	ملاحظات
١	بالمتر المكعب تكسير وازالة طبقات اسفلتية وطبقات اساس باى نوع والفئة تشمل نقل المخلفات الى المقالب العمومية مسافة ١٠ كم . يتم احتساب علاوة ١ جنيه /كم بالزيادة او النقصان	٧٠	٢٠٠٠	م٣	٣٣٨	٠	٣٣٨	جاري	٢٣٦٦٠	٠	٢٣٦٦٠	سيارة التسميقات وجهاز الاشراف متواجدة وسيارة نقل العينات متواجدة
٢	بالمتر المكعب هدم وتكسير حوائط مباني من الطوب او الحجر (الديش) ونقل المخلفات الى المقالب العمومية ونهيو العمل نهوا كاملا والبند شامل مما جميعه طبقا لاصول الصناعة والرسومات والمواصفات	٨٥	١٦٠٠	م٣	٤٢٦	٠	٤٢٦	جاري	٣٦٢١٠	٠	٣٦٢١٠	البرنامج الزمنى متواجد
٣	بالمتر المكعب تكسير خرسانة عادية ونقل المخلفات الى المقالب العمومية ونهيو العمل نهوا كاملا والبند شامل مما جميعه طبقا لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف	٩٠	١٣٥٠	م٣	٠	٠	٠	جاري	٠	٠	٠	المهندسون متواجدون وكذلك المراقبون
٤	بالمتر المكعب تكسير خرسانة مسلحة ونقل المخلفات الى المقالب العمومية ونهيو العمل نهوا كاملا والبند شامل مما جميعه طبقا لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف مع تسليم حديد التسليح لمخازن	١٩٠	١١٠٠	م٣	٢٧٤	٠	٢٧٤	جاري	٥٢٠٦٠	٠	٥٢٠٦٠	لافتات المشروع متواجدة
٧	بالمقطوعة عمل تحويلة منفردة مع توفير الاضاءة اللازمة لتأمين حركة السيارات والمعدات بمايتيح وضوح الرؤية ليلا مع تنفيذ طبقا لتعليمات جهاز الاشراف وتعليمات الادارة العامة للمرور	٥٠٥٠٠	٤	مقطوعية	٣	٠	٣	جاري	١٥١٥٠٠	٠	١٥١٥٠٠	التقارير الشهرية والاسبوعية
٨	بالمتر الطولى أعمال الجسات بالبر في جميع أنواع التربة عدا الصخرية والبند شامل مما جميعه طبقا لأصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف .	٤٥٠	١١٢٠	م.مط	١٠١٤	٠	١٠١٤	جاري	٤٥٦٣٠٠	٠	٤٥٦٣٠٠	اللافتات الارشادية متواجدة وتأمين سلامة المرور
٩	بالعدد نقل ماكينة الخوازيق إلى موقع العمل ثم فكها ونقلها خارج الموقع بعد الانتهاء من كافة الأعمال والسعر يشمل المعدات والأوناش واللازمة لتفكيك وتركيب بالموقع ومكان تخزينها والبند شامل مما جميعه طبقا لأصول الصناعة والرسومات....	٢٧٠٠٠٠	٤	عدد	٢	٠	٢	جاري	٥٤٠٠٠٠	٠	٥٤٠٠٠٠	المكاتب لزوم جهاز الاشراف متواجدة
١٠	بالمتر الطولي تنفيذ خوازيق قطر ١٢٠ سم طبقا للرسومات والمواصفات مع استخدام اسمنت بورتلاندى عادى بحيث لا يقل محتوى الاسمنت عن ٤٥٠ كجم/م <sup>3</sup> ولا تقل رتبة الخرسانة بعد ٢٨ يوم عن ٤٠٠ كجم/سم <sup>2</sup> مع تكسير رؤوس الخوازيق العليا لإعادة ربطها بالمخدات.....	٥١٦٨	٨٠٠٠	م.مط	٦١١٧	٠	٦١١٧	جاري	٣١٦١٢٦٥٦	٠	٣١٦١٢٦٥٦	اجهزة الحاسب متواجدة بعدد ٣ اجهزة
١٢	بالمتر الطولي تنفيذ خوازيق قطر ١٥٠ سم طبقا للرسومات والمواصفات مع استخدام اسمنت بورتلاندى عادى بحيث لا يقل محتوى الاسمنت عن ٤٥٠ كجم/م <sup>3</sup> ولا تقل رتبة الخرسانة بعد ٢٨ يوم عن ٤٠٠ كجم/سم <sup>2</sup> مع تكسير رؤوس الخوازيق العليا لإعادة ربطها بالمخدات.....	٧٣٨٩	١٢٠٠	م.مط	٧٧٢	٠	٧٧٢	جاري	٥٧٠٤٣٠٨	٠	٥٧٠٤٣٠٨	متواجد عدد ٥ عمال مع تاريخ ٢٠٢٤/٣/٢٨
١٣	بالعدد عمل اختبار تحميل على خازوق غير عامل بقطر ١٢٠ سم وحمل التجربة ٢٠٠% من الحمولة التشغيلية والفئة لا تشمل سعر خازوق التجربة ولايشمل حديد التسليح وتشمل اجهزة القياس والبند شامل مما جميعه طبقا لأصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	٢٦٠٠٠٠	١	عدد	١	٠	١	جاري	٢٦٠٠٠٠	٠	٢٦٠٠٠٠	
١٤	بالمتر المكعب حفر ميكانيكي بين الخوازيق المصبوبة للقواعد المسلحة بالعمق المطلوب لزوم الاساسات طبقا للمنسوب الصالح لتأسيس حسب الابعاد والمقاسات الموضحة بالرسومات التنفيذية والفئة تشمل نزح أي مياه تظهر في أثناء الحفر وسند الجوانب إذا لزم الأمر.....	١٠٠	٢٥٠٠٠	م٣	١٥٥٠١	٠	١٥٥٠١	جاري	١٥٥٠١٠٠	٠	١٥٥٠١٠٠	
١٦	بالمتر المكعب حفر استكشافي بعامة يدوية في أرض الموقع العام (رملية أو طينية أو تربة شديدة التماسك ) بالعمق المطلوب لزوم الاساسات بحيث يصل عمق الحفر إلى منسوب الصالح لتأسيس حسب الابعاد والمقاسات الموضحة بالرسومات التنفيذية والكود المصري والمواصفات الفنية.....	١٢٠	٧٠٠٠	م٣	٤٣٤٦	٠	٤٣٤٦	جاري	٥٢١٥٢٠	٠	٥٢١٥٢٠	
١٧	بالمتر المكعب توريد ردم رمال نظيفة مورده من خارج الموقع حول الاساسات وحول جسم الكوبري وتشكيل جسم الكوبري للمطالع والمنازل طبقا للرسومات التنفيذية وحسب تعليمات المهندس المشرف والسعر يشمل الردم على طبقات لا يزيد سمك الطبقة عن ٢٥ سم مع الرش.....	١٦٠	١١٠٠٠٠	م٣	٦٨٤٣	٠	٦٨٤٣	جاري	١٠٩٤٨٨٠	٠	١٠٩٤٨٨٠	
١٨	بالمتر المكعب خرسانة عادية للأساسات والبلاطة الانتقالية مع استخدام اسمنت بورتلاندى عادى ومحتوي أسمنت لا يقل عن ٣٠٠ كجم /م <sup>3</sup> واجهاد لا يقل عن ٢٥٠ كجم /سم <sup>2</sup>	١٩٦٣	٣٥٠٠	م٣	٣٩٣	٠	٣٩٣	جاري	٧٧١٤٥٩	٠	٧٧١٤٥٩	

عن الشركة المنفذة :  
مدير المكتب الفني م / احمد محمد تكي

مدير المشروع م / طارق رضوان الديب

عن الاستشاري  
مدير المشروع الاستشاري م / احمد عزت

أقر انا بان هذا الحساب صحيح ومضبوط وان المبالغ قدرها سبق صرفها الي المقاول

التاريخ  
يدفع للمقاول  
ملاحظة  
اعتمدت من

رئيس الادارة المركزية  
المنطقة الخامسة - غرب الدلتا  
الاسكندرية - مطروح  
عميد مهندس ( )  
هاتى محمد طه

مدير المشروع  
م / ابراهيم محمد

مدير عام المشروعات  
م / محمد حسنى فياض



رقم البند	بيان الاعمال	الفئة طبقا للمقاومة	كمية البند بالمقاييس	الوحدة	مقدار الاعمال السابق اجراها	مستخلص رقم (٦) جاري		عملية انشاء كوبرى علوى للسيارات عند تقاطع طريق حسن علام بمدينة برج العرب مع مسار الخط الاول للقطار الكهربائى السريع (السفينة-العلمين-مطروح-الفيوم)				
						مقدار الاعمال التي تمت خلال الفترة من بدء العمل حتى ٢٠٢٤-٧-٤	مقدار الاعمال التي تمت حتى الان	جاري ام نهائي	جملة مقدار الاعمال التي تمت حتى الان	استقطاع او حجز	الباقى بعد الاستقطاع او الحجز	
١٩	بالمتر المكعب توريد وصب خرسانة مسلحة للمخدات و الأساسات و البلاطات الانتقالية و كافة العناصر الانشائية المدفونة على أن يكون الخلط و الدمك ميكانيكي على ألا يقل المقاومة المميزة للمكعب للخرسانة المسلحة عن ٣٠٠ كجم/م <sup>٣</sup> بعد ٢٨ يوم و محتوى الأسمنت لا يقل عن ٣٥٠ كجم/م <sup>٣</sup> أسمنت بورتلاندى عادى او مقاوم للكبريتات طبقا لتقرير الجسات مع معالجة علاوة في حالة زيادة الاجهاد الى ٥٠ كجم/م <sup>٣</sup> ومحتوى الأسمنت ٥٠٠ كجم / م <sup>٣</sup> مع اضافة المواد اللازمة للوصول الى الاجهاد المطلوب	٢٦٩٠	١٦١٢٥	م <sup>٣</sup>	٩٧٨١	٠	٩٧٨١	٢٦٣١٠٨٩٠	٠	٢٦٣١٠٨٩٠		
		٣١٢	١٦١٢٥	م <sup>٣</sup>	٩٧٨١	٠	٩٧٨١	٣٠٥١٦٧٢	٠	٣٠٥١٦٧٢		
٢٠	بالمتر المكعب خرسانة مسلحة للأعمدة والاكتاف فوق منسوب ظهر المخدات مع تصميم الخلطة الخرسانية على أن يكون الخلط و الدمك ميكانيكي على أن تكون المقاومة المميزة للمكعب للخرسانة المسلحة ٤٠٠ كجم/م <sup>٣</sup> و محتوى الأسمنت ٤٥٠ كجم/م <sup>٣</sup> أسمنت بورتلاندى عادى على ان يتم اضافة المواد اللازمة مثل سيلكا فيوم او ما يماثلها للوصول الى ٤٥٠ كجم/م <sup>٣</sup> أسمنت بورتلاندى عادى على ان يتم اضافة المواد اللازمة مثل سيلكا فيوم او ما يماثلها للوصول الى ٤٥٠ كجم/م <sup>٣</sup> أسمنت بورتلاندى عادى على ان يتم اضافة المواد اللازمة للوصول الى الاجهاد المطلوب	٣٤٩٥	٥٦٢٥	م <sup>٣</sup>	٣٦٥٢	٠	٣٦٥٢	١٢٧٦٣٧٤٠	٠	١٢٧٦٣٧٤٠		
		١٠٠	٣٥٠	م <sup>٣</sup>	٢٨٢	٠	٢٨٢	٢٨٢٠٠	٠	٢٨٢٠٠		
		٢٠٠	٣٥٠	م <sup>٣</sup>	٢٦٧	٠	٢٦٧	٥٣٤٠٠	٠	٥٣٤٠٠		
		٣٠٠	٣٥٠	م <sup>٣</sup>	٢٨٨	٠	٢٨٨	٨٦٤٠٠	٠	٨٦٤٠٠		
		٤٠٠	٣٠٠	م <sup>٣</sup>	٢٤٣	٠	٢٤٣	٩٧٢٠٠	٠	٩٧٢٠٠		
		٥٠٠	٢٥٠	م <sup>٣</sup>	١٦٤	٠	١٦٤	٨٢٠٠٠	٠	٨٢٠٠٠		
		٦٠٠	٢٠٠	م <sup>٣</sup>	١٣٧	٠	١٣٧	٨٢٢٠٠	٠	٨٢٢٠٠		
		٧٠٠	٢٠٠	م <sup>٣</sup>	٣٢	٠	٣٢	٢٢٤٠٠	٠	٢٢٤٠٠		
		١٠٤	٥٦٢٥	م <sup>٣</sup>	٣٦٥٢	٠	٣٦٥٢	٣٧٩٨٠٨	٠	٣٧٩٨٠٨		
		٢١	بالمتر المكعب خرسانة مسلحة لزوم القطاع الصنوبري وكوستاته حسب الابعاد الموضحة بالرسومات التنفيذية والخرسانة ذات محتوى أسمنتى لا يزيد عن ٤٥٠ كجم اسمنت و اجهاد لا يقل عن ٤٥٠ كجم/م <sup>٣</sup> على ان يتم اضافة المواد اللازمة مثل سيلكا فيوم او ما يماثلها للوصول للاجهاد المطلوب ومنع الشروخ اسمنت بورتلاندى عادى طبقا بالمبين للرسومات الانشائية مع الدمك الميكانيكي جيدا وتسوية السطح العلوى ومعالجته والسعر لايشمل حديد التسليح والبنود يشمل تصميم الخلطة وعمل الشدات الخاصة وكل مايلزم لتسهيل العمل نهوا كاملا طبقا لاصول وأ-ارتفاع حتى ٦ متر من منسوب الارض الطبيعية حتى اسفل البلاطات او الاطارات ب-في حالة زيادة الارتفاع عن ٦ متر يتم زيادة السعر ١٠٠ جنيه للمتر	٣٨٤٥	٤٥٠٠٠	م <sup>٣</sup>	١٥١٣٤	٢٥٥٨	١٧٦٩٢	٦٨٠٢٥٧٤٠	٠	٦٨٠٢٥٧٤٠
١٠٠	٧٠٠٠			م <sup>٣</sup>	١٧٣٤	٠	١٧٣٤	١٧٣٤٠٠	٠	١٧٣٤٠٠		
٣٠٠	٦٠٠٠			م <sup>٣</sup>	٤٦٥٧	٠	٤٦٥٧	١٣٩٧١٠٠	٠	١٣٩٧١٠٠		
٤٠٠	٦٠٠٠			م <sup>٣</sup>	٠	٠	٠	٠	٠	٠		
٥٠٠	٥٠٠٠			م <sup>٣</sup>	١٦٣٥	١٦٣٥	١٦٣٥	٨١٧٥٠٠	٠	٨١٧٥٠٠		
٦٠٠	١٢٠٠٠			م <sup>٣</sup>	٥٢٤٧	٠	٥٢٤٧	٣١٤٨٢٠٠	٠	٣١٤٨٢٠٠		
٧٠٠	٣٠٠٠			م <sup>٣</sup>	١١٤٩	٠	١١٤٩	٨٠٤٣٠٠	٠	٨٠٤٣٠٠		
١٠٤	٤٥٠٠٠			م <sup>٣</sup>	١٦٦٧٠	١٦٦٣٦	١٥١٣٤	١٧٤٤٠٨٠	٠	١٧٤٤٠٨٠		
٢٢	بالمتر المكعب خرسانة مسلحة لزوم الهامات العرضية فوق اعمدة الكوبرى حسب الابعاد الموضحة بالرسومات التنفيذية مع تصميم الخلطة الخرسانية على ان يكون الخلط و الدمك ميكانيكي وعلى الا تقل المقاومة المميزة للمكعب للخرسانة المسلحة بعد ٢٨ يوم من الصب بالطبيعة عن ٤٥٠ كجم/م <sup>٣</sup> والا يزيد محتوى الاسمنت عن ٤٥٠ كجم / م <sup>٣</sup> على ان يتم اضافة المواد اللازمة مثل سيلكا فيوم او ما يماثلها للوصول للاجهاد المطلوب ومنع الشروخ والسعر يشمل تصميم الخلطة وعمل الشدات والفرم وعمل ب-في حالة زيادة الارتفاع عن ٦ متر يتم زيادة السعر ١٠٠ جنيه للمتر			٣٦٩٥	٣٨٠٠	م <sup>٣</sup>	٢٢٥٤	٠	٢٢٥٤	٨٣٢٨٥٣٠	٠	٨٣٢٨٥٣٠
				١٠٠	١٥٠	م <sup>٣</sup>	٩٤	٠	٩٤	٩٤٠٠	٠	٩٤٠٠
		٢٠٠	١٠٠	م <sup>٣</sup>	٠	٠	٠	٠	٠	٠		
		٣٠٠	٢٥٠	م <sup>٣</sup>	٢١٦	٠	٢١٦	٦٤٨٠٠	٠	٦٤٨٠٠		
		٤٠٠	٤٥٠	م <sup>٣</sup>	٣٩٨	٠	٣٩٨	١٥٩٢٠٠	٠	١٥٩٢٠٠		
		٥٠٠	٤٥٠	م <sup>٣</sup>	٢٨٩	٠	٢٨٩	١٤٤٥٠٠	٠	١٤٤٥٠٠		
		٦٠٠	٣٠٠	م <sup>٣</sup>	١٨٣	٠	١٨٣	١٠٩٨٠٠	٠	١٠٩٨٠٠		
		١٠٤	٣٨٠٠	م <sup>٣</sup>	٢٢٥٤	٠	٢٢٥٤	٢٣٤٤١٦	٠	٢٣٤٤١٦		
		أقر انا بان هذا الحساب صحيح ومضبوط و ان المبالغ قدرها سبق صرفها الي المقاول										
		التاريخ	مدير المكتب الفني م / احمد محمد فتحي									
يدفع للمقاول	مدير المشروع م / طارق رضوان الديب											
ملاحظة	مدير عام المشروعات م / محمد حسنى فياض											
اعتمدت من	م / هانى محمد طه											

مدير المشروع م / طارق رضوان الديب  
م / هانى محمد طه

مدير عام المشروعات م / محمد حسنى فياض

مدير المكتب الفني م / احمد محمد فتحي  
مدير المشروع م / طارق رضوان الديب  
م / هانى محمد طه



عملية انشاء كوبرى علوى للسيارات عند تقاطع طريق حسن علام بمدينة برج العرب مع مسار الخط الاول للقطار الكهربائى السريع  
(السكينة-العلمين-مطروح-الفيوم)

مستخلص رقم (٦) جاري

عن الفترة من بدء العمل حتى ٢٠٢٤-٧-٤

تنفيذ الشركة المتحدة للمقاولات ورصف الطرق (محمد السيد مجاهد)

رقم البند	بيان الاعمال	الفئة طبقا للمفاوضة	كمية البند بالمقاييس	الوحدة	مقدار الاعمال السابق اجراها	مقدار الاعمال التي تمت خلال المدة	مقدار الاعمال التي تمت حتى الان	جاري ام نهائى	جملة مقدار الاعمال التي تمت حتى الان			ملاحظات
									استقطاع او حجز	الباقي بعد الاستقطاع او الحجز	جنيه	
٢٣	بالمتر المكعب خرسانة مسلحة لزوم كميات سابقة الصب او سابقة الصب والاجهاد مع تصميم الخلطة الخرسانية على ان يكون الخلط والدمك ميكانيكي وعلى الاقل المقاومة المميزة للمكبب القياسي للخرسانة المسلحة عن ٥٠٠ كجم/سم <sup>3</sup> بعد ٢٨ يوم من الصب بالطبيعية وحتوي اسمنت لا يزيد عن ٤٥٠ كجم / سم <sup>3</sup> ب-في حالة زيادة الارتفاع عن ٦ متر يتم زيادة السعر ١٠٠ جنيه للمتر ب/٧ علاوة في حالة زيادة الارتفاع من ١٢ الى ١٣ متر	٤٥٤٥	١١٢٥	م <sup>3</sup>	٦٧٥	٠	٦٧٥	جاري	٣٠٦٧٨٧٥	٤٦٠٠٠٠	٢٦٠٧٨٧٥	يتم حجز مبلغ ٤٦٠٠٠٠ (ربعمائة وستون الف جنيه فقط لاغير)لحين رفع الكمر -بند رقم ٢٣
		٧٠٠	٧٥٠	م <sup>3</sup>	٠	٠	٠	جاري	٠	٠	٠	
	علاوة في حالة زيادة محتوى الاسمنت ٥٠٠ كجم /م <sup>3</sup> مع اضافة المواد اللازمة للوصول الى الاجهاد المطلوب	١٠٤	١١٢٥	م <sup>3</sup>	٦٧٥	٠	٦٧٥	جاري	٧٠٢٠٠	٠	٧٠٢٠٠	
٢٦	بالطن توريد وتشكيل وتركيب ورص اسياخ حديد التسليح (٤٠/٦٠) حديد (D) مقاوم للزلازل اطوال حتى ١٢ متر لزوم جميع العناصر الانتشائية للكوبري والسعر يشمل التقطيع طبقا للرسومات وعمل الوصلات التي لم ترد برسومات العطاء والسعر يشمل ايضا الاختبارات وكل المعدات اللازمة لنقل الحديد والحديد المشكل داخل الموقع والمعدات اللازمة لتوضيب وقطع وتشكيل ورفع الحديد والسعر يشمل كل ما يلزم لنهيو العمل نهيو كاملا حسب اصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف .	٣٦٠٠٠	٢١٠٠٠	طن	١١٤٠٤	٩٩٥	١٢٣٩٩	جاري	٤٤٦٣٦٤٠٠٠	٤٤٦٣٦٤٠٠٠	٤٤٦٣٦٤٠٠٠	
٢٨	بالطن توريد وتشغيل وتركيب وشد وحقق حديد كابلات عالية الاجهاد من اسلاك مجدولة لزوم الهيكل الكوبري والفئة تشمل ( الكابلات -الاكسسوارات-الاجرية-الانكورز-الويجز ) وذلك طبقا للوحات المعتمدة وتعليمات المهندس المشرف وكل ما يلزم لانتهاء الاعمال حسب المخططات التنفيذية المعتمدة والمواصفات الفنية.	١١٠٠٠٠	٢٥٠	طن	١٠٩	٠	١٠٩	جاري	١١٩٩٠٠٠٠	٠	١١٩٩٠٠٠٠	
٣٠	بالمتر المربع عمل طبقة عازلة من الببوتيمين والدهان وجهان على البارد والسعر يشمل كل ما يلزم لنهيو العمل نهيو كاملا وذلك طبقا لأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف وعلى المقاول اعتماد كافة المواد قبل التنفيذ وكل ما يلزم لنهيو العمل نهيو كاملا والقياس هندسي وطبقا لأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف .	٦٠	٢٠٠٠	م <sup>2</sup>	١٠٢٦٧	٠	١٠٢٦٧	جاري	٦١٦٠٢٠	٠	٦١٦٠٢٠	
٣٣	بالمتر المسطح توريد وعمل دهانات بمواد مقاومة للكربنة ذات اساس اكلريك Anticarbonation ومواد مقاومة للعناصر الخرسانية وتوريد مواد معالجة لسطح الخرسانة وذلك باستخدام نظام مواد دهانات مقاومة للكربنة صالح للاستخدام المباشر على سطح الخرسانة على ان تقدم الشركة كتالوج من الجهة الموردة موضحة به الاشتراطات الفنية الخاصة بالتنفيذ والفئة تشمل الشدة المعدنية وكل ما يلزم لنهيو العمل طبقا لأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف	١١٥	١١٠٠٠٠	م <sup>2</sup>	٣٢٢٤	٠	٣٢٢٤	جاري	٣٧٠٧٦٠	٠	٣٧٠٧٦٠	
٣٥	بالعدد توريد وتركيب ركائز من الببوتيمين طبقا للمواصفات والاشتراطات الموضحة بالجدول والرسومات والسعر يشمل الحفن و اعداد الاسطح اسفل الركائز ، تكون الركائز من النوع المكونة من رقائق البولييميرات المرنة والمتداخل مع رقائق المعن مثل الانواع المركبة بين طبقات الببوتيمين والصلب العالى المقاومة وتكون الركائز طبقا لما هو موضح بالرسومات ويجب ان تطابق الركائز المواصفات الاوروبية الموحدة EN 1337-3 و ان تكون مناسبة للعمل تحت الاحمال وفي مجال الحركة المعرضة لها الركائز و براعى بوجه خاص ان يكون	٥٧٥٠٠	١٤٤	عدد	١١٦	٢٨	١٤٤	جاري	٨٢٨٠٠٠٠	٠	٨٢٨٠٠٠٠	
	ا - بالعدد توريد وتركيب ركائز حمولة ٤٠٠ جوياب .	١٦٠٠٠	٤٠	عدد	٠	٠	٠	جاري	٠	٠	٠	
	ب - بالعدد توريد وتركيب ركائز حمولة ٢٥٠ بدون جوياب .											
الاجمالي الكلي									٦٤١٦٥٢٣٨٤	٤٦٠٠٠٠	٦٤١١٩٢٣٨٤	
اجمالي ماتم لتراججه سابقا									٥٩٢٩٣٩٢٣٠			
اجمالي المستحق خلال المدة									٤٨٢٥٣١٥٤		ثمانية واربعون مليون جنيه ومانتان ثلاثة وخمسون الفا ومائة اربعة وخمسون جنيها	

عن الشركة المنفذة :

مدير المكتب الفني م / احمد محمد ذكي



مدير المشروع م / طارق رضوان الديب



التاريخ

يدفع للمقاول

ملاحظة

اعتمدت من

عن الاستشاري

مدير المشروع الاستشاري م / محمد عزت

أقر انا بان هذا الحساب صحيح ومضبوط و ان المبالغ قدرها سبق صرفها الي المقاول

مدير المشروع

م / ابراهيم محمد

مدير عام المشروعات

م / محمد حسنى فياض

رئيس الادارة المركزية

المنطقة الخامسة - غرب الدلتا

مطروح

م / محمد طه



Handwritten signature and date 2024/7/4