

الإدارة المركزية لمنطقة شرق الدلتا
{ الشرقية - الدقهلية }
إدارة العقود
ملف رقم : ٥٢٥ / ١ / ١٣

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد ...

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم طيه المستخلص رقم { ١٧ } جارى عن عملية إزدواج دمياط / شربين الشرقى بطول ٢٥ كم فى المسافة من كوبرى شربين العلوى حتى كفر العرب بفارسكور { ضمن مبادرة حياة كريمة } تنفيذ شركة النيل العامة للإنشاء والطرق .

برجاء النفضل بالإحاطة والنبيه باللازم نحو اطراجةة والصرف وموافقنا برقم وناريخ السداد والصورة الرابعة بعد الصرف لحفظها ملف العملية .

وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام ...

تحريراً فى : ١٤ / ٧ / ٢٠٢٤

مرفقات : عدد { ٢ } مستخلص
عدد { } تقرير معمل
عدد { ١ } إستمارة ٥٠ ع.ح
عدد { } حصر للأعمال المنفذة
عدد { } كتاب المحملات



م. منير



الهيئة العامة
للطرق والكبارى والنقل البرى

GENERAL AUTHORITY
FOR ROADS, BRIDGES
AND LAND TRANSPORT (GARBLT)



الإدارة المركزية لمنطقة شرق الدلتا

{ الشرقية - الدقهلية }

إدارة العقود

ملف رقم : ٥٢٥ / ١ / ١٣

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد ...

بالإحالة إلى المستخلص رقم { ١٧ } جارى عن عملية ازدواج دمياط / شربين الشرقى بطول ٢٥ كم
فى المسافة من كوبرى شربين العلوى حتى كفر العرب بفارسكور { ضمن مبادرة حياة كريمة }
عقد رقم ٩٧٩ / ٢٠٢١ / ٢٠٢٢ .

تنفيذ شركة النيل العامة للإنشاء والطرق

نحيط سيادتكم علماً بأن تجهيزات الموقع والمعمل متواجدة طوال فترة تنفيذ المستخلص مع تواجد
عدد (١) سيارة بالمنطقة والأخرى متواجدة بمعرفة إدارة المركبات .

هذا للعلم والإحاطة والتفضل باتخاذ اللازم ، ،

وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام ...

تحريراً فى : ٢٠٢٤ / ٧ / ١٤



الأخيرة كمال الجعيد
س

استمارة لاعتماد الصرف

مصلحة : البنك الأهلي المصري
 قسم : المصرف
 المبلغ المستحق إلى : مصلحة التأمينات الاجتماعية
 بموجب : الطلبات طيه ، أو : حرم

صار مراجعته ووجد على صحة ومقدم لاعتماده إدارياً وصرف القيمة بواسطة
 إذن صرف على :
 شيك على البنك المركزي فى :
 شيك على الخارج } صاحب الحق أو : عامة
 يسحب باسم
 ويرسل إليه بالعنوان الآتى :

بيانات الفواتير			
رقم	التاريخ	جنيه	قرش
		٨٠٦١٨٥٠	
الجملة			

رقم :
 الختم ذو التاريخ :
 كتب المراجعة :
 رئيس القسم :
 ٢٠١

(ب) الكاتب المنوط : تقيد فى السجل برقم :

عدد المرفقات	الاعتماد الإدارى ونوع الخصم						الختم ذو التاريخ
	بيانات			نوع الخصم			
							رئيس المصلحة
							رئيس المصلحة
							رئيس المصلحة

علامة

فى سنة ٢٠١

- (١) إقرار كاتب سجل الحجوزات والتنازلات : الإمضاء :
 (٢) إقرار بأن القيمة مرتبط بها على الاعتماد المخصص وأن البند المختص يسمح ولم يسبق الصرف : الإمضاء :
 (أو) بأن المبلغ مضاف بحساب : الإمضاء : بتاريخ جارى الإيرادات

الختم ذو التاريخ : توقيع الكاتب المنوط بالسجل :
 رجع فى سنة ٢٠١ (علامات المراجع ورئيس المصلحة)
 يعتمد سحب شيك إذن صرف
 وكيل الحسابات : مدير أو رئيس الحسابات
 فى سنة ٢٠١ بمبلغ

- (١) رقم المستند (وهو رقم القيد فى الدفتر رقم ٢٢٤ «ع. ح.») : إمضاء الكاتب المنوط :
 (٢) قيد فى دفاتر الحسابات المختصة : إمضاءات موظفى الشطب
 الختم ذو التاريخ : (٣) سحب : رقم : إمضاء الكاتب المنوط :
 (٤) قيد فى سجل : الشيكات الحصوات تحت رقم : إمضاء الكاتب المنوط :
 (٥) أدرج فى كشف : الشيكات الحصوات رقم : إمضاء الكاتب المنوط :

الهيئة العامة للطرق والكبارى
الإدارة المركزية لمنطقة شرق الدلتا بالقزايق

مستخلص رقم { ١٧ } عن عملية إزدواج دمياط / شربين الشرقى بطول ٢٥ كم فى المسافة من كوبرى شربين العلوى حتى كفر العرب بفارسكور { ضمن مبادرة حياة كريمة }
عقود رقم ٩٧٩ / ٢٠٢١ / ٢٠٢٢ بتاريخ ١٣ / ٤ / ٢٠٢٢ مع شركة النيل العامة للإنشاء والطرق شاملة المدة من : بدء العمل إلى ٢٠٢٤ / ٧ / ٧

إدارة العـقود

رقم البند	البند	الفئة		التوريدات	مقدار العمل السابق إجراءه	مقدار الأعمال التى تمت فى هذه المدة	جملة مقدار الأعمال التى تمت حتى الآن	جملة مقدار الأعمال التى تمت حتى الآن	استقطاع أو حجز		ملاحظات	
		قرش	جنيه						ق	جنيه	الباقي بعد الاستقطاع	جنيه
٣	إعمال حفر	٩٦	-	٣م	٣٧٧٠٠٠	-	٣٧٧٠٠٠	-	-	-	-	١- طاقم التنفيذ من قبل الشركة متواجد
٤	إعمال توريد أتربة رملية	٢٥٨	٥٠	٣م	٤٦٠٠٠٠	١٠٥٠٠	٤٧٠٥٠٠	-	-	-	-	٢- معمل الموقع متواجد .
٥	أعمال توريد وفرش طبقة أساس	٤٦٠	-	٣م	٢٥٠٠٠	٥٠٠٠	٣٠٠٠٠	-	-	-	-	٣- مهندس معمل الموقع متواجد .
٧	أعمال إنشاء طبقة تشريب	٣٠	٥٠	٢م	-	٢٣٠٠٠	٢٣٠٠٠	-	-	-	-	٤- مكتب جهاز الأشراف متواجد .
٨	أعمال إنشاء طبقة رابطة سمك ٦ سم	١٣٢	-	٢م	-	٣٠٠٠	٣٠٠٠	-	-	-	-	٥- تم تركيب عدد (٢) لوحة للمشروع .
١١	أعمال إنشاء حاجز خرسانى وجه واحد	٤٧٥	-	م.ط	٢٥٠٠	-	٢٥٠٠	-	-	-	-	٦- يتم تنظيم حركة المرور على الطريق
١٤	توريد وتركيب عواكس صاج على الحواجز	٣٥	-	عدد	١٥٠٠٠	-	١٥٠٠٠	-	-	-	-	أثناء العمل بمعرفة الشركة بإستخدام
١٩	أعمال تكسير وإزالة حواجز خرسانية	١٢٥	-	٣م	٥١١	-	٥١١	-	-	-	-	العلامات الإرشادية والتحذيرية .
٢١	أعمال توريد وتوضيب صلب التسليح	٢٢٤٠٠	-	طن	٤٦٨	٤	٤٧٢	-	-	-	-	٧- معدات العملية متواجدة لتنفيذ
٢٤	توريد خرسانة مسلحة لاسقف غرف التفتيش	٢٧٥٠	-	٣م	٨٣١	-	٨٣١	-	-	-	-	البنود المدرجة بالمستخلص .
٢٥	أعمال توريد وصب خرسانة عادية	١٧٠٠	-	٣م	٦٤٣٩	-	٦٤٣٩	-	-	-	-	٨- التقارير متواجدة
٢٦	توريد وتركيب مواسير خرسانية قطر ١,٩٥ م	٩٥٠٠	-	م.ط	٢١٨٩٨	-	٢١٨٩٨	-	-	-	-	٩- تم إرسال البرنامج الزمنى الشهرى للأعمال ويتم تحديثه أولاً بأول .
٢٧	توريد وتركيب مواسير خرسانية قطر ٧٠ سم	٢٦٥٠	-	م.ط	٤٢٣	-	٤٢٣	-	-	-	-	١٠- وسيلة نقل العينات متواجدة بعدد (١) سيارة بالمنطقة والأخرى متواجدة بمعرفة إدارة المركبات
٢٨	أعمال حفر وإزالة تغطيات مواسير واتربة	١٤٠	-	٣م	٥٠٠٠	-	٥٠٠٠	-	-	-	-	مهندس العملية
٢٩	أعمال إزالة عدايات خرسانية	٣٠٠٠٠	-	عدد	١٥	-	١٥	-	-	-	-	الاسم التوقيع
٣٢	أعمال تنفيذ خوازيق قطر ٦٠ سم	٢٠٠٠	-	م.ط	١١٢٠	-	١١٢٠	-	-	-	-	أ. ش. جمال الجبلى
٣٣	أعمال تنفيذ خوازيق بحرية قطر ٨٠ سم	٣٥٠٠	-	م.ط	٢٦٨٨	-	٢٦٨٨	-	-	-	-	٤٢٠٢٤٤٤٢٥
الإجمالي												
بنود مستحدثة												
١	أعمال دهانات اسمنية	٨٠	-	٢م	٣٤٩٠٠	-	٣٤٩٠٠	-	-	-	-	٢٧٩٢٠٠٠
٢	دهان بردوات	٦٩	-	م.ط	٦٨٥٠	-	٦٨٥٠	-	-	-	-	٤٧٢٦٥٠
٣	تركيب عواكس صاج	٢٠	٢٠	عدد	٩٨٠٠	-	٩٨٠٠	-	-	-	-	١٧٨٣٦٠
٤	خرسانة عادية للحوائط الساندة بارتفاع ٣م	٢٦٥٠	-	٣م	٥١٧٠٠	٦٠٠	٥٢٣٠٠	-	-	-	-	١٣٨٥٩٥٠٠٠
١٤٢٠٣٨٠١٠												
الكارتات												
١	أعمال توريد أتربة رملية	١٣	-	٣م	٤٦٠٠٠٠	١٠٥٠٠	٤٧٠٥٠٠	-	-	-	-	٦١١٦٥٠٠
٢	أعمال توريد وفرش طبقة أساس	٢٥	-	٣م	٢٥٠٠٠	٥٠٠٠	٣٠٠٠٠	-	-	-	-	٧٥٠٠٠٠
٣	أعمال إنشاء طبقة رابطة سمك ٦ سم	٣	-	٢م	-	٣٠٠٠	٣٠٠٠	-	-	-	-	٩٠٠٠
إجمالى الكارتات												
٦٨٧٥٥٠٠												
الإجمالي العام												
٥٦٩١٥٧٩٣٥												

أقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وأن المبالغ المبينة بظهرة وقدره : ٥٦١٠٩٦٠٨٥,٠٠ جنيه سبق صرفها للمقاول

تحريراً فى سنة المحاسب

يدفع إلى المقاول مبلغ : ٨٠٦١٨٥٠,٠٠ جنيه على الحساب

نهائياً

ملحوظة : غير الوارد بصك الشروط أعتمدت من

رئيس الإدارة المركزية

سلى سامى صالح

٣٠٨٥

التوقيع

مهندس الإشراف الأسم

التوقيع

التوقيع

التوقيع

مدير الأعمال الأسم

مهندس الشركة الأسم

مهندس الشركة الأسم

مهندس الشركة الأسم

مهندس الشركة الأسم

سنة روجع فوجد على صحة

سنة أقر بصحة ذلك

سنة أقر بصحة ذلك

سنة أقر بصحة ذلك

تحريراً فى

تحريراً فى

تحريراً فى

تحريراً فى



الإدارة المركزية لمنطقة شرق الدلتا
(الشرقية - الدقهلية)
إدارة المعامل وضبط الجودة

167
2

اسم المشروع : ازدواج المنصوره / دمياط الشرقي (المرحلة الثالثة)

تنفيذ شركة : النيل العامة لإنشاء الطرق

تقرير معمل رقم (114) لسنة ٢٠٢٤

بتاريخ : ٢٠٢٤/٣/١٤

قام باحضار العينات :/ اسعيد طه

بيانات ادارية :-

عدد (١) عينه سن صلاحية تشوينات ك ١.٠٠٠

بيان العينات :-

عدد (١) عينه رمال صلاحية نهائي ك ٤.٧٠٠

عدد (٣) عينه دمك رمال نهائي مواقع مختلفه

الاختبارات التي اجريت عليها :-

التحليل المنخلي و ثوابت اثريج و الصلابة و الاوزان النوعية و الامتصاص و التحلل و الدمك المعدل و نسبة تحلل كالفورنيا و الانتفاخ

أولا : صلاحية سن :-

النتائج :-

المواصفات	ك ١.٠٠٠	التجارب
100	100	مهزة سعة ٢"
70-100	97	1.5"
55-85	73	1"
50-80	54	3/4"
40-70	43	3/8"
30-60	36	مهزه رقم ٤
20-50	27	10
10-30	15	40
5-15	10.11	200
لا يزيد عن ٨%	عديمه	مجال اللدونه %
—	8	نسبه السن الطبيعي
لا يزيد عن ٤٥%	30	الصلابه %
—	2.380	الوزن النوعي الكلي
—	2.455	الوزن النوعي شبع جاف السطح
—	2.574	الوزن النوعي الظاهري
لا يزيد عن ١٠%	3.2	الامتصاص %
لا يزيد عن ٥%	0.3	التحلل %
—	2.23	اقصي كثافه جافه طن/م ^٣
—	7.0	نسبه المياه الاصوليه %
لا يقل عن ٨٠%	84	CBR%
—	—	الانتفاخ %

العينه تتفوق مع حدود المواصفات في المهزات

١٤٣٥

١٤٣٥

ثانياً: صلاحية رمال

المواصفات	ك ٤,٧٠٠	المهزات
	99	مهزة رقم ٨/٣
	94.6	مهزة رقم ٤
	88	مهزة رقم ٨
	86.6	10
	46.6	40
	12	200
	عديمه	مجال الدونة
	A1-B	التصنيف
	2.14	أقصى كثافة جافة طن / م ^٣
	7.7	نسبة المياه الملائمة %
	30	نسبة تحمل كالفورنيا %
		الانتفاخ %

يتم الرجوع لدفتر الشروط الخصوصية للمشروع

ثالثاً: دمك

المواصفات	الدمك النسبي %	نسبة الرطوبة %	الكثافة الجافة طن/م ^٣	المواقع
لا يقل عن ٩٥%	98	5.2	2.10	ك ٣,٥٠٠
	96	5.0	2.07	ك ٤,٧٠٠
	98	5.2	2.11	ك ٥,٦٠٠

الدمك مقبول بالمواقع

البروكتور المستخدم للرمال ٢,١٤ طن / م^٣ ونسبة المياه الملائمة ٧,٧%

ملحوظة: العينات مسئولية من احضرها

ج / التكاليف

بيان العينات	عدد الوحدات	سعر الوحدة	الإجمالي
دمك	3	505	1515
صلاحية رمال	1	1290	1290
صلاحية سن ٦ م. اعداد تقرير	1	2025	2025
قيمة التجارب			150
م. ا ١٥ %			4980
ض. ق. م ١٤ %			747.00
الإجمالي			801.8
			6528.80

٢٠٢٤/٠٣/٢٦

تحريراً في:

مهندس المعمل /

رئيس الإدارة المركزية

مهندس /

سلوى سامي صالح

مدير المعمل

مهندس /

نهال عبد الوهاب

١

١