

الهيئة العامة للطرق والكباري

المنطقة الاولى المركزية

شركة الشدود للمقاولات العمومية

المعقد رقم (١٠٠٣ / ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥) اتجاه برج العرب

عن عملية : تنفيذ الجسور الترابية والأصهار الصناعية بقطاعات مشروع إنشاء القطر الكهربائي السريع (المسخنة - العاصمة الإدارية - العيون الجديدة - مطروح)

في المنطقة من الكيلو ١٨٩٠٠٠٠ الي الكيلو ١٩٠٠٠٠٠ بطول ١ كم اتجاه برج العرب
تنفيذ / شركة الشدود للمقاولات العمومية في الفترة من بدء العمل حتى تاريخ : ٢٠٢٥-٠٦-١٦

مستخلص جاري (١)

رقم البند	بيان الأعمال	الوحدة	القيمة	الكمية حسب المقاييس	مقدار العمل السابق اجراؤه	مقدار الأعمال التي تمت خلال هذه المدة	اجمالي مقدار الأعمال التي تمت حتى الان	اجري ام نهائي	جملة قيمة الاعمال التي تمت حتى الان جانية	استقطاع او حوز جانية	الباقى بعد الاستقطاع جانية	ملاحظات
	اعمال الردم Embankment											
٩	بالمتر المكعب اصال تحميل وتوريد و نقل التربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام الات التسوية بسمك لا يزيد عن ٥٠ سم حتى متسوب ٢- متر وبسمك لا يزيد عن ٢٥ سم لاستكمال التسوية التصميمي لتشكيل الجسر والانتفاف (نسبة تحمل كاليغورنيا لا تقل عن ١٥%) ورشها بالهياة الاسفلتية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهريسات الوصول الى النسبي كثافة جافة (95%) من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبناء بجميع مشكلاته طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندسين المشرفين. -مسافة النقل حتى ٢ كم يتم احتساب علاوة ٢,٥ جنية لكل ١ كم وذلك حتى مسافة نقل ١٠٠ كم و ٢,١٥ جنية لكل ١ كم زيادة عن مسافة نقل ١٠٠ كم . -السعر يشمل عمل تشوينات و تخليط و اختبارات و نقل لمواقع العمل حتى مسافة ٢ كم. -السعر لا يشمل قبة المادة المحجيرة.	٣م	٨٥,٠٠٠	٨٤,٠٠٠,٠٠٠	٠٠,٠٠٠	١٨٢٣٠,٠٠٠	١٨٢٣٠,٠٠٠	جاري	١٥٤٩٥٥٠,٠٠٠	٠٠,٠٠٠	١٥٤٩٥٥٠,٠٠٠	التقارير متواجده بمبنى شهري اسبوعي المهندسون وفريق العمل متواجدون المعدات متواجده العمل متواجد البرنامج الزمني متواجد اصال تأمين وسلامة المرور متواجده اوقات المشروع متواجده المستلزمات والمهمات متواجده وثيقة التأمين متواجده
	علاوة مسافة النقل لمسافة ٥٤ كم بمقدار ٢,٥ لكل كم زيادة عن ٢٢ (٢-٥٤) كم	٣م	١٣,٠٠٠		٠٠,٠٠٠	١٨٢٣٠,٠٠٠	١٨٢٣٠,٠٠٠	جاري	٢٣٦٩٩٠,٠٠٠	٠٠,٠٠٠	٢٣٦٩٩٠,٠٠٠	
	علاوة الكرت والموازن بمقدار ١٣ جانية	٣م	١٣,٠٠٠		٠٠,٠٠٠	١٨٢٣٠,٠٠٠	١٨٢٣٠,٠٠٠	جاري	٢٣٦٩٩٠,٠٠٠	٠٠,٠٠٠	٢٣٦٩٩٠,٠٠٠	
	علاوة القيمة المحجيرة بعد اضافة نسبة الدمك والاستقطاعات والأرباح التجارية (١,٢*١,٢٥*٤٧)	٣م	٧٠,٥٠٠		٠٠,٠٠٠	١٨٢٣٠,٠٠٠	١٨٢٣٠,٠٠٠	جاري	١٢٨٥٢١٥,٠٠٠	٠٠,٠٠٠	١٢٨٥٢١٥,٠٠٠	
الاجمالي (خمسة مليون وأربعمائة واحد وأربعون ألف وستمائة وخمسة وخمسون جانياً فقط لا غير)												
									٥٤٤١٦٥٥,٠٠٠			

مدير المشروع للشركة المتقادمة
م / محمود صبري
التوقيع

استشاري المساحة (مكتب XYZ)
م / شريف ماهر
التوقيع

استشاري الهيئة مكتب (التراخيص كونسلتنج)
م / عبد المنعم علي (مدير المكتب الفني)
التوقيع

استشاري المالك (سيسكرا)
م / عبد الناصر سيف النصر
التوقيع

مدير المشروع (الهيئة)
م / أيمن محمد
التوقيع

مدير أعمال المشروع (الهيئة)
م / أسماء علي
التوقيع

مدير عام المشروعات
م / جهاد محمد
التوقيع

أقر بأن هذا الحساب صحيح ومضمون وأن المبالغ المبينة بظهوره وقدره
٢٠٢

المقال تحريراً في /
يدفع إلى المقال مبلغ
على الحساب

ملاحظة الفئات
تحريراً في / سنة ٢٠٢

سبقت صرفتها إلى
المحاسب

مدير عام الشؤون المالية والإدارية
استاذ / مصطفى حجاز الجواد
التوقيع

