

مشروع أعمال تطوير وتوسعة الطريق الدائري من تقاطع حوبري جوزيف تبتو حتى تقاطع طريق الأوتوستراد بطول ٣١ كم شامل طريق

الخدمة.

السيد المهندس / رئيس الادارة المركزية للتنفيذ وصيانة الطرق

تحية طيبة و بعد ،،،

بالإشارة إلى المشروع عاليه نتشرف بأن نرفق لسيادتك طيه عدد (٣) اصل من المستخلص رقم (١٠) جاري للمشروع عاليه تنفيذ شركة اتش اية للانشاءات وكذا استمارة ٥٠ ع.ج بقيمة ٥٢٨٧٨١٦٦,١٩ جنية) فقط اثنين وخمسون مليون وثمان مائة وثمانية وسبعون ألف ومائة وستة وستون جنيها مصريا و ١٠٠/١٩ فقط لا غير .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،


تحريرا في
مرفقات

عدد (٣) مستخلص
عدد (٣) حصر كميات
عدد (١) استمارة ٥٠ ع.ج

مديرا الادارة المركزية للطريق الدائري ومحاوره

مهندسة /
مشيرة السيد محمد الله

١٤٠٧/١٢



استثمار لا اعتماد الصرف

بيانات الفواتير		رقم	التمويل العام للبلاد
قرش	جنية	التاريخ	رقم
١٩	٥٢٨٧٨١٦٦		
١٩	٥٢٨٧٨١٦٦	الجملة	

قسم مصلحة
المبلغ مستحق الي
بموجب } الطلبات طية ، أو :
الطريق الدائري عند رقم (٢٠٢٣/٢٠٢٢/٢٢) لشركة أنش أية للاستهلاك
صار مراجعة ووجد علي صحة ومقدم لاعتمادة إداريا وصرف القيمة بواسطة
إذن صرف علي } شيك علي البنك المركزي في
شيكي علي الخارج } صاحب الحق أو :
يسحب باسم
ويرسل ألية بالعنوان الآتي

نكتب بالمراسلة العامة - رئاسة الجمهورية

(ب) الكاتب الملوّط

عدد المرفقات	الاعتماد الإداري ونوع الخصم						الختم ذو التاريخ	
	بيانات		نوع الخصم					
	قيمة أعمال مستخلص (١٠) عن مشروع أعمال تطوير وتوسعة الطريق الدائري من تقاطع كوبري جوزيف نيتو حتى تقاطع طريق الاوتوستراد بطول ٣١ كم شامل طريق الخدمة. بقيمة ٥٢٨٧٨١٦٦,١٩		بند	فصل	فرع	قسم	جنية	قرش
			اجمالي الاصل					
	بيانات الاستقطاعات		جنية		قرش			
	عادي قرش جنية		اضافي قرش جنية		دمغة توقيع قرش جنية			
رسم الدمغة								رئيس المصلحة
صافي القيمة المطلوب صرفها								

علامة

٢٠ سنة _____

(١) أقرار كاتب سجل الحجوزات والتنازلات :

(٢) إقرار بأن القيمة مرتبط بها على الاعتماد المخصص وأن البند المختص يسمع ولم يسبق الصرف :

جاري

(أو) بان المبلغ مضاف بحساب :

الهيئة العامة لشئون المطابع الاميرية ٤٦٠٥٩ ص ٢٠٠٩ ٨٥٠٠٠

الايير ادات

(ج) قيد في سجل رقم ٥٥ "ع ح" برقم

الختم ذو التاريخ

(علامات المراجع ورئيس المصلحة)

٢٠ روجع في _____ سنة

شك

يَعْتَمِدُ سَحَبٌ

أذن صرف

مدير أو رئيس الحسابات

وكيل الحسابات

في _____ سنة ٢٠ بمبلغ

(١) رقم المستند (وهو رقم القيد في الدفتر رقم ٢٢٤ " ع . ح ")

(د)

(٢) قيد في دفاتر الحسابات المختصة

أمضاءات موظفي الشطب

الختم ذو التاريخ

(۳) سحب

شيك

صاف

شیدکات

حالات

شیکات

511

 σ_{12}

الطريق

(٤) قيد في

(۳) ادر ج فی کشف

(۲) مسح

إمضاء طالب أو كاتب التصدير

في _____ سنة ٢٠

بعد التفاوض

مستخلص (١٠)
شاملة المدة من بداية الاعمال حتى ٢٠٢٥/٧/٢

عملية / مشروع اعمال تطوير وتوسعة الطريق الدائري من تقاطع كوبري جوزيف تيتو حتى تقاطع طريق الارنوستراد بطول ٣١ كم شامل طريق الخدمة

الشركة المنفذة / شركة إتش إيه للإنشاءات (أبناء حسن علام)
العقد رقم : ٢٠٢٢/٢٢ / ٢٠٢٣

استلام الموقع ٢٠٢٢/٧/١٦

رقم البند	نوع العمل	الفئات (بعد التفاوض) جنيه	الوحدة	الكمية بالمقاييس	مقدار العمل السابق لإجرائه	مقدار الأعمال التي تمت خلال هذه المدة	جملة مقدار الأعمال التي تمت إلى الآن	جملة قيمة الأعمال التي تمت إلى الآن	إستقطاع أو حجز	الباقى بعد الإستقطاع	ملاحظات
١	بالمتر المكعب أعمال الحفر باستخدام المعدات الميكانيكية فى جميع أنواع التربة عدا التربة الصخرية مسافة لا تقل عن ٤٠ كم	٧٥,٣	م	٣٦٦٩,٠٩	٢٤٥٢١٨,٠٠	٠,٠٠	٢٤٥٢١٨,٠٠	١٨٤٦٤٩١٥,٤٠	جارى	١٨٤٦٤٩١٥,٤٠	تجهيزات الموقع متواجدة
٢	بالمتر المسطح أعمال كشط المسطحات المنهارة والزاحفة والمنموجة والشروخ بالرصف الحالى باستخدام ماكينة كشط اتوماتيكي (مسافة النقل ١٠ كم)	١٩	م	٥٢٥٠٠,٢	٣٣٤٠٢٦,٠٠	١٣٤٠٤,٠٠	٣٤٧٤٣٠,٠٠	٦٦٠١١٧٠,٠٠	جارى	٦٦٠١١٧٠,٠٠	المعمل متواجد
٢	(مسافة النقل ٢٠ كم)	١٩,٦٠	م	٤٤٠٠٠,٠	١٦٦٤٠١,٠٠	٥٤٢٧٦,٠٠	٢٢٠٦٧٧,٠٠	٤٣٢٥٢٦٩,٢٠	جارى	٤٣٢٥٢٦٩,٢٠	وثائق التأمين سارية
٢	(مسافة النقل ٣٠ كم)	٢٠,١٠٠	م	١٩٩٩٩٩	١٢٦٨٥٦,٠٠	٢٩٥٣٥,٠٠	١٥٦٣٩١,٠٠	٣١٤٣٤٥٩,١٠	جارى	٣١٤٣٤٥٩,١٠	التقارير الاسبوعية والشهرية متواجدة
٢	(مسافة النقل ٤٠ كم)	٢٠,٧٠	م	٨٠٠٠,٠	٢٢٣٥٩,٠٠	٥٧٦٤١,٠٠	٨٠٠٠,٠٠	١٦٥٦٠٠٠,٠٠	جارى	١٦٥٦٠٠٠,٠٠	يراعى تطبيق نصوص التعاقد
٣	بالمتر المكعب تكسير رازالة المسطحات المنهارة بالرصف الحالى فى الاماكن التى يحددها المهندس المشرف حتى ١٠ كم	١١١,٥	م	١٥٠٠,٠	٩٠٦٣,٠٠	٥٥٨,٠٠	٩٦٢١,٠٠	١٠٧٢٧٤١,٥٠	جارى	١٠٧٢٧٤١,٥٠	يراعى خصم قيمة التجارب العملية
٤	بالمتر المكعب أعمال ترميم بالمخلوط الاسفلتى على الساخن تدرج (3 د) لاستبدال المناسيب	٢٨٦,٠	م	٢٦٠٠,٠	٢١٠٤٦,٠٠	٤٥٧٢,٠٠	٢٥٦١٨,٠٠	٧٣٢٦٧٤٨٠,٠٠	جارى	٧٣٢٦٧٤٨٠,٠٠	
٥	بالمتر المكعب أعمال توريد وتشغيل أتربة صالحة للردم ومطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام المعدات بسمك لا يزيد عن ٢٥ سم										
٥	مسافة نقل لا تقل عن ٨٠ كم	٢٢٢,٨	م	٣٥٠٠,٠	٢٣٦٢٤,٠٠	٠,٠٠	٢٣٦٢٤,٠٠	٥٢٦٣٤٢٧,٢٠	جارى	٥٢٦٣٤٢٧,٢٠	
٦	بالمتر المكعب أعمال توريد وفرش طبقة أساس من الاحجار الصلبة لمسافة لا تقل عن ١٢٠ كم	٣٧٦,٤	م	١٦٠٠٠,٠	١١٤٨٦٣,٠٠	٤٣٧٢,٠٠	١١٩٢٣٥,٠٠	٤٤٨٨٠٠٥٤,٠٠	جارى	٤٤٨٨٠٠٥٤,٠٠	
٦	بالمتر المكعب أعمال توريد وفرش طبقة أساس من الاحجار الصلبة لمسافة لا تقل عن ١٦٠ كم	٤٢٣,٦	م	٦٠٠٠,٠	٥٨٣٦٤,٠٠	٠,٠٠	٥٨٣٦٤,٠٠	٢٤٧٢٢٩٩٠,٤٠	جارى	٢٤٧٢٢٩٩٠,٤٠	
٧	بالمتر المسطح أعمال توريد و رش طبقة تشريب من البيتومين السائل متوسط التطاير M.C.30 بمعدل ٢,٢ كجم/م	٣٣,٠	م	٤٢٠٠٠,٠	٢٧٤١٢١,٠٠	٧٨٥٨,٠٠	٢٨١٩٧٩,٠٠	٩٣٠٥٣٠٧,٠٠	جارى	٩٣٠٥٣٠٧,٠٠	
٨	بالمتر المسطح أعمال توريد و رش طبقة لاصقة من البيتومين السائل سريع التطاير RC3000 بمعدل ٤,٤ كجم/م	١١,٠٠	م	١١٠٠٠,٠	٨٧٣٠٣٠,٠٠	٢٢٦٩٧٠,٠٠	١١٠٠٠٠,٠٠	١٢١٠٠٠٠,٠٠	جارى	١٢١٠٠٠٠,٠٠	
٩	بالمتر المسطح أعمال توريد و رش طبقة لاصقة من البيتومين السائل سريع التطاير RC3000 بمعدل ٥,٥ كجم/م	٤١,٠٠	م	٢٥٠٠,٠	١٧٧٦٧,٠٠	٠,٠٠	١٧٧٦٧,٠٠	٧٢٨٤٤٧,٠٠	جارى	٧٢٨٤٤٧,٠٠	
١٠	بالمتر المسطح توريد وفرش طبقة رابطة من الخرسانة الاسفلتية سمك ٧ سم بعد الدمك	١٨٩,٦	م	٤٧٠٠٠,٠	٣٧٤٨٥٨,٠٠	٤٠١٩٩,٠٠	٣٣٤٦٥٩,٠٠	٦٣٤٥١٣٤٦,٤٠	جارى	٦٣٤٥١٣٤٦,٤٠	
١١	بالمتر المسطح توريد وفرش طبقة سطحية من الخرسانة الاسفلتية سمك ٥ سم بعد الدمك	١٦٨	م	١١٠٠٠,٠	٨٤٥١٥٨,٠٠	٢٢٩٤٥٠,٠٠	١٠٧٤٦٠٨,٥٠	١٨٠٥٣٤٢٢٨,٠٠	جارى	١٨٠٥٣٤٢٢٨,٠٠	

تعليق مبلغ (٢٠٠٠٠٠٠) مائة الف جنيه
لمصاريف كلفة اعادة افسط بعد تقاطع
مخزنون خارج بنده شمال
في ساحة الجبلية بوسط الحامان
١٢
١٢

الإجمالي صفحة ١

٤٤٩٥١٦٨٣٥,٢٠	٠	٤٤٩٥١٦٨٣٥,٢٠
--------------	---	--------------

عن الشركة المنفذة

المكتب الفني
مهندس / عياد بشري
التوقيع /
مدير المشروع
مهندس /
التوقيع /

مهندس الاشراف

مهندس / أحمد حسن
التوقيع /

عن الهيئة العامة للطرق والكبارى

مدير عام المشروعات

مهندس / محمود الشيخ

التوقيع /

مدير عام الشؤون الادارية والمالية

مهندس / أحمد عبد الجواد

التوقيع /

مستخلص (١٠)
شاملة المدة من بداية الاعمال حتي ٢٠٢٥/٧/٢

الشركة المنفذة / شركة إس إيه للإنشاءات (أبناء حسن علام)
العقد رقم : ٢٠٢٢/٢٢ / ٢٠٢٣
أستلام الموقع ٢٠٢٢/٧/١٦

رقم	نوع العمل	الكمية (بمقدار الوحدة)	الكمية بالمتري	مقدار العمل الشاق لإجراء	مقدور الإصدار التي تمت خلال هذه المدة	جاري أو نهائي	جدة قيمة الأصل التي تمت إلى الآن	استقطاع أو حجز	البقي بعد الاستقطاع	ملاحظات
١٢	بالمتر المسطح أصصال توريد ودهان سافيتو لحواجز الخرسانية شامل أعمال نظافة السطح قبل الدهان طبقا لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري	٦٩	٣٠٠٠	١٥٦٣,٠٠	٠,٠٠	١٥٦٣,٠٠	١٠٧٨٤٧,٠٠		١٠٧٨٤٧,٠٠	
١٣	بالمتر المسطح توريد وتركيب طبقة من المنسج الصناعي جيجريد قوة شد ٣٠ نيوتن في الاتجاهين	٩٩	٧٥٠,٠٠	٥٥٨,٤٤	١٢٢٣٧,٠٠	٥٧٠,٢٨١,٠٠	٥٦٤٥٧٨١٩,٠٠		٥٦٤٥٧٨١٩,٠٠	
١٤	المتر المكعب تكسير خرسانة عادية ونقل المخلفات للمقلب العمومية. (مسافة النقل ١٠ كم)	٨٨	٤٠٠٠	١٩٨١,٠٠	٠,٠٠	١٩٨١,٠٠	١٧٤٣٢٨,٠٠		١٧٤٣٢٨,٠٠	
١٥	بالمتر المكعب تكسير خرسانة مسلحة ونقل المخلفات للمقلب العمومية. (مسافة النقل ١٠ كم)	١٩٢,٥	٦٠٠	٥٢٧,٠٠	٠,٠٠	٥٢٧,٠٠	١٠١٤٤٧,٥٠		١٠١٤٤٧,٥٠	
١٦	بالمتر الطولي إزالة بنشورات ونقل المخلفات للمقلب العمومية. (مسافة النقل ١٠ كم)	١٩,٨	٢٥٠٠	١٤١٢,٠٠	٠,٠٠	١٤١٢,٠٠	٢٧٩٥٧,٦٠		٢٧٩٥٧,٦٠	
١٧	بالمتر المكعب حفر استكشافي بعملة يدوية في أرض الموقع العام	٩٩,٠	٣٥٠	٢٤٩,٠٠	٠,٠٠	٢٤٩,٠٠	٢٤٦٥١,٠٠		٢٤٦٥١,٠٠	
١٨	بالمتر المكعب خرسانة عادية للأساسات وأسفل البلاطات الانتكالية بسمك ٣٠,٨ زلط ٣٠,٤ رم ٢٥٠ كجم أسمنت بورتلاندى عادى والمقاومة المميزة للمكبس للقياسي للخرسانة بعد ٢٨ يوم عن ٢٠٠ كجم سم ٢ ولا يتل محتوي الأسمنت ٢٥٠ كجم م ٣ والفئة تشمل كل ما يلزم لنهي العمل كاملاً طبقاً للشروط والمواصفات الفنية وتعليمات المهندس.	١٦٦٠	١٩٠٠	٩٥٨,٠٠	٠,٠٠	٩٥٨,٠٠	١٥٩٠٢٨,٠٠		١٥٩٠٢٨,٠٠	
	أ- علوة زيادة الاجهاد الي ٢٥٠ كجم م ٣ والمحتوي ٣٠٠ كجم م ٣	٨٥,٠	١٩٠٠	٩٥٨,٠٠	٠,٠٠	٩٥٨,٠٠	٨١٤٣٠,٠٠		٨١٤٣٠,٠٠	
١٩	بالمتر المكعب توريد وصب خرسانة مسلحة للسحبات والأساسات والبلاطات الانتكالية وكافة العناصر الإنشائية المدفونة على أن يكون الخلط والدمك ميكانيكي على ألا يتل المتانة المميزة للمكبس للقياسي للخرسانة المسلحة عن ٣٠٠ كجم سم ٢ بعد ٢٨ يوم ومحتوي الأسمنت لا يتل عن ٣٥٠ كجم م ٣ أسمنت بورتلاندى عادى	٢٤٠٠	٢٤٠٠	٨٣٠,٠٠	٠,٠٠	٨٣٠,٠٠	١٩٩٢٠٠٠,٠٠		١٩٩٢٠٠٠,٠٠	
	أ- علوة زيادة الاجهاد الي ٣٥٠ كجم م ٣ والمحتوي ٤٠٠ كجم م ٣	٨٥,٠	٢٤٠٠	٨٣٠,٠٠	٠,٠٠	٨٣٠,٠٠	٧٠٥٥٠,٠٠		٧٠٥٥٠,٠٠	
٢٠	بالطن توريد وتركيب ورص حديد تسليح من الصلب ٦٠/٤٠	٢٧٥٠٠	٢٨٠	٢٧٢,٠٠	٠,٠٠	٢٧٢,٠٠	٧٤٨٠٠٠٠,٠٠		٧٤٨٠٠٠٠,٠٠	
٢١	بالمتر المسطح طبقة حاملة من البيو تومين على البارد بوجه تحضيري ووجيان على البارد للأساسات وجميع الاجزاء المدفونة والسر يشتمل كل ما يلزم لنهي العمل كاملاً وذلك طبقاً لأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف وعلى استئصال اعتماد كافة المواد قبل التنفيذ وكل ما يلزم لنهي العمل كاملاً ونقل هتسي طبقاً لأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف.	٥٥,٠	٩٠٠٠	٤٠٤٧,٠٠	٠,٠٠	٤٠٤٧,٠٠	٢٢٢٥٨٥,٠٠		٢٢٢٥٨٥,٠٠	
٢٢	بالمتر الطولي إزالة حواجز فيو جيسرى كتلة،	١١٠	٦٠٠٠٠	٤٤٣٩٥,٠٠	٨٧٠,٠٠	٤٥٢٦٥,٠٠	٤٩٧٩١٥٠,٠٠		٤٩٧٩١٥٠,٠٠	
٢٥	بالمتر المكعب فك وإزالة تكسي من البش	١٩٢,٥	٦٠٠٠	١٧١٣,٠٠	٠,٠٠	١٧١٣,٠٠	٣٢٩٧٥٢,٥٠		٣٢٩٧٥٢,٥٠	
٢٦	بالمتر المكعب نقل المخلفات أو الإترية الزائدة أو الصغرية أو تكسير الخرسانة و الاستف للمقلب العمومية وتضهير وتبييض الموقع العام والفئة تشمل كل ما يلزم لنهي العمل على الوجه الأكمل طبقاً لأصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف (مسافة النقل ١٠ كم)	١٦٩,٦	٤٠٠٠	٧٠٨٠,٠٠	٠,٠٠	٧٠٨٠,٠٠	٩١٧٥٦٨,٠٠		٩١٧٥٦٨,٠٠	
٣١	بالمتر المسطح توريد وفرش رولات لشبك بوليستر مانع للانكسار الشروخ	١٤٠	٢٥٠٠	١٧٧٦٧,٠٠	٠,٠٠	١٧٧٦٧,٠٠	٢٤٨٧٣٨٠,٠٠		٢٤٨٧٣٨٠,٠٠	
٣٧	بالمتر الطولي توريد وتركيب فراصل كمند من نوع Thoma Joint تسمح بالحركة من (٢,٥ سم) إذا (إزم الأمر) (بإبعاد ١٠ سم عمق ٤٠ سم عرض) طبقاً لحسابات الهندسة من المتناول والمعتمدة من الهيئة على أن تقدم الكتل والوجات و عيدات من جميع المواد المستخدمة في الفواصل للهيئة لمن الاختبارات اللازمة قبل التوريد وتقديم خضرات وأسلوب التنفيذ للراجعة والاعتماد والفئة تشمل التكسير ونقل المخلفات للمقلب العمومية وكل ما يلزم لنهي العمل كاملاً طبقاً للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	٤٥٠٠	٢٠٠	١٥٧,٠٠	٠,٠٠	١٥٧,٠٠	٧٠٦٥٠٠,٠٠		٧٠٦٥٠٠,٠٠	
٣٨	بالمتر الطولي تنفيذ مرمرات عبارة عن وحدات من التيجوري و جبين بار تقاع ١٠٠ سم	٨٣٧,٠	٥٠٥	٥٠٥,٠٠	٠,٠٠	٥٠٥,٠٠	٤٢٢٦٨٥,٠٠		٤٢٢٦٨٥,٠٠	

الإجمالي

٢ صفحة

٧٨١٧٣٩٣٠,٦٠ ٠ ٧٨١٧٣٩٣٠,٦٠

مذہب المشروع

مبند / عیاد بشری
التوقيع / 

~~ميتن~~
النورع!

مبندوں الاشراف

مهندس / أحمد حسن

التوقيع /

عن أبيه العامة لتصرف والكبرى

مدير عام الشروعات

مفتي دس / محمود الشیخ

التوقيع !

مدير عام الشؤون الإدارية والمالية

مهندس / أحمد عبد الجواد

التَّوْقِيعِ

وزارة النقل

الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى
الإدارة المركزية للطريق الدائرى ومحاوره

٥/٣

ثانيا : أعمال ردم وتوسعة نفق المشير

مستخلص (١٠)
شاملة المدة من بداية الاعمال حتى ٢٠٢٥/٧/٢

عملية / مشروع اعمال تطوير وتوسعة الطريق الدائري من تقاطع كوبري جوزيف نيتو حتي تقاطع طريق الاوتوستراد بطول ٣١ كم شامل طريق الخدمة

الشركة المنفذة / شركة إتش إيه للإنشاءات (أبناء حسن علام)
العقد رقم : ٢٠٢٢/٢٢ / ٢٠٢٣
أستلام الموقع ٢٠٢٢/٧/١٦

رقم البند	نوع العمل	الفئات (بعد التفويض) جنيه	الوحدة	الكمية بالمقايضة	مقدار العمل السابق لإجرائه	مقدار الأعمال التي تمت خلال هذه المدة	جملة مقدار الأعمال التي تمت إلى الآن	جاري أو نهائي	جملة قيمة الأعمال التي تمت إلى الآن جنيه	إستقطاع أو حجز جنيه	الباقى بعد الإستقطاع جنيه	ملاحظات
٤٠	بالمتر المكعب تكسير وازالة المسطحات المنهارة بالرصف الحالى فى الاماكن التى يحددها المهندس المشرف ونقل ناتج التكسير خارج الموقع ومتوسط مسافة نقل ٤٠ كم وكل ما يلزم لنهول العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف والفئة شاملة اعادة تشغيل ودمك طبقة الاساس .	١٢٠	م³	٧٠٠	٦٥٥	٠	٦٥٥,٠	جارى	٧٨٦٠٠,٠٠		٧٨٦٠٠,٠٠	
٤١	بالمتر المكعب أعمال توريد وتشغيل أتربة صالحة للردم بمشون يبعد حوالى ١٠ كم عن الموقع ثم اعادة النقل لموقع العمل	٢٤٣	م³	٧٥٥٠٠	٧٥٣٠١	٠	٧٥٣٠١,٠	جارى	١٨٢٩٨١٤٣,٠٠		١٨٢٩٨١٤٣,٠٠	
٤٢	بالمتر المكعب توريد و ردم برمال نظيفة خالية من المواد العضوية الموردة من خارج الموقع بمعرفة المقاول بمشون يبعد حوالى ١٠ كم عن الموقع ثم اعادة النقل لموقع العمل	١٩٨	م³	٥٢٠٠٠	٥١٤٥٩	٠	٥١٤٥٩,٠	جارى	١٠١٨٨٨٨٢,٠٠		١٠١٨٨٨٨٢,٠٠	
٤٣	بالمتر المكعب توريد وتنفيذ رمل مثبت بالاسمنت خلف الحوائط الخرسانية علي الا يقل محتوى الاسمنت البورتلاندي العادي عن ١٥٠ كجم/م³	٧٩٦	م³	١٢٠٠	٥٣١	٠	٥٣١,٠	جارى	٤٢٢٦٧٦,٠٠		٤٢٢٦٧٦,٠٠	
٤٤	ببالمتر المسطح فك حديد كريتال اعلي الاسوار مع نقل الحديد الي مخازن الهيئة بورش الكبارى بمدينة نصر ونهول العمل كاملا	١٠٠	م²	١٧٦٠	١٧٥٨	٠	١٧٥٨,٠	جارى	١٧٥٨٠٠,٠٠		١٧٥٨٠٠,٠٠	
٤٥	بالمقطوعة اعمال تامين السلامة علي الطريق اثناء التنفيذ وتشمل اعمال علامات التحويلات المؤقتة واللوحات التحذيرية المتحركة وعلامات تحذيرية مضيئة	١٨٥٠٠٠	مقطوعة	٢	٢	٠	٢,٠	جارى	٣٧٠٠٠٠,٠٠		٣٧٠٠٠٠,٠٠	
الإجمالي - - - - - صفحة ٣												
							٢٩٥٣٤١٠١		٢٩٥٣٤١٠١	٠	٢٩٥٣٤١٠١	

عن الشركة المنفذة

مدير المشروع

المكتب الفني

مهندس / عياد بشري

مهندس /

التوقيع /

التوقيع /

مهندس الاشراف

مهندس / أحمد حسن

التوقيع /

عن الهيئة العامة للطرق والكبارى

مدير عام المشروعات

مهندس / محمود الشيوخ

مهندس / أحمد عبد الجواد

التوقيع /

التوقيع /

ثالثاً : أعمال ردم وتوسعة نفق الاكاديمية

مستخلص (١٠)
شاملة المدة من بداية الاعمال حتى ٢٠٢٥/٧/٢الشركة المنفذة / شركة إتش إيه للإنشاءات (أبناء حسن علام)
العقد رقم : ٢٠٢٢/٢٢ / ٢٠٢٣
أستلام الموقع ٢٠٢٢/٧/١٦

رقم البند	نوع العمل	الفئات (بعد التفاوض) جنيه	الوحدة	الكمية بالمقايضة	مقدار العمل السابق اجراؤه	مقدار الأعمال التي تمت خلال هذه المدة	جملة مقدار الأعمال التي تمت إلى الآن	جارى أو نهائى	جملة قيمة الأعمال التي تمت إلى الآن	إستقطاع أو حجز	الباقى بعد الإستقطاع	ملاحظات
٤٧	بالمتر المكعب تكسير وازالة المسطحات المنهارة بالرصف الحالى فى الاماكن التى يحددها المهندس المشرف ونقل ناتج التكسير خارج الموقع ومتوسط مسافة نقل ٤٦ كم وكل ما يلزم لنهوى العمل كاملاً طبقاً لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف والفئة شاملة اعادة تشغيل ودمك طبقة الاساس .	١٣٥	م³	١٠٠٠	٩٢٧	٠	٩٢٧,٠	جارى	١٢٥١٤٥,٠٠		١٢٥١٤٥,٠٠	
٤٨	بالمتر المكعب أعمال توريد وتشغيل أثربة صالحة للردم بمشون يبعد حوالى ١٢ كم عن الموقع ثم اعادة النقل لموقع العمل ومطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام المعدات بسمك لايزيد عن ٢٥ سم لإستكمال المنسوب التصميمى لتشكيل الجسر والاكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن ١٠%) ورشها بالمياه الاصولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة ودمك الجيد بالهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة (٩٥%) من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة في مناطق الدلتا ذات الطبيعة الزراعية الكثيفة والكثافات المرورية العالية أو داخل المدن السكنية المزدهمة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف مسافة النقل حتى مسافة ٨٠ كم	٣٥٢	م³	٦٢٠٠٠	٦١٠٨٢	٠	٦١٠٨٢,٠	جارى	٢١٥٠٠٨٦٤,٠٠		٢١٥٠٠٨٦٤,٠٠	
٤٩	بالمتر المكعب توريد و ردم برمال نظيفة خالية من المواد العضوية الموردة من خارج الموقع بمعرفة المقاول بمشون يبعد حوالى ١٢ كم عن الموقع ثم اعادة النقل لموقع العمل لادخال الردم على طبقات لا يزيد سمك الطبقة عن ٥٠ سم مع الغمر بالمياه و الدمك الجيد باستخدام الآلات الميكانيكية للحصول على أعلى كثافة جافة والسعر يشمل حتى منسوب ٣ متر من سطح الارض وكل ما يلزم لنهوى العمل كاملاً طبقاً لأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف مسافة النقل حتى مسافة ٧٠ كم	٢٥٠	م³	٢٤٠٠٠	٢٣٦٩٧	٠	٢٣٦٩٧,٠	جارى	٥٩٢٤٢٥٠,٠٠		٥٩٢٤٢٥٠,٠٠	
٥٠	بالمتر المكعب توريد وتنفيذ رمل مثبت بالإسمنت خلف الحوائط الخرسانية علي الا يقل محتوى الأسمنت البورتلاندي العادي عن ١٥٠ كجم/م³	٨٤٣	م³	١٤٠٠	١٣٢٢	٠	١٣٢٢,٠	جارى	١١١٤٤٤٦,٠٠		١١١٤٤٤٦,٠٠	
٥١	بالمتر المسطح فك حديد كريتال اعلي الاسوار مع نقل الحديد الي مخازن الهيئة بورش الكبارى بمدينة نصر ونهوى العمل كاملاً والبند شامل مما جميعه طبقاً لأصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	١٢٠	م²	١٣٧٠	١٣٦٣	٠	١٣٦٣,٠	جارى	١٦٣٥٦٠,٠٠		١٦٣٥٦٠,٠٠	
٥٢	بالمتر المكعب نقل المخلفات أو الاتربة الزائدة أو الصخرية أو تكسير الخرسانة و الاسفلت للمقابل العمومية وتطهير وتمهيد الموقع العام والفئة تشمل عمل كل ما يلزم لنهوى العمل على الوجه الاكمل طبقاً لأصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف (مسافة النقل ٤٦ كم)	١٠٠	م³	٣٥٠٠	٢٧٥٤	٠	٢٧٥٤,٠	جارى	٢٧٥٤٠٠,٠٠		٢٧٥٤٠٠,٠٠	
٥٣	باليومية ايجار سور من الشدة المعدنية وشبك من الخيش مربوط بافيز بلاستيك بطول ١٢٠٠ م/ط والبند بجميع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف وطبقاً لمسافات النقل.	١١٧٠٠	يوم	٣٠	٣٠	٠	٣٠,٠	جارى	٣٥١٠٠٠,٠٠		٣٥١٠٠٠,٠٠	
٥٤	بالمقطوعة اعمال تامين السلامة علي الطريق اثناء التنفيذ وتشمل اعمال علامات التحويلات المؤقتة واللوحات التحذيرية المتحركة وعلامات تحذيرية مضيئة	١٨٥٠٠٠	مقطوعة	٦	٥	٠	٥,٠	جارى	٩٢٥٠٠٠,٠٠		٩٢٥٠٠٠,٠٠	
الإجمالي												
							٣٠٣٧٩٦٦٥		٣٠٣٧٩٦٦٥	٠	٣٠٣٧٩٦٦٥	

عن الشركة المنفذة

مدير المشروع

المكتب الفنى

مهندس / عياد بشرى

مهندس /

التوقيع

التوقيع

عن الهيئة العامة للطرق والكبارى

مدير عام المشروعات

مهندس / محمود الشيخ

مهندس / أحمد عبد الجواد

التوقيع

التوقيع

مهندس الاشراف

مهندس / أحمد حسن

التوقيع

وزارة النقل

الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى
الإدارة المركزية للطريق الدائرى ومحاوره

٥/٥

بنود مستجدة

مستخلص (١٠)
شاملة المدة من بداية الاعمال حتى ٢٠٢٥/٧/٢

الشركة المنفذة / شركة إتش إيه للإنشاءات (أبناء حسن علام)
العقد رقم : ٢٠٢٢/٢٢ / ٢٠٢٣
أستلام الموقع ٢٠٢٢/٧/١٦

عملية / مشروع اعمال تطوير وتوسعة الطريق الدائري من تقاطع كوبري جوزيف تيتو حتى تقاطع طريق الاوتوستراد بطول ٣١ كم شامل طريق الخدمة

رقم البند	نوع العمل	الفئات (بعد التفاوض) جنيه	الوحدة	الكمية بالمقايضة	مقدار العمل السابق لإجراؤه	مقدار الأعمال التي تمت خلال هذه المدة	جملة مقدار الأعمال التي تمت إلى الآن	جاري أو نهائي	جملة قيمة الأعمال التي تمت إلى الآن جنيه	إستقطاع أو حجز جنيه	الباقى بعد الإستقطاع جنيه	ملاحظات
٥٥	بالمتر الطولي توريد مواسير PVC قطر ٦ بوصة وضغط ٦ بار	٣٥٠	م/ط	٣٠٠	٢١٦,٠٠	٠,٠٠	٢١٦,٠٠	جاري	٧٥,٦٠٠,٠٠		٧٥٦,٠٠,٠٠	
٥٦	بالمتر الطولي أعمال جسات بالبر لتحديد أطوال الخوازيق ويشمل تقديم تقرير الاستشاري	٤٥٠	م/ط	٢٠٠	٩٠,٥٠	٠,٠٠	٩٠,٥٠	جاري	٤٠,٧٢٥,٠٠		٤٠٧٢٥,٠٠	
٥٧	بالمتر المكعب توريد وصب خرسانة مسلحة للحوائط الساندة مع استخدام أسمنت بروتلاندي عادي والمقاومة المميزة للمكعب القياسي للخرسانة المسلحة عن ٣٥٠ كجم / سم ٢ بعد ٢٨ يوم ومحتوي الاسمنت لا يقل عن ٤٠٠ كجم / م ٣ مع معالجة الخرسانة بعد الصب طبقا للمواصفات	٣٤٧٠	م ٣	٩٥٠	٦٩٥,٠٠	٠,٠٠	٦٩٥,٠٠	جاري	٢,٤١١,٦٥٠,٠٠		٢٤١١٦٥٠,٠٠	
٥٨	بالمتر المربع أعمال توريد وتنفيذ دهانات أيبوكسية ذات مرونة ومقاومة عالية للتآكل والعوامل الجوية بسمك نهائي جاف لا يقل عن ٢٥٠ ميكرون لزوم القطاعات المعدنية القائمة فوق أنفاق الدائري والبند يشمل الاتي :- ١- تنظيف السطح مع إزالة جزئية للدهان القائم وتجهيز السطح قبل الدهان لزوم القطاعات المعدنية للكوبري القائم باستخدام water jet ٢- توفير المواد اللازمة للتنشيط ودهان القطاعات المعدنية. ٣- دهان الطبقة الاولى بسمك نهائي جاف ٢٠٠ ميكرون ودهان الطبقة الثانية بسمك نهائي جاف ٥٠ ميكرون والفئة تشمل توفير العدد والادوات اللازمة لنهاى الاعمال نهوا كاملا طبقا لاصول الصناعة والرسومات والمواصفات الفنية وتعليمات المهندس المشرف	٢٨٠	م ٢	١٧١٠٠	١٧٠٤٠,٠٠	٠,٠٠	١٧٠٤٠,٠٠	جاري	٤,٧٧١,٢٠٠,٠٠		٤٧٧١٢٠٠,٠٠	
الإجمالي - الصفحة ٧												
الإجمالي - قيمة الاعمال (صفحة ١ & ٢ & ٣ & ٤ & ٥ & ٦ & ٧)												
اجمالي ما تم صرفه في مستخلص ٩												
اجمالي قيمة مستخلص ١٠												
									٧,٢٩٩,١٧٥,٠٠	٠	٧٢٩٩١٧٥,٠٠	
									٥٩٤,٩٠٣,٧٠٦,٨٠	٠	٥٩٤٩٠٣٧٠٦,٨٠	
										٠	٥٤٢٠٢٥٥٤٠,٦٠	
											٥٢٨٧٨١٦٦,٢٠	

عن الشركة المنفذة

المكتب الفني

مهندس / عياد بشري

مهندس /

التوقيع /

التوقيع /

مهندس الاشراف

مهندس / أحمد حسن

التوقيع /

عن الهيئة العامة للطرق والكبارى

مدير عام المشروعات

مهندس / محمود الشيخ

مهندس / أحمد عبد الجواد

التوقيع /

التوقيع /

مدير الادارة المركزية للطريق الدائري ومحاوره

مهندس / مشيرة السيد عبدالله

التوقيع /



٢٠٢٣