

عن عملية : تنفيذ الجسر الترابي والأعمال الصناعية بقطاعات مشروع إنشاء القطر الكهربائي السريع (السفحة - العاصمة الإدارية - العطين الجديدة - مطروح)

في المسافة من الكيلو ١٨٩٦٠٠٠ إلى الكيلو ١٩٠٦٠٠٠ بطول ١ كم اتجاه برج العرب
تنفيذ / شركة الشديد للمقاولات العمومية في الفترة من بدء العمل حتى تاريخ: ٢٠٢٥-٠٦-٢٥

مستخلص جاري (٣)

رقم العقد رقم (٢٠٢٥ / ٢٠٢٤ / ١٠٠٣) اتجاه برج العرب

رقم البند	بيان الأعمال	الوحدة	الفئة	الكمية حسب المقاييس	مقدار العمل السابق اجراؤه	مقدار الاعمال التي تمت خلال هذه المدة	اجمالي مقدار الاعمال التي تمت حتى الان	جاري ام نهائي	جمله قيمه الاعمال التي تمت حتى الان جنيه	استقطاع او حجز جنيه	الباقى بعد الاستقطاع جنيه	ملاحظات
	اعمال الردم Embankment											
٩	بالمتر المكعب اعمال تحميل وتوريد ونقل التربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام آلات التسوية بسبك لا يزيد عن ٥٠ سم حتى منسوب -٢ متر وبمسك لا يزيد عن ٢٥ سم لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر والاكثاف (نسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن ١٥%) ورشها بالمياء الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراست للوصول الى اقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتدلة والبند بجميع مشتعلاته طبقاً لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف. -مسافة النقل حتى ٢ كم يتم احتساب علاوة ٢,٥ جنيه لكل ١ كم وذلك حتى مسافة نقل ١٠٠ كم و ٢,١٥ جنيه لكل ١ كم زيادة عن مسافة نقل ١٠٠ كم . -السرر يشمل عمل تشوينات و تخليط و اختبارات و نقل لموقع العمل حتى مسافة ٢ كم. -السرر لا يشمل قيمة المادة المحجيرة.	٣م	٨٥,٠٠٠	٨٤٠,٠٠٠,٠٠	١٨٢٣٠,٠٠	٠٠,٠٠	١٨٢٣٠,٠٠	جاري	١٥٤٩٥٥٠,٠٠	٠٠,٠٠	١٥٤٩٥٥٠,٠٠	التقرير متواجده مبدئي شهري اسبوعي المهندسون وفريق العمل متواجدون المعدات متواجده المعمل متواجد البرنامج الزمني متواجد اصال تأمين وسلامة المرور متواجده لوحات المشروع متواجده المستلزمات والمهمات متواجده وثيقة التأمين متواجده
	علاوة مسافة النقل لمسافة ٥٤ كم بمقدار ٢,٥ لكل كم زياده عن ٢م (٢-٥٤) كم	٣م	١٣٠,٠٠		١٨٢٣٠,٠٠	٠٠,٠٠	١٨٢٣٠,٠٠	جاري	٢٣٦٩٩٠,٠٠	٠٠,٠٠	٢٣٦٩٩٠,٠٠	
	علاوة الكرت والموازن بمقدار ١٣ جنيه	٣م	١٣,٠٠		١٨٢٣٠,٠٠	٠٠,٠٠	١٨٢٣٠,٠٠	جاري	٢٣٦٩٩٠,٠٠	٠٠,٠٠	٢٣٦٩٩٠,٠٠	
	علاوة قيمه المحجيره بعد اضافة نسبة الدمك والاستقطاعات والأرباح التجارية (١,٢٠١,٢٥٠*٤٧)	٣م	٧٠,٥٠		١٨٢٣٠,٠٠	٠٠,٠٠	١٨٢٣٠,٠٠	جاري	١٢٨٥٢١٥,٠٠	٠٠,٠٠	١٢٨٥٢١٥,٠٠	
١١	أعمال تحميل وتوريد ونقل تربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام آلات التسوية في المنطقة المحصورة بين حائط الكيستون والجسر الترابي المنفذ سابقاً لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر والاكثاف بالتتالي مع صب الجسم الخرساني للكيستون ومن ثم الردم بعد اجراء الاختبارات لكل طبقة ثم استكمال الردم بالمسك المسموح (طبقاً للكيستون المنفذ) (نسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن ١٥%) ورشها بالمياء الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراست للوصول الى اقصى كثافة جافة (٩٥% من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتدلة والبند بجميع مشتعلاته طبقاً لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف - في حالة طلب جهاز الإشراف زيادة نسبة الدمك عن ٩٥% بحسب زيادة ١ جنيه على زيادة نسبة الدمك لكل ١% - يتم احتساب علاوة النقل ٢,٥ جنيه / كم حتى مسافة ١٠٠ كم ثم ٢,١٥ جنيه / كم . - السرر يشمل عمل تشوينات و تخليط و اختبارات و نقل لموقع العمل حتى مسافة ٢ كم. - السرر يشمل الاختبارات Plate Load Test بالمعدل المتطابق لمواصفات المشروع .	٣م	٢٧٥,٠٠	٣٨٠,٠٠٠,٠٠	١١٠٠٠,٠٠	١١٢٧٠,٠٠	٢٢٢٧٠,٠٠	جاري	٦١٢٤٢٥٠,٠٠	٠٠,٠٠	٦١٢٤٢٥٠,٠٠	
	علاوة مسافة النقل لمسافة ٥٤ كم بمقدار ٢,٥ لكل كم زياده عن ٢م (٢-٥٤) كم	٣م	١٣٠,٠٠		١١٠٠٠,٠٠	١١٢٧٠,٠٠	٢٢٢٧٠,٠٠	جاري	٢٨٩٥١٠,٠٠	٠٠,٠٠	٢٨٩٥١٠,٠٠	
	علاوة الكرت والموازن بمقدار ١٣ جنيه	٣م	١٣,٠٠		١١٠٠٠,٠٠	١١٢٧٠,٠٠	٢٢٢٧٠,٠٠	جاري	٢٨٩٥١٠,٠٠	٠٠,٠٠	٢٨٩٥١٠,٠٠	
	علاوة قيمه المحجيره بعد اضافة نسبة الدمك والاستقطاعات والأرباح التجارية (١,٢٠١,٢٥٠*٤٧)	٣م	٧٠,٥٠		١١٠٠٠,٠٠	١١٢٧٠,٠٠	٢٢٢٧٠,٠٠	جاري	١٥٧٠٠٣٥,٠٠	٠٠,٠٠	١٥٧٠٠٣٥,٠٠	
	الاجمالي (ستة عشر مليون وثلاثمائة وعشرين ألف وخمسمائة وخمسون جنيه فقط لا غير)											١٦٣٢٠٥٥٠,٠٠

مدير عام المشروعات
م / ايمن محمد
التوقيع /

مدير المشروع (الهيئة)
م / ايمن محمد
التوقيع /

استشاري الملك (سوبرا)
م / عبد الناصر سيف النصر
التوقيع /

استشاري الهيئة مكتب (انترناش كونسولتج)
م / عبد المقيم علي (مدير المكتب الفني)
التوقيع /

استشاري المساحة (مكتب XYZ)
م / شريف ماهر
التوقيع /

مدير المشروع الشركة المنفذة
م / محمد عبد الحفيظ
التوقيع /

مدير عام الشؤون المالية والإدارية
استاذ / مصطفى عبد الجواد
التوقيع /

سبق صرفها الى
المحاسب

أقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وإن المبالغ المبينة بظهوره وقدره
المقاول تحريراً في / ٢٠٢
على الحساب
بنفع الى المقاول مبلغ
ملاحظة الفئات
تحريراً في / سنة ٢٠٢

مدير عام الشؤون المالية والإدارية
استاذ / مصطفى عبد الجواد
التوقيع /

مدير عام الشؤون المالية والإدارية
استاذ / مصطفى عبد الجواد
التوقيع /