

مقدار الأعمال من بدايه الأعمال حتى ٢٠٢٥/٠٧/١٤

مستخلص جاري رقم ١

عقد رقم (٢٠٢٥/٢٠٢٤/١٠٣٠) بتاريخ ٢٠٢٥/٦/٣٠

رقم البند	بيان الأعمال	القيمة		الوحدة	كمية المقايضة	مقدار العمل السابق لإجرائه	مقدار الأعمال التي تمت في خلال هذه المدة	مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	جاري نهائي	قيمة جملة الأعمال التي تمت حتى الآن		استقطاع أو حجز	الباقى بعد الاستقطاعات	ملاحظات
		جنية	العملة							جنية	جنية			
١	بالمر المكعب خفر في الدرية التماسكة وشبديه التماسك بالمعق المطلوب حتي الوصول عمق الخراب المنسوب الصالح للتأسيس حسب الأبعاد والمقاسات الموضحة بالرسومات التنفيذية والسعر يشمل سند جوائز الحفر وإزالة أي عوائق متعرجة وتزج مياه الرشح إذا لزم الأمر ونقل فواتح الحفر الزائدة إلى المقالب العمومية والبند شامل ما جسيمه طبقاً لأصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	١٦١,٠٠٠		م³	٣,٥٠٠	٠,٠٠٠	٣,٤٠٠,٠٠٠	٣,٤٠٠,٠٠٠		٥٤٧٤٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٥٤٧٤٠,٠٠٠	تم تطبيق بنصوص العقد	
٢	بالمر المكعب خفر استكشافات بعملية بادية في أرض الموقع العام (مطلة أو طينية أو تربة شديدة التماسك) بالمعق المطلوب طبقاً للرسومات التنفيذية وطبقاً للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	١٢٣,٠٠٠		م³	٥٠٠	٠,٠٠٠	٢٠٠,٠٠٠	٢٠٠,٠٠٠		٢٤٦٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٤٦٠٠,٠٠٠	١- مدير المشروع متواجد والمهندسون متواجدون ٢- المكتب متواجد ٣- المعمل متواجد ٤- المعلومات التخزينية والإرشادية متواجدة ٥- التقارير الشهرية والتقارير المبذولة والبرنامج الزمني متواجد ٦- لاقطات المشروع متواجدة ٧- فني تأمين وسلامة المرور متواجد ٨- وثيقة التأمين متواجدة ٩- يتم خصم مبلغ و قدره (٢٤٢٧,٥٠) جنية قيمة التجارب العملية بمعمل المنطقة.	
٦	بالمر الطولي توريب وتركيب مواسير مياه UPVC ضغط جوي ١٦ بار قطر ٦ بوصة من مصر الجحاز أو ما يعادلها لزوم خط المياه واختيارها بعد التركيب والسعر يشمل جميع التوصيلات و المتفرقات طبقاً للمواصفات والرسومات وعمل كل ما يلزم لنهوا العمل نهواً كاملاً طبقاً لأصول الصناعة و مواصفات شركة المياه و تعليمات المهندس المشرف.	١,٥٣٠,٠٠٠		م.خط	٢,٥٠٠	٠,٠٠٠	١,٦٠٠,٠٠٠	١,٦٠٠,٠٠٠		٢٤٤٨٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٤٤٨٠,٠٠٠		
٧	بالمر المكعب قوريد وتشغيل رمال نظيفة أو تربة زلطية موزدة من خارج الموقع حول الاساسات وحول جسم الكوبري وحسب تعليمات المهندس المشرف والسعر يشمل الردم طبقات لا يزيد سمك أي منها عن ٢٥ سم مع الرش بالمياه والدمك جيداً باستخدام آلات الدمك الميكانيكي للوصول إلى أقصى كثافة جافة وكل ما يلزم لنهوا العمل كاملاً طبقاً لأصول الصناعة و تعليمات المهندس المشرف - مسافة نقل ٤٠ كم	٢٠٤,٠٠٠		م³	٣,٥٠٠	٠,٠٠٠	٢,٤٩٩,٠٠٠	٢,٤٩٩,٠٠٠		٥٠٩٧٩٦,٠٠٠	٠,٠٠٠	٥٠٩٧٩٦,٠٠٠		
٨	بالعد إنشاء غرفة الخرساته مسلحه بإبعاد داخلية من (١,٥*١,٥) م تركيب المحاسن اللازمه محمل على البد توريب وتركيب غطاء من البوع (GRB) حمولة ٤٠ طن على أن يكون حديد التسليح نسبة لا تزيد عن ١٢٠ كجم /م² مع تشطيب الغرفه من الداخل وعزلها من الخارج بتبوتوم علي أن يتم التنفيذ طبقاً لأصول الصناعة و تعليمات المهندس المشرف	٧١,٢٠٠,٠٠٠		عدد	١٨	٠,٠٠٠	٧,٠٠٠	٧,٠٠٠		٤٩٨٤٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٤٩٨٤٠,٠٠٠		
٩	بالعد توريب وتركيب محبس بوابة قطر ٦ بوصة (150 سم) مم وسعر البند يشمل وصلات الفك والتركيب ووصلات الحفاظ مما جسيمه والتوصيل للمحس حتي غرف المحاسن وكل ما يلزم لنهوا الأعمال المواصفات الفنية وأصول الصناعة والتنفيذ وتعليمات المهندس المشرف على التنفيذ.	٦٢٠,٠٠٠,٠٠٠		عدد	٦	٠,٠٠٠	٥,٠٠٠	٥,٠٠٠		٣١٠٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣١٠٠٠٠,٠٠٠		
١٠	بالعد توريب وتركيب محبس بوابة قطر ٤ بوصة (100 سم) وسعر البند يشمل وصلات الفك والتركيب ووصلات الحفاظ مما جسيمه والتوصيل للمحس حتي غرف المحاسن وكل ما يلزم لنهوا الأعمال المواصفات الفنية وأصول الصناعة والتنفيذ وتعليمات المهندس المشرف على التنفيذ.	٤٩,٨٠٠,٠٠٠		عدد	٦	٠,٠٠٠	٢,٠٠٠	٢,٠٠٠		٩٩٦٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٩٩٦٠٠,٠٠٠		
١١	بالعد توريب وتركيب محبس بوابة قطر ٢ بوصة (50 سم) وسعر البند يشمل مستازمات التوصيل مما جسيمه وكل ما يلزم لنهوا الأعمال المواصفات الفنية وأصول الصناعة والتنفيذ داخل غرفه من الطوب المصمت شامل العطاء اذا لزم الأمر و يتم التنفيذ طبقاً لتعليمات المهندس المشرف على التنفيذ.	٤٤,٧٥٠,٠٠٠		عدد	٦	٠,٠٠٠	٢,٠٠٠	٢,٠٠٠		٨٩٥٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٨٩٥٠٠,٠٠٠		
الإجمالي											٤,٥٢٧,٢٩٦,٠٠٠			
فقط أربعة ملايين وخمسمائة وسبعة و عشرون ألفاً ومائتان وستة وتسعون جنيهاً مصرياً لا غير														

رئيس الإدارة المركزية بالمنطقة الحادية عشر - جنوب سيناء

مهندس / احمد الطحان

المؤلف

مدير إدارة المشروعات

م / محمد الشعات

3

مدير مشروع الهيئة

م / محمد سامي

..

مهندس الهيئة

م / محمد سليم

॥

1

م/ص

三

الشركة المنفذة

مدير المشروع

م / احمد مصطفى