



كشف رقم (٤) ختامي
عملية : أعمال الجسر الترابي للخط الأول لمشروع إنشاء القطار السريع قطاع العين السفينة المسافة من الكم ٢٢٠٠٠ الي الكم ٣٣٠٠٠ كم بطول ١ كم
تنفيذ : المؤسسه المصرية للهندسة والتجارة عن المده من بدء العمل الي ١٥ / ١ / ٢٠٢٤

العقد رقم (٢٠٢٤/٢٠٢٣/٦٣٧) في ٢٠٢٣/١١/١

رقم البند	نوع العمل	الفئة	الوحدة	مقدار العمل السابق اجراؤه	مقدار الاعمال التي تمت خلال هذه المدة	مقدار الاعمال التي تمت حتى الان	جاري / نهائي	جملة مقدار الاعمال التي تمت حتى الان	استقطاع او حجز	الباقى بعد الاستقطاع	الملاحظات
١	أعمال تحميل و نقل أتربة صالحة للردم مطابقة للمواصفات مسافة النقل ٦,٣ كم	جنية	م٣	١٣٥٠٠,٠٠	٢٠٣٣,٠٠	١٥٥٣٣,٠٠	ختامي	١١٣٧٠١٥,٦٠	جنية	١١٣٧٠١٥,٦٠	(١) يراعى تطبيق بنود التعاقد . (٢) المهندسون متواجدون . (٣) العلامات الارشادية والتحذيرية متواجدة . (٤) لافتات العملية متواجدة . (٥) المكتب متواجد . (٦) المعمل متواجد . (٧) فنى تأمين سلامة المرور متواجد . (٨) التقارير الشهرية والنصف شهرية والاسبوعية والبرنامج الزمنى متواجد . (٩) بوليصة التأمين تبدأ من ٣ / ١٢ / ٢٠٢٣ وتنتهى فى ٣ / ٨ / ٢٠٢٤ . (١٠) اسعار مذكرة عرض السيد اللواء مهندس / رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطرق والكباري اسعار بعد مايو ٢٠٢٣
٢	أعمال توريد و فرش و دمك طبقة تأسيس (Prepared Subgrade) مسافة نقل ٦,٣ كم	جنية	م٣	٤٠٠٠,٠٠	٥٦٥,٠٠	٤٥٦٥,٠٠	ختامي	١٧٥٩٨٠٧,٥٠	جنية	١٧٥٩٨٠٧,٥٠	
٣	أعمال توريد و فرش و دمك طبقة أساس (Subbalast) مسافة نقل ٦,٣ كم	جنية	م٣	٥٥٠٠,٠٠	٣٥٤,٠٠	٥٨٥٤,٠٠	ختامي	٢٣١٢٣٣٠,٠٠	جنية	٢٣١٢٣٣٠,٠٠	
٤	أعمال توريد و صب خرسانه عادية سمك ١٥ سم لحماية الأكتاف و الميول الجانبية ذات إجهاد لا يقل عن ٢٥٠ كجم / سم٢	جنية	م٢	٢٧٠٠٠,٠٠	٤٧٧٥,٠٠	٣١٧٧٥,٠٠	ختامي	١٣٧٢٦٨٠٠,٠٠	جنية	١٣٧٢٦٨٠٠,٠٠	
٥	أعمال توريد و صب خرسانه عادية لخدمات الحماليات و الميول الجانبية ذات إجهاد لا يقل عن ٢٥٠ كجم / سم٢	جنية	م٣	٨٠,٠٠	٦٧,٠٠	١٤٧,٠٠	ختامي	٣٩١٧٨٤,٤٠	جنية	٣٩١٧٨٤,٤٠	
الإجمال											١٩٣٢٧٧٣٧,٥٠
تسعة عشر مليوناً وثلاثمائة وسبعة وعشرون ألفاً وسبعمائة وسبعة وثلاثون جنيهاً وخمسون قرشاً لا غير											
الشركة المنفذة المصرية للهندسة والتجارة م/م التوقيع / E.C.E.T ب.أ.ف.س: ٧٣٣٠ / ١٣٦ / ٧١٢	استشاري الهيئة (XYZ) م/م التوقيع /	استشاري الهيئة مهندس المشروع / التوقيع / مدير المشروع / التوقيع /	استشاري الهيئة مهندس المشروع / التوقيع / مدير المشروع / التوقيع /	استشاري العام (شركة سيسترا) م/م التوقيع /	الهيئة العامة للطرق و الكباري مهندس الإشراف م/م محمد سامي التوقيع / رجوع فوجد صحة تحرير في ١٢ / ٧ / ٢٠٢٤	رئيس الإدارة المركزية أحمد الطحان	يعتمد،،،،، م/م				