

الموضوع :-

بخصوص عملية : اعمال رفع كفاءة واعادة رصف
طريق زفتي / حنون / كفر كلا الباب (القطاع الثاني) بطول
٥ كم مركز / زفتي / محافظة الغربية ضمن المبادرة
الوطنية (حياء كريمة)

تنفيذ : مكتب المصطفى للمقاولات واانشاء ورصف
الطرق



وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكباري
التقيد : ٢٠٢٤ /
التاريخ : / /

السيد المهندس / رئيس الإدارة المركزية لتنفيذ وصيانة الطرق

تحية طيبة ي وبعد

نتشرف بأن نرفق لميادتك طيه المستخلص رقم (٦) ختامى للعملية عاليه هذا وقد بلغت قيمة

الاعمال مبلغ (٣٣٤٣٥٨.٠٣) جنيها

برجاء التكرم بالإحاطة والتنبيه باللازم

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

طنطا في ٢٠٢٥ / ٧ / ١٤
مرافقات

- (١) مستخلص اصل = ٣ صور
- (١) استمارة ٥٠ ح.ع
- (١) تقرير اعمال
- (١) تجارب عملية
- احمد مجود



التوقيع

مهندسة/

شيماء احمد عامر

رئيس الادارة المركزية للمنطقة الرابعة (وسط الدلتا)



بخصوص

عملية رفع كفاءة واعادة رصف طريق زفتى / حنون / كفر كلا الباب (المرحلة الثانية) بطول ٥ كم -

ضمن المبادرة الرئيسية حياة كريمة

تنفيذ : مكتب المصطفى للمقاولات والشاء ورصف الطرق

شهادة رقم (١)

- (١) تاريخ بدء العمل ٢٠٢٣/٩/١٧
- (٢) مدة العملية حسب العقد ٦ شهور
- (٣) اضافة مدة قدرها ٦ اشهر
- (٤) تاريخ نهو الاعمال طبقا العقد ٢٠٢٤/٣/١٦
- (٥) تاريخ النهو طبقا لآخر مد مدة ٢٠٢٤/٩/١٥
- (٦) تاريخ النهو الفعلي ٢٠٢٤/٩/١
- (٧) تم ارفاق جميع التجارب العملية التي اجريت مع المستخلص الختامي

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

طنطا في ٢٠٢٥ / ٧ / ٢

() التوقيع
مهندسة /
شيماء احمد عامر
رئيس الادارة المركزية للمنطقة الرابعة (وسط الدلتا)



وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والمواصلات
القيد: ٢٠٢٥ /
التاريخ: / /

بخصوص

عملية رفع كفاءة واعادة رصف طريق زفتى / حنون / كفر كلا الباب (المرحلة الثانية) بطول ٥ كم -

ضمن المبادرة الرئيسة - حياة كريمة

تنفيذ : مكتب المصطفى للمقاولات وانشاء ورصف الطرق

شهادة رقم (٢)

قامت المنطقة بمراجعة المستخلص فنيا وقامت بحصر الكميات الختامية وتلاحظ انها
مطابقة لما ورد بالمستخلص الختامي

طنطا في ٢٠٢٥ / ٧ / ٢



التوقيع
مهندسة/

شيماء احمد عامر

رئيس الادارة المركزية للمنطقة الرابعة (وسط الدلتا)



وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكباري
القيد: ٢٠٢٥ /
التاريخ: / /

بخصوص

عملية رفع كفاءة واعادة رصف طريق زفتى / حنون / كفر كلا الباب (المرحلة الثانية) بطول ٥ كم -
ضمن المبادرة الرئيسية - حياة كريمة
تنفيذ : مكتب المصطفى للمقاولات وانشاء ورصف الطرق

شهادة رقم (٣)

الشركة التزمت بكافة الالتزامات الواقعه عليها والمحددة بعقد العملية

طنطا في ٢٠٢٥ / ٧ / ٢



التوقيع
مهندسة/

شيماء احمد عامر

رئيس الادارة المركزية للمنطقة الرابعة (وسط الدلتا)



وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكباري
القيود: ٢٠٢٥ /
التاريخ: / /

السيد المهندس / رئيس الإدارة المركزية لتنفيذ وصيانة الطرق

تحية طيبة وبعد: -

بالإحالة الى عملية: رفع كفاءة وإعادة رصف طريق زفتى / حنون / كفر كلا الباب (المرحلة الثانية) بطول ٥ كم مركز زفتى - محافظة الغربية - ضمن المبادرة الرئاسية _ حياة كريمة عقد رقم (٣٣٩ / ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤) تنفيذ: شركة مكتب المصطفى للمقاولات لإنشاء ورصف الطرق بخصوص المستخلص رقم (٦) ختامي الخاص بالعملية عاليه .

نتشرف باحاطة سيادتكم بأنه يوجد عدد (١) جهاز حسب آلي بمشتملاته محمل علي العملية عالية (براجع بمعرفة الإدارة) ولا يوجد اي محملات اخرى

برجاء التكرم من سيادتكم بالإحاطة والتنبيه باللازم ..

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام .

طنطا في ٢٠٢٥ / ٧ / ٢
المستورد

(
شيماء احمد عامر
رئيس الادارة المركزية للمنطقة الرابعة - وسط الدلتا)

التوقيع
مهندسة/

مقالیہ - مختصر

صف طريق زفتي / حنون / كفر كالا الباب بعقول حتم (المرحلة الثانية)

[illegible]

خصم ٠,٢ حسب العقد
الإجمالي بعد الخصم

مهندسی



شهادة محاجر

بخصوص

عملية : اعمال رفع كفاءة واعادة رصف طريق زفتي / حنون / كفر كلا الباب (القطاع الثاني) بطول ٥ كم مركز / زفتي / محافظة الغربية ضمن المبادرة الرئاسية (حياة كريمة) تنفيذ : مكتب المصطفى للمقاولات واتشاء ورصف الطرق

كمية المواد المحجرية المستخدمة في العملية المذكورة طبقا لختامي الأعمال
وبيانها كالتالي

٣٩٧.٠٧١	• رمل تكسير
١٤٦.٢٩٦	• رمل طبيعي
٦١٥.٤٢٩	• سن ١
٦١٦.٥٤٨	• سن ٢
١٥٦٤٠.٤٨٠	• سن ٦

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

طنطا في ٢٠٢٥ / ٧ / ١٤
احمد مجود



التوقيع

مهندسة/

شيماء احمد عامر

رئيس الادارة المركزية للمنطقة الرابعة (وسط الدلتا)




محضر استلام ابتدائي
لعملية :- اعمال رفع كفاءة وإعادة رصف طريق زفتي / حنون / كفر كلا الباب (القطاع الثاني)
- مركز زفتي - ضمن مبادرة حياة كريمة
استشاري المشروع :- مكتب الفا كونسلت للاستشارات الهندسية
تنفيذ :- مكتب المصطفى للمقاولات وإنشاء ورصف الطرق
إشراف :- المنطقة الرابعة (وسط الدلتا)

انه في يوم الثلاثاء الموافق 2024/10/22 وبناء علي قرار السيد المهندس/ رئيس قطاع التنفيذ والمناطق رقم (39) بتاريخ 2024/9/30 والخاص بالاستلام الابتدائي للأعمال عاليه فقد اجتمعت اللجنة المشكلة من كل من السادة :-

- 1- المهندس / وليد عبد العزيز
 - 2- المهندس / محمد عفت
 - 3- المهندس / هاني عبد الفتاح
 - 4- المهندس / شيماء أبو الحسن
 - 5- المهندس / مصطفى عبد الحق
 - 6- المهندس / علاء صبحي
- وقد بدأت اللجنة أعمالها بالإطلاع علي ملف العملية وكراسة الشروط والمواصفات وعقد العملية وعلي موافقة السيد اللواء / رئيس مجلس الإدارة علي تختم أعمال مشاريع حياة كريمة علي الطبقة الرابطة (ومنها العملية عاليه) ، ثم انتقلت اللجنة علي الطبيعة للمرور علي الأعمال المنفذة ومعاينتها ظاهريا وكذلك اخذ اكواد اسفلتية لقياس سمك الطبقة الرابطة المنفذة (مرفق كشف) واخذ عينات (بلاطات اسفلتية + اساس) لاجراء التجارب اللازمة عليها بالمعامل المركزية وقد اسفر الفحص والمعاينة الظاهرية عن التالي :-

الاعمال المنفذة :-

- اعمال الطبقة الرابطة طريق زفتي / حنون بطول 5 كم (فوق طبقة الاساس المثبت FDR + فوق طبقة اساس)

أولاً :- حالة سطح الطريق (الطبقة الرابطة) :-

- مقبولة بصفة عامة فيما عدا ما تلاحظ من سوء تنفيذ اللحامات الملوية والخشونة وعدم التجانس في بعض المسافات المتفرقة ، وقد قدرت اللجنة هذا العيب بنسبة 7 % من اجمالي المسطحات المنفذة .


توصيات اللجنة :-

- 1- يتم خصم نسبة 5 % من المسطحات المعيبة بالطبقة المنفذة بالبند أولاً .
 - 2- الحصر مسئولية المنطقة المشرفة .
 - 3- علي الشركة سرعة ترميم امكن الجسات تحت إشراف المنطقة المشرفة .
 - 4- علي المنطقة متابعة سلوك الاعمال المنفذة وإبلاغ الشركة لأصلاح اي عيوب قد تظهر خلال فترة الضمان
 - 5- علي مندوب المنطقة موافاة الإدارة المركزية للطرق بقوائم الكميات والتجارب المعملية التي اجريت علي الاعمال أثناء التنفيذ لإتمام إجراءات التقييم .
 - 6- علي مندوب المعمل المركزية موافاة اللجنة بنتائج الاختبارات لإتمام إجراءات التقييم .
- وعليه تري اللجنة انه لا مانع من الاستلام الابتدائي للأعمال المذكورة أعلاه ويعتبر تاريخ خطاب المنطقة المشرفة هو بداية فترة الضمان للأعمال المشار اليها عاليه .

وعلى هذا جرى التوقيع ...

3- 

4- 

5- 

1- 

2- 

6- 

الاستلام الابتدائي لعملية اعمال رفع كفاءة واعادة رصف طريق زفتى /حنون /كفر
 كلا الباب (المرحلة الثانية) حياة كريمة
 اشراف / المنطقة الرابعة - وسط الدلتا
 تنفيذ / شركة المصطفى للمقاولات

كشف الجسات الاسفلتية

م	الموقع	الرابطة (سم)	ملاحظات
1	0+500	6	
2	1+500	6.2	
3	2+500	6.1	
4	3+500	6.3	
5	4+500	6.5	

التوقيعات :-


6- ج

5- محمد مصطفى

4- 

3- 

2- 

1- 

(المندوب المندوب) (مندوب المندوب) (مندوب المندوب)

مندوب المندوب

() () ()

مندوب المندوب

مندوب المندوب

١. المندوب المندوب	٢١.١٨٨٦٤
٢. المندوب المندوب	٧٤.٠٣٦٥١
٣. المندوب المندوب	٢١.١٨٨٦٤
٤. المندوب المندوب	٢١.١٨٨٦٤
٥. المندوب المندوب	٧٤.٠٣٦٥١
٦. المندوب المندوب	٢١.١٨٨٦٤
٧. المندوب المندوب	٧٤.٠٣٦٥١
٨. المندوب المندوب	٢١.١٨٨٦٤
٩. المندوب المندوب	٧٤.٠٣٦٥١
١٠. المندوب المندوب	٢١.١٨٨٦٤

المندوب المندوب / المندوب المندوب / المندوب المندوب

المندوب المندوب / المندوب المندوب / المندوب المندوب

المندوب المندوب / المندوب المندوب / المندوب المندوب

المندوب المندوب / المندوب المندوب / المندوب المندوب

المندوب المندوب / المندوب المندوب / المندوب المندوب



شخص سوفي	١٦٧١٦,٩٠
دفاتر	٨٤٩٢,٤٠
اسارة ضاحه ومجاهد	١٠٠,١٠
رسوم معامل المنطقه	٧٨,٢١
صحة صحة العمال الغير منتظمه	٢٠,١٥
شبابه اجتناعه	٩٠,٢٧
ارباح تجاري وصناعي	٢٢٤٢,٦٠
	٤٧.٤٥٠.١٥٥